Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительствоводоснабжения в населенном пункте Кенбай Кызылкогинского района

Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№77	05.12.2022г.	Доп.соглашение №1	14.12.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за Май 2023 г.	36 896 671,67	32 943 456,85							3 953 214,82	36 896 671,67	25 827 670,17
Удержание 30% от суммы аванса	11 069 001,50	9 883 037,05							1 185 964,45	11 069 001,50	
Итого к оплате	25 827 670,17	23 060 419,79							2 767 250,38	25 827 670,17	
Итого к оплате	**25 827 670,17**	**Двадцать пять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят тенге 17 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Пигалетов Е.Т.

Подрядчик:
Директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Нурбаев С.К

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Олішбек О.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Салыкбаев К.А.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылые"
Договор №77 от 05.12.2022г.
Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в населенном пункте Кенбай Кызылкогинского района»

А К Т
выполненных работ за Май 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-3-1, Раздел 1, Скважина 2 шт									
1	1	**Е11-040101-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы**	м бурения	36	11364,55	5984	409124	215424	83558	163646	618592
						3059,49	2288,4	110142	82382		45822	
	1.1	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт	0,2772	273341				75767,09		
	1.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,3888	11856				4609,61		
	1.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0389	81825				3181,36		
2	2	**Е11-040101-0205 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы**	м бурения	22	24762,2	12211,02	544768	268642	131855	204512	809223
						6557,76	4378,74	144271	96332		59943	
	2.1	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт	0,451	273341				123271,86		
	2.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,396	11856				4694,98		
	2.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0475	81825				3888,32		
3	3	**С1211-102-0301**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	2,96	9724		28783		28783	2303	31086
4	4	**С1217-603-0104**	**Вода техническая**	м³	6,64	80		531		531	42	573
5	5	**Е11-040201-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	м закрепленной скважины	58	4189,82	2171,96	243010	125974	2585	128092	400790
						1973,29	624,93	114451	36246		29688	
	5.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0064	327964				2086,67		
6	6	**С1241-110-0101**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	м	59	14870		877330		877330	70186	947516

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	654544,5	353662,55	1309089	707325	0	745266	2218703
						300881,95	137509,88	601764	275020		164348	
8	9	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	6,64	29927		198715		198715		214612
											15897	
9	10	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	1269,58	779,73	25392	15595	867	11436	39774
						446,5	226,23	8930	4525		2946	
	10.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	286428				343,71		
	10.2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0016	327064				523,3		
10	11	Е11-040501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	12	188926,13	95756,69	2267114	1149081	0	1277003	3827646
						93169,44	32026,97	1118033	384324		283529	
11	12	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	20	1801		36020		36020		38902
											2882	
12	13	С1261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	2	177		354		354		382
											28	
13	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опорная плита.Устройство	м³	4,5	52090,71	1585,49	234408	7134	218816	9171	263065
						1879,36	360,28	8457	1621		19486	
	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,59	45435				208546,65		
14	15	С1211-201-0101	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6	9308		55848		55848		60316
											4468	
15	16	С1241-207-0203	Трубы водозамерные из ПВХ диаметром 25 мм	м	18	111		1998		1998		2158
											160	
			Итого по Локальная смета №2-3-1, Раздел 1, Скважина 2 шт									9473338
			Локальная смета №6-2, Раздел 1, Земляные работы									
16	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19013,97841	120,57	114,21	2292515	2171586	0	462230	2975117
						6,36	27,4	120929	520983		220372	
17	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	588,061188	1895,03	0	1114394	0	0	802362	2070099
						1895,03	0	1114394	0		153343	
18	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	244,69987	1175,63	0	287677	0	0	207126	534388
						1175,63	0	287677	0		39585	
19	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	19331,28973	46,48	46,48	898518	898519	0	191186	1176888
						0	13,73	0	265419		87184	
20	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	995,28	241,97	116,12	240828	115572	0	127565	397863
						125,85	52,16	125256	51914		29470	
			Локальная смета №6-2, Раздел 2, Поселковые сети В1									
21	6	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,065	564947,55	254185,19	2296512	1033262	0	1580617	4187299
						310762,36	82000,83	1263249	333333		310170	
22	7	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		4105,65	1710		7020661		7020661		7582314

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							561653	
23	22	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1735,01	223,22	32965	4241	0	28463	66342
						1511,79	1,39	28724	26		4914	
24	23	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	19	1409		26771		26771		28913
											2142	
25	24	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1531,67	115,21	9190	691	0	8416	19015
						1416,46	0,4	8499	2		1409	
26	25	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	860		5160		5160		5573
											413	
27	32	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /Отвод/	шт.	4	1735,01	223,22	6940	893	0	5992	13967
						1511,79	1,39	6047	6		1035	
28	33	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм/Отвод/	м	2	1710		3420		3420		3694
											274	
29	48	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,2	73008,64	13391,64	817697	149987	373139	354011	1265445
						26301,02	5626,41	294571	63016		93737	
	48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0464	45435				138413,18		
	48.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,008	26558				26770,46		
	48.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	236,32	221				52226,72		
	48.4	261-107-0447	Каболка	т	0,0448	1789060				80149,89		
30	49	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	10	41098		410980		410980	32878	443858
31	50	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	38514		385140		385140	30811	415951
32	51	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	10	38514		385140		385140	30811	415951
33	52	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	10	41469		414690		414690	33175	447865
34	53	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4960		49600		49600	3968	53568
35	54	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	7814		78140		78140	6251	84391
36	55	С1222-503-0201	Стремянка С-4	т	0,2368	1004968		237976		237976	19038	257014
37	56	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	25559		255590		255590	20447	276037
38	57	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	111,7	1201,97	28,12	134260	3141	84778	43509	191991
						414,87	3,97	46341	443		14222	
	57.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	268,08	295				79083,6		
39	58	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м² подстилающего слоя	8,01	56784,93	7,49	454847	60	411706	40496	534970
						5378,44	0	43081	0		39627	
	58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,1702	45435				371213,04		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети									**23448513**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					24092095	6867127	11780151	6391099	32921851
								5444816	2115592		2438657	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,6 %		855968				33777819
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,65 %		219556				33997375
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		679948				34677323
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												32 943 456,85
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			12 %		3 953 214,82				36 896 671,67
			Итого с НДС									11 069 001,50
			Удержание 30% от аванса									25 827 670,17
			ИТОГО к оплате									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Нурбаев С.К

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Салыкбаев К.А.