Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство водоснабжения населенного пункта Кенбай Кызылкогинского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименова	код
		№77	**05.12.2022г.**	**доп.согл.№1**	**14.12.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за ДЕКАБРЬ 2023 г.	161 389 401,15	3 900 606,48							468 072,78	4 368 679,26	3 058 075,47
Удержание 30% от суммы аванса	48 416 820,35	1 170 181,96							140 421,83	1 310 603,79	
Всего к оплате	112 972 580,80	2 730 424,52							327 650,95	3 058 075,47	
Итого к оплате	**3 058 075,47**	**Три миллиона пятьдесят восемь тысяч семьдесят пять тенге 47 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Культоре Ж.С.**

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ **Кумаров М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №77 от 05.12.2022г., доп.согл. №1 от 14.12.2022г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения населенного пункта Кенбай Кызылкогинского района

АКТ №4
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Насосная 1-го подъема										
			Локальная смета №2-3-2 Насосная 1-го подъема. Технологические решения										
1	1	Ц13-070403-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	233412,19	99313,56	233412	99313	10269	99624	359678	
						123829,2	39488,11	123829	39488		26643		
2	2	Прайс лист	" скважинный погружной насосный агрегат;Q=1,5 м³ /ч, H= 75 м Двигатель - 0,75 кВт, 400 В, 2900 об/мин	шт	2	352245,54		704491		712945		712945	
			Отпускная цена			352246		704491					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8454					
			Сметная стоимость оборудования					*712945*					
3	3	СПрайс лист	" Шкаф управления скважинным насосом на базе ЧРП	шт	2	499486,61		998973		998973	79918	1078891	
			Итого по разделу: 1. Насосная 1-го подъема									**2151515**	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети										
			Локальная смета №6-2 Внутриплощадочные сети. Наружные сети водопровода										
4	34	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,147	100536,4	0	416924	0	61714	351658	830069	
						85654,8	0	355210	0		61487		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети									**830069**	
			Раздел: 3. Благоустройство территории										
			Локальная смета №7-1 Благоустройство территории										
			Водопроводных сооружений										
5	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	24,87	2,25	2,25	56	56	0	12	73	
						0	0,65	0	16		5		
6	11	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см Устройство	м² основания или покрытия	24,87	263,32	195,67	6549	4866	21	3380	10724	
						66,81	59,04	1662	1468		794		
7	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,9844	13581		40531		40531	3242	43773	Казахстан
8	13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытии	24,87	1871,43	194,37	46542	4834	981	39550	92979	
						1637,62	54,15	40728	1347		6887		
9	14	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	24,87	6271		155960		155960	12477	168437	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	15	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	м² основания или покрытия	24,87	2286,89	195,67	56875	4866	50347	3380	65076	
						66,81	59,04	1662	1468		4820		
11	16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	1378,75	43,82	53771	1709	7610	48771	110746	
						1139,81	18,11	44453	706		8203		
12	17	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,624	41894		26142		26142		28233	Казахстан
											2091		
13	18	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см.Устройство	м² основания или покрытия	20,8515	2286,89	195,67	47685	4080	42212	2834	54561	
						66,81	59,04	1393	1231		4041		
14	19	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	12,3585	56784,93	7,49	701777	93	635215	62481	825399	
						5378,44	0	66469	0		61141		
15	27	У86-010303-0201 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	21908	0	43816	0	43816	0	47321	
						0	0	0	0		3505		
16	28	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	55907	221	111814	442	95588	14487	136405	
						7892	68	15784	136		10104		
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории									**1583723**	
			ИТОГО:					**3653772**	**120259**	**2169379**	**626177**	**4565307**	
								651190	**45860**	**704491**	**285358**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**712945**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**100161**					
			Итого с временными									**4665469**	
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**25691**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4691160**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**79564**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4770724**	
			Итого в текущих ценах К=0,817613108									**3 900 606,48**	
			НДС			**12 %**		**468 072,78**					
			Итого с НДС									**4 368 679,26**	
			Удержание 30% / аванс									**1 310 603,79**	
			ИТОГО к оплате									**3 058 075,47**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Пигметов Д.Т.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болашын XXI"

Кумаров М.К.