Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"08" января 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-жол курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский раион , село Баянды производственная зона №1 участок №3***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Даулетбаева Арыстанбека Оракбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Дома культуры с библиотекой на 500 мест в селе Мангистау Мунайлинского района.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организаци

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Жастар-Плюс"№140***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом №16 от 28 апреля 2015г. ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	500	500	500	500
Общая площадь	$м^2$	6958,03	6958,03	6958,03	6958,03
Число этажей	этаж	2	2	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	25722,61	25722,61	25722,61	25722,61
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и	$м^2$				

пристроенныхпомещений					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Дом культуры на 500 мест с библиотекой, имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	*площадь квартир, м²*		*число квартир*	*площадь квартир, м²*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание дома культуры; 2-х этажное с подвалом, размеры в плане в осях 52,2х60,6м. Высота этажей 3,0; 3,2 и 4,02м. Высота подвального этажа от пола до потолка 3,15м.

Фундаменты - монолитные, железобетонные, ленточные и столбчатые. Шириной подошвы 1300мм, высотой 300мм. Фундаменты под перегородки 900х300мм(h). Вертикальная гидроизоляция - обмазочная, горячей битумной мастикой за 2 раза.

Каркас здания -состоит из монолитного ж/б. рамы, перекрытия.

Колонны - монолитные железобетонные.
Ригеля- монолитные железобетонные.
Балки- монолитные железобетонные.
Покрытие и перекрытие - многопустотные сборные ж/б.плиты и монолитные участки.

Лестницы -из монолитного железобетона и из металлоконструкции.

Наружные стены - из камня-ракушечника толщ. 390мм, марки М25на цементно песчаном растворе марки М50 с утеплением жесткой минеральной плитой толщ. 80мм.Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора М100 толщиной 20мм.

Внутренние стены- из камня-ракушечника толщиной 190мм и 390ммна цементно-песчаном растворе марки М50.

Перемычки- сборные ж/бетонные.

Дверные блоки ;внутренние - деревянные, наружные - металлические.

Оконные блоки - поливинилхлоридные.

Наружные откосы оконных проемов - оштукатурить цементно-песчаным раствором марки М50.Подоконные сливы выполнить - из оцинкованного листа толщиной 0,7мм.

Кровля спортзала- двускатная, с организованным водостоком.

Наружная отделка - облицовка фасадов керамогранитом на металлическом каркасе по теплоизоляционным плитам.

Отмостка-асфальтобетонная,шир.1000мм гравийной основе пропитанный битумом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Согласно тех решений №1от 03.11.17г В связи со снятием с производства тепломеханического оборудования -котла Riello RTQ - 323(N=323кВт); заменено на котлы ВВ-3560 (350кВт) на «Буран Бойлер», отечественного производства.
Согласно тех решений №2 от 07.08.18г. Для уменьшения естественного светового потока в дневное время, установить жалюзи в оконных проемах помещении (в количестве 149шт.)

Согласно тех решений №2 от 07.08.18г. Для улучшения эстетического вида было заменено в помещениях №35,38 (1-го этажа) конструкции дощатого пола на спортивные линолеумы.

Согласно тех решений №2 от 07.08.18г.Для улучшения звукового эффекта и эстетического вида отделки помещений в помещениях; № 1 (Зрительный зал), № 2 (Авансцена) и № 3 (Игровая площадка сцены) на подвесные потолки из «Армстронг».
Согласно тех решений №2 от 07.08.18г.С целью улучшения дальнейшего эксплуатационно – технического обслуживания потолочных люстр Л -1,2,3,4 (в кол-ве 4шт.) в Зрительном .зале , (проектная высота помещений Н=7,24м), заменили на настенные светильники 2 ЛПО -18 (24 шт. парных

Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Нагревательных приборов отопления - алюминиевые радиаторы с кранами двойной регулировки для регулирования теплоотдачи. На отводах к стоякам устанавливать балансировочные клапаны.

Трубопроводы окрашивать масляной краской за 2 раза.

Кондиционирование помещений осуществляется с помощью сплитсистем.

Системы вентиляции разработана в проекте естественная и принудительная. Естественная вентиляция принята со всех помещений через окна и форточки. Принудительная вытяжная вентиляция из санузлов с помощью радиальных вентиляторов. Приток неорганизованный.

Вентиляция Зала для на 500 чел. и на 100 чел. осуществляется с помощью приточно-вытяжных агрегатов.

Теплоснабжение калориферов приточных агрегатов осуществляется от теплового узла.

Холодоснабжение от чиллера, установленного рядом со зданием.

Все трубопроводы и воздуховоды приточно-вытяжных систем проложенные вне здания теплоизолируются. Трубопроводы холодоснабжения тепло изолируются из вспененного каучука.

Электроосвещение

Электрическое питание здания Дом культуры от шкафа АВР на три ввода со встроенным учетом электроэнергии. Распределительные устройства ВРУ1 и ВРУ2.
Силовые распределительные щиты пункты распределительные с установкой в них вводного автомата и автоматов отходящих линий. Щит питания приточных систем вентиляции оборудуется вводным автоматом, для возможности отключения его при угрозе пожара по сигналу приемно-контрольного устройства пожарной сигнализации.
Освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами.

Штепсельные розетки приняты с заземляющим контактом и снабжены защитным устройством.Электрические розетки устанавливаются на высоте 0,3м от пола.
Электророзетки для питания компьютеров запитываются от отдельных от всех самостоятельных групп этажных щитов.

Электроосветительная проводка и сеть электророзеток выполняются трехжильным кабелем ВВГнг-LS (одна жила специально для заземления).
Магистральная сеть штенг- LS штепсельных розеток выполняется кабелем ВВГ нг-LS 3х2.5, спуски к розеткам – ВВГ нг- LS 3х1.5.

Автоматическая пожарная сигнализация

Приборы контрольно-охранно-пожарный «ВЭРС-ПК24»,устанавливать в помещениях охраны на первом этаже.

Ручных пожарных извещателей установить у выходов справа по ходу.

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на потолке.

Для оповещения о пожарной опасности предусмотрена установка комбинированных свето-звуковых оповещателей; на пути эвакуации – установка световых указателей «Выход».

Распределительная сеть автоматической пожарной сигнализации выполнять сигнальным кабелем КСПВ открытым способом в мини кабельных каналах.

Электропитание приемно-контрольного прибора осуществляется от сети освещения здания.

Внутренние сети связи

Связь здания «Дома Культуры» на базе оптического кабеля с применением современной технологии GPON.

Использовать оптоволоконного кабеля емкостью 4 волокна типа ОКП(А)нг-0,22-4П.

Для обеспечения абонентов здания телефонной связью использован интеллектуальный коммутатор.

Система внутреннего пожаротушения

Источником водоснабжения принята наружная сеть водопровода.

Ввод в здание водопровода предусмотрен объединенным, для хоз-питьевого и пожарного водопроводов и предусмотрен из труб стальных электросварных диаметром 159х4мм.

Трубы системы хозяйственно-питьевого водопровода из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 тип SDR11 и SDR 17 диам. 20-63мм. Трубы системы холодного водопровода, проложенные в подвале здания, предусмотреть в теплоизоляции трубчатого типа «K-Flex».

Подача горячей воды предусмотрено от теплового узла здания, с циркуляцией по магистральной линии. Трубы системы горячего и циркуляционного водопроводов, проложенные в подвале здания, теплоизолировать трубчатым изоляцией типа «K-Flex».

Хозяйственно-бытовая канализация принята самотечной, с отводом стоков в наружную сеть канализации. Для нормальной эксплуатации сети в необходимых местах предусмотреть ревизии и прочистки, вентиляция системы канализации принята через вытяжную часть канализационных стояков, выведенную на 0,3 м выше уровня кровли. Трубы системы бытовой канализации приняты полиэтиленовые канализационные, диаметрами 50,110мм.

Система производственной канализации принята для отвода стоков от моечных ванн производственных помещений буфета.

Котельная.

Подача воды в здание котельной предусмотрена для подпитки котлов, приготовления горячей воды, а также к санузлу. Трубы водопровода приняты стальные водо-газопроводные оцинкованные диаметрами 15-50мм. Отвод стоков от санузла предусмотрен самотечным трубопроводом в наружную сеть канализации. Трубы системы бытовой канализации приняты полиэтиленовые канализационные, диаметрами 50,110мм.

Внутреннее пожаротушение.

Система пожаротушения принята от пожарных кранов для всех помещений здания, в т.ч. зрительного зала и дренчерной (сухотрубной) системы для пожаро-тушения сцены.

Расход воды на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов в две струи по 5л/сек каждая. Внутреннее пожаротушение осуществляется спаренными пожарными кранами Ø65мм, с пожарным шлангом длиной 20м.

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1 и 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафах размером 300х1150х1800(h) у входов в зрительный зал и лестничных площадках.

Подача воды в здание принята от двух вводов, пожарный водопровод закольцован в подвале здания. Для создания напора в системе пожарного водопровода в подвале здания предусмотреть установка насосов. В помещении насосной станции предусмотрена:

- насосная установка, состоящей из трех насосов (2 рабочих, 1 резервный).
- насос-жокей.
- гидропневмобак объемом 1000л.

Включение системы предусмотрено автоматически при срабатывании пожарной сигнализации, либо вручную дежурным пожарного поста.

Внутреннее газоснабжение. Котельная 600 кВт.

Подвод природного газа по двум автоматизированным водогрейным котлам *ВВ-3560 (350кВт) «Буран Бойлер»*, производительностью по 350 кВт каждый. Источником газа газопровод низкого давления ГРПШ. Газовые котлы снабжены газовыми горелками RS 44 MZ t.l с мульти блоком. Мульти блок включает в себя фильтр, стабилизатор давления газа, предохранительный запорный клапан и реле минимального давления.

Трубы газопроводов - водо газопроводные. Прокладка газопроводов в котельной открытая вдоль стен и под потолком до отпуска к газовым горелкам. Продувочная свеча выведена выше конька кровли на 1,5м. По окончании монтажа газопровод подвергается испытанию на прочность и герметичность пробным давлением 0,01 МПа в течении 1 часа.

Газопроводы защищаются антикоррозионным покрытием, состоящим из слоя грунтовки ГФ-201 и двух слоев краски ПФ -115 желтого цвета с нанесением направления газа.

Учет газа в котельной проектом не предусмотрен т.к. счетчик газа установлен в ГРПШ.

Для притока воздуха для горения и вентиляции в помещение котельной в нижней части двери устанавливается приточная решетка живым сечением не менее 0,16 м². В случае загазованности включается осевой настенный вентилятор взрывобезопасного исполнения.

Таблица 1

Наименование зданий	Объем м³	Наименованиеа грегата	Кол.	Расходгаза м³/ч		Давление газа	Примечание
				на агрегат	Общий	мбар	
1	2	3	4	5	7	9	
Котельная	248	ВВ-3560 (350кВт) «Буран Бойлер»	2	39	78	13-360	

Котельная – здание 1- этажное, прямоугольной формы, размеры в осях 7,5х12,0м, высота помещения – 3,15м.

Конструктивная схема здания --- из камня ракушечника.

Фундаменты – ленточные из монолитного ж/б. из бетона класса В15.

Подготовка – щебеночная пропитанная битумом до полного насыщения, толщиной 100мм.

Гидроизоляция- все бетонные и ж/б конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазать за 2 раза горячим битумом по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

Стены наружные выполнены из камня-ракушечника М35 на растворе М50 по ГОСТ 4001-84 толщиной 390мм.

Кровля - мягкая, из 4-х слоев рубероида на горячей битумной мастике.

Перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84.

Полы – керамическая плитка

Двери – деревянные, металлические.

Окна – металлопластиковые.

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед. изм.	Показатель
1	Общая площадь	м2	80,37
2	Расчетная площадь	м2	76,32
3	Полезная площадь	м2	80,37
4	Площадь застройки	м2	97,96
5	Строительный объем	м3	372,25

Технологические решения

Технологическая часть проекта разработана в соответствии с заданием на проектирование выданное заказчиком и нормативными документами:

--- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

--- СНиП РК 3.02-20-2004 "Культурно-зрелищные учреждения"

Вместимость зрительного зала дома культуры 500 мест, библиотеки 36 мест, и зала-аудиторной с эстрадой на 100 мест.

По уровню комфортности --- 3.

Культурно-зрелищные учреждения предназначены для обслуживания населения сельского населенного пункта.

По принципу нормирования и классификации положен переход к индивидуализированному типологическому разнообразию современных культурно-зрелищных зданий и комплексов в отличие от традиционной типологии объектов культуры с жестко регламентированным составом. Этим определяются принятие в настоящем проекте условия нормирования требований по основным технологическим единицам.

Технологической единицы в помещениях:

--- комплекс помещений, обслуживающих зрителей;
--- зрительные залы, сцены, эстрады и помещения их обслуживающие;
--- комплекс помещений технологического обеспечения;
--- комплекс помещений, обслуживающих артистов;
--- складские помещения, мастерские;
--- клубный комплекс помещений;
--- комплекс помещений библиотеки;
--- служебно-административные помещения;
--- санитарно-гигиенические и медицинско-оздоровительного назначения помещения;
--- технические помещения, обслуживающие здания в целом.

Штат дома культуры 42 человека в т. ч.:

--- административно-хозяйственный персонал - 24 человек;
--- штат буфета составляет 2 человека;
--- читальный зал центра информации-библиотеки - 2 человека;
--- инструкторский состав - 12 человек; охрана - 2 человека.

Спецификация оборудования представлена в "Спецификация оборудования". Здание дома культуры обеспечена необходимым количеством выходов для эвакуации людей и первичными средствами пожаротушения.

Наружные инженерные сети.

Тепловые сети

Система теплоснабжения двухтрубная и осуществляется от газовой котельной. Прокладка сетей теплоснабжения принята в железобетонных непроходных каналах с использованием электросварных термообработанных труб.

На месте подключения сети теплоснабжения в тепловом узле устанавливаются отключающие арматуры.

Для восприятия тепловых удлинений трубопроводов используются углы поворотов трассы.

Спуск воздуха из системы теплоснабжения осуществляется в тепловых узлах зданиях.

Опорожнение теплотрассы осуществляется в канале котельной со сбросом воды в канализацию при помощи сжатого воздуха подаваемого через воздушники теплового узла в колодце или тепловых узлах зданий.

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной толщ. 40мм. Покровный слой - стеклопластик рулонный. Антикоррозионное покрытие –масляно - битумное в два слоя грунтовке ГФ-021. Наружную поверхность ж/б каналов и колодца гидроизолировать обмазкой из горячего битума за два раза по грунту из 40% раствора битума в бензине.

Наружные сети водопровода и канализации.

Предусмотрены следующие сети:

- система В1- водопровод питьевой воды;
- система К1- хозяйственно-бытовая канализация.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения служит существующая сеть питьевого водопровода села Мангистау. Подача воды предусмотрена для решения хозяйственно-питьевых нужд проектируемого здания, на внутреннее и наружное пожаротушение, в котельную для подпитки котлов и приготовления горячей воды.

Водоотведение.

Канализации принята самотечно-напорной. Внутриплощадочная сеть канализации самотечная, с отводом стоков в приемный резервуар канализационной насосной станции. Трубы системы хозяйственно-бытовой канализации приняты полиэтиленовые ПЭ100 тип SDR33 диаметром

160. Трубы в траншее укладываются на основание из мягкого грунта толщиной не менее 0.1 м и обсыпаются на высоту не менее 0.3 м над верхом трубы грунтом, не содержащем твердых включений. Канализационная насосная станция принята комплектной, производства компании «Grundfos», расход 1,2м3/час, напор 10метров. В КНС предусмотрен два погружных фекальных насосов (1рабочий,1резервный), запорной арматуры, обратных клапанов, включение-выключение насосов предусмотрено автоматическим. Напорный коллектор от КНС проложен подземный, на глубине 1,2-1,3м с выпуском стоков в существующий колодец самотечной канализации села.

Колодцы.

Водопроводные и канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных колец диаметром 1000-1500мм. Вокруг люков колодцев устраивается отмостка шириной 0,5 м.

Наружное электроосвещение и электроснабжение.

Потребители электроэнергии; электроосвещение здания Дом культуры, сеть штепсельных розеток, электрооборудование кухни, электрооборудование мастерских и лабораторий, системы вентиляции; электропотребители котельной и освещение территории Дома культуры.

Установленная мощность электрических нагрузок потребителей электроэнергии:

Здание Дом культуры	- 261,2 кВт
Котельная	- 5,9 кВт
Чиллера	- 123,2 кВт
Наружное освещение	- 3,0 кВт

Трансформаторная подстанция городского типа КТПГ-630/6/0.4 кВ. Электроснабжение трансформаторной подстанции на напряжении по воздушной линии 6кВ.Изоляция ВЛ 6кВ на штыревых изоляторах для промежуточных опор и на подвесных изоляторах для анкерных опор.Средний пролетов опор составляет 40-45 метров. Провод АС50.Электроснабжение Дом культуры на напряжении 0.4кВ по кабельным линиям от КТПГ-630/6/0,4кВ.В качестве резервного источника питания генератор дизельный генератор ЯМЗ. Освещение территории Дом культуры выполняется светильниками РТУ125 с натриевыми лампами высокого давленияна типовых металлических опорах паркового типа по кабельным линиям. Кабели прокладываются в траншее на глубине не менее 0.7 метра с устройством подсыпки сверху и снизу из мягкого грунта, не содержащего камней, шлака и строительного мусора.

Поверх верхней подсыпки устанавливаются столбики, с надписью «Осторожно! Кабель!». При пересечении с подземными инженерными коммуникациями и проезжей частью автодорог кабели защищаются асбоцементной трубой диаметром 100 мм.

Наружные сети связи.

Оптоволоконный кабель проходит от ОРШ поликлиники до кабельного колодца №348 по существующей кабельной канализации. Далее, от существующего колодца №348 кабельная трасса проходит по вновь построенной кабельной канализации, выполненной из труб ПВД/ПНД, диам. 110мм. Длина участка вновь проектируемой кабельной канализации -1355 м. На протяжении вновь проектируемой кабельной канализации предусмотрен устройство колодцев (23шт), типа ККС-1-10. При пересечении существующих подземных коммуникаций кабельная канализация защищается дополнительно футляром из асбестоцементной трубы.

Наружное газоснабжение

В селе Мангистау, существует газопровод для обеспечения населения газом.

В проекте решается газоснабжение котельной проектируемой дом культуры с библиотекой на 500 мест в селе Мангистау, ж/м Мангистау-3.

Врезка газопровода осуществляется от существующего надземного газопровода высокого давления ∅219мм с рабочим давлением до 1,2МПа устанавливается ПГБ-1, после ПГБ-1 прокладывается газопровод среднего давления и врезается к существующему газопроводу среднего давления Ду160 SDR11 подземного исполнения.

Точка подключения газопровода №3; осуществляется от существующего подземного газопровода среднего давления ø160 SDR11 с рабочим давл. до 0,3МПа с установкой ПГБ-2. После ПГБ-2 прокладывается газопровод низкого давления в подземном исполнении до котельной проектируемого дом культуры в селе Мангистау-3.

Генеральный план.

Район строительства объекта; Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район село Мангистау. Территория строительства свободен от застройки.

Территория выделенная под строительство дома культуры площадью 2,00 га.

Основное здание строительства; Здания дома культуры. К основному зданию прилагается хозяйственная зона, состоящий из котельной и трансформаторной подстанции.

Предусмотрены площадка для проведения торжественных мероприятии таких как; Наурыз, день конституции, день города и др. мероприятия республиканского или районного значения, а так же зона отдыха, в основном используемая в торжественные дни.

Территория участка, отведенная под строительство дома культуры ограждается со всех сторон ограждением из гнутых профилей высотой Н=2,15м.

Предусмотрены установка малых архитектурных форм; скамьи, урны, стенды для газет и объявлений, флагшток, пожарный щит с ящиком песка и площадка для мусорных контейнеров.

Предусмотрено в ГП строительство следующих сооружений по трассе газопровода:

- прокладка газопровода высокого давления установка площадки ПГБ-1;
- прокладка газопровода и закольцовка к существующему газопроводу среднего давления;
- прокладка газопровода среднего давления и установка площадки ПГБ-2 и прокладка газопровода низкого давления до котельной дом культуры.

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***27.07.2017г;***

месяц, год

окончание работ .27.11.2018 г;

при продолжительности строительства: месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц; ***19;***

фактически, месяц; ***16;***

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Мангистауэнерго"Меделов К.М _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП "Мангистаужылу"Казахбаев Б.Б _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО "РЦКУ-АКТАУ"Джамалбеков Б.А _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

АО "Казахтелеком"Сарсембаев Е,А _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию,"***Дом культуры с библиотекой на 500 мест в селе Мангистау Мунайлинского района".***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур-жолкурылыс"Даулетбаев А. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Телефонизация по объекту „Дом Культуры с библиотекой на 500 мест в селе Мангистау" выполнена согласно проекта.

Альбенов А.Т. Альбе

"Казахтелеком" АК филиалы - Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы
Западная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылыс инвест»
9 (девять) листов
Начальник ОТР _____ К. Бисенбай