Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство водопроводной линий в населенном пункте Былкылдакты Кызылкогинского района

Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
№420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№76	05.12.2022г.	№2					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за Июль 2023 г.	47 870 384,63	42 741 414,85							5 128 969,78	47 870 384,63	33 509 269,24
Удержание 30% от суммы аванса	14 361 115,39	12 822 424,46							1 538 690,93	14 361 115,39	
Итого к оплате	33 509 269,24	29 918 990,39							3 590 278,85	33 509 269,24	
Итого к оплате	**33 509 269,24**	**Тридцать три миллиона пятьсот девять тысяч двести шестьдесят девять тенге 24 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Культоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №76 от 05.12.2022г.
Наименование объекта: Строительство водопроводной линий в населенном пункте Былкылдакты Кызылкогинского района

А К Т
выполненных работ за ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1, РАЗДЕЛ 1. СКВАЖИНА												
1	**1**	**Е11-040101-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы**		**42**	**11364,55**	**5984**	**477311**	**251328**	**97485**	**190920**	**721689**
				м бурения		**3059,49**	**2288,4**	**128499**	**96113**		**53458**	
	1.1	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	0,3234	273341				88394,94		
	1.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,4536	11856				5377,88		
	1.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0454	81825				3711,58		
2	**2**	**Е11-040101-0205 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы**		**8**	**24762,2**	**12211,02**	**198098**	**97688**	**47947**	**74368**	**294263**
				м бурения		**6557,76**	**4378,74**	**52462**	**35030**		**21797**	
	2.1	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	0,164	273341				44826,13		
	2.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,144	11856				1707,26		
	2.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0173	81825				1413,94		
3	**3**	**С1211-102-0301**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**		**2,24**	**9724**		**21782**		**21782**		**23525**
				т							**1743**	
4	**4**	**С1217-603-0104**	**Вода техническая**		**5,02**	**80**		**402**		**402**		**434**
				м³							**32**	
5	**5**	**Е11-040201-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**		**51**	**4189,82**	**2171,96**	**213681**	**110770**	**2273**	**112633**	**352419**
				м закрепленной скважины		**1973,29**	**624,93**	**100638**	**31871**		**26105**	
	5.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0056	327064				1834,83		
6	**6**	**С1241-110-0101**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**		**51**	**14870**		**758370**		**758370**		**819040**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							60670	
7	7	Е11-040201-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка		10	3156,21	1148,97	31562	11490	3271	14450	49693
				сварка		1680,18	19,87	16802	199		3681	
	7.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,01	327064				3270,64		
8	8	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		2	654544,5	353662,55	1309089	707325	0	745266	2218703
				колонна		300881,95	137509,88	601764	275020		164348	
9	9	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Л0		2	29927		59854		59854		64642
				т							4788	
10	10	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8		20	1269,58	779,73	25392	15595	867	11436	39774
				м труб		446,5	226,23	8930	4525		2946	
	10.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	286428				343,71		
	10.2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0016	327064				523,3		
11	11	Е11-040501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения		12	188926,13	95756,69	2267114	1149081	0	1277003	3827646
				сутки откачки		93169,44	32026,97	1118033	384324		283529	
12	12	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		60	1801		108060		108060		116705
				м							8645	
13	13	С1261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88		2	177		354		354		382
				шт.							28	
14	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опорная плита.Устройство		4,5	52090,71	1585,49	234408	7134	218816	9171	263065
				м³		1879,36	360,28	8457	1621		19486	
	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,59	45435				208546,65		
			Итого по разделу:									8791980
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2, РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
15	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		28629,17548	120,57	114,21	3451820	3269738	0	695975	4479607
				м³ грунта		6,36	27,4	182082	784439		331812	
16	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		885,438417	1895,03	0	1677932	0	0	1208110	3116929
				м³ грунта		1895,03	0	1677932	0		230887	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2, РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЛЬКОВЫЕ СЕТИ В1												
17	6	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		3	564947,55	254185,19	1694843	762555	0	1166507	3090258
				км трубопровода		310762,36	82000,83	932287	246002		228908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	7	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	10766,6	1710		18410886		18410886	1472871	19883757
19	50	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	41098		739764		739764	59181	798945
20	51	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	38514		693252		693252	55460	748712
21	52	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	18	38514		693252		693252	55460	748712
22	53	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	18	41469		746442		746442	59715	806157
23	54	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	4960		89280		89280	7142	96422
24	55	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	7814		140652		140652	11252	151904
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети									33921403
			ИТОГО:					34043600	6382704	22833009	5505839	42713383
								4827886	1859144		3163944	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1110548				
			Итого с временными									43823931
			Зимние удорожания			0,65 %		284856				
			Итого с зимними удорожаниями									44108787
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		882176				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44990963
			Итого с учетом тендерной скидки									42 741 414,85
			НДС			12 %		5 128 969,78				
			Итого с НДС									47 870 384,63
			Удержание 30% / аванс									14 361 115,39
			ИТОГО к оплате									33 509 269,24

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Куторе Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ Әліпбек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ Кумаров М.К.