Форма № 3
Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
№420

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения населенного пункта Былкылдакты Кызылкогинского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименовая	код
		№76	05.12.2022г.	№2					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за ИЮЛЬ 2023 г.	66 181 092,99	16 348 846,75							1 961 861,61	18 310 708,36	12 817 495,85
Удержание 30% от суммы аванса	19 854 327,90	4 904 654,03							588 558,48	5 493 212,51	
Итого к оплате	46 326 765,09	11 444 192,72							1 373 303,13	12 817 495,85	
Итого к оплате	**12 817 495,85**	**Двенадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста девяносто пять тенге 85 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Култоре Ж.С.**

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"
_____ **Кумаров М.К.**

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №76 от 05.12.2022г., доп.согл. №2

приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Строительство водоснабжения населенного пункта Былкылдакты Кызылкогинского района**

А К Т
выполненных работ за ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроснабжение									
1	1	С1252-207-0508	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	45	70968		3193560		3193560	255485	3449045
2	2	С1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	10,304981	561777		5789101		5789101	463128	6252229
			Итого по разделу: 1. Электроснабжение									9701274
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети									
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	368,5059238	1175,63 1175,63	0 0	433227 433227	0 0	0	311922 59613	804762
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	29111,96798	46,48 0	46,48 13,73	1353124 0	1353124 399707	0	287917 131295	1772336
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1288,56	241,97 125,85	116,12 52,16	311793 162165	149627 67211	0	165155 38154	515102
6	6	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	1129895 621525	508371 164002	0	777671 152605	2060171
7	7	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,08	73008,64 26301,02	13391,64 5626,41	735927 265114	134988 56714	335825	318610 84363	1138900
	7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,7418	45435				124571,87		
	7.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,9072	26558				24093,42		
	7.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	212,688	221				47004,05		
	7.4	261-107-0447	Каболка	т	0,0403	1789060				72134,9		
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	201,06	1201,97 414,87	28,12 3,97	241668 83414	5654 798	152601	78317 25599	345584
	8.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	482,544	295				142350,48		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети									6636855
			ИТОГО:					13188295 1565445	2151764 688432	9471087	1939592 1210242	16338125

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		424791				16762916
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,65 %		108959				16871875
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		337437				17209312
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с учетом тендерной скидки									16 348 846,75
			НДС			12 %		1 961 861,61				
			Итого с НДС									18 310 708,36
			Удержание 30% / аванс									5 493 212,51
			ИТОГО к оплате									12 817 495,85

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Култоре Ж.С.**

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ **Олжибек О.Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын ХХI"

_____ **Кумаров М.К.**