Форма №

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
№420

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водопроводной линии в населенном пункте Былкылдакты Кызылкогинского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№76	05.12.2022г.	№2					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за АВГУСТ 2023 г.	77 533 952,99	10 136 482,14							1 216 377,86	11 352 860,00	7 947 002,00
Удержание 30% от суммы аванса	23 260 185,90	3 040 944,64							364 913,36	3 405 858,00	
Всего к оплате	54 273 767,09	7 095 537,50							851 464,50	7 947 002,00	
Итого к оплате	**7 947 002,00**	**Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч два тенге 00 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нитметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Технический надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Олибек О.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Форма по приложению 44
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Договор **№76 от 05.12.2022г., доп.согл. №2**
Наименование объекта **"Строительство водопроводной линии в населенном пункте Былкылдакты Кызылкогинского района"**

АКТ №3
выполненных работ за АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Насосная 2-го подъема										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-5 Общестроительные работы										
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/		7,63	53,71	53,71	410	410	0	86	536	
				м³ грунта		0	15,62	0	119		40		
2	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		7,63	46,48	46,48	355	354	0	74	463	
				м³ грунта		0	13,52	0	103		34		
3	3	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		73,5816	177,7	170,77	13075	12566	0	2483	16803	
				м³ грунта		6,93	39,95	510	2940		1245		
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,5384	2967,81	0	16437	0	0	11835	30534	
				м³ грунта		2967,81	0	16437	0		2262		
5	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		57,528	37,11	37,11	2135	2135	0	447	2789	
				м³ грунта		0	10,79	0	621		207		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		6,392	1291,2	0	8253	0	0	5942	15331	
				м³ грунта		1291,2	0	8253	0		1136		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		63,92	241,97	116,12	15467	7422	0	8193	25553	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	8044	3334		1893		
8	8	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		15,2	177,7	170,77	2701	2595	0	513	3471	
				м³ грунта		6,93	39,95	105	607		257		
9	9	С3411-101-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		25,08	118		2959				3196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							237		
10	10	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		15,2	40,23	35,61	611	541	0	164	837	
				м³ грунта		4,62	10,41	70	158		62		
11	11	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		10,44	3628,26	239,25	37879	2498	31275	4578	45854	
				м² покрытия		393,32	73,16	4106	764		3397		
12	12	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 ССЦ/		13,9	64442,37	2698,12	895749	37503	770101	88048	1062501	
				м³		6341,33	619,53	88144	8611		78704		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,053568	383478		20542		20542		22185	Казахстан
				т							1643		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008424	399352		3364		3364		3633	Казахстан
				т							269		
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		38	1201,97	28,12	45675	1069	28841	14802	65315	
				м² поверхности		414,87	3,97	15765	151		4838		
16	16	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0096	1376343,55	1940,11	13213	19	9723	3166	17689	
				т		361603,44	843,21	3471	8		1310		
			Итого по разделу: 1. Насосная 2-го подъема									1316690	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Электроснабжение										
17	90	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1238268		1238268				1238268	
				шт.						1238268			
			Отпускная цена			1238268		1238268					
			Сметная стоимость оборудования					***1238268***					
18	91	515-102-0402 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		1	973782		973782				973782	
				шт.						973782			
			Отпускная цена			973782		973782					
			Сметная стоимость оборудования					***973782***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	92	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	780419		1560838		1560838		1560838	
			Отпускная цена			780419		1560838					
			Сметная стоимость оборудования					*1560838*				3772888	
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение										
			Раздел: 3. Внутриплощадочные сети										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 Наружные сети водопровода										
20	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	8650	120,57 6,36	114,21 27,4	1042930 55014	987917 237010	0	210282 100254	1353466	
21	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	340	1895,03 1895,03	0 0	644310 644310	0 0	0	463903 88658	1196871	
22	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	120	1175,63 1175,63	0 0	141076 141076	0 0	0	101574 19412	262062	
23	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	8770	46,48 0	46,48 13,73	407630 0	407630 120412	0	86735 39553	533918	
24	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	412	241,97 125,85	116,12 52,16	99692 51850	47842 21490	0	52806 12199	164697	
25	6	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,67	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	943462 518973	424489 136941	0	649355 127425	1720242	
			Итого по разделу: 3. Внутриплощадочные сети									5231256	
			ИТОГО:					8130813 1556128	1934989 533269	863846 3772888	1704986 485035	10320834	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3772888			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		170247					
			Итого с временными									10491082	
			Зимние удорожания			0,65 %		43668					
			Итого с зимними удорожаниями									10534750	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135237					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10669987	
			Итого с учетом тендерной скидки									10 136 482,14	
			НДС			12 %		1 216 377,86					
			Итого с НДС									11 352 860,00	
			Удержание 30% / аванс									3 405 858,00	
			ИТОГО к оплате									7 947 002,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Пиримбаев А.Т.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ Эдилбек О.П.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Құрылыс"

_____ Култоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ Кумаров М.К.