Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство водоснабжения населенного пункта Былкылдакты Кызылкогинского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№76	05.12.2022г.	№2					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **СЕНТЯБРЬ 2023 г.**	188 296 164,58	98 894 831,78							11 867 379,81	110 762 211,59	77 533 548,11
Удержание 30% от суммы аванса	56 488 849,37	29 668 449,54							3 560 213,94	33 228 663,48	
Всего к оплате	131 807 315,21	69 226 382,24							8 307 165,87	77 533 548,11	
Итого к оплате	**77 533 548,11**	**Семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок восемь тенге 11 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Договор **№76 от 05.12.2022г., доп.согл. №2**
Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения населенного пункта Былкылдакты Кызылкогинского района"**

АКТ №4
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Контрольно пропускной пункт КПП										
			Локальная смета №2-1-1 Контрольно пропускной пункт КПП. Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	20	211,86	211,86	4237	4237	0	732	5366	
						0	50,82	0	1016		398		
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,5	37,11	37,11	501	501	0	105	654	
						0	10,79	0	146		48		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,5	1291,2	0	1937	0	0	1394	3598	
						1291,2	0	1937	0		267		
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	13,5	119,44	97,23	1612	1312	108	374	2145	
						14,21	24,24	192	327		159		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,5	241,97	116,12	3267	1567	0	1730	5397	
						125,85	52,16	1699	704		400		
6	6	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	7,2	3628,26	239,25	26123	1723	21569	3157	31623	
						393,32	73,16	2832	527		2342		
7	7	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м³	7,68	64442,37	2698,12	494917	20722	425494	48648	587050	
						6341,33	619,53	48701	4758		43485		
8	8	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	29745,99	1287,17	1249	54	16	1091	2528	
						28074,82	482,68	1179	20		187		
9	9	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00996	354275		3529		3529		3811	
											282		
10	10	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	331233		10613		10613		11462	
											849		
11	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	21	1201,97	28,12	25241	590	15939	8180	36095	
						414,87	3,97	8712	83		2674		
12	12	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	м³ кладки	10,47	15419,84	3231,57	161446	33834	80220	51233	229693	
						4526,36	735,26	47391	7698		17014		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	м³ кладки	1,05	15419,84	3231,57	16191	3393	8045	5138	23035	
						4526,36	735,26	4753	772		1706		
14	14	С1213-308-0101	Камень стеновой щеленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	10,368	10000		103680		103680		111974	Казахстан
											8294		
15	15	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки.Устройство /бетон кл.В15/	м³	0,24	96520,21	5959,68	23165	1430	16404	5144	30574	
						22212,36	1341,45	5331	322		2265		
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	383478		5476		5476		5914	Казахстан
											438		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	399352		1214		1214		1311	Казахстан
											97		
18	18	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	9,4	1918,79	40,34	18037	379	6667	9082	29288	
						1169,21	38,44	10991	361		2169		
19	19	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	35,54	3364,19	41,83	119563	1486	44924	59190	193054	
						2058,32	23,5	73153	835		14300		
20	20	С1214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м²	35,54	1725		61307		61307		66212	Казахстан
											4905		
21	21	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	35,54	414,45	8,72	14730	310	235	11451	28275	
						399,13	3,61	14185	128		2094		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0445	399352		17771		17771		19193	Казахстан
											1422		
23	23	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	2,4878	33387,58	2205,04	83062	5485	7908	54864	148960	
						28003,97	1013,47	69668	2521		11034		
24	24	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	2,686824	31059		83450		83450		90126	Казахстан
											6676		
25	25	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	м² фасада	35,54	124,51	0,87	4425	31	1093	2652	7643	
						92,89	0,38	3301	14		566		
26	26	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,08	4724,93	240,96	5103	260	2409	2308	8004	
						2252,99	121,17	2433	131		593		
27	27	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,2	112		470		470		508	
											38		
28	28	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,08	39837		43024		43024		46466	
											3442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1494,05	7,06	1494	7	1164	294	1931	
						323,33	3,45	323	3		143		
30	30	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	1	1486		1486		1486		1605	Казахстан
											119		
31	31	С1261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208		42		42		45	
											3		
32	32	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	1,89	2438,84	115,56	4609	218	1204	2956	8170	
						1686,38	51,33	3187	97		605		
33	33	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	1,89	7373		13935		13935		15050	
											1115		
34	34	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
35	35	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3218		3218		3218		3475	
											257		
36	36	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	6,87	2808,27	9,62	19293	66	3424	12667	34517	
						2300,29	4,53	15803	31		2557		
37	37	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	26,36	1918,79	40,34	50579	1063	18696	25467	82130	
						1169,21	38,44	30820	1013		6084		
38	38	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	26	293,28	2,16	7625	56	539	5647	14334	
						270,4	1,09	7030	28		1062		
39	39	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,36	5012,48	20,39	1804	8	852	759	2768	
						2624,09	9,87	945	4		205		
40	40	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	8,4	4948,99	51,05	41572	429	13746	22139	68808	
						3261,52	32,99	27397	277		5097		
41	41	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	8,4	411,82	3,57	3459	30	1427	1613	5478	
						238,39	1,69	2002	14		406		
42	42	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	6,87	583,61	46,72	4009	321	2965	789	5182	
						105,31	16,84	723	116		384		
43	43	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	0,5496	56784,93	7,49	31209	4	28249	2779	36707	
						5378,44	0	2956	0		2719		
44	44	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	6,87	1491,46	32,89	10246	226	6615	3333	14665	
						495,75	20,34	3406	140		1086		
45	45	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	6,87	3457,09	29,42	23750	202	19555	3851	29810	
						581,22	15,17	3993	104		2208		
46	46	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	13	384,4	1,24	4997	16	2701	2150	7719	
						175,4	0,57	2280	7		572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-100104-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство	м² перекрытия	1,5	5777,88 1848,12	194,01 82,65	8667 2772	291 124	5604	2607 902	12175	
48	48	С1215-202-0202 #прим.	Балка деревянная Б1	м³	0,15	139141		20871		20871	1670	22541	
49	49	Е11-060301-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,00838	423069,3 56432,05	6729,7 2667,59	3545 473	56 22	3016	451 320	4315	
50	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	383478		3214		3214	257	3471	Казахстан
51	51	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН КЛ.В15/	м³	0,69	74498,68 14799,51	6465,78 1444,1	51404 10212	4461 996	36731	10199 4928	66532	
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	383478		12682		12682	1015	13697	Казахстан
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	399352		5886		5886	471	6357	Казахстан
54	54	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м² стяжки	8,41	1421,59 338,29	153,39 38,55	11956 2845	1290 324	7821	2916 1190	16061	
55	55	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	8,41	233,97 6,26	11,5 2,98	1968 53	97 25	1818	71 163	2203	
56	56	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	8,41	1402,48 788,66	74,84 18,2	11795 6633	629 153	4533	6243 1443	19481	
57	57	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,86623	41869		36268		36268	2901	39169	Казахстан
58	58	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/	м² изолируемой поверхности	8,41	1158,25 298,31	36,85 6,16	9741 2509	310 52	6922	2356 968	13064	
59	59	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	6,8	1788,24 1137,75	23,33 10,73	12160 7737	159 73	4265	7029 1535	20724	
60	60	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,3	93036		27911		27911	2233	30144	
61	61	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка/ПОДКОС,СТОЕК,ЛЕЖНЕЙ/	м³ древесины в конструкции	0,132	196477,64 36134,1	1611,47 715,39	25935 4770	212 94	20953	4378 2425	32738	
62	62	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила.Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,104	201362,17 35591,44	1095,73 435,43	20942 3702	114 45	17126	3372 1945	26259	
63	63	Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из досок.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,026	178499,7 25831,87	1941,24 843,21	4641 672	51 22	3919	624 421	5686	
64	64	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Парожников,мауэрлат,диагональных ног,накладок,связь жесткости,раскос.Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,0752	201362,17 35591,44	1095,73 435,43	15142 2676	83 33	12384	2438 1406	18987	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/	м³	0,055	139141		7653		7653		8265	
											612		
66	66	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м³	0,116	93036		10792		10792		11655	
											863		
67	67	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,5082	11808,32	86,22	6001	43	5285	622	7153	
						1322,57	38,04	672	19		530		
68	68	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	16	3367,37	29,79	53878	476	26694	24664	84826	
						1669,18	6,39	26707	102		6283		
69	69	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	17,696	3157		55866		55866		60335	
											4469		
70	70	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	16	260,33	0,83	4165	13	3268	837	5402	
						55,26	0,38	884	6		400		
71	71	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	2014		64448		64448		69604	
											5156		
72	72	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,00048	481766		231		231		249	
											18		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм/стержень/	т	0,0026	399352		1038		1038		1121	Казахстан
											83		
74	74	Е11-150403-0302 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	4,56	2713,15	9,62	12372	44	1839	8408	22442	
						2300,29	4,53	10489	21		1662		
75	75	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой/РУБЕРОИД/	м² изолируемой поверхности	2	1158,25	36,85	2317	73	1646	560	3107	
						298,31	6,16	597	12		230		
76	76	Е11-060101-0114 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,04	50204,45	1716,18	2008	68	1875	73	2248	
						1613,3	404,6	65	16		167		
77	77	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	3,25	3367,37	29,79	10944	97	5422	5010	17230	
						1669,18	6,39	5425	21		1276		
78	78	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	3,5945	3157		11348		11348		12256	
											908		
79	79	Е11-090301-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Каркас покрытия из уголков.Монтаж	т конструкций	0,05818	60713,3	24602,3	3532	1432	555	1375	5300	
						26579,12	7680,64	1546	447		393		
80	80	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05818	463375		26959		26959		29116	
											2157		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	1	4936,1 1616,63	20,48 5,37	4936 1617	20 5	3299	1492 514	6943	
82	82	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	1,2	4936,1 1616,63	20,48 5,37	5923 1940	24 6	3959	1791 617	8331	
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	399352		383		383	31	414	Казахстан
84	84	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,68722	1240,85 1095,78	1,49 0,73	2094 1849	2 1	242	1480 286	3860	
85	85	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство	м³	0,83	54697,65 2977,13	2432,61 580,27	45399 2471	2019 482	40909	2687 3847	51933	
86	86	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01935	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	436 395	39 17	1	375 65	876	
87	87	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	481766		9322		9322	746	10068	
			Локальная смета №2-1-2 Контрольно пропускной пункт КПП. Электрические сети										
88	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6582,45 4454,78	155,62 65,64	6582 4455	156 66	1972	3255 787	10624	
89	2	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3469		3469		3469	278	3747	
90	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3744,3 1920,72	13,4 0	18722 9604	67 0	9051	6915 2051	27688	
91	4	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	622		622		622	50	672	
92	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594		1188		1188	95	1283	
93	6	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221		8442		8442	675	9117	
94	7	Е11-210401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	2	1715,62 1640,47	67,26 28,96	3431 3281	135 58	16	2404 467	6302	
95	8	С1247-101-0124	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	1	16164		16164		16164	1293	17457	
96	9	С1247-101-0101 #прим.	Светильник для люминесцентных ламп ОД 111 УХЛ4	шт.	1	3850		3850		3850	308	4158	
97	10	С1261-303-0124 #прим.	Лампы	шт.	5	435		2175		2175	174	2349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	11	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	4	423,83	0,47	1695	2	178	1092	3010	
						378,9	0,22	1516	1		223		
99	12	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	384		384		384	31	415	
100	13	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	415		415		415	33	448	
101	14	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	532		1064		1064	85	1149	
102	15	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	153,31	1,29	3066	25	282	1988	5458	
						137,92	0,12	2758	2		404		
103	16	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	574495		5745		5745	460	6205	
104	17	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	372858		3729		3729	298	4027	
105	18	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	18	290,09	2,14	5222	38	97	3663	9596	
						282,54	0,12	5086	2		711		
106	19	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18	31		558		558	45	603	
107	20	С1243-905-0101	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4	шт.	4	4142		16568		16568	1325	17893	
108	21	С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	6	33372		200232		200232	16019	216251	
109	22	Е11-180301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Конвекторы.Установка	квт	1,5	1701,99	105,73	2553	159	72	2353	5299	
						1547,96	53,02	2322	80		393		
110	23	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	шт.	1	21131		21131		21131	1690	22821	
			Локальная смета №2-1-3 Контрольно пропускной пункт КПП. Пожарная сигнализация										
111	1	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	1	2651,4	0,07	2651	0	18	1606	4598	
						2633,36	0	2633	0		341		
112	2	С1248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	33505		33505		33505	2680	36185	
113	3	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	4240,45	0	4240	0	340	2809	7613	
						3900,8	0	3901	0		564		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	4	Прайс листТОО"Bizorg"	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	3551,79		3552		3552		3552	
			Отпускная цена			3552		3552					
			Сметная стоимость оборудования					*3552*					
115	5	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	3967,4	0,68	11902	2	198	7138	20564	
						3900,8	0	11702	0		1523		
116	6	С1248-306-0301	Блок питания НВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034		12034		12034		12997	
											963		
117	7	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	2334		4668		4668		5041	
											373		
118	8	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	1	1992,53	0,25	1993	0	42	1190	3437	
						1950,4	0	1950	0		255		
119	9	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153		1153		1153		1245	
											92		
120	10	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2670,34	970,5	5341	1941	361	3277	9308	
						1519,25	756,56	3039	1513		689		
121	11	С1248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	2	1585		3170		3170		3424	
											254		
122	12	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	153,31	1,29	767	7	71	497	1365	
						137,92	0,12	690	1		101		
123	13	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	372858		1864		1864		2013	
											149		
124	14	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	0,017	117779,36	74439,14	2002	1265	0	670	2886	
						43340,22	21311,51	737	362		214		
125	15	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5	км	0,017	47824		813		813		878	
											65		
126	16	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	5	290,09	2,14	1450	11	27	1018	2665	
						282,54	0,12	1413	1		197		
127	17	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5,05	31		157		157		170	
											13		
128	18	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	17	98		1666		1666		1799	
											133		
129	19	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1	330,83	2,19	331	2	16	225	601	
						312,88	0,16	313	0		45		
130	20	С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	1	33372		33372		33372		36042	
											2670		
			Итого по разделу: 1. Контрольно пропускной пункт КПП									3372782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Уборная на 1 очко										
			Локальная смета №2-2 Уборная на 1 очко. Общестроительные работы										
131	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	11,3	66,19	66,19	748	748	0	159	980	
						0	19,55	0	221		73		
132	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ	м³ грунта	11,3	61,28	61,28	692	693	0	147	906	
						0	18,1	0	205		67		
133	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	9,4	197,41	189,17	1856	1778	0	457	2498	
						8,24	59,33	77	558		185		
134	4	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	92,635	197,41	189,17	18287	17524	0	4507	24617	
						8,24	59,33	763	5496		1823		
135	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,865	2967,81	0	8503	0	0	6122	15795	
						2967,81	0	8503	0		1170		
136	6	Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи.Водоотлив	м³ мокрого грунта	23,8	1334,36	1334,36	31758	31758	0	20484	56421	
						0	1195,37	0	28450		4179		
137	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	104,372	54,21	54,21	5658	5658	0	1203	7410	
						0	16,02	0	1672		549		
138	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,228	1291,2	0	4168	0	0	3001	7742	
						1291,2	0	4168	0		574		
139	9	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	104,372	241,97	116,12	25255	12120	0	13377	41723	
						125,85	52,16	13135	5444		3090		
140	10	Е11-010102-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 мЗНЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	м³ грунта	2,7	318	298,07	859	805	0	218	1163	
						19,93	92,31	54	249		86		
141	11	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	4,455	153		682				737	
											55		
142	12	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение гравием	м² площади уплотнения	9,43	152,21	46,72	1435	441	2	1083	2719	
						105,31	16,84	993	159		201		
143	13	С1211-301-0105	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,943	5495		5182		5182		5597	Казахстан
											415		
144	14	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/ВЫГРЕБ	м³ кладки	4,91	15419,84	3231,57	75711	15867	37620	24026	107716	
						4526,36	735,26	22224	3610		7979		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	15	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	4,419	10000		44190		44190	3535	47725	Казахстан
146	16	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	2,35	1491,46 495,75	32,89 20,34	3505 1165	77 48	2263	1140 372	5017	
147	17	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2,35	251,71 6,13	5,57 3,36	592 14	13 8	564	21 49	662	
148	18	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Железнение поверхности	м² поверхности	2,35	602,89 574,3	1,29 0,6	1417 1350	3 1	64	1229 212	2858	
149	19	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	13,52	1918,79 1169,21	40,34 38,44	25942 15808	546 520	9589	13062 3120	42124	
150	20	Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	19,41	11606,69 675,18	10,27 2,69	225286 13105	199 52	211981	12236 19002	256524	
151	21	Е11-080301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/СТЕНЫ	м³ кладки	2,332	15419,84 4526,36	3231,57 735,26	35959 10555	7536 1715	17868	11411 3790	51160	
152	22	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	2,0988	10000		20988		20988	1679	22667	Казахстан
153	23	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	23,32	1918,79 1169,21	40,34 38,44	44746 27266	940 896	16539	22530 5382	72658	
154	24	Е11-110101-3302 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м² покрытия	1,88	9580,16 962,56	64,98 33,22	18011 1810	122 62	16079	1760 1582	21352	
155	25	Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	1,88	1014,48 821,29	5,06 2,43	1907 1544	10 5	354	1239 252	3398	
156	26	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.	м³ древесины в конструкции	0,06	196477,64 36134,1	1611,47 715,39	11789 2168	97 43	9524	1990 1102	14881	
157	27	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,06	10123,89 3250,67	62,08 27,25	607 195	4 2	409	177 63	847	
158	28	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА	м²	0,64	4398,73 1986,82	1015,82 266,04	2815 1272	650 170	893	1298 329	4442	
159	29	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	0,64	43654		27939		27939	2235	30174	
160	30	Е11-100107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков	м²	1,96	4954,12 2098,3	168,06 77,5	9710 4113	329 152	5268	3838 1084	14632	
161	31	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	1,7	7373		12534		12534	1003	13537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	32	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой/фрамуга/	м²	0,26	21807		5670		5670		6124	
											454		
163	33	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка	м³ древесины в конструкции	0,054	201362,17	1095,73	10874	60	8892	1751	13635	
						35591,44	435,43	1922	24		1010		
164	34	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,054	11808,32	86,22	638	5	562	66	760	
						1322,57	38,04	71	2		56		
165	35	Е11-120101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	4,212	4412,35	111,31	18585	469	15088	2925	23231	
						718,93	35,91	3028	151		1721		
166	36	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	4,212	411,84	4	1735	16	1507	197	2086	
						50,14	1,77	211	7		154		
			Итого по разделу: 2. Уборная на 1 очко									926520	
			Раздел: 3. Насосная 1-го подъема										
			Локальная смета №2-3-1 Насосная 1 подъема. Общестроительные работы										
167	1	Е11-010101-0334 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	122,4412	371,5	347,14	45487	42504	0	9890	59806	
						24,36	87,82	2983	10753		4430		
168	2	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4988	5920,99	0	14795	0	0	10653	27484	
						5920,99	0	14795	0		2036		
169	3	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м³ грунта	41,4	42,28	42,28	1750	1751	0	366	2286	
						0	12,29	0	509		169		
170	4	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м³ грунта	4,6	1846,51	0	8494	0	0	6116	15778	
						1846,51	0	8494	0		1169		
171	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	41,4	288,57	138,24	11947	5723	0	6332	19741	
						150,33	62,1	6224	2571		1462		
172	6	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	78,94	202,14	202,14	15957	15957	0	3340	20841	
						0	58,77	0	4639		1544		
173	7	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	12	3628,26	239,25	43539	2871	35948	5262	52705	
						393,32	73,16	4720	878		3904		
174	8	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/бетон кл.В20/	м³	8	56601,79	2432,61	452814	19461	409536	25898	517009	
						2977,13	580,27	23817	4642		38297		
175	9	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м²,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/бетон кл.В20/	м³	1,6	74318,06	3673,93	118909	5878	90757	21490	151631	
						13920,88	838,97	22273	1342		11232		
176	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	399352		11382		11382		12293	Казахстан
											911		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1938	383478		74318		74318	5945	80263	Казахстан
178	12	Е11-120101-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	8	4126,65 718,93	114,61 36,99	33013 5751	917 296	26345	5564 3086	41663	
179	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	0,46	66101,67 8731,85	6532,48 1503,52	30407 4017	3005 692	23385	4285 2775	37467	
180	14	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,19584	363543,55 361603,44	1940,11 843,21	71196 70816	380 165	0	64593 10863	146652	
181	15	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1094	463375		50693		50693	4055	54748	
182	16	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,08444	572573		48348		48348	3868	52216	
183	17	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002	578162		1156		1156	93	1249	
184	18	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,67936	95,62 37,46	2,23 0,38	543 213	13 2	318	148 55	747	
185	19	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	4,3	19235,83 8849,21	10186,12 3942,74	82714 38052	43801 16954	862	64906 11810	159430	
186	20	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0774	23784		1841		1841	147	1988	Казахстан
187	21	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	58666		234664		234664	18773	253437	Казахстан
188	22	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	39663		79326		79326	6346	85672	Казахстан
189	23	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4960		19840		19840	1587	21427	Казахстан
190	24	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки.Установка	шт.	2	3120,82 2274,48	630,74 262,06	6242 4549	1261 524	431	5022 901	12165	
191	25	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,016	23784		381		381	30	411	Казахстан
192	26	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152		70304		70304	5624	75928	Казахстан
193	27	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160		166320		166320	13306	179626	Казахстан
194	28	С1245-405-0505	Сальник диаметром 250 мм	шт.	2	209128		418256		418256	33460	451716	Казахстан
195	29	Е11-140101-1301 Кзтр и Кзм=1,08	Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м² щитов	0,056	4491,16 573,33	93,28 40,54	252 32	5 2	214	34 23	309	
196	30	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,этакад.Огнезащита		0,04	10123,89	62,08	405	2	272	118	565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ древесины в конструкции			3250,67	27,25	130	1		42		
197	31	Е11-100107-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Крышка.Обшивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м²	0,056	7222,09	33,2	404	2	263	126	572	
						2484,86	14,45	139	1		42		
198	32	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	10	203		2030		2030		2192	
											162		
			Локальная смета №2-3-2 Насосная 1 подъема. Технологические решения										
199	1	Ц13-070403-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 1ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	233412,19	99313,56	233412	99313	10269	99624	359678	
						123829,2	39488,11	123829	39488		26643		
200	2	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /1рабочий, 1резервный/	к-т	2	2857142,86		5714286				5782857	
										5782857			
			Отпускная цена			2857143		5714286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		68571					
			Сметная стоимость оборудования					*5782857*					
201	3	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,3444	1905152,13	688081,52	656134	236976	163395	329276	1064243	
						742637,48	223105,85	255764	76838		78833		
202	4	Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Бетонирование устья скважины	м³ бетона в деле	4,5	52871,05	1060,89	237920	4774	222060	15383	273567	
						2463,44	433,53	11085	1951		20264		
203	5	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	3339,86	0	6680	0	5779	883	8168	
						450,36	0	901	0		605		
204	6	Е11-160901-0503 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	10333,56	137,9	20667	276	14164	6177	28992	
						3113,51	38,27	6227	77		2148		
205	7	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м³/ч, Tmax 50°	шт.	2	219495		438990		438990		474109	
											35119		
206	8	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	3006,81	117,94	36082	1415	3644	30852	72289	
						2585,2	38,27	31022	459		5355		
207	9	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	12861		51444		51444		55560	
											4116		
208	10	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	23093		46186		46186		49881	
											3695		
209	11	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1797		3594		3594		3882	
											288		
210	12	С1242-301-1002 #прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	46144		92288		92288		99671	
											7383		
211	13	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11243		22486		22486		24285	
											1799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	14	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	1905152,13	688081,52	11431	4129	2847	5737	18541	
						742637,48	223105,85	4456	1339		1373		
213	15	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	526		2104		2104		2272	
											168		
214	16	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931		3724		3724		4022	
											298		
215	17	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600		2400		2400		2592	Казахстан
											192		
216	18	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	806,53	18,66	14518	336	502	13543	30305	
						759,97	0	13679	0		2245		
217	19	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1105		4420		4420		4774	
											354		
218	20	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2650		10600		10600		11448	
											848		
219	21	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2226		22260		22260		24041	
											1781		
220	22	С1244-401-0101 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	2	1006		2012		2012		2173	
											161		
221	23	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латекспрованные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	1083		43320		43320		46786	Казахстан
											3466		
222	24	Е11-220601-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	976500,28	41608,92	58590	2496	37424	18491	83247	
						311156,64	139,1	18669	8		6166		
223	25	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60	1801		108060		108060		116705	Казахстан
											8645		
224	26	Е11-200801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	2	25500,46	104,82	51001	209	40230	10389	66301	
						5280,47	20,1	10561	40		4911		
225	27	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	2	2479,62	64,5	4959	129	985	3808	9468	
						1922,64	20,1	3845	40		701		
226	28	С1246-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	2	6903		13806		13806		14910	Казахстан
											1104		
227	29	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,4	9675,12	72,35	13545	101	9675	3736	18663	
						2692,37	30,6	3769	43		1382		
228	30	С1241-701-0201 #прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	8	1396		11168		11168		12061	Казахстан
											893		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	31	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка		2	3830,11	57,33	7660	114	3664	3843	12424	
				решетка		1940,78	20,1	3882	40		920		
230	32	С1246-101-0526 #прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200		2	1793		3586		3586		3873	
				шт.							287		
			Итого по разделу: 3. Насосная 1-го подъема									11321806	
			Раздел: 4. Насосная 2-го подъема										
			Локальная смета №2-3-5 Насосная 2-го подъема. Общестроительные работы										
231	1	Ц13-070401-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	932969,14	480980,18	932969	480980	12	385640	1424098	
				комплект		451976,58	180219,79	451977	180220		105489		
232	2	Прайс лист	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	32008035,71		32008036				32392132	
				комп-т						32392132			
			Отпускная цена			32008036		32008036					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		384096					
			Сметная стоимость оборудования					*32392132*					
			Итого по разделу: 4. Насосная 2-го подъема									33816230	
			Раздел: 5. Электроснабжение										
			Локальная смета №4-1 Электроснабжение										
233	7	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		56	62092		3477152		3477152		3755324	Казахстан
				шт.							278172		
234	12	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		168	13904		2335872		2335872		2522742	
				шт.							186870		
235	13	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573		56	22075		1236200		1236200		1335096	
				комплект							98896		
236	17	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		9	62092		558828		558828		603534	Казахстан
				шт.							44706		
237	34	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		2	62092		124184		124184		134119	Казахстан
				шт.							9935		
238	61	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		2	62092		124184		124184		134119	Казахстан
				шт.							9935		
239	121	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А		2	65668		131336		131336		141843	Казахстан
				шт.							10507		
240	137	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А		1	65668		65668		65668		70921	Казахстан
				шт.							5253		
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение									8697698	
			Раздел: 6. Выгреб V-10м³										
			Локальная смета №6-1 Выгреб V-10м³										
241	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		287,115975	211,86	211,86	60828	60828	0	10506	77041	
				м³ грунта		0	50,82	0	14591		5708		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,114025	2844,16 2844,16	0 0	14545 14545	0 0	0	10473 2001	27019	
243	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	292,23	77,35 0	77,35 22,85	22604 0	22604 6677	0	4807 2192	29603	
244	4	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	292,23	1586,3 0	1586,3 1421,06	463564 0	463564 415276	0	298998 61006	823568	
245	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	174,832	54,21 0	54,21 16,02	9478 0	9478 2801	0	2016 920	12413	
246	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	174,832	241,97 125,85	116,12 52,16	42304 22003	20301 9119	0	22408 5177	69889	
247	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	43,708	1291,2 1291,2	0 0	56436 56436	0 0	0	40634 7766	104835	
248	8	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	218,54	1586,3 0	1586,3 1421,06	346670 0	346670 310558	0	223601 45622	615894	
249	9	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	32,72	3902,99 1297,13	2593,86 1104,11	127706 42442	84871 36126	393	73069 16062	216837	
250	10	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,104284	207005,86 0	3023,63 1377,45	21587 0	316 144	21272	155 1739	23482	
251	11	Е11-080301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/ВЫГРЕБ	м³ кладки	18,45	15419,84 4526,36	3231,57 735,26	284496 83511	59623 13566	141362	90282 29982	404760	
252	12	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	16,605	10000		166050		166050	13284	179334	Казахстан
253	13	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,45	1491,46 495,75	32,89 20,34	27517 9147	607 375	17764	8950 2917	39385	
254	14	С1261-107-0404	Церезит марки 65 ГОСТ 2488-79	т	0,009225	282655		2607		2607	209	2816	
255	15	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	31,36	602,89 574,3	1,29 0,6	18907 18010	41 19	856	16406 2825	38138	
256	16	Е11-150208-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	78,4	2449,7 1330,12	84,1 74,63	192056 104281	6593 5851	81182	88106 22413	302575	
257	17	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	78,4	602,89 574,3	1,29 0,6	47267 45025	101 47	2140	41016 7062	95345	
258	18	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	97,28	1201,97 414,87	28,12 3,97	116928 40359	2735 386	73834	37893 12386	167206	
259	19	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,76	73366,95 14799,51	6465,78 1444,1	55759 11248	4914 1098	39597	11234 5359	72353	
260	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм		0,16776	399352		66995		66995		72355	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5360		
261	21	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,00576	63740,48	2732,61	367	16	3	322	745	
				т		60449,87	1055,72	348	6		55		
262	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,00576	399352		2300		2300		2484	Казахстан
				т							184		
263	23	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка =ЗД-1		0,018	363543,55	1940,11	6544	35	0	5937	13479	
				т		361603,44	843,21	6509	15		998		
264	24	Е11-070504-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м². Установка		4	3628,99	1586,62	14516	6347	1010	10190	26683	
				шт. сборных конструкций		1789,75	369,22	7159	1477		1977		
265	25	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		3,84	102767		394625		394625		426195	Казахстан
				м³							31570		
266	26	Е11-460301-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		1	1767,5	707,12	1768	708	45	1295	3308	
				отверстие		1015,46	526,61	1015	527		245		
267	27	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		36	542,19	17,99	19519	648	14551	4127	25537	
				м² изолируемой поверхности		120	4,6	4320	166		1892		
268	28	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом		5,04	20405,05	2617,19	102841	13190	70637	20626	133344	
				м³ утеплителя		3772,65	675,65	19014	3405		9877		
269	29	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство		1	1389,04	153,39	1389	154	897	347	1875	
				м² стяжки		338,29	38,55	338	39		139		
270	30	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		1	446,26	23	446	23	411	17	500	
				м³ стяжки		12,53	5,96	13	6		37		
271	31	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,32	20052,99	10186,12	6417	3260	326	4830	12147	
				м³ сборныхжелезобетонных конструкций		8849,21	3942,74	2832	1262		900		
272	32	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	7814		15628		15628		16878	Казахстан
				шт.							1250		
273	33	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1		1	7409		7409		7409		8002	Казахстан
				шт.							593		
274	34	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка		1	3484	630,74	3484	631	579	2511	6475	
				шт.		2274,48	262,06	2274	262		480		
275	35	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
				комплект							2045		
276	36	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,07057	103844,56	32668,82	7328	2306	1098	3317	11497	
				т конструкций		55619,78	12508,04	3925	883		852		
277	37	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,07057	1004968		70921		70921		76595	Казахстан
				т							5674		
278	38	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,04653	1273,08	1,49	2605	3	360	1795	4752	
				м² окрашиваемой поверхности		1095,78	0,73	2243	1		352		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,5	1201,97 414,87	28,12 3,97	3005 1037	70 10	1897	974 318	4297	
280	40	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	870341,86 659287,08	5233,9 2279,78	1741 1319	11 5	412	1310 244	3295	
281	41	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	2,016	2187		4409		4409	353	4762	Казахстан
282	42	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	4363,62 676,56	55,79 20,1	4364 677	56 20	3631	683 404	5450	
283	43	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00045	1138663,87 91401,91	6641,68 2046,82	512 41	3 1	468	50 45	607	
284	44	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,2	59785,33 7444,6	5526,71 1228,26	11957 1489	1106 246	9363	1578 1083	14618	
285	45	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	218,62 217,33	1,29 0,6	219 217	2 1	0	150 30	399	
286	46	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	10	307,88 117,98	3,88 1,79	3079 1180	39 18	1860	1090 334	4502	
			Итого по разделу: 6. Выгреб V-10м³									4210881	
			Раздел: 7. Внутриплощадочные сети										
			Локальная смета №6-2 Внутриплощадочные сети. Наружные сети водопровода										
287	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19979,17548	120,57 6,36	114,21 27,4	2408889 127068	2281821 547429	0	485694 231559	3126141	
288	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	545,438417	1895,03 1895,03	0 0	1033622 1033622	0 0	0	744207 142229	1920058	
289	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	248,5059238	1175,63 1175,63	0 0	292151 292151	0 0	0	210348 40201	542700	
290	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	20341,96798	46,48 0	46,48 13,73	945495 0	945494 279295	0	201182 91742	1238419	
291	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	876,56	241,97 125,85	116,12 52,16	212101 110315	101786 45721	0	112349 25955	350405	
292	6	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,99	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	2254141 1239942	1014199 327183	0	1551454 304448	4110042	
293	7	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,078	672342,65 551398,32	97425,89 37415,39	52443 43009	7599 2918	1834	45468 7833	105744	
294	8	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	78,312	2123		166256		166256	13301	179557	Казахстан
295	9	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2832,05 2395,61	129,28 59,62	50977 43121	2327 1073	5529	43752 7578	102308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	10	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	18	64697		1164546		1164546		1257710	Казахстан
											93164		
297	11	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1755,04	43,09	15795	388	1457	13988	32166	
						1550,1	19,87	13951	179		2383		
298	12	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	43694		393246		393246		424706	Казахстан
											31460		
299	13	Е11-221201-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	35	1181,83	27,99	41364	980	2148	37854	85555	
						1092,46	0	38236	0		6337		
300	14	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	35	3344		117040		117040		126403	
											9363		
301	15	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм(свободный)	шт.	33	3344		110352		110352		119180	
											8828		
302	16	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	806,53	18,66	10485	243	363	9781	21887	
						759,97	0	9880	0		1621		
303	17	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2226		28938		28938		31253	
											2315		
304	18	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(свободный)	шт.	5	2226		11130		11130		12020	
											890		
305	19	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	33	1735,01	223,22	57255	7366	0	49436	115226	
						1511,79	1,39	49889	46		8535		
306	20	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	33	1409		46497		46497		50217	
											3720		
307	21	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1531,67	115,21	7658	576	0	7013	15845	
						1416,46	0,4	7082	2		1174		
308	22	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	5	860		4300		4300		4644	
											344		
309	23	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0484	1455447,13	688081,52	70444	33303	1197	46275	126056	
						742637,48	223105,85	35944	10798		9337		
310	24	С1241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	3184		3184		3184		3439	
											255		
311	25	С1241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1476		1476		1476		1594	
											118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	26	С1241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	16	3184		50944		50944	4076	55020	
313	27	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2	116176,81 70020,72	4524,66 2086,56	232354 140041	9049 4173	83263	142772 30010	405137	
314	28	С1241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1218		2436		2436	195	2631	
315	29	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Взм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/Отвод/	шт.	4	1735,01 1511,79	223,22 1,39	6940 6047	893 6	0	5992 1035	13967	
316	30	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм/Отвод/	м	2	1710		3420		3420	274	3694	Казахстан
317	31	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1455447,13 742637,48	688081,52 223105,85	728 371	344 112	12	478 96	1303	
318	32	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	2123		1062		1062	85	1147	Казахстан
319	33	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	м³	0,45	57422,58 6433,86	1357,49 540,57	25840 2895	611 243	22334	2856 2296	30992	
320	34	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,936	60520,5 7334,71	2505,88 580,43	56647 6865	2345 543	47436	6742 5071	68460	
321	35	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01352	55300,78 33294,89	10289,27 3164,45	748 450	139 43	158	340 87	1175	
322	36	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01352	1018274		13767		13767	1101	14868	Казахстан
323	37	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	52	167		8684		8684	695	9379	
324	38	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,39208	191,23 74,92	4,45 0,77	75 29	1 0	44	20 8	103	
325	39	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,39208	229,78 128,19	6,08 0,77	90 50	2 0	37	35 10	135	
326	40	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Вантузы одинарные. Установка	шт.	7	3235,64 2958,57	86,18 39,74	22649 20710	603 278	1336	20778 3474	46902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	41	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения. Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	7	88900		622300		622300	49784	672084	
328	42	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(Гильза)	м	9,9	20163		199614		199614	15969	215583	Казахстан
329	43	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	1,5	12636		18954		18954	1516	20470	Казахстан
330	44	Е11-220701-0103 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,738	100536,4 85654,8	0 0	1079560 919761	0 0	159799	910564 159210	2149334	
331	45	Е11-221401-1103 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	77	25212,52 1825,85	10953,72 1990,72	1941364 140590	843436 153285	957337	290937 178584	2410885	
332	46	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	77	7920		609840		609840	48787	658627	Казахстан
333	47	Е11-221401-0301 Ктр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	77	1901,36 1677,2	11,55 3,38	146405 129144	889 260	16371	128110 21961	296476	
334	48	Е11-221301-0102 Ктр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,08	73008,64 26301,02	13391,64 5626,41	735927 265114	134988 56714	335825	318610 84363	1138900	
335	49	С1222-503-0201	Стремянка С-4	т	0,42624	1004968		428358		428358	34269	462627	Казахстан
336	50	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	18	25559		460062		460062	36805	496867	Казахстан
337	51	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м³ подстилающего слоя	14,418	56784,93 5378,44	7,49 0	818725 77546	108 0	741071	72894 71329	962948	
338	52	Е11-221301-0102 Ктр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,813	73008,64 26301,02	13391,64 5626,41	59356 21383	10887 4574	27086	25697 6804	91858	
339	53	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24240		24240		24240	1939	26179	Казахстан
340	54	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24240		24240		24240	1939	26179	Казахстан
341	55	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7814		7814		7814	625	8439	Казахстан
342	56	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	9674		9674		9674	774	10448	Казахстан
343	57	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15122		15122		15122	1210	16332	Казахстан
344	58	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	21583		21583		21583	1727	23310	Казахстан
345	59	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
346	60	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00246	1018274		2505		2505	200	2705	Казахстан
347	61	С1261-107-0627	Скобы ходовые		7	457		3199		3199		3455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							256		
348	62	Е11-221001-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	75170,83 / 12644,36	577,69 / 252,68	75171 / 12644	578 / 253	61949	12768 / 7035	94974	
349	63	С1241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	2	241		482		482	39	521	Казахстан
350	64	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	711		711		711	57	768	
351	65	С1241-511-0104	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм	10 шт.	0,1	1292		129		129	10	139	Казахстан
352	66	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163		17163		17163	1373	18536	
353	67	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504		2504		2504	200	2704	
354	68	С1241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	860		860		860	69	929	
355	69	С1261-301-0243	Ниппель, d=57 мм	кг	0,708	2467		1747		1747	140	1887	
356	70	С1245-709-0102	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	1	3494		3494		3494	280	3774	
357	71	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0112	93036		1042		1042	83	1125	
358	72	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00096	93036		89		89	7	96	
359	73	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00138	93036		128		128	10	138	
360	74	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00048	93036		45		45	4	49	
361	75	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,093	659		61		61	5	66	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Внутриплощадочные сети									24605202	
			Раздел: 8. Благоустройство территории										
			Локальная смета №7-1 Благоустройство территории										
			Водопроводных сооружений										
362	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	91,74	66,19 / 0	66,19 / 19,55	6072 / 0	6073 / 1794	0	1292 / 589	7953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	91,74	61,28 0	61,28 18,1	5622 0	5621 1660	0	1195 545	7362	
364	3	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	37,54	46,48 0	46,48 13,73	1745 0	1744 515	0	371 169	2286	
365	4	Е11-010104-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	37,54	26,03 0	26,03 7,69	977 0	977 289	0	208 95	1280	
366	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	37,54	241,97 125,85	116,12 52,16	9084 4724	4359 1958	0	4812 1112	15007	
367	6	Е11-010102-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	57,61	335,69 23,79	311,06 116,26	19339 1371	17920 6698	48	5809 2012	27160	
368	7	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	271,01	2,25 0	2,25 0,65	610 0	610 176	0	127 60	797	
369	8	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	271,01	263,32 66,81	195,67 59,04	71362 18106	53028 16000	228	36836 8656	116854	
370	9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	32,5212	13581		441670		441670	35334	477004	Казахстан
371	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	24,87	2,25 0	2,25 0,65	56 0	56 16	0	12 5	73	
372	11	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см Устройство	м² основания или покрытия	24,87	263,32 66,81	195,67 59,04	6549 1662	4866 1468	21	3380 794	10724	
373	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,9844	13581		40531		40531	3242	43773	Казахстан
374	13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	24,87	1871,43 1637,62	194,37 54,15	46542 40728	4834 1347	981	39550 6887	92979	
375	14	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	24,87	6271		155960		155960	12477	168437	Казахстан
376	15	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	м² основания или покрытия	24,87	2286,89 66,81	195,67 59,04	56875 1662	4866 1468	50347	3380 4820	65076	
377	16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	1378,75 1139,81	43,82 18,11	53771 44453	1709 706	7610	48771 8203	110746	
378	17	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,624	41894		26142		26142	2091	28233	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
379	18	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см.Устройство	м² основания или покрытия	20,8515	2286,89	195,67	47685	4080	42212	2834	54561	
						66,81	59,04	1393	1231		4041		
380	19	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	12,3585	56784,93	7,49	701777	93	635215	62481	825399	
						5378,44	0	66469	0		61141		
381	20	Е11-010102-0325 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7,2	133,41	127,86	961	920	0	195	1248	
						5,55	32	40	230		92		
382	21	С3411-101-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	12,6	118		1487			119	1606	
383	22	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	103,08	693,22	13,75	71457	1418	30120	35472	115483	
						387,27	3,78	39920	390		8555		
384	23	Е11-470112-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	103,08	891,37	20,72	91882	2136	30120	52941	156409	
						578,45	5,17	59627	533		11586		
385	24	Е11-470112-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,010308	1244070,94	6498,49	12824	67	12745	35	13887	
						1172,45	2642,98	12	27		1029		
386	25	У86-010605-0201 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	393781	5921	393781	5921	354252	32849	460761	
						33608	2490	33608	2490		34130		
387	26	Е11-070111-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	114	4774,67	831,4	544312	94779	252941	278121	888228	
						1724,49	343,02	196592	39104		65795		
388	27	У86-010303-0201 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	21908	0	43816	0	43816	0	47321	
						0	0	0	0		3505		
389	28	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	55907	221	111814	442	95588	14487	136405	
						7892	68	15784	136		10104		
390	29	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,88	3897,94	0	38512	0	0	27728	71540	
						3897,94	0	38512	0		5299		
391	30	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,52	13682,59	2593,86	7115	1349	5092	1161	8938	
						1297,13	1104,11	675	574		662		
392	31	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	9,36	13580,93	1659,95	127118	15537	35299	72804	215916	
						8149,68	397,78	76281	3723		15994		
393	32	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	9,4	48605		456887		456887		493438	Казахстан
											36551		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
394	33	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	т конструкций	2,90325	111325,86	31401,57	323207	91167	38316	158515	520259	
						66726,61	12402,48	193724	36008		38538		
395	34	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	192	3391		651072		651072		703158	Казахстан
											52086		
396	35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,48629	463375		688710		688710		743807	Казахстан
											55097		
397	36	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	357	3021,99	1203,44	1078850	429628	36360	520156	1726926	
						1716,7	394,92	612862	140986		127920		
398	37	С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	357	1999		713643		713643		770734	
											57091		
399	38	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	125,60625	114,89	3,04	14431	382	5998	5588	21621	
						64,1	0,38	8051	48		1601		
400	39	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	125,60625	191,23	4,45	24020	559	14050	6560	33027	
						74,92	0,77	9410	97		2447		
401	40	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/МОНТАЖ ВОРОТ	т конструкций	0,13758	111325,86	31401,57	15316	4320	1816	7512	24654	
						66726,61	12402,48	9180	1706		1826		
402	41	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3	3391		10173		10173		10987	Казахстан
											814		
403	42	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11544	463375		53492		53492		57771	Казахстан
											4279		
404	43	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	8	3021,99	1203,44	24176	9627	815	11656	38699	
						1716,7	394,92	13734	3159		2867		
405	44	С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	8	1999		15992		15992		17271	
											1279		
406	45	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,91782	114,89	3,04	565	15	235	219	846	
						64,1	0,38	315	2		63		
407	46	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	4,91782	191,23	4,45	940	22	550	257	1293	
						74,92	0,77	368	4		96		
408	47	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
409	48	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/МОНТАЖ КАЛИТКИ		0,04954	111325,86	31401,57	5515	1555	654	2705	8877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		66726,61	12402,48	3306	614		658		
410	49	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04954	463375		22956		22956	1836	24792	Казахстан
411	50	Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	2	3021,99 1716,7	1203,44 394,92	6044 3433	2407 790	204	2914 717	9675	
412	51	С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	2	1999		3998		3998	320	4318	
413	52	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,66866	114,89 64,1	3,04 0,38	192 107	5 1	80	74 21	288	
414	53	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,66866	191,23 74,92	4,45 0,77	319 125	7 1	187	87 33	439	
415	54	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
416	55	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2760		2760		2760	221	2981	
			Водозаборных сооружений										
417	56	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	816	2,25 0	2,25 0,65	1836 0	1836 530	0	384 180	2399	
418	57	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	816	263,32 66,81	195,67 59,04	214869 54517	159667 48177	685	110911 26063	351843	
419	58	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	97,92	13581		1329852		1329852	106388	1436240	Казахстан
420	59	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	147,69	133,41 5,55	127,86 32	19703 820	18884 4726	0	3994 1896	25593	
421	60	С3412-101-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 45 км	т·км	258,4575	47		12148			972	13120	
422	61	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	16	693,22 387,27	13,75 3,78	11092 6196	220 60	4675	5506 1328	17926	
423	62	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	16	891,37 578,45	20,72 5,17	14262 9255	332 83	4675	8217 1798	24278	
424	63	Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,0016	1244070,94 1172,45	6498,49 2642,98	1991 2	10 4	1978	5 160	2156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
425	64	У86-010605-0201 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	393781	5921	393781	5921	354252	32849	460761	
						33608	2490	33608	2490		34130		
426	65	Е11-070111-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам,Установка	м оград	279	4774,67	831,4	1332133	231961	619040	680665	2173823	
						1724,49	343,02	481133	95703		161025		
427	66	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,896	13682,59	2593,86	12260	2324	8773	2001	15402	
						1297,13	1104,11	1162	989		1141		
428	67	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	278	4525,33	1551,81	1258042	431403	16027	1154409	2605447	
						2915,87	603,24	810612	167701		192996		
429	68	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	336	3391		1139376		1139376		1230526	Казахстан
											91150		
430	69	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,58437	463375		2124282		2124282		2294225	Казахстан
											169943		
431	70	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	509	1425		725325		725325		783351	Казахстан
											58026		
432	71	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.)/ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ	т конструкций	5,60237	237655,81	50140,6	1331436	280906	37424	775191	2275157	
						180835,2	19698,77	1013106	110360		168530		
433	72	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	234,37945	114,89	3,04	26928	712	11192	10428	40344	
						64,1	0,38	15024	89		2988		
434	73	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	234,37945	191,23	4,45	44820	1043	26218	12242	61627	
						74,92	0,77	17560	180		4566		
435	74	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. /МОНТАЖ ВОРОТ	т конструкций	0,11782	111325,86	31401,57	13116	3699	1555	6433	21113	
						66726,61	12402,48	7862	1461		1564		
436	75	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10582	463375		49034		49034		52957	Казахстан
											3923		
437	76	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	6	1425		8550		8550		9234	Казахстан
											684		
438	77	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ	т конструкций	0,11782	237655,81	50140,6	28001	5908	787	16303	47848	
						180835,2	19698,77	21306	2321		3544		
439	78	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,41678	114,89	3,04	393	10	163	152	589	
						64,1	0,38	219	1		44		
440	79	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3,41678	191,23	4,45	653	16	382	178	898	
						74,92	0,77	256	3		67		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
441	80	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
			Итого по разделу: 8. Благоустройство территории									23341853	
			ИТОГО:					92351830	9599880	33464790	12599313	110292972	
								11094297	3382776	37725874	5341821		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							38178541			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1874975					
			Итого с временными									112167947	
			Зимние удорожания			0,65 %		480931					
			Итого с зимними удорожаниями									112648878	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1489407					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114138285	
			Итого в текущих ценах, К = 0,8664475008									98 894 831,78	
			НДС			12 %		11 867 379,81					
			Итого с НДС									110 762 211,59	
			Удержание 30% / аванс									33 228 663,48	
			ИТОГО к оплате									77 533 548,11	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Шаметов Д.А.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Култоре Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ Олжбек О.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ Кумаров М.К.