]

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО «Добывающее предприятие «Орталык»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнвестЛидер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ от подстанции «ПС-110/10 кВ-Центральный Мынкудук до подстанции ТП-10/0,4 кВ добычного участка «Восточный» на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ от подстанции «ПС-110/10 кВ-Центральный Мынкудук до подстанции ТП-10/0,4 кВ добычного участка «Восточный» на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук»**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года
на 2-1-1 СЕТИ ВЛИ-6кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
1	E11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		854,1	165,21	158,85	141107	135678	0	32927	187956
			м3 грунта		6,36	47,19	5429	40302		13923	
2	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		794,4	29,17	29,17	23170	23170	0	5921	31418
			м3 грунта		0	10,35	0	8223		2327	
3	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		794,4	151,99	72,61	120739	57679	0	64231	199767
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	63059	26150		14798	
4	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		995	512,11	436,87	509554	434690	0	162756	726094
			м кабеля		75,24	151,95	74864	151186		53785	
5	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		995	446,45	371,21	444220	369356	0	146395	637864
			м кабеля		75,24	129,11	74864	128462		47249	
6	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		4,06	26181		106295		106295		114798
			1000 шт.							8504	
7	E11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,354	909494,4	0	321961	0	273467	36856	387522
			канало-километр трубопровода		136990	0	48494	0		28705	
8	С123-021103-0101	Кольца уплотнительные для полиэтиленовых труб DN 110		34	203		6902		6902		7454
			шт.							552	
9	С123-020308-1201	Муфты полиэтиленовые соединительная DN 110		34	239		8126		8126		8776
			шт.							650	
10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		7802	332,66	155,44	121089	56581	14298	48116	182742
			м кабеля		137,94	45,65	50210	16618		13536	
11	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		200	317,77	147,15	49572	22956	7053	18953	74007
			м кабеля		125,4	43,35	19562	6762		5482	
12	С123-060109-1007	Кабели силовые АС-95/16 мм²		7,802	5257882		1577365		1577365		41021995
			км							126189	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-060109-1006	Кабели силовые ААШВ - 10 кВ сечением 3х120 мм²	км	0,2	4601885		1012415		1012415		1093408
		Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								80993	
											5355363
		Раздел: 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛИ-6кВ									
14	Ц13-200103-0108 #прим.	Подстанция трансформаторная открытая мачтовая типа ТМ до 100-250 кВА на деревянной опоре. Монтаж оборудования	шт.	3	58397,84	3661,68	175194	10985	72645	58344	252221
					30521	1361,16	91563	4083		18683	
15	ПРАЙС ЛИСТ	МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ МТП-25/6/0,4кВ В КОМПЛЕКТЕ С ТРАНСФОРМАТОРОМ	к-т	3	725000		2175000				2175000
		Отпускная цена			725000		2175000		2175000		
		Сметная стоимость оборудования					*2175000*				
16	Ц13-080201-2302 #прим.	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	30	2698,45	87,55	80954	2627	3087	54831	146647
					2508	30,45	75240	914		10863	
17	С123-061703-1102 #прим.	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ НА НАПРЕЖЕНИЕ 6кВ ЗКВТп-6-(70-120)	шт.	30	9982		299460		299460		323417
										23957	
20	С123-061702-0809	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,44	27472		39560		39560		42724
										3165	
21	С123-061702-0806	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,48	13317		6392		6392		6904
										511	
22	Ц13-080206-1719	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	70	1254,49	190,42	87814	13329	24347	39000	136960
					716,26	57,55	50138	4029		10145	
23	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	70	2924		204680		204680		221054
										16374	
24	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1304	2291,63	120,33	2988280	156913	1723228	820731	4113732
					849,8	24,36	1108139	31765		304721	
25	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	13040	242,1	18,45	3156985	240645	383450	1863705	5422345
					194,24	4,26	2532890	55590		401655	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0457	221225		1779910		1779910		1922303
		Итого по разделу: 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛИ-6кВ								142393	
											15843119
		Раздел: 3. ОПОРЫ ДЛЯ СИП-3									
32	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14068,87	6876	56275	27504	2675	31652	94962
					6524,18	3367,2	26097	13469		7034	
33	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	120293		962344		962344		1039332
										76988	
34	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-73	шт	4	11700		46800		46800		50544
										3744	
35	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-96И	шт	4	6500		26000		26000		28080
										2080	
36	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-80	шт	4	2500		10000		10000		10800
										800	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х60	шт	4	4700		18800		18800	1504	20304
38	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	шт	4	13500		54000		54000	4320	58320
39	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21	м	8	1500		12000		12000	960	12960
40	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002858	617053		176		176	14	190
41	С123-070222-0110	Шина Ши2	шт.	12	2574		30888		30888	2471	33359
42	С121-130201-1107	Болты	шт.	24	167		4008		4008	321	4329
43	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,042	85415		3587		3587	287	3874
44	С121-130202-9901	Гайка	100 шт.	0,24	1664		399		399	32	431
45	СПРАЙС ЛИСТ	УПОР УП50	шт	4	1500		6000		6000	480	6480
46	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1629		58644		58644	4692	63336
47	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	412		14832		14832	1187	16019
48	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	702		8424		8424	674	9098
49	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677		176124		176124	14090	190214
50	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	3492,43	675,38	13970	2702	1236	7870	23587
					2508	224,66	10032	899		1747	
51	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ SZ-24	шт	4	267543		1070172		1070172	85614	1155786
52	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	13138		157656		157656	12612	170268
53	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28685		344220		344220	27538	371758
54	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634		43608		43608	3489	47097
55	СПРАЙС ЛИСТ	КОНЦЕВАЯ МУФТА НОТР3.1202R	шт	4	49866,07		199464		199464	15957	215421
56	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	7686		461160		461160	36893	498053
57	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	104	410		42640		42640	3411	46051
58	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	153		9180		9180	734	9914
59	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	5036,87	963,05	20147	3852	1247	11799	34502
					3762	334,95	15048	1340		2556	
60	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-10.2	шт	12	4910,71		58929		58929	4714	63643
61	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	21555,99	11068,3	150892	77478	4681	85347	255138
					9819	5421,54	68733	37951		18899	
62	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		21	120293		2526153		2526153		2728245

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							202092	
63	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-72а		42	6500		273000		273000		294840
			шт							21840	
64	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х60		21	4700		98700		98700		106596
			шт							7896	
65	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52		14	13500		189000		189000		204120
			шт							15120	
66	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА КИsI		42	2700		113400		113400		122472
			шт							9072	
67	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-64		7	1500		10500		10500		11340
			шт							840	
68	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21		7	1500		10500		10500		11340
			м							840	
69	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0005001	617053		309		309		333
			т							25	
70	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		35	799		27965		27965		30202
			шт.							2237	
71	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		35	412		14420		14420		15574
			шт.							1154	
72	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		42	12306		516852		516852		558200
			шт.							41348	
73	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98		84	20390		1712760		1712760		1849781
			комплект							137021	
74	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		84	702		58968		58968		63685
			шт.							4717	
75	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		84	14677		1232868		1232868		1331497
			шт.							98629	
76	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		84	13138		1103592		1103592		1191879
			шт.							88287	
77	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		42	3787		159054		159054		171778
			шт.							12724	
78	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		7	5036,87	963,05	35258	6741	2183	20649	60379
			комплект (3 фазы)		3762	334,95	26334	2345		4473	
79	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-10.2		21	4910,71		103125		103125		111375
			шт							8250	
80	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		6	14068,87	6876	84413	41256	4012	47479	142443
			опора		6524,18	3367,2	39145	20203		10551	
81	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		12	120293		1443516		1443516		1558997
			шт.							115481	
82	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМs-93		12	6700		80400		80400		86832
			шт							6432	
83	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМs-94		6	8100		48600		48600		52488
			шт							3888	
84	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х60		24	4700		112800		112800		121824
			шт							9024	
85	СПРАЙС ЛИСТ	УПОР УП50		6	1500		9000		9000		9720
			шт							720	
86	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52		6	13500		81000		81000		87480
			шт							6480	
87	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-69		6	1500		9000		9000		9720
			шт							720	
88	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21		3	1500		4500		4500		4860
			м							360	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004286	617053		264		264		286
										21	
90	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	799		14382		14382		15533
										1151	
91	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	412		7416		7416		8009
										593	
92	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	36	12306		443016		443016		478457
										35441	
93	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	726	20390		14803140		14803140		15987391
										1184251	
94	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	5036,87	963,05	30221	5778	1871	17699	51754
					3762	334,95	22572	2010		3834	
95	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-20.3	шт	18	8750		157500		157500		170100
										12600	
96	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	50	6982,05	2974,9	349102	148745	33434	191784	584157
					3338,46	1456,14	166923	72807		43271	
97	С121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	50	120293		6014650		6014650		6495822
										481172	
98	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА TMs-68	шт	150	3700		555000		555000		599400
										44400	
99	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х1а	шт	150	1270		190500		190500		205740
										15240	
100	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-64	шт	50	1500		75000		75000		81000
										6000	
101	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	799		39950		39950		43146
										3196	
102	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	412		20600		20600		22248
										1648	
103	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	300	12306		3691800		3691800		3987144
										295344	
104	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	600	20390		12234000		12234000		13212720
										978720	
105	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	50	5036,87	963,05	251844	48153	15591	147490	431281
					3762	334,95	188100	16748		31947	
106	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-20.3	шт	150	8750		1312500		1312500		1417500
										105000	
107	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14068,87	6876	56275	27504	2675	31652	94962
					6524,18	3367,2	26097	13469		7034	
108	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38884		311072		311072		335958
										24886	
109	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-73	шт	4	11700		46800		46800		50544
										3744	
110	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-96И	шт	4	6500		26000		26000		28080
										2080	
111	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-80	шт	4	2500		10000		10000		10800
										800	
112	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х62И	шт	4	4900		19600		19600		21168
										1568	
113	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х51	шт	8	1600		12800		12800		13824
										1024	
114	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	шт	4	13500		54000		54000		58320
										4320	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21	м	8	1500		12000		12000	960	12960
116	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002858	617053		176		176	14	190
117	С123-070222-0110	Шина Ши2	шт.	12	2574		30888		30888	2471	33359
118	С121-130201-1107	Болты	шт.	24	167		4008		4008	321	4329
119	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,042	85415		3587		3587	287	3874
120	С121-130202-9901	Гайка	100 шт.	0,24	1664		399		399	32	431
121	СПРАЙС ЛИСТ	УПОР УП50	шт	4	1500		6000		6000	480	6480
122	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1629		58644		58644	4692	63336
123	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	412		14832		14832	1187	16019
124	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	702		8424		8424	674	9098
125	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677		176124		176124	14090	190214
126	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	3492,43	675,38	13970	2702	1236	7870	23587
					2508	224,66	10032	899		1747	
127	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ SZ-24	шт	4	238877,68		955511		955511	76441	1031952
128	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	13138		157656		157656	12612	170268
129	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28685		344220		344220	27538	371758
130	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634		43608		43608	3489	47097
131	СПРАЙС ЛИСТ	КОНЦЕВАЯ МУФТА НОТР3.1202R	шт	4	49866,07		199464		199464	15957	215421
132	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	7686		461160		461160	36893	498053
133	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	104	410		42640		42640	3411	46051
134	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	153		9180		9180	734	9914
135	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	5036,87	963,05	20147	3852	1247	11799	34502
					3762	334,95	15048	1340		2556	
136	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-10.2	шт	12	4910,71		58929		58929	4714	63643
137	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	21555,99	11068,3	86224	44273	2675	48770	145793
					9819	5421,54	39276	21686		10799	
138	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38884		466608		466608	37329	503937
139	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-73	шт	4	11700		46800		46800	3744	50544
140	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА TMs-60		4	5200		20800		20800		22464

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							1664	
141	СПРАЙС ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ-52		4	2600		10400		10400		11232
			шт							832	
142	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х51		8	1600		12800		12800		13824
			шт							1024	
143	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52		8	13500		108000		108000		116640
			шт							8640	
144	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА КИsI		4	2700		10800		10800		11664
			шт							864	
145	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21		16	1500		24000		24000		25920
			м							1920	
146	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0005715	617053		353		353		381
			т							28	
147	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		24	799		19176		19176		20710
			шт.							1534	
148	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		24	412		9888		9888		10679
			шт							791	
149	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		12	12306		147672		147672		159486
			шт.							11814	
150	С124-040207-3247	Зажимы натяжной SO255 ГОСТ Р 51177-98		24	13138		315312		315312		340537
			шт.							25225	
151	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		12	3787		45444		45444		49080
			шт.							3636	
152	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98		24	20390		489360		489360		528509
			комплект	-						39149	
153	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		24	702		16848		16848		18196
			шт.							1348	
154	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		24	14677		352248		352248		380428
			шт.							28180	
155	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		4	5036,87	963,05	20147	3852	1247	11799	34502
			комплект (3 фазы)		3762	334,95	15048	1340		2556	
156	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-10.2		12	4384,56		52615		52615		56824
			шт							4209	
157	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		6	14068,87	6876	84413	41256	4012	47479	142443
			опора		6524,18	3367,2	39145	20203		10551	
158	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		12	38884		466608		466608		503937
			шт.							37329	
159	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-73		6	11700		70200		70200		75816
			шт							5616	
160	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМs-60		6	5200		31200		31200		33696
			шт							2496	
161	СПРАЙС ЛИСТ	ОГОЛОВОК ОГs-54		6	14285,71		85714		85714		92571
			шт							6857	
162	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х51		12	1600		19200		19200		20736
			шт							1536	
163	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52		6	13500		81000		81000		87480
			шт							6480	
164	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21		12,5	1500		18750		18750		20250
			м							1500	
165	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0004286	617053		264		264		286
			т							21	
166	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		30	799		23970		23970		25888
			шт.							1918	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	412		12360		12360	989	13349
168	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	24	12306		295344		295344	23628	318972
169	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	48	20390		978720		978720	78298	1057018
170	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	702		12636		12636	1011	13647
171	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14677		264186		264186	21135	285321
172	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	13138		236484		236484	18919	255403
173	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3787		68166		68166	5453	73619
174	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	13138		236484		236484	18919	255403
175	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3787		68166		68166	5453	73619
176	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	5036,87 3762	963,05 334,95	30221 22572	5778 2010	1871	17699 3834	51754
177	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-10.2	шт	18	4910,71		88393		88393	7071	95464
178	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	40	14068,87 6524,18	6876 3367,2	562755 260967	275040 134688	26748	316524 70342	949621
179	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5,0 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	80	38884		3110720		3110720	248858	3359578
180	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА TMs-93	шт	80	6700		536000		536000	42880	578880
181	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА TMs-94	шт	40	8100		324000		324000	25920	349920
182	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х51	шт	160	1600		256000		256000	20480	276480
183	СПРАЙС ЛИСТ	УПОР УП50	шт	40	1500		60000		60000	4800	64800
184	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	шт	40	13500		540000		540000	43200	583200
185	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-69	шт	40	1500		60000		60000	4800	64800
186	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП-21	м	20	1500		30000		30000	2400	32400
187	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028576	617053		1763		1763	141	1904
188	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	799		95880		95880	7670	103550
189	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	412		49440		49440	3955	53395
190	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	240	12306		2953440		2953440	236275	3189715
191	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	480	20390		9787200		9787200	782976	10570176
192	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	40	5036,87 3762	963,05 334,95	201475 150480	38522 13398	12473	117992 25557	345024
193	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ИСКРОВОЙ SDI-20.3	шт	120	8750		1050000		1050000	4714	1134000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. ОПОРЫ ДЛЯ СИП-3									**39847053**
		ИТОГО:					**221289906**	**5949333**	**204683445**	**7996499**	**39847053**
		В том числе :					**8482132**	**2108802**	**2175000**	**18168915**	
		Стоимость оборудования, всего							**2175000**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**518012**				**40365064**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,31 %**		**125132**				**40490196**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**809804**				**41300000**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			**12 %**		**4956000**				**46256000**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнвестЛидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Добывающее предприятие «Орталык»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: А.Ж.Акильбекова

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: С.Уминов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)