Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ШАКЕНОВ НУРЛАН БЕКБУЛАТОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каракесек-НТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магазина по улице Сулейменова №15А в селе Шорнак, с/о Шорнак, г.Кентау Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство магазина по улице Сулейменова №15А в селе Шорнак, с/о Шорнак, г.Кентау Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполнённых работ №3

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
58	58	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	65	1416,51	1,95	92073	127	17332	73163	178455
						1147,92	0,64	74615	42		13219	
59	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	58	2278,19	4,73	132135	274	68018	62650	210368
						1100,74	1,48	63843	86		15583	
60	60	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	64	3739,92	29,22	239355	1870	196691	40714	302474
						637,41	11,73	40794	751		22405	
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	64	883,37	96,21	56536	6158	23835	22473	85330
						414,74	47,29	26543	3027		6321	
62	62	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	36512,8	195,93	73026	392	65255	7423	86885
						3689,53	97,96	7379	196		6436	
63	63	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731		41462		41462		44779
											3317	
64	64	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770		3540		3540		3823
											283	
65	65	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	2108,37	76,06	4217	152	1001	3076	7876
						1532,03	37,56	3064	75		583	
66	66	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284		15427
											1143	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									935417
			Раздел: 8. Электрооборудование									
67	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6	90,94	5564	91	1261	3056	9310
						4212	32,81	4212	33		690	
68	68	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600		8208
											608	
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		10	2701,85	27,25	27018	272	13436	9583	39529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1331	0	13310	0		2928	
70	70	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3640		36400		36400		39312
											2912	
71	71	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	32	2170,87	667,09	69468	21346	29700	24372	101347
						575,64	482,17	18420	15429		7507	
72	72	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	32	18435		589920		589920		637114
											47194	
73	73	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	423,37	3,25	5927	45	181	4117	10848
						407,16	1,31	5700	18		804	
74	74	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	505,82	3,25	20233	130	1008	13786	36740
						477,36	1,31	19094	52		2721	
75	75	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	330		4620		4620		4990
											370	
76	76	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40	560		22400		22400		24192
											1792	
77	77	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4700	740,64	423,75	3481008	1991625	600425	1121627	4970846
						189,14	142,31	888958	668857		368211	
78	78	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3	177812		408968		408968		441685
											32717	
79	79	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4	276394		663346		663346		716414
											53068	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									7040536
			Раздел: 9. Покрытия									
80	80	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	358,44	203,62	203,62	72984	72985	0	11854	91625
						0	45,93	0	16465		6787	
81	81	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	89,61	87,67	87,67	7856	7856	0	2249	10913
						0	34,86	0	3124		808	
82	82	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	28,6752	7806,36	1458,91	223849	41835	176228	16365	259431
						201,8	326,62	5787	9366		19217	
83	83	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	358,44	3124,24	53,38	1119853	19134	644757	222795	1450060
						553,67	21,85	198458	7833		107412	
84	84	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	140	2103,91	44,31	294547	6204	136349	166759	498210
						1085,67	17,23	151994	2413		36904	
85	85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,24	41347		92617		92617		100026
											7409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	400	552,29	13,85	220914	5538	67956	130996	380063
						368,55	3,6	147420	1439		28153	
87	87	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	400	362,42	219,27	144967	87707	24595	46988	207311
						81,66	51,83	32665	20731		15356	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									2997638
			ИТОГО:									10973591
			НДС			12 %		1316831				
			Итого с НДС									12290422

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Каракесек-НТ» Камзебаев С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Шакенов И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Жумабеков Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабекова Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)