Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" БИН 120540016048

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build" БИН 240240031431

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Казыбек Би квартира 2
Договор субподряда №30/11-12 от 30 декабря 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 30.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчи	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№30/11-12	30.12.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Казыбек Би 23 квартира 2	20 000,00	17 857,14							2 142,86	20 000,00

К оплате: Двадцать тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АСК-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аскапов Е.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build" ,Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Максима Горького,104 БИН 240240031431
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Казыбек Би 23 квартира 2

Объект: Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Казыбек Би 23 квартира 2

Договор субподряда №30/11-12 от 30 декабря 2024 г.

Акт №1 от 30.12.2024 г.

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы

на Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Казыбек Би квартира 2

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**7,18**	**524**	**3 762**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)**	**м3**	**0,1**	**7979**	**798**	
3	**3**	**6302-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,1**	**3965**	**397**	
4	**4**	**6301-0105-0401 Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 25 мм**	**км**	**0,002**	**1415506**	**2 831**	
5	**5**	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**2**	**1581**	**3 162**	
6	**6**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**7,03**	**789**	**5 547**	

Всего	**16 497**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1)	1 072
Итого с общеплощадочными затратами	**17 569**
Сметная прибыль (5%)	878
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**351**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**18 798**
Итого с коэффициентом понижения К=0,95	**17 857,14**
НДС (12%)	2 142,86
Всего по акту с учетом НДС	**20 000,00**

Субподрядчик :
ТОО "Standart build" БИН 240240031431

Директор _____ Сериков Е.А.

Генподрядчик:
ТОО "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

Директор _____ Аскапов Е.Д.