Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КАСИМОВА ГУЛЬХАН ДАУЕНОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каракесек-НТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство парикмахерской по улице Куралбаева, №98/1 в городе Кентау, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство парикмахерской по улице Куралбаева, №98/1 в городе Кентау, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20	75,51	75,51	1510	1510	0	274	1927
						0	19,05	0	381		143	
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10	53,03	51,29	530	513	0	66	644
						1,74	7,47	17	75		48	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3	18,48	18,48	55	56	0	16	77
						0	7,55	0	23		6	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3	90,51	40,83	272	123	0	152	458
						49,68	20,59	149	62		34	
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	7714,29	582,77	15274	1154	12652	1593	18216
						741,83	142,23	1469	282		1349	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	4,95	10993,96	974,02	54420	4822	40654	9112	68615
						1807	215,91	8945	1069		5083	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42075	325908		137126		137126		148096
											10970	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,52	460,86	10,16	36648	808	22817	12227	52785
						163,77	1,57	13023	125		3910	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,8	7195,09	1529,85	142463	30291	37302	77371	237421
						3781,29	420,49	74869	8326		17587	
10	10	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,84	15746,79	2500,41	60468	9601	37631	14118	80553
						3446,63	593,55	13235	2279		5967	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3264	325908		106376		106376		114886
											8510	
12	12	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,88	597,46	34,59	11877	688	2690	7252	20659
						427,56	28,43	8500	565		1530	
13	13	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		19,88	684,48	4,16	13607	83	4208	7476	22770

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 отделываемой поверхности		468,68	1,41	9317	28		1687	
14	14	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		19,88	530,3	2,02	10542	40	2332	6552	18462
				м2 окрашиваемой поверхности		410,97	0,99	8170	20		1368	
15	15	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		70	789,43	46,91	55260	3284	12634	33510	95872
				м2 оштукатуриваемой поверхности		562,03	36,37	39342	2546		7102	
16	16	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		70	525,61	5,21	36793	364	17798	15002	55939
				м2 отделываемой поверхности		266,15	1,74	18630	121		4144	
17	17	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		70	348,99	2,66	24429	186	4914	15536	43162
				м2 окрашиваемой поверхности		276,12	1,31	19328	92		3197	
18	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		19,88	412,24	16,81	8195	334	3824	3951	13118
				м2 стяжки		203,1	8,34	4038	166		972	
19	19	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		19,88	427,09	22,83	8490	454	7637	581	9797
				м2 стяжки		20,08	11,03	399	219		726	
20	20	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		19,88	394,6	12,45	7845	248	2862	4567	13405
				м2 покрытия		238,18	6,22	4735	124		993	
21	21	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34		19,88	4613,44		91715				91715
				м2						91715		
			Отпускная цена			4613		91715				
			Сметная стоимость оборудования					***91715***				
22	22	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		1750	179,86	1,29	314755	2248	224621	83648	430275
				м плинтусов		50,22	0,63	87885	1102		31872	
23	23	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		6,72	1407,12	100,89	9456	678	4084	4521	15095
				м2		698,47	49,08	4694	330		1118	
24	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		6,72	22203		149204		149204		161140
				м2							11936	
25	25	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2,94	822,86	62,24	2419	183	569	1578	4317
				м2		567,14	29,23	1667	86		320	
26	26	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		2,94	57156		168039		168039		181482
				м2							13443	
27	27	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		19,88	1763,54	53,69	35059	1067	11232	21236	60799
				м2 кровли		1144,85	16,27	22760	323		4504	
28	28	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		19,88	3451		68606		68606		74094
				м2							5488	
29	29	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		19,88	90,25	6,64	1794	132	721	899	2908
				м2 изолируемой поверхности		47,37	1,81	942	36		215	
30	30	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		39,6	1198,26	20	47451	792	13233	27046	80457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			844,1	9,63	33426	382		5960	
31	31	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		39,6	115,62	0,84	4579	33	1944	2093	7206
			м2 окрашиваемой поверхности			65,69	0,39	2601	15		534	
32	32	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		4,8	633,53	9,07	3041	44	1073	1901	5337
				квт		400,87	3,29	1924	16		395	
33	33	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		30	2182		65460		65460		70697
				секция							5237	
34	34	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		15	589,29	1,1	8839	17	83	8567	18799
				м трубопровода		582,65	0,17	8740	3		1393	
35	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		15	377,69	40,18	5665	602	2485	2183	8476
				м трубопровода		171,86	19,61	2578	294		628	
36	36	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		1	6296,96	234,39	6297	234	369	5655	12908
				вентилятор		5693,82	76,48	5694	76		956	
37	37	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		1	93900		93900		93900		101412
				комплект							7512	
38	38	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		25	3956,38	29,98	98909	750	70570	27346	136355
			м2 поверхности воздуховодов			1103,6	12,54	27590	314		10100	
39	39	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex		25	1134,37	69,1	28359	1727	14414	9926	41348
			м2 изолируемой поверхности			488,7	33,73	12218	843		3063	
40	40	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	994,58	19,28	4973	96	899	3938	9624
				решетка		795,44	8,24	3977	41		713	
41	41	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		5	2696		13480		13480		14558
				шт.							1078	
42	42	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		10	477,41	0,75	4774	8	10	4664	10193
				м		475,67	0,27	4757	3		755	
43	43	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		5	460,14	1,82	2301	9	11	2238	4902
				м		456,12	0,61	2281	3		363	
44	44	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка		1	13263,34	80,57	13263	81	11653	1539	15986
				комплект		1529,55	40,62	1530	41		1184	
45	45	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		1	8879		8879		8879		9589
				комплект							710	
46	46	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		1	1372		1372		1372		1482
				шт.							110	
47	47	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка		1	846,75	31,49	847	32	180	638	1604
				комплект		635,45	15,58	635	16		119	
48	48	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		1	10521		10521		10521		11363
				шт.							842	
49	49	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	2638,51	62,44	2639	63	818	1284	4237
				шкаф		1758,02	25,91	1758	26		314	
50	50	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633
				шт.							565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2892,7 1545	30,71 0	17356 9270	184 0	7902	6674 1922	25952
52	52	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	1691		10146		10146	812	10958
53	53	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	319,9 283,55	2,13 0,95	1919 1701	13 6	205	1229 252	3400
54	54	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	6	16437		98622		98622	7890	106512
55	55	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	10	129,82 112,79	0,11 0,06	1298 1128	2 1	169	812 169	2279
56	56	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345		690		690	55	745
57	57	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	358		2864		2864	229	3093
58	58	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	500	128,94 102,53	1,12 0,04	64470 51262	557 17	12650	36922 8111	109503
59	59	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	222611		44522		44522	3562	48084
60	60	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	346715		104014		104014	8321	112335
			ИТОГО:									3035714
			НДС			12 %		364286				
			Итого с НДС									3400000

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Каракесек-НТ» Ахметов Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Касимова Г.Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Жумабеков Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Мадыгожова Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)