Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№19-08/24	19.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда"	2 098 987,27									
в.т.ч. В отчетном месяце	2 098 987,27	1 874 095,77							224 891,49	2 098 987,27

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Танжарыков

СУБПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ С. К. Карамурзаев

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Покрытие дорог				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1295724**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			640768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			313860
		машины и механизмы	тенге			116530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			24172
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН				
38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**81**	**4 673**	**378513**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			3 134	253854
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	124335
38.2		машины и механизмы			83	6723
		в том числе оплата труда машинистов			24	1944
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА				
46	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**16,605**	**8 796**	**146058**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			583	9681
		в том числе оплата труда рабочих			286	4749
46.2		машины и механизмы			2 385	39603
		в том числе оплата труда машинистов			462	7672
47	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**21,5865**	**10 323**	**222837**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			583	12585
		в том числе оплата труда рабочих			286	6174
47.2		машины и механизмы			2 474	53405
		в том числе оплата труда машинистов			481	10383
50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	**м**	**112**	**4 494**	**502879**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			3 134	350695
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	171767
50.2		машины и механизмы			83	9288
		в том числе оплата труда машинистов			24	2686
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ /ОСТОНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА/				
63	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**2**	**8 796**	**15833**
		из них:				

63.1		затраты на труд рабочих			583	1049
		в том числе оплата труда рабочих			286	515
63.2		машины и механизмы			2 385	4293
		в том числе оплата труда машинистов			462	832
64	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**1,17**	**10 323**	**12078**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			583	682
		в том числе оплата труда рабочих			286	335
64.2		машины и механизмы			2 474	2895
		в том числе оплата труда машинистов			481	563
67	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	**м бортовог**	**4**	**4 494**	**17527**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			3 134	12223
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	5987
67.2		машины и механизмы			83	324
		в том числе оплата труда машинистов			24	94
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1295723,93**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**85517,78**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**228656,27**
		ИТОГО	**тенге**			**1609897,98**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**69062,09**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**80494,90**
		ИТОГО	**тенге**			**1759454,97**
		в том числе на 2024 год - 51 % К=1,0557	**тенге**			**947302,87**
		в том числе на 2025 год - 49 % К=1,075	**тенге**			**926792,90**
		ИТОГО	**тенге**			**1874095,77**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**224891,49**
		ИТОГО	**тенге**			**2098987,27**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шығыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**

СУБПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**