Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" 12 **2024 год**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы», г. Кызылорда поселок Тасбогет, ул.Саяхат-34, дом 2 .**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту **«Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководи тель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда - Файзуллаев Женис**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ИП «Карамурзаев», ТОО «Нұрай-Ақжол РГ», ТОО «Кызылорда жолдары»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кызылорда Жоба Құрылыс»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», №201- НҚ от 01.07.2024 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Электроосвещение, в том числе:					
Кабель силовой марки АВВГ 3х2,5	м	455	455	455	455
Кабель силовой марки АВВГ 5х4,0	м	10	10	10	10
Кабель силовой марки АПВГ 1х10	м	53	53	53	53
Кабель силовой марки АВБбШв 5х16	м	1 324	1 324	1 324	1 324
Провод ПВ3 сечением 6 мм2	м	17	17	17	17
Светильник уличный светодиодный ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт	35	35	35	35
Кронштейн консольный Д трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, Н= 940 мм, ∟ наклона 20°	шт	35	35	35	35
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,	шт	35	35	35	35

толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм					
Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля	шт	6	6	6	6
Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком	шт	1	1	1	1
Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм	шт	1	1	1	1
Автомобильные дороги, в том числе					
Разработка грунта. Насып	м²	35 967	35 967	35 967	35 967
Уплотнение грунта с полив водой	м³	33 925	33 925	33 925	33 925
Планировка дно и откосы выемок	м³	22 160	22 160	22 160	22 160
Наращивание существующех колодцев	шт	7	7	7	7
Устройство подстилающий слой из песка t=20 см	м³	2 975,2	2 975,2	3 038,8	3 038,8
Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см	м³	2 615,6	2 615,6	2 671	2 671
Устройство покрытий из черного щебня t=8 см	м²	11 976	11 976	12 227	12 227
Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см	м²	11 212	11 212	11 382	11 382
Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	11 212	11 212	11 382	11 382
Укрепление обочин ГПС t=10 см	м²	2 164	2 164	2 268	2 268
Камень бортовой дорожный 300х150 мм	м	81	81	141	141
Устройство тротуара, в том числе					
Устройство подстилающий слой из песка t=10 см	м³	332,1	332,1	341,4	341,4
Устройство подстилающий слой из ГПС t=13 см	м³	431,73	431,73	443,82	443,82
Устройство покрытия верхнего слоя из плотных асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	3 321	3 321	3 414	3 414
Камень бортовой тротуарный 200х80 мм	м	2 238	2 238	2 280	2 280
Дорожная одежда (остановочная полоса и площадка) , в том числе					
Устройство подстилающий слой из песка t=20 см/10см	м³	56/6	56/6	56/6	56/6
Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см/13 см	м³	56/7,8	56/7,8	56/7,8	56/7,8
Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см	м²	280	280	280	280
Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	280/60	280/60	280/60	280/60
Камень бортовой дорожный 300х150 мм	м	100	100	102	102
Камень бортовой тротуарный 200х80 мм	м	26	26	52	52
Установка дорожных знаков	шт	39	39	41	41
Остановочный комплекс 07	шт	2	2	2	2
Устройство водопропускной двух очковый круглой ж/б трубы Д-2х1500 мм	шт	1	1	1	1
Озеленения. Деревья-саженцы	шт	133	133	133	133
МАФ. Скамья "Статус" со спинкой	шт	7	7	7	7
МАФ. Урна "Сатурн"	шт	7	7	7	7
Арык грунтовый	м	657	657	657	657

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных	м2		

и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-хкомнатных 3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Электроосвещение, в том числе:** Кабель силовой марки АВВГ 3х2,5 - 455 м, Кабель силовой марки АВВГ 5х4,0 – 10 м, Кабель силовой марки АПВГ 1х10-53 м, Кабель силовой марки АВБбШв 5х16 -1 324 м, Провод ПВ3 сечением 6 мм2-17 м, Светильник уличный светодиодный ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67-35 шт, Кронштейн консольный Д трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, Н= 940 мм, ∟ наклона 20°-35 шт, Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм-35 шт, Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля-6 шт, Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком-1 шт, Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм-1 шт, **Автомобильные дороги, в том числе** Разработка грунта. Насып- 35 967 м3, Уплотнение грунта с полив водой -33 925 м3, Планировка дно и откосы выемок-22 160 м2, Наращивание существующех колодцев -7 шт, Устройство подстилающий слой из песка t=20 см- 3 038,8 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см-2 671 м3, Устройство покрытий из черного щебня t=8 см-12 227 м2, Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см -11 382 м2, Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см – 11 382 м2, Укрепление обочин ГПС t=10 см-2 268 м2, Камень бортовой дорожный 300х150 мм-141 м, **Устройство тротуара, в том числе** Устройство подстилающий слой из песка t=10 см-341,4 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=13 см-443,82 м3, Устройство покрытия верхнего слоя из плотных асфальтобетонных смесей t=4 см-3 414 м2, Камень бортовой тротуарный 200х80 мм- 2 280 м, **Дорожная одежда (остановочная полоса и площадка) , в том числе** Устройство подстилающий слой из песка t=20 см- 56/6 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см – 56/7,8 м3, Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см - 280 м2, Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см -280/60 м2, Камень бортовой дорожный 300х150 мм-102 м, Камень бортовой тротуарный 200х80 мм- 52 м, Установка дорожных знаков-41 шт, Остановочный комплекс 07 -2 шт, Устройство водопропускной двух очковый круглой ж/б трубы Д-2х1500 мм – 1 шт, Озеленения. Деревья-саженцы – 133 шт, МАФ. Скамья "Статус" со спинкой – 7 шт, Урна «Сатурн» - 7 шт, Арык грунтовый – 657 м,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«28» август 2024 года**
месяц, год

окончание работ **«18» декабрь 2024 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5
фактически, месяц: 6,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 91 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Кызылординская городская электростанция _____ _____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

_____ _____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения отсутствует ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Абу Насыр Аль-Фараби города Кызылорда»** наименование объекта (комплекса)

.

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы» Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
(подпись руководителя) место печати (при наличии