Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**
Субподрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"**
Наименование обьекта : **Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№19-08/24	19.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда"	**5 063 896,34**									
в.т.ч. В отчетном месяце	**5 063 896,34**	**4 521 336,02**							**542 560,32**	**5 063 896,34**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**

СУБПОДРЯДЧИК:
Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3072197**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1126862
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			551997
		машины и механизмы	тенге			414096
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			82982
	Раздел 5.	**Устройство тротуара**				**1717044**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			674026
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			330168
		машины и механизмы	тенге			213874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			43095
40	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/толщ.15 см**	$м^3$	**35,2**	**8 796**	**309795**
		из них:				
40 1		затраты на труд рабочих			583	20533
		в том числе оплата труда рабочих			286	10073
40 2		машины и механизмы			2 385	84000
		в том числе оплата труда машинистов			462	16272
41	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.13 см**	$м^3$	**45,79**	**10 323**	**472649**
		из них:				
41 1		затраты на труд рабочих			583	26693
		в том числе оплата труда рабочих			286	13095
41 2		машины и механизмы			2 474	113275
		в том числе оплата труда машинистов			481	22023
44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**200**	**4 673**	**934600**
		из них:				
44 1		затраты на труд рабочих			3 134	626800
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	307000
44 2		машины и механизмы			83	16600
		в том числе оплата труда машинистов			24	4800
	Раздел 6.	**Устройство дорожной одежды(остановочная полоса)**				**856061**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			294374
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			144203

		машины и механизмы	тенге			123671
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			24672
46	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/толщ.20 см**	**м3**	**24**	**8 796**	**211104**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			583	13992
		в том числе оплата труда рабочих			286	6864
46.2		машины и механизмы			2 385	57240
		в том числе оплата труда машинистов			462	11088
47	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.20 см**	**м3**	**24**	**10 323**	**247752**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			583	13992
		в том числе оплата труда рабочих			286	6864
47.2		машины и механизмы			2 474	59376
		в том числе оплата труда машинистов			481	11544
55	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**85**	**4 673**	**397205**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			3 134	266390
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	130475
55.2		машины и механизмы			83	7055
		в том числе оплата труда машинистов			24	2040
	Раздел 7.	**Устройство дорожной одежды(остановочная площадка)**				**499092**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158462
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77626*
		машины и механизмы	тенге			76551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15215*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
57	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/толщ.15 см**	**м3**	**13**	**8 796**	**114348**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			583	7579
		в том числе оплата труда рабочих			286	3718
57.2		машины и механизмы			2 385	31005
		в том числе оплата труда машинистов			462	6006
58	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.13 см**	**м3**	**16,9**	**10 323**	**174459**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			583	9853
		в том числе оплата труда рабочих			286	4833
58.2		машины и механизмы			2 474	41811
		в том числе оплата труда машинистов			481	8129
61	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**45**	**4 673**	**210285**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			3 134	141030
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	69075
61.2		машины и механизмы			83	3735

		в том числе оплата труда машинистов			24	1080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**3072196,70**
		в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**205837,18**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**720881,86**
		ИТОГО	**тенге**			**3998915,74**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**163901,69**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**119967,47**
		ИТОГО	**тенге**			**4282784,90**
		в том числе на 2024 год - 100 %	**тенге**			**4282784,90**
		2024 год - 100 %, К=1,0557	**тенге**			**4521336,02**
		ИТОГО	**тенге**			**4521336,02**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**542560,32**
		ИТОГО	**тенге**			**5063896,34**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**