Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" 12 **2024 год**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы», г. Кызылорда поселок Тасбогет, ул.Саяхат-34, дом 2 .**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту **«Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда - Файзуллаев Женис**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ИП «Карамурзаев», ТОО «Нұрай-Ақжол РГ», ТОО «Кызылорда жолдары»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс»,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», №203- НК от 01.07.2024 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Электроосвещение, в том числе:					
Кабель силовой марки АВВГ 3х2,5	м	988	988		
Кабель силовой марки АВВГ 4х4,0	м	10	10		
Кабель силовой марки АВВГ 4х16,0	м			10	10
Кабель силовой марки АПВГ 1х10	м	63	63		
Кабель силовой марки АВБбШв 5х16	м	1430	1430	1 275	1 275
Кабель силовой марки АВБбШв 5х6				300	300
Провод ПВ3 сечением 6 мм2	м	20	20		
Светильник уличный светодиодный ДКУ-LED 04-	шт	38/32	38/32	40/32	40/32

120/80W, мощность 150 Вт, IP67					
Кронштейн консольный Д трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, Н= 940 мм, ∟ наклона 20°	шт	70	70	72	72
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт	70	70	72	72
Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля	шт	5	5	6	6
Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком	шт	1	1	1	1
Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм	шт	1	1	1	1
Автомобильные дороги, в том числе					
Разработка грунта. Насып	м²	37 036	37 036	46 892	46 892
Планировка дно и откосы выемок	м³	29 370	29 370	25 080	25 080
Наращивание существующих колодцев	шт	12	12	8	8
Устройство подстилающий слой из песка t=20 см	м³	3 543,8	3 543,8	3 369,2	3 369,2
Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см	м³	3 055	3 055	2 946,2	2 946,2
Устройство покрытий из черного щебня t=8 см	м²	13 778	13 778	13 436	13 436
Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см	м²	12 740	12 740	12 545	12 545
Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	12 740	12 740	12 545	12 545
Укрепление обочин ГПС t=8 см	м²	2 620	2 620	2 527	2 527
Дорожная одежда автостоянки , в том числе					
Устройство подстилающий слой из песка t=20 см	м³	1 200,4	1 200,4	784.4	784.4
Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см	м³	1 200,4	1 200,4	784.4	784.4
Устройство покрытий из черного щебня t=8 см	м²	6 002	6 002	3 918	3 918
Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см	м²	6 002	6 002	3 918	3 918
Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	6 002	6 002	3 918	3 918
Устройство тротуара, в том числе					
Устройство подстилающий слой из песка t=15 см	м³	352,2	352,2	522,67	522,67
Устройство подстилающий слой из ГПС t=13 см	м³	457,86	457,86	452,98	452,98
Устройство покрытия верхнего слоя из плотных асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	3 522	3 522	3 484.5	3 484.5
Камень бортовой тротуарный 200х80 мм	м	2 388	2 388	2 531	2 531
Дорожная одежда (остановочная полоса и площадка) , в том числе					
Устройство подстилающий слой из песка t=20/15 см	м³	49/13	49/13	98/36	98/36
Устройство подстилающий слой из ГПС t=20/13 см	м³	49/16.9	49/16.9	98/31,2	98/31,2
Устройство покрытий из черного щебня t=8 см	м²	245	245	490	490
Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см	м²	245	245	490	490
Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см	м²	245/130	245/130	490/240	490/240
Камень бортовой дорожный 300х150 мм	м	160	160	224	224
Камень бортовой тротуарный 200х80 мм	м	53	53	80	80
Остановочный комплекс 07	шт	2	2	4	4
Установка дорожных знаков	шт	42	42	51	51

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-хкомнатных 3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Электроосвещение, в том числе**Кабель силовой марки АВВГ 4х16,0 – 10 м, Кабель силовой марки АВБбШв 5х16 -1 275 м, Кабель силовой марки АВБбШв 5х6 -300 м, Светильник уличный светодиодный ДКУ-LED 04-120/80W, мощность 150 Вт, IP67-40/32 шт, Кронштейн консольный Д трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, Н= 940 мм, ∟ наклона 20°-72 шт, Стойка металлическая оцинкованная, граненная для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм-72 шт, Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля-6 шт, Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком-1 шт, Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм-1 шт, **Автомобильные дороги, в том числе** Разработка грунта. Насып- 46 892 м3, Планировка дно и откосы выемок-25 080 м2, Наращивание существующех колодцев -8 шт, Устройство подстилающий слой из песка t=20 см- 3 369,2 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см-2 946,2 м3, Устройство покрытий из черного щебня t=8 см-13 436 м2, Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см -12 545 м2, Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см – 12 545 м2, Укрепление обочин ГПС t=8 см-2 527 м2, **Дорожная одежда автостояник, в том числе** Устройство подстилающий слой из песка t=20 см- 784.4 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=20 см-784.4 м3, Устройство покрытий из черного щебня t=8 см – 3 918 м2, Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см -3 918 м2, Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см -3 918 м2, **Устройство тротуара, в том числе** Устройство подстилающий слой из песка t=15 см-522,67 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=13 см-452,98 м3, Устройство покрытия верхнего слоя из плотных асфальтобетонных смесей t=4 см-3 484,5 м2, Камень бортовой тротуарный 200х80 мм- 2 531 м, **Дорожная одежда (остановочная полоса и площадка) , в том числе** Устройство подстилающий слой из песка t=20/15 см- 98/36 м3, Устройство подстилающий слой из ГПС t=20/13 см – 98/31,2 м3, Устройство покрытий из черного щебня t=8 см-490 м2, Устройство покрытия нижнего слоя из крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=6 см - 490 м2, Устройство покрытия верхнего слоя из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей t=4 см -490/240 м2, Камень бортовой дорожный 300х150 мм-224 м, Камень бортовой тротуарный 200х80 мм- 80 м, Установка дорожных знаков-51 шт, Остановочный комплекс 07-4 ШТкраткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«13» август 2024 года**
месяц, год

окончание работ «13» декабрь **2024 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 94 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Кызылординская городская электростанция
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения отсутствует;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Пыңғыс құрылыс компаниясы» Танжарық Ермек Аманкелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии