Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного раззития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19

Подрядчик: ТОО «Жылу Тепло Сервис» Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19

Наименование строительства: «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №20.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№86	17.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	1 115 821,28	996 269,00							119 552,28	1 115 821,28

Подрядчик:

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Директор _____ Новохатский Д.С.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

И.о. Руководителя _____ Джакупова Г.Б.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговый центр Каздоринновация"
_____ Абдуллаев К.Ш.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 156

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского районаАкмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жылу Тепло Сервис» Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3000 «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №20**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализаций**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.12.2024 года**

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 НВК ДОМ №20** работы

Акт выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6101-0402-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	4,85	555,0 0,0	555,0 120,0	2 692,0 0,0	2 692,0 582,0			2 692,0
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	0,15	9 873,0 9 873,0	0,0 0,0	1 481,0 1 481,0	0,0 0,0			1 481,0
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	1,94	98,0 0,0	98,0 25,0	190,0 0,0	191,0 49,0			190,0
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,06	4 196,0 4 196,0	0,0 0,0	252,0 252,0	0,0 0,0			252,0
5	412-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	тонн	162	70,0		11 340,0				11 340,0
6	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с попутным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	24,5	16 644,0 3 783,0	8 109,0 1 588,0	407 778,0 92 684,0	198 670,0 38 906,0	116 424,0		407 778,0
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					423 733 94 417	201 553 39 537	116 424 0	0 0	423 733
		Раздел 2: Водопровод									
7	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	24,745	117,0		2 895,0		2 895,0		2 895,0
8	61114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 485,0 8 171,0	215,0 29,0	9 485,0 8 171,0	215,0 29,0	1 090,0		9 485,0
9	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
10	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	16 812,0 9 432,0	6 338,0 1 718,0	16 812,0 9 432,0	6 338,0 1 718,0	1 042,0		16 812,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу 2: Водопровод					36 557	6 553	12 401	0	36 557
							17 603	1 747	0	0	
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ									
11	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	3,5	344,0 253,0	42,0 12,0	1 204,0 886,0	147,0 42,0	172,0		1 204,0
12	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,535	2 441,0		8 629,0		8 629,0		8 629,0
13	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,035	13 670,0 5 005,0	466,0 109,0	478,0 175,0	16,0 4,0	287,0		478,0
14	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,85	109 908,0 57 382,0	22 985,0 7 109,0	203 330,0 106 157,0	42 523,0 13 152,0	54 651,0		203 330,0
15	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг(стремянка для колодцев)	$м^3$	0,0097	1 114 679,0		10 812,0		10 812,0		10 812,0
16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	с	1	37 931,0		37 931,0		37 931,0		37 931,0
17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 329,0		93 987,0		93 987,0		93 987,0
18	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 571,0		36 571,0		36 571,0		36 571,0
19	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	шт.	1	13 535,0		13 535,0		13 535,0		13 535,0
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ	комплект				406 477 107 218	42 686 13 198	256 575 0	0 0	406 477
		ИТОГО по акту					866 767 219 238	250 792 54 482	385 400 0	0 0	866 767
		Всего по акту									**866 767**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%					61 540				
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					2 785				
		Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)					46 555				931 092
		Сметная прибыль 5%					18 622				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					119 552				996 269
		Итого по части II в сметных ценах:									1 115 821,28
		НДС на III квартал 2024 г. - 12%									
		Итого с НДС									

Подрядчик

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор _____ Новохатский Д.С.

И.о. Руководителя _____ Джакупова Г.Б.

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговый центр Каздоринновация"

_____ Сыдыкова К.Ш.

Представитель авторского надзора

ТОО " АрхИнжПроект"

_____ Рахманов Р.Т.