Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №
121

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «JMI Компани Сервис» Алматинская область, Кербулакский район п. Сарыозек ул. Б.Момышулы д. 1 «А» кв.2*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Мукатаева Жанибека Имангельдиевича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушжарма Балхашского района Алматинской области*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ ЖКХ и ЖИ Балхашского района С.Асылбек

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *Отсутствуют*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ПК «Институт Казгипроводхоз» 487.029.015.29

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):РГП «Госэкспертиза»по Алматинской области №18-01-02/0646 от 16.02.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

4. Объект (Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушжарма Балхашского района Алматинской области) имеет следующие основные технико-экономические показатели.

Показатели объекта	**Ед.из**	**количество**
-среднесуточный	М3/сут	41,32
-максимально-суточный	М3/сут	49,58
-максимально-часовой	М3/час	8,06
Площадка водозаборного сооружения		
Водозаборная скважина (№4728,5520)	шт	1раб+1рез
Бактерицидные установки	шт	1раб+1рез

Водонапорная башня	шт	1
Проходная	шт	1
Здание электрощитовой	шт	1
Склад хозяйственного инвентаря	шт	1
Трансформаторная подстанция (ТП)	шт	1
Надворная уборная	шт	1
Ограждение зоны санитарной охраны (ЗСО)	п.м.	275
Внутрипоселковая водопроводная сеть		
Водопровод из политэтиленовых труб		
Д-110х5,3	п.м.	3831
Д-90х4,3	п.м.	420
Д-75х3,6	п.м.	1934
Д-50х2,4	п.м.	184
Водопровод из стальных труб		
Д-108х4	п.м.	278
Д-89х3,5	п.м.	17
Водопроводные колодцы дк-1,5	шт	34
Дк-2м	шт	14
Пожарные гидранты	шт	20

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная
способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

№	Наименование должностей	Кол-во	Оклад
1	Контролер по сбору денег за воду	1	40 000
2	Техник по обслуживанию водопроводных сетей	1	40 000
3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	40 000

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			

Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На водопроводной сети трубы SDR 21 укладываются на естественный грунт; покрытие труб гидроизоляцией тип «весьма усиленная»; на водопроводной сети установлены водопроводные колодцы диаметром 1,5 и 2,0 м. с пожарными гидрантами;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2016г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2016 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6* ;

фактически, месяц: *4* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Балхаш Су кубыры»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушжарма Балхашского района Алматинской области* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «JMI Компани Сервис» Мукатаев Жанибек Имангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ М.П. 27 октября 2016 г.