Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"_29_" __январь_ 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО ТОО "КазИнвестЛидер» Республика Казахстан, БИН:070240005357, лицензия №14013562 от 15.09.2014 года, БИН:070240005357, лицензия №14013562 от 15.09.2014 года;***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора М.Тулепханов***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ от подстанции «ПС-110/10 кВ-Центральный Мынкудук до подстанции ТП-10/0,4 кВ добычного участка «Восточный» на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук»;***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК", Туркестанская область , Сузакский район, Сузакский с.о, с.Сузак;***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственным и нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Серпантин Строй»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО "VEKKO" г.Шымкент, Шоссе ЛЕНГЕРСКОЕ, 7 км, индустриальная зона №59;***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК";***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единица измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди*
Сети ВЛ-10 кВ	*км*	*7,802*		*7,802*	
Сети КЛ-10 кВ	*км*	*0,40*		*0,40*	
Трансформатор тока 110КВ	*комп*		*1*		*1*
Разъединитель 110 КВ	*комп*		*3*		*3*

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **на земельном участке : Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ от подстанции «ПС-110/10 кВ-Центральный Мынкудук до подстанции ТП-10/0,4 кВ добычного участка «Восточный» на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "__14__" ___04_____ 2017_ года;

окончание работ "_29___" ____01_____ 2020__ года;

при продолжительности строительства, месяц: _2 месяцев____

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _ 2 месяцев __;

фактически, месяц: __ 24 месяцев _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100___% и фактически применено _100_%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____;

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеро в проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект документация ***«Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ от подстанции «ПС-110/10 кВ-Центральный Мынкудук до подстанции ТП-10/0,4 кВ добычного участка «Восточный» на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук»*** *готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.*

Генеральный подрядчик ТОО "КазИнвестЛидер" БИН:070240005357, в лице директора М.Тулепханов

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)