Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» XII 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Аман-Курылыс», инд:120000, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Сужикова, 1
наименование организации, юридический адрес

в лице: Маштаев Адилхан Ибрагимович – директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в городе Байконыр Кызылординской области»
По адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Байконыр
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района», начальник Кузембаев Нурбек Кенжебаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Орион LTD»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана
ТОО «Крез-Сервис», 04-17/04
наименование проектной организации, номер проекта

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района», приказ №99 НҚ от 05.09.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3215,65	3215,65
Число этажей	этаж	5 с техническим подпольем	5 с техническим подпольем
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	18 662,91	18 662,91
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	50	3155,4 -	1728,1 -	50 -	3155,4 -	1728,1 -
двухкомнатных	20	1149,0	582,4	20	1149,0	582,4
трехкомнатных	30	2006,4	1145,7	30	2006,4	1145,7
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: фундаменты ленточные, монолитные железобетонные толщ. 500мм, арматура класса AIII, фундаментные стены из сборных бетонных блоков, стены наружные – облегченная кладка из керамического кирпича с облицовкой из керамического кирпича, утеплитель – пенополистирольные плиты, стены внутренние несущие – из керамического кирпича, перекрытия и покрытия – плиты сборные железобетонные многопустотные, с монолитными участками из бетона, лестницы и перемычки – сборные железобетонные, кровля – металлочерепица, окна и балконные двери – поливинилхлоридные, двери главного входа – металлические

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2018 года (месяц, год) окончание работ: декабрь 2018 года (месяц, год)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в городе Байконыр Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Аман-Курылыс» - Маштаев Адилхан Ибрагимович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П

Субподрядчик (субподрядная организация):
Директор ТОО «Орион LTD» - Джанабергенов Шалхар Амангельдиевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П