Заказчик: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Наименование стройки: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	407 000 000,00							43 607 142,86	
в.т.ч. За отчетный период	54 938 742,00							5 886 293,79	54 938 742,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" _____

БИН 060 140 014 281

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джанабергенов Ш.А**

БИН 040 540 005 907

ТЕХНАДЗОР:

ТОО " Актаустройэксперт" _____ **Смаилов Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО " КазакЖолКурылыс" _____ **Умербеков О.**

Заказчик: **КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Инженер: **ТОО " Актаустройэксперт"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №112 от 06.04.2023 г. Доп.согл. №1 от 04.05.2023г;

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.6

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**145.5**		**35642.81**	**4287.79**	**5186029**	**623873**	**3219027**	**1387914**	**7099859**
		НР - 93%; СП - 8%;				**9231.13**	**1025.78**	**1343129**	**149251**		**525916**	
		Формула объема = 2425.0,8.0,75.0,1										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³									
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	31,428 (м³)									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
	С1213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	42,5733 (1000 шт.)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	31,428 (м³)									
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.876	854.958	1571.00		1343139				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5789	84.23							
1.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.41256	60.02748		8812.00		528962			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.41256	60.02748		1772.00		106369			
1.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.16632	24.19956		3922.00		94911			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16632	24.19956		1772.00		42882			
1.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0.216**	**31.428**	**18132.00**				**569852**		
1.6	**213-101-0502**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0.2926**	**42.5733**	**62223.00**				**2649038**		
1.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.044	6.402	21.00				134		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**107.874**		**35169.61**	**4287.79**	**3793887**	**462541**	**2386593**	**981529**	**5157450**
		НР - 93%; СП - 8%;				**8757.93**	**1025.78**	**944753**	**110655**		**382034**	
		Формула объема = (893+407+83).0,8.0,65.0,15										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
	С1213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	31,5639324 (1000 шт.)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	23,300784 (м³)									
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
2.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.5747	601.365188	1571.00		944745				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5789	62.4483							
2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.41256	44.504497		8812.00		392174			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.41256	44.504497		1772.00		78862			
2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.16632	17.941604		3922.00		70367			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16632	17.941604		1772.00		31793			
2.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0.216**	**23.300784**	**18132.00**				**422490**		
2.6	**213-101-0502**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0.2926**	**31.563932**	**62223.00**				**1964003**		
2.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.044	4.746456	21.00				100		
3	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**383.57004**		**6297.99**	**394.71**	**2415720**	**151399**	**1163195**	**1057019**	**3750559**
		НР - 93%; СП - 8%;				**2870.73**	**92.43**	**1101126**	**35453**		**277820**	
		Формула объема = (4386+180,31).0,8.0,7.0,15										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³									
	С1212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	7,93989983 (м³)									
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	14,88558611 (1000 шт.)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	С1212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	7,93989983 (м³)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича										
3.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.7942	688.201366	1600.00		1101122				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0522	20.0224							
3.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.03888	14.913203		8812.00		131415			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03888	14.913203		1772.00		26426			
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.013284	5.095344		3922.00		19984			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013284	5.095344		1772.00		9029			
3.5	**212-401-0202**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м³**	**0.0207**	**7.9399**	**17665.00**				**140258**		
3.6	**213-101-0501**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.038808**	**14.885586**	**59457.00**				**885052**		
3.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.003	1.15071	21.00				24		
3.8	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0009**	**0.345213**	**399352.00**				**137862**		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/										
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**		**0.3497306**	**99044.21**	**3351.46**	**34639**	**1172**	**--**	**31460**	**71387**
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = 4163,46.0,001.0,8.0,7.0,15*				**95692.75**	**1033.43**	**33467**	**361**		**5288**	
	С1214-403-0101	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т									
4.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60.912	21.30279	1571.00		33467				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5832	0.204							
4.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2484	0.086873		8206.00		713			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2484	0.086873		1772.00		154			
4.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3348	0.11709		3922.00		459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3348	0.11709		1772.00		207			
		ОБШИВКА ГИЛЬЗЫ /АС. Лист 9, прим.13.5/										
5	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щиты. Укладка**	**м²**		**0.7**	**4889.41**	**181.47**	**3423**	**127**	**3087**	**236**	**3952**
		НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = (0,3:0,045).0,7.0,15* Состав работ: 1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту				**297.94**	**77.35**	**209**	**54**		**293**	
5.1	002-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.2516	0.17612	1184.00		209				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0373	0.0261							
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.014904	0.010433		6293.00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014904	0.010433		2532.00		26			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.022356	0.015649		3922.00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.022356	0.015649		1772.00		28			
5.5	**261-601-0202**	**Щиты настила**	**м²**	**1**	**0.7**	**4410.00**				**3087**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**11433698**	**1239112**	**6771902**	**3458158**	**16083207**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								3422684	**295774**	**--**	**1191351**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**11433698**				
	Материалы		тенге					**6771901**				
	Всего заработная плата		тенге						**3718458**			
		Накладные расходы	тенге					**3458158**				
		Сметная прибыль	тенге					**1191351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**16083207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2331**
		Сметная заработная плата	тенге						**3718458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**16083207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2331**
		Сметная заработная плата	тенге						**3718458**			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/												
6	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**165.06**		**790.21**	**353.61**	**130432**	**58367**	**31437**	**62814**	**208705**
		НР - 118%; СП - 8%;				**246.14**	**76.36**	**40628**	**12604**		**15460**	
		Формула объема = (2007-42).0,7.0,6.0,2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,									
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором										
6.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.1596	26.343576	1542.00		40622				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0431	7.1141							
6.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.043092	7.112766		8206.00		58367			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.043092	7.112766		1772.00		12604			
6.4	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0.0114**	**1.881684**	**16707.00**				**31437**		
7	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4.032**		**3305.30**	**1914.30**	**13327**	**7719**	**149**	**8408**	**23474**
		НР - 118%; СП - 8%;				**1353.94**	**413.37**	**5459**	**1667**		**1739**	
		Формула объема = 42.0,8.0,6.0,2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,									
		Состав работ: 1. Укладка перемычек										
7.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.878	3.540096	1542.00		5459				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2333	0.9407							
7.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.23328	0.940585		8206.00		7718			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23328	0.940585		1772.00		1667			
7.4	**212-401-0102**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0.0023**	**0.009274**	**16115.00**				**149**		
8	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м³**	**5.5426**		**148793.00**	**--**	**824700**	**--**	**824700**	**--**	**890676**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**65976**	
		Формула объема = 79,18.0,7.0,5.0,2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8.064**		**14157.01**	**6481.11**	**114162**	**52264**	**7499**	**81675**	**211504**
		НР - 118%; СП - 8%;				**6745.94**	**1837.44**	**54399**	**14817**		**15667**	
		Формула объема = (12+84).0,7.0,6.0,2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,									
		Состав работ:										
		1. Сварка закладных и монтажных изделий										
		2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном										
9.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9312	31.701197	1716.00		54399				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.8679	6.9987							
9.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.015768	0.127153		39.00		5			
9.4	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.65124	5.251599		7148.00		37538			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.65124	5.251599		2118.00		11123			
9.5	333-101-0102	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0.214488	1.729631		6394.00		11059			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.214488	1.729631		2118.00		3663			
9.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.243864	1.966519		191.00		376			
9.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00216	0.017418		3922.00		68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00216	0.017418		1772.00		31			
9.8	333-201-0203	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0.214488	1.729631		1860.00		3217			
9.9	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0.0173**	**0.139507**	**26341.00**				**3675**		
9.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.08	0.64512	93.00				60		
9.11	**215-204-0404**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м³**	**0.00166**	**0.013386**	**102092.00**				**1367**		
9.12	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.000096	0.000774	807730.00				625		
9.13	**261-107-0577**	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.0008**	**0.006451**	**274757.00**				**1773**		
10	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5.76**		**2448.51**	**85.08**	**14103**	**490**	**3175**	**12441**	**28668**
		НР - 118%; СП - 8%;				**1812.10**	**18.37**	**10438**	**106**		**2124**	
		Формула объема = (6+42).0,6.0,2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,									
		Состав работ:										
		1. Заполнение швов раствором										
10.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.1124	6.407424	1629.00		10438				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0104	0.0599							
10.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.010368	0.05972		8206.00		490			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010368	0.05972		1772.00		106			
10.4	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0.033**	**0.19008**	**16707.00**				**3176**		
11	**222-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	**шт.**	**4.8**		**12510.00**	**--**	**60048**	**--**	**60048**	**--**	**64852**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**4804**	
		Формула объема = (6+42).0,5.0,2										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**					**1156772**	**118840**	**927008**	**165338**	**1427879**
								110924	**29194**	**--**	**105770**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1156772**				
	Материалы		тенге					**42261**				
	Всего заработная плата		тенге						**140118**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**884748**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					**165338**				
		Сметная прибыль	тенге					**105770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1427880**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**83**
		Сметная заработная плата	тенге						**140118**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**1427880**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**83**
		Сметная заработная плата	тенге						**140118**			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/										
		1 ЭТАЖ										
12	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2735.25**		**1566.87**	**96.74**	**4285781**	**264608**	**1009116**	**2589188**	**7424973**
		НР - 80%; СП - 8%				**1101.20**	**82.05**	**3012057**	**224427**		**550004**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²									
	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	75,766425 (м²)									
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
12.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.676	1849.029	1629.00		3012068				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0553	151.2593							
12.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0.04888	133.69902		1663.00		222341			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04888	133.69902		1483.00		198276			
12.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.006448	17.636892		2397.00		42276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006448	17.636892		1483.00		26156			
12.5	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0.0151**	**41.302275**	**24052.00**				**993402**		
12.6	**217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50**	**м²**	**0.0277**	**75.766425**	**145.00**				**10986**		
12.7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00006	0.164115	21090.00				3461		
12.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0007	1.914675	659.00				1262		
		2-7 ЭТАЖ										
13	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**3282.3**		**1566.87**	**96.74**	**5142937**	**317530**	**1210938**	**3107025**	**8909967**
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 16411,5.0,2*				**1101.20**	**82.05**	**3614469**	**269313**		**660005**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²									
	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	90,91971 (м²)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
13.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.676	2218.8348	1629.00		3614482				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0553	181.5112							
13.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0.04888	160.438824		1663.00		266810			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04888	160.438824		1483.00		237931			
13.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.006448	21.16427		2397.00		50731			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006448	21.16427		1483.00		31387			
13.5	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0.0151**	**49.56273**	**24052.00**				**1192083**		
13.6	**217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50**	**м²**	**0.0277**	**90.91971**	**145.00**				**13183**		
13.7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00006	0.196938	21090.00				4153		
13.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0007	2.29761	659.00				1514		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**9428718**	**582138**	**2220054**	**5696213**	**16334940**
								6626526	**493740**	**--**	**1210009**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**9428718**				
	Материалы		тенге					**2220055**				
	Всего заработная плата		тенге						**7120266**			
		Накладные расходы	тенге					**5696213**				
		Сметная прибыль	тенге					**1210009**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**16334940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4401**
		Сметная заработная плата	тенге						**7120266**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**16334940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4401**
		Сметная заработная плата	тенге						**7120266**			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ										
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
14	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**4350**		**275.31**	**2.21**	**1197599**	**9614**	**99745**	**783783**	**2139896**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема =* *(10+190+20+170+150+20+35+160+20+840+10500+9635).0,2*				**250.17**	**0.08**	**1088240**	**348**		**158514**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках	м									
14.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.1536	668.16	1629.00		1088433				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.04158	180.873		18.00		3256			
14.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000026	0.112752		6293.00		710			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000026	0.112752		2532.00		285			
14.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000011	0.04698		3922.00		184			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000011	0.04698		1772.00		83			
14.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.078732	342.4842		16.00		5480			
14.6	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.000021	0.09135	541.00				49		
14.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0016	6.96	590.00				4106		
14.8	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.018705	101238.00				1894		
14.9	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1.2**	**5220**	**8.00**				**41760**		
14.10	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0.004**	**17.4**	**1868.00**				**32503**		
14.11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.00714	31.059	626.00				19443		
15	**243-112-1959 СпрСЦ 06.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4x120+1x95 (мк)-1**	**км**	**0.00204**		**8084195.00**	**--**	**16492**	**--**	**16492**	**--**	**17811**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1319**	
		Формула объема = 0,010.1,02.0,2										
16	**243-112-2012 СпрСЦ 06.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66**	**км**	**0.03876**		**3635704.00**	**--**	**140920**	**--**	**140920**	**--**	**152194**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**11274**	
		Формула объема = 0,190.1,02.0,2										
17	**243-108-1005 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-1**	**км**	**0.00408**		**4297323.00**	**--**	**17533**	**--**	**17533**	**--**	**18936**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1403**	
		Формула объема = 0,020.1,02.0,2										
18	**243-108-1003 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-1**	**км**	**0.03468**		**1905756.00**	**--**	**66092**	**--**	**66092**	**--**	**71379**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**5287**	
		Формула объема = 0,170.1,02.0,2										
19	**243-108-1002 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-1**	**км**	**0.0306**		**1310684.00**	**--**	**40107**	**--**	**40107**	**--**	**43316**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**3209**	
		Формула объема = 0,150.1,02.0,2										
20	**243-108-0802 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 (ок)-1**	**км**	**0.00408**		**1080093.00**	**--**	**4407**	**--**	**4407**	**--**	**4760**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
		Формула объема = 0,020.1,02.0,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	243-108-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0.00714	826543.00	--	5902	--	5902	--	6374
		СП - 8%;			--	--	--	--		472	
		Формула объема = 0,035.1,02.0,2									
22	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0.03264	565948.00	--	18473	--	18473	--	19951
		СП - 8%;			--	--	--	--		1478	
		Формула объема = 0,160.1,02.0,2									
23	243-107-1003 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1**	км	0.00408	1744812.00	--	7119	--	7119	--	7689
		СП - 8%;			--	--	--	--		570	
		Формула объема = 0,020.1,02.0,2									
24	243-107-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	км	0.17136	1462322.00	--	250583	--	250583	--	270630
		СП - 8%;			--	--	--	--		20047	
		Формула объема = 0,840.1,02.0,2									
25	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2.142	625686.00	--	1340219	--	1340219	--	1447437
		СП - 8%;			--	--	--	--		107218	
		Формула объема = 10,500.1,02.0,2									
26	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1.96554	427277.00	--	839830	--	839830	--	907016
		СП - 8%;			--	--	--	--		67186	
		Формула объема = 9,635.1,02.0,2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3945276**	**9614**	**2847422**	**783783**	**5107389**
							1088240	**348**	**--**	**378330**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**3945276**				
		Материалы	тенге				**99746**				
		Всего заработная плата	тенге					**1088588**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**2747677**				
		Накладные расходы	тенге				**783783**				
		Сметная прибыль	тенге				**378330**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**5107389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**668**
		Сметная заработная плата	тенге					**1088588**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**5107389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**668**
		Сметная заработная плата	тенге					**1088588**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**38953416**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**11248374**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1949704**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**819056**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**12766388**		
		- Накладные расходы	тенге								**10103492**	
		- Сметная прибыль	тенге								**2885460**	
Итого по акту			**Тенге**									**38953416**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге					0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%	Тенге		0,9%			350581				39303997
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,42%	Тенге		0,42%			165077				39469074
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									5202572
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге		2%							789381,47
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									45461027
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %	Тенге									49052448
		НДС 12%	Тенге		12%							5886293,79
		Итого с НДС	Тенге									54938742,00

Утверждаю:

ЗАКАЗЧИК

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" _____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ Даканабергенов Ш.А

Инженер технического надзора

ТОО " Актаустройэксперт"

_____ Смаилов Е.

Авторский надзор ТОО " КазакЖобаКұрылыс "

_____ Умербеков О.