Заказчик: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Наименование стройки: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	04.05.2023				
		№2	12.10.2023				
		№3	01.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 289 165 951,64							138 124 923,39	
в.т.ч. За отчетный период	100 060 852,29							10 720 805,60	100 060 852,29

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" _____
БИН 060 140 014 281

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD" _____
Директор _____ Джанабергенов Ш.А
БИН 040 540 005 907

ТЕХНАДЗОР:
ТОО " Актаустройэксперт" _____ Смаилов Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " ҚазақЖобаҚұрылыс " _____ Умербеков О.

Заказчик: **КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Инженер: **ТОО " Актаустройэксперт"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №112 от 06.04.2023 г. Доп.согл. №1 от 04.05.2023г; Доп.согл. №2 от 12.10.2023г; Доп.согл. №3 от 01.02.2024г;

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за март месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ /АС. Лист 48/										
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
1	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м^2**		**183.059832**	**3733.08**	**1039.59**	**683377**	**190307**	**199596**	**307297**	**1069928**
		НР - 90%; СП - 8%;				**1603.16**	**262.03**	**293474**	**47967**		**79254**	
		Формула объема = (2,071.1,270.3+2,071.1,270.84).0,8										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-104-0121	Блоки дверные	м^2									
		Состав работ:										
		1. Установка блоков										
		2. Установка приборов										
1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.9669	177.000552	1658.00		293467				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1408	25.7748							
1.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.104652	19.157578		8206.00		157207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.104652	19.157578		1772.00		33947			
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.016416	3.00511		6293.00		18911			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.016416	3.00511		2532.00		7609			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.019764	3.617995		3922.00		14190			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019764	3.617995		1772.00		6411			
1.6	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м^3	0.00105	0.192213	25927.00				4984		
1.7	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.0008	0.146448	114336.00				16744		
1.8	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.432	79.081847	1957.00				154763		
1.9	261-107-0594	Ерши металлические	кг	0.375	68.647437	264.00				18123		
1.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0413	7.560371	659.00				4982		
2	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**		**566.078856**	**2377.00**	**116.02**	**1345569**	**65677**	**360455**	**852679**	**2374106**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%;				**1624.22**	**49.44**	**919437**	**27987**		**175858**	
		Формула объема = (2,071.0,870.189+2,071.0,670.168+2,071.0,770.84).0,8										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$									
		Состав работ:										
		1. Установка блоков										
		2. Установка приборов										
2.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.0533	596.250859	1542.00		919419				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0273	15.454							
2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.170208	96.35115		12.00		1156			
2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00216	1.22273		2397.00		2931			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00216	1.22273		1483.00		1813			
2.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.051516	29.162118		18.00		525			
2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00216	1.22273		6293.00		7695			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00216	1.22273		2532.00		3096			
2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.023004	13.022078		3922.00		51073			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.023004	13.022078		1772.00		23075			
2.8	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.044064	24.943699		92.00		2295			
2.9	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.001	0.566079	104757.00				59301		
2.10	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	135.858925	1957.00				265876		
2.11	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3.03	1715.21893	19.00				32589		
2.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.00721	4.081429	659.00				2690		
3	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Наличники. Установка и крепление /Д-2/**	**м коробок**	**482**		**479.71**	**1.69**	**231220**	**814**	**175005**	**50195**	**303930**
		НР - 90%; СП - 8%;				**114.94**	**0.77**	**55401**	**371**		**22514**	
		Формула объема = 964.0,5										
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление наличников										
3.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.0845	40.729	1361.00		55432				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.1928							
3.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000432	0.208224		3922.00		817			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000432	0.208224		1772.00		369			
3.4	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1.12	539.84	320.00				172749		
3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0071	3.4222	659.00				2255		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**2260166**	**256798**	**735056**	**1210171**	**3747964**
								1268312	**76325**	**--**	**277626**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**2260166**				
	Материалы		тенге					**735057**				
	Всего заработная плата		тенге						**1344637**			
		Накладные расходы	тенге					**1210171**				
		Сметная прибыль	тенге					**277626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**3747963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**855**
		Сметная заработная плата	тенге						**1344637**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**3747963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**855**
		Сметная заработная плата	тенге						**1344637**			

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/

1 ЭТАЖ.
УЗЕЛ Л2-782,4 М2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м^2 покрытия**	**625.92**		**3632.48**	**58.50**	**2273642**	**36616**	**2012221**	**225394**	**2698961**
		НР - 94%; СП - 8%;				**359.16**	**23.92**	**224805**	**14972**		**199925**	
		Формула объема = 782,4.0,8										
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Нанесение грунтовки на основание										
		3. Приготовление клеевого состава										
		4. Нанесение клеевого состава на основание										
		5. Укладка линолеума										
		6. Разглаживание линолеума										
4.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.2506	156.855552	1433.00		224774				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0114	7.1355							
4.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00104	0.650957		2397.00		1560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00104	0.650957		1483.00		965			
4.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0052	3.254784		6293.00		20482			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0052	3.254784		2532.00		8241			
4.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0052	3.254784		3922.00		12765			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0052	3.254784		1772.00		5767			
4.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.023296	14.581432		113.00		1648			
4.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.0104	6.509568		25.00		163			
4.8	261-107-0432	Ветошь	кг	0.01	6.2592	119.00				745		
4.9	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м^2	1.04	650.9568	2963.00				1928785		
4.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.115	71.9808	262.00				18859		
4.11	236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	0.195	122.0544	523.00				63834		
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 212,91М2										
5	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**42.582**		**4561.56**	**25.97**	**194240**	**1106**	**99648**	**88306**	**305150**
		НР - 94%; СП - 8%;				**2195.44**	**10.71**	**93486**	**456**		**22604**	
		Формула объема = 85,164.0,5										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м^2									
	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	43,43364 (м^2)									
		Состав работ:										
		1. Очистка и огрунтовка основания										
		2. Приготовление клеевого состава										
		3. Укладка плитки										
		4. Затирка швов										
		5. Очистка покрытия										
5.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.4238	60.628252	1542.00		93489				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0057	0.2427							
5.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002392	0.101856		2397.00		244			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002392	0.101856		1483.00		151			
5.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.001664	0.070856		6293.00		446			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001664	0.070856		2532.00		179			
5.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.001664	0.070856		3922.00		278			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001664	0.070856		1772.00		126			
5.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.023296	0.99199		113.00		112			
5.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.024232	1.031847		25.00		26			
5.8	261-107-0432	Ветошь	кг	0.02	0.85164	119.00				101		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0014	0.059615	21.00				1		
5.10	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	170.328	72.00				12264		
5.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0.34	14.47788	130.00				1882		
5.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.25	10.6455	262.00				2789		
5.13	**233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1.02**	**43.43364**	**1902.00**				**82611**		
		2-7 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2										
6	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**$м^2$ покрытия**	**3712.32**		**3632.48**	**58.50**	**13484928**	**217171**	**11934440**	**1336806**	**16007487**
		НР - 94%; СП - 8%;				**359.16**	**23.92**	**1333317**	**88799**		**1185752**	
		Формула объема = 4640,4.0,8										
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Нанесение грунтовки на основание										
		3. Приготовление клеевого состава										
		4. Нанесение клеевого состава на основание										
		5. Укладка линолеума										
		6. Разглаживание линолеума										
6.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.2506	930.307392	1433.00		1333130				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0114	42.3204							
6.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00104	3.860813		2397.00		9254			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00104	3.860813		1483.00		5726			
6.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0052	19.304064		6293.00		121480			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0052	19.304064		2532.00		48878			
6.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0052	19.304064		3922.00		75711			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0052	19.304064		1772.00		34207			
6.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.023296	86.482207		113.00		9772			
6.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.0104	38.608128		25.00		965			
6.8	261-107-0432	Ветошь	кг	0.01	37.1232	119.00				4418		
6.9	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1.04	3860.8128	2963.00				11439588		
6.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.115	426.9168	262.00				111852		
6.11	236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	0.195	723.9024	523.00				378601		
		УЗЕЛ К1 - 642,6 М2										
7	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**321.3**		**4561.56**	**25.97**	**1465629**	**8344**	**751890**	**666306**	**2302490**
		НР - 94%; СП - 8%;				**2195.44**	**10.71**	**705395**	**3441**		**170556**	
		Формула объема = 642,6.0,5										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0507	Плитки керамические для полов	$м^2$									
	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	327,726 ($м^2$)									
		Состав работ:										
		1. Очистка и огрунтовка основания										
		2. Приготовление клеевого состава										
		3. Укладка плитки										
		4. Затирка швов										
		5. Очистка покрытия										
7.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.4238	457.46694	1542.00		705414				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0057	1.8314							
7.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002392	0.76855		2397.00		1842			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002392	0.76855		1483.00		1140			
7.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.001664	0.534643		6293.00		3365			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001664	0.534643		2532.00		1354			
7.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.001664	0.534643		3922.00		2097			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001664	0.534643		1772.00		947			
7.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.023296	7.485005		113.00		846			
7.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.024232	7.785742		25.00		195			
7.8	261-107-0432	Ветошь	кг	0.02	6.426	119.00				765		
7.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0014	0.44982	21.00				9		
7.10	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	1285.2	72.00				92534		
7.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0.34	109.242	130.00				14201		
7.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.25	80.325	262.00				21045		
7.13	**233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1.02**	**327.726**	**1902.00**				**623335**		
		УЗЕЛ Л2-54 М2										
8	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**$м^2$ покрытия**	**43.2**		**3632.48**	**58.50**	**156923**	**2527**	**138880**	**15556**	**186278**
		НР - 94%; СП - 8%;				**359.16**	**23.92**	**15516**	**1033**		**13799**	
		Формула объема = 54.0,8										
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума										
8.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.2506	10.82592	1433.00		15514				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0114	0.4925							
8.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00104	0.044928		2397.00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00104	0.044928		1483.00		67			
8.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0052	0.22464		6293.00		1414			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0052	0.22464		2532.00		569			
8.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0052	0.22464		3922.00		881			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0052	0.22464		1772.00		398			
8.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.023296	1.006387		113.00		114			
8.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.0104	0.44928		25.00		11			
8.8	261-107-0432	Ветошь	кг	0.01	0.432	119.00				51		
8.9	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1.04	44.928	2963.00				133122		
8.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.115	4.968	262.00				1302		
8.11	236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	0.195	8.424	523.00				4406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**17575362**	**265764**	**14937079**	**2332368**	**21500366**
								2372519	**108701**	**--**	**1592636**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**17575362**				
	Материалы		тенге					**14937079**				
	Всего заработная плата		тенге						**2481220**			
		Накладные расходы	тенге					**2332368**				
		Сметная прибыль	тенге					**1592636**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**21500366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1667**
		Сметная заработная плата	тенге						**2481220**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**21500366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1667**
		Сметная заработная плата	тенге						**2481220**			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
9	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**		**200.637**	**528.85**	**2.74**	**106107**	**550**	**4263**	**81308**	**202409**
		НР - 80%; СП - 8%;				**504.86**	**1.70**	**101294**	**341**		**14994**	
		Формула объема = 222,93.0,9										
		Состав работ:										
		1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов										
		2. Прорезка рустов										
		3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками										
9.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.3099	62.177406	1629.00		101287				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.2207							
9.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.001144	0.229529		2397.00		550			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001144	0.229529		1483.00		340			
9.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.0006	0.120382	24052.00				2895		
9.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0.0074	1.484714	922.00				1369		
10	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**		**119.691**	**446.40**	**3.92**	**53430**	**470**	**22288**	**24711**	**84393**
		НР - 80%; СП - 8%;				**256.26**	**1.81**	**30672**	**217**		**6251**	
		Формула объема = 132,99.0,9										
10.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1602	19.174498	1600.00		30679				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.1197							
10.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.012448		2397.00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.012448		1483.00		18			
10.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000936	0.112031		3922.00		439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000936	0.112031		1772.00		199			
10.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0011	0.13166	119.00				16		
10.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.0033	0.39498	225.00				89		
10.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00057	0.068224	313969.00				21420		
10.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	6.583005	116.00				764		
11	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений /потолки/. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**		**61.29**	**140.26**	**1.07**	**8597**	**66**	**550**	**6410**	**16208**
		НР - 80%; СП - 8%;				**130.22**	**0.52**	**7981**	**32**		**1201**	
		Формула объема = 68,1.0,9										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0337	Краски сухие	кг									
	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,30645 (кг)									
11.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0957	5.865453	1361.00		7983				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0184							
11.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.006374		2397.00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.006374		1483.00		9			
11.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000208	0.012748		3922.00		50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000208	0.012748		1772.00		23			
11.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000004	0.000245	6318.00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00017	0.010419	26042.00				271		
11.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0001	0.006129	119.00				1		
11.8	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.008	0.49032	225.00				110		
11.9	**261-201-0336**	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**0.005**	**0.30645**	**170.00**				**52**		
11.10	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.016	0.98064	116.00				114		
12	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений /стены/. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**509.841**		**140.26**	**1.07**	**71510**	**545**	**4574**	**53324**	**134822**
		НР - 80%; СП - 8%;				**130.22**	**0.52**	**66391**	**265**		**9988**	
		Формула объема = 566,49.0,9										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0337	Краски сухие	кг									
	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	2,549205 (кг)									
12.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0957	48.791784	1361.00		66406				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.153							
12.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.053023		2397.00		127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.053023		1483.00		79			
12.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000208	0.106047		3922.00		416			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000208	0.106047		1772.00		188			
12.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000004	0.002039	6318.00				13		
12.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00017	0.086673	26042.00				2257		
12.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0001	0.050984	119.00				6		
12.8	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.008	4.078728	225.00				918		
12.9	**261-201-0336**	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**0.005**	**2.549205**	**170.00**				**433**		
12.10	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.016	8.157456	116.00				946		
13	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**74.73**		**1910.94**	**4.74**	**142805**	**354**	**83201**	**47531**	**205563**
		НР - 80%; СП - 8%				**792.86**	**2.18**	**59250**	**163**		**15227**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг									
	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	38,1123 (кг)									
13.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.4867	36.371091	1629.00		59249				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.0897							
13.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.007772		2397.00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.007772		1483.00		12			
13.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.001144	0.085491		3922.00		335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001144	0.085491		1772.00		151			
13.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000024	0.001794	6318.00				11		
13.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0031	0.231663	119.00				28		
13.7	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.0084	0.627732	225.00				141		
13.8	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.005605	851834.00				4774		
13.9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	8.44449	579.00				4889		
13.10	**236-103-0103**	**Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89**	**кг**	**0.51**	**38.1123**	**1754.00**				**66849**		
13.11	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	13.727901	474.00				6507		
		1 ЭТАЖ										
14	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**800.55**		**528.85**	**2.74**	**423371**	**2194**	**17011**	**324423**	**807619**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 889,5.0,9* Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками				**504.86**	**1.70**	**404166**	**1361**		**59825**	
14.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.3099	248.090445	1629.00		404139				
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.8806							
14.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.001144	0.915829		2397.00		2195			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001144	0.915829		1483.00		1358			
14.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.0006	0.48033	24052.00				11553		
14.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0.0074	5.92407	922.00				5462		
15	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**800.55**		**446.40**	**3.92**	**357366**	**3138**	**149079**	**165282**	**564460**
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 889,5.0,9*				**256.26**	**1.81**	**205149**	**1449**		**41813**	
15.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1602	128.24811	1600.00		205197				
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.8006							
15.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.083257		2397.00		200			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.083257		1483.00		123			
15.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000936	0.749315		3922.00		2939			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000936	0.749315		1772.00		1328			
15.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0011	0.880605	119.00				105		
15.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.0033	2.641815	225.00				594		
15.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00057	0.456313	313969.00				143268		
15.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	44.03025	116.00				5108		
16	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**266.64**		**1910.94**	**4.74**	**509533**	**1264**	**296861**	**169591**	**733455**
		НР - 80%; СП - 8%				**792.86**	**2.18**	**211408**	**581**		**54331**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг									
	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	135,9864 (кг)									
16.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.4867	129.773688	1629.00		211401				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.32							
16.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.027731		2397.00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.027731		1483.00		41			
16.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.001144	0.305036		3922.00		1196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001144	0.305036		1772.00		541			
16.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000024	0.006399	6318.00				40		
16.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0031	0.826584	119.00				98		
16.7	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.0084	2.239776	225.00				504		
16.8	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.019998	851834.00				17035		
16.9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	30.13032	579.00				17445		
16.10	**236-103-0103**	**Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89**	**кг**	**0.51**	**135.9864**	**1754.00**				**238520**		
16.11	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	48.981768	474.00				23217		
		2-7 ЭТАЖ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**4803.3**		**528.85**	**2.74**	**2540225**	**13161**	**102070**	**1946537**	**4845713**
		НР - 80%; СП - 8%;				**504.86**	**1.70**	**2424994**	**8166**		**358951**	
		Формула объема = 5337.0,9										
		Состав работ:										
		1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов										
		2. Прорезка рустов										
		3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками										
17.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.3099	1488.54267	1629.00		2424836				
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	5.2836							
17.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.001144	5.494975		2397.00		13171			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001144	5.494975		1483.00		8149			
17.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.0006	2.88198	24052.00				69317		
17.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0.0074	35.54442	922.00				32772		
18	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**4803.3**		**446.40**	**3.92**	**2144193**	**18829**	**894470**	**991689**	**3386759**
		НР - 80%; СП - 8%;				**256.26**	**1.81**	**1230894**	**8694**		**250876**	
		Формула объема = 5337.0,9										
18.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1602	769.48866	1600.00		1231182				
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	4.8033							
18.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.499543		2397.00		1197			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.499543		1483.00		741			
18.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000936	4.495889		3922.00		17633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000936	4.495889		1772.00		7967			
18.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0011	5.28363	119.00				629		
18.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.0033	15.85089	225.00				3566		
18.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00057	2.737881	313969.00				859610		
18.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	264.1815	116.00				30645		
19	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**8205.75**		**403.00**	**3.51**	**3306917**	**28802**	**1393829**	**1518146**	**5211061**
		НР - 80%; СП - 8%;				**229.63**	**1.63**	**1884286**	**13375**		**385998**	
		Формула объема = 16411,5.0,5										
19.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1435	1177.52513	1600.00		1884040				
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0009	7.3852							
19.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.853398		2397.00		2046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.853398		1483.00		1266			
19.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000832	6.827184		3922.00		26776			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000832	6.827184		1772.00		12098			
19.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.001	8.20575	119.00				976		
19.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.003	24.61725	225.00				5539		
19.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00052	4.26699	313969.00				1339703		
19.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	410.2875	116.00				47593		
20	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1599.84**		**1910.94**	**4.74**	**3057198**	**7584**	**1781165**	**1017546**	**4400728**
		НР - 80%; СП - 8%				**792.86**	**2.18**	**1268449**	**3488**		**325983**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	261-201-0343 236-103-0103	Шпатлевка масляно-клеевая Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг 815,9184 (кг)									
20.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.4867	778.642128	1629.00		1268408				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	1.9198							
20.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.166383		2397.00		399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.166383		1483.00		247			
20.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.001144	1.830217		3922.00		7178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001144	1.830217		1772.00		3243			
20.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000024	0.038396	6318.00				243		
20.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0.0031	4.959504	119.00				590		
20.7	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.0084	13.438656	225.00				3024		
20.8	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.119988	851834.00				102210		
20.9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	180.78192	579.00				104673		
20.10	**236-103-0103**	**Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89**	**кг**	**0.51**	**815.9184**	**1754.00**				**1431121**		
20.11	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	293.890608	474.00				139304		
		ОТКОСЫ										
21	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены /откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**779.8**		**403.00**	**3.51**	**314259**	**2737**	**132457**	**144271**	**495212**
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 1114.0,7*				**229.63**	**1.63**	**179065**	**1271**		**36682**	
21.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1435	111.9013	1600.00		179042				
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0009	0.7018							
21.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.081099		2397.00		194			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.081099		1483.00		120			
21.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000832	0.648794		3922.00		2545			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000832	0.648794		1772.00		1150			
21.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.001	0.7798	119.00				93		
21.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.003	2.3394	225.00				526		
21.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00052	0.405496	313969.00				127313		
21.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	38.99	116.00				4523		
		ГАЛТЕЛИ										
22	**1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**6199.41**		**469.38**	**--**	**2909879**	**--**	**621305**	**1830872**	**5120031**
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками 2. Установка галтелей				**369.16**	**--**	**2288574**	**--**		**379280**	
22.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.2266	1404.78631	1629.00		2288397				
22.2	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	1.05	6509.3805	70.00				455657		
22.3	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	0.06045	374.754334	442.00				165641		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**15945390**	**79694**	**5503123**	**8321641**	**26208433**
								10362573	**39403**	**--**	**1941400**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**15945390**				
	Материалы		тенге					**5503125**				
	Всего заработная плата		тенге						**10401976**			
		Накладные расходы	тенге					**8321641**				
		Сметная прибыль	тенге					**1941400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**26208431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6432**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					10401976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				26208431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6432
		Сметная заработная плата	тенге					10401976			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000									
23	242-207-1002 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	84	1880.00	--	157920	--	157920	--	170554
		СП - 8%			--	--	--	--		12634	
24	242-207-1001 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	84	1242.00	--	104328	--	104328	--	112674
		СП - 8%			--	--	--	--		8346	
25	242-404-0803 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	42	9528.00	--	400176	--	400176	--	432190
		СП - 8%			--	--	--	--		32014	
26	245-506-0101 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м^3/ч, DN 15**	шт.	84	13815.00	--	1160460	--	1160460	--	1253297
		СП - 8%			--	--	--	--		92837	
27	245-405-1501 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	84	3780.00	--	317520	--	317520	--	342922
		СП - 8%			--	--	--	--		25402	
28	261-301-0218 РСНБ РК 2022	**Кронштейны**	комплект	84	727.00	--	61068	--	61068	--	65953
		СП - 8%			--	--	--	--		4885	
29	242-312-1002 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	42	90244.00	--	3790248	--	3790248	--	4093468
		СП - 8%			--	--	--	--		303220	
30	242-303-1002 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	42	24742.00	--	1039164	--	1039164	--	1122297
		СП - 8%			--	--	--	--		83133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7030884	--	7030884	--	7593355
							--	--	--	562471	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7030884				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7030884				
		Сметная прибыль	тенге				562471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7593355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7593355				
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ. НИЖЕ 0,000									
31	245-510-0204 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	шт.	1	8726.00	--	8726	--	8726	--	9424
		СП - 8%			--	--	--	--		698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	245-510-0104 РСНБ РК 2022	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**1**	**10071.00**	**--**	**10071**	**--**	**10071**	**--**	**10877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**806**	
33	242-309-0501 РСНБ РК 2022	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4083.00**	**--**	**4083**	**--**	**4083**	**--**	**4410**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**327**	
34	242-207-1001 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**21**	**1242.00**	**--**	**26082**	**--**	**26082**	**--**	**28169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2087**	
35	242-207-1002 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**1880.00**	**--**	**11280**	**--**	**11280**	**--**	**12182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**902**	
36	242-202-0305 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**12**	**8084.00**	**--**	**97008**	**--**	**97008**	**--**	**104769**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7761**	
37	245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**24**	**3744.00**	**--**	**89856**	**--**	**89856**	**--**	**97044**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7188**	
38	242-312-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**82166.00**	**--**	**492996**	**--**	**492996**	**--**	**532436**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39440**	
39	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**6**	**39658.00**	**--**	**237948**	**--**	**237948**	**--**	**256984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19036**	
40	235-102-0303 РСНБ РК 2022	**Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200**	**$м^2$**	**181.7**	**2486.00**	**--**	**451706**	**--**	**451706**	**--**	**487842**
		СП - 8%; *Формула объема = 158.1,15*			**--**	**--**	**--**	**--**		**36136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**1429756**	**--**	**1429756**	**--**	**1544137**
							--	**--**	**--**	**114381**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1429756**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1429756**				
		Сметная прибыль	тенге				**114381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1544137**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**1544137**				
		<u>РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/</u>									
41	242-310-0308 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**774143.00**	**--**	**774143**	**--**	**774143**	**--**	**836074**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		61931	
42	242-401-0703 РСНБ РК 2022	**Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар**	шт.	1	240929.00	--	240929	--	240929	--	260203
		СП - 8%			--	--	--	--		19274	
43	242-401-2405 РСНБ РК 2022	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80**	шт.	2	25629.00	--	51258	--	51258	--	55359
		СП - 8%			--	--	--	--		4101	
44	242-310-0106 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м^3/ч**	шт.	1	227870.00	--	227870	--	227870	--	246100
		СП - 8%			--	--	--	--		18230	
45	245-405-2523 РСНБ РК 2022	**Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА**	шт.	1	193216.00	--	193216	--	193216	--	208673
		СП - 8%			--	--	--	--		15457	
46	242-310-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м^3/ч**	шт.	1	151508.00	--	151508	--	151508	--	163629
		СП - 8%			--	--	--	--		12121	
47	245-405-2524 РСНБ РК 2022	**Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА**	шт.	1	246542.00	--	246542	--	246542	--	266265
		СП - 8%			--	--	--	--		19723	
48	245-601-0204 РСНБ РК 2022	**Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	шт.	1	219515.00	--	219515	--	219515	--	237076
		СП - 8%			--	--	--	--		17561	
49	245-601-0407 РСНБ РК 2022	**Ключ программирования А 376**	шт.	1	130837.00	--	130837	--	130837	--	141304
		СП - 8%			--	--	--	--		10467	
50	245-601-0601 РСНБ РК 2022	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	шт.	1	18900.00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
51	245-601-0801 РСНБ РК 2022	**Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм**	шт.	4	23394.00	--	93576	--	93576	--	101062
		СП - 8%			--	--	--	--		7486	
52	242-202-0310 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125**	шт.	5	56931.00	--	284655	--	284655	--	307427
		СП - 8%			--	--	--	--		22772	
53	242-202-0309 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	8	21193.00	--	169544	--	169544	--	183108
		СП - 8%			--	--	--	--		13564	
54	242-202-0307 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	5	13569.00	--	67845	--	67845	--	73273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
55	242-207-0501 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	10	3866.00	--	38660	--	38660	--	41753
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
56	242-207-0605 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	2	16416.00	--	32832	--	32832	--	35459
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
57	242-404-0510 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125**	шт.	2	118127.00	--	236254	--	236254	--	255154
		СП - 8%			--	--	--	--		18900	
58	242-404-0509 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	2	86211.00	--	172422	--	172422	--	186216
		СП - 8%			--	--	--	--		13794	
59	242-404-0507 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	1	41961.00	--	41961	--	41961	--	45318
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
60	242-304-1105 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	3	107393.00	--	322179	--	322179	--	347953
		СП - 8%			--	--	--	--		25774	
61	242-304-1103 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	шт.	1	53232.00	--	53232	--	53232	--	57491
		СП - 8%			--	--	--	--		4259	
62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	80	708.00	--	56640	--	56640	--	61171
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**3824518**	--	**3824518**	--	**4130480**
							--	--	--	**305962**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3824518**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3824518**				
	Сметная прибыль		тенге				**305962**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4130480**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге				**4130480**				
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
63	242-404-0604 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	1	5575.00	--	5575	--	5575	--	6021
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
64	241-119-0205 РСНБ РК 2022	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм**	шт.	2	462.00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	242-207-1001 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**1242.00**	**--**	**1242**	**--**	**1242**	**--**	**1341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
66	242-101-1105 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**3**	**180272.00**	**--**	**540816**	**--**	**540816**	**--**	**584081**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43265**	
67	241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**1065.00**	**--**	**2130**	**--**	**2130**	**--**	**2300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	
68	241-113-0221 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-108х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**5500.00**	**--**	**11000**	**--**	**11000**	**--**	**11880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**880**	
69	241-112-0146 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм**	**шт.**	**3**	**1803.00**	**--**	**5409**	**--**	**5409**	**--**	**5842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**433**	
70	261-107-0808 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления патрубка и трубы**	**шт.**	**1**	**1133.00**	**--**	**1133**	**--**	**1133**	**--**	**1224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91**	
71	247-301-0402 РСНБ РК 2022	**Модем GPRS**	**шт.**	**1**	**59941.00**	**--**	**59941**	**--**	**59941**	**--**	**64736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4795**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**628170**	**--**	**628170**	**--**	**678423**
							--	**--**	**--**	**50253**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**628170**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**628170**				
		Сметная прибыль	тенге				**50253**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**678423**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**678423**				
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
72	242-207-0101 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**4**	**26338.00**	**--**	**105352**	**--**	**105352**	**--**	**113780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8428**	
73	242-207-3705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**12**	**8477.00**	**--**	**101724**	**--**	**101724**	**--**	**109862**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8138**	
74	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**12**	**1100.00**	**--**	**13200**	**--**	**13200**	**--**	**14256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**220276**	**--**	**220276**	**--**	**237898**
							--	**--**	**--**	**17622**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**220276**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**220276**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				17622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				237898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				237898				
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									
75	242-207-3302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	168	2216.00	--	372288	--	372288	--	402071
		СП - 8%			--	--	--	--		29783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				372288	--	372288	--	402071
							--	--	--	29783	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				372288				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				372288				
		Сметная прибыль	тенге				29783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				402071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				402071				
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
76	242-207-3705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	12	8477.00	--	101724	--	101724	--	109862
		СП - 8%			--	--	--	--		8138	
77	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	12	5629.00	--	67548	--	67548	--	72952
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
78	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	24	1100.00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
		НАСОСЫ									
79	241-114-0102 РСНБ РК 2022	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	8	360.00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
80	242-202-0904 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	8	8829.00	--	70632	--	70632	--	76283
		СП - 8%			--	--	--	--		5651	
81	242-306-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	4	13464.00	--	53856	--	53856	--	58164
		СП - 8%			--	--	--	--		4308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				323040	--	323040	--	348883
							--	--	--	25843	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				323040				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				323040				
		Сметная прибыль	тенге				25843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				348883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				348883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000)									
82	**242-207-3703 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**30**	**3337.00**	**--**	**100110**	**--**	**100110**	**--**	**108119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8009**	
		ФИТИНГИ									
83	**242-207-3302 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**168**	**2216.00**	**--**	**372288**	**--**	**372288**	**--**	**402071**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				**472398**	**--**	**472398**	**--**	**510190**
							--	**--**	**--**	**37792**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**472398**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**472398**				
		Сметная прибыль	тенге				**37792**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**510190**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				**510190**				
		РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
84	**241-220-0204 РСНБ РК 2022**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**6**	**846.00**	**--**	**5076**	**--**	**5076**	**--**	**5482**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**406**	
85	**241-212-0502 РСНБ РК 2022**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**36**	**956.00**	**--**	**34416**	**--**	**34416**	**--**	**37169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2753**	
86	**241-213-0704 РСНБ РК 2022**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**36**	**125.00**	**--**	**4500**	**--**	**4500**	**--**	**4860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**360**	
87	**241-208-3503 РСНБ РК 2022**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**36**	**260.00**	**--**	**9360**	**--**	**9360**	**--**	**10109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**749**	
88	**241-209-2506 РСНБ РК 2022**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**36**	**583.00**	**--**	**20988**	**--**	**20988**	**--**	**22667**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1679**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				**74340**	**--**	**74340**	**--**	**80287**
							--	**--**	**--**	**5947**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**74340**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**74340**				
		Сметная прибыль	тенге				**5947**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**80287**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				**80287**				
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"- самотечная									
89	**241-212-0501 РСНБ РК 2022**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**7**	**304.00**	**--**	**2128**	**--**	**2128**	**--**	**2298**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	
90	**241-209-2501 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**7**	**162.00**	**--**	**1134**	**--**	**1134**	**--**	**1225**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91**	
91	**241-208-3501 РСНБ РК 2022**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**7**	**79.00**	**--**	**553**	**--**	**553**	**--**	**597**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
92	241-213-0405 РСНБ РК 2022	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм**	шт.	7	172.00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
93	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	6	147.00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
94	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	94.00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				**6465**	**--**	**6465**	**--**	**6982**
							--	--	--	517	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6465				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6465				
		Сметная прибыль	тенге				517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				6982				
		РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"- самотечная									
95	241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	24	236.00	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
96	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	42	147.00	--	6174	--	6174	--	6668
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
97	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	42	79.00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				**15156**	**--**	**15156**	**--**	**16368**
							--	--	--	1212	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15156				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15156				
		Сметная прибыль	тенге				1212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				16368				
		РАЗДЕЛ 15. ГАЗ									
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
98	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	168	1100.00	--	184800	--	184800	--	199584
		СП - 8%			--	--	--	--		14784	
99	242-207-3703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	12	3337.00	--	40044	--	40044	--	43248
		СП - 8%			--	--	--	--		3204	
		УКЛАДКА ТРУБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1024.00	--	12288	--	12288	--	13271
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
101	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	60	711.00	--	42660	--	42660	--	46073
		СП - 8%			--	--	--	--		3413	
102	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	24	242.00	--	5808	--	5808	--	6273
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
103	241-112-0107 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	12	131.00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
104	241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	252	103.00	--	25956	--	25956	--	28032
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
105	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	12	387.00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
106	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	387.00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
107	241-510-0101 РСНБ РК 2022	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	8.4	1846.00	--	15506	--	15506	--	16747
		СП - 8%; *Формула объема = 84:10*			--	--	--	--		1241	
108	241-115-0101 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	168	118.00	--	19824	--	19824	--	21410
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)									
		СП - 8%	шт.	168	85,00	--	14280	--	14280	--	15422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге		--	--	--	--		1142	
							372026	--	372026	--	401790
		Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	29764	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				372026				
		Сметная прибыль	тенге				372026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				29764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				401790				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				401790				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									67407624
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				14003404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					602256			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					224429			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						35944578		
		- Накладные расходы	тенге							11864180	
		- Сметная прибыль	тенге							4993209	

Итого по акту	Тенге				67 407 624,00
В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге				
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%	Тенге	0,9%			67 407 624,00
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге	0,42%			67 407 624,00
Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	Тенге				12 350 000,00
Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге	2%			3 041 307,13
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				82 798 931,13
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %	Тенге	1,079			89 340 046,69
НДС 12%	Тенге	12%			10 720 805,60
Итого с НДС	Тенге				100 060 852,29

Утверждаю:

ЗАКАЗЧИК

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

акимата города Кызылорда" _____

Инженер технического надзора

ТОО " Актауестройэксперт" _____ Смаилов Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ Дюканабергенов Ш.А

Авторский надзор ТОО " КазакЖобаКурылыс "

_____ Умербеков О.