Заказчик: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Наименование стройки: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	04.05.2023				
		№2	12.10.2023				
		№3	01.02.2024				
		№4	14.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 509 924 111,06							161 777 583,33	
в.т.ч. За отчетный период	**75 208 134,40**							**8 058 014,40**	**75 208 134,40**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда"
БИН 060 140 014 281

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор _____ **Джанабергенов Ш.А**
БИН 040 540 005 907

ТЕХНАДЗОР:
ТОО " Актаустройэксперт" _____ **Сманлов Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " КазакЖобаКурылыс" _____ **Умербеков О.**

Заказчик: **КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Инженер: **ТОО " Актаустройэксперт"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №112 от 06.04.2023 г. Доп.согл. №1 от 04.05.2023г; Доп.согл. №2 от 12.10.2023г; Доп.согл. №3 от 01.02.2024г; Доп.согл. №4 от 14.06.2024г;

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/										
		ОБШИВКА КАНАЛИЗ.СТОЯКОВ /Ас.Лист 3.прим.8/										
1	**1115-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**136.08**		**172.52**	**3.49**	**23477**	**475**	**3660**	**15709**	**42321**
		НР - 80%; СП - 8%				**142.14**	**2.16**	**19342**	**294**		**3135**	
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок										
1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1009	13.730472	1409.00		19346				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0015	0.2041							
1.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.001456	0.198132		2397.00		475			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001456	0.198132		1483.00		294			
1.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.0008	0.108864	24052.00				2618		
1.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0.0083	1.129464	922.00				1041		
2	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**136.08**		**403.00**	**3.51**	**54840**	**478**	**23114**	**25176**	**86417**
		НР - 80%; СП - 8%				**229.63**	**1.63**	**31248**	**222**		**6401**	
2.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1435	19.52748	1600.00		31244				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0009	0.1225							
2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000104	0.014152		2397.00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000104	0.014152		1483.00		21			
2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000832	0.113219		3922.00		444			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000832	0.113219		1772.00		201			
2.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0.001	0.13608	119.00				16		

2.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.003	0.40824	225.00				92		
2.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00052	0.070762	313969.00				22217		
2.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	6.804	116.00				789		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**78317**	**953**	**26774**	**40885**	**128738**
								50590	**516**	**--**	**9536**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**78317**				
		Материалы	тенге					**26774**				
		Всего заработная плата	тенге						**51106**			
		Накладные расходы	тенге					**40885**				
		Сметная прибыль	тенге					**9536**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**128738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	тенге						**51106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**128738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	тенге						**51106**			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
3	**ПРАЙС ЛИСТ ИП «Hurra Kazakhstan» П.1**	**Фасадная термопанель TEPLOSTIL** *СП - 8%;* *Формула объема = 4700.1,02.0,4;* *Формула стоимости = 11490:1,12.1,02*	**$м^2$**	**1917.6**		**10464.11**	**--**	**20065977**	**--**	**20065977**	**--**	**21671257**
						--	**--**	**--**	**--**		**1605280**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**20065977**	**--**	**20065977**	**--**	**21671257**
								--	**--**	**--**	**1605280**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**20065977**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**20065977**				
		Сметная прибыль	тенге					**1605280**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**21671257**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**21671257**				
		РАЗДЕЛ 3. ЛИФТ - 3шт /АС. Лист 48/										
4	**1303-0501-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х3* Состав работ: 1. Перемещение оборудования от места складирования к месту монтажа 2. Разметка осей шахты и машинного помещения 3. Установка кронштейнов и направляющих кабины, противовеса и оборудование приямка 4. Монтаж дверей шахты и регулировка замков 5. Установка оборудования машинного помещения 6. Монтаж кабины и противовеса, подвеска их на канаты 7. Устройство заземления лифта 8. Монтаж подвесного кабеля 9. Установка электроаппаратуры	**лифт**	**3**		**1315344.32**	**28611.93**	**3946033**	**85836**	**329867**	**2163050**	**6597809**
						1176776.71	**5217.55**	**3530330**	**15653**		**488727**	

		10. Прокладка и подключение силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, сигнализации в машинном помещении шахты и кабины, а также переговорной связи в объеме поставки оборудования лифта 11. Прокладка и подключение электропроводки освещения шахты по машинному помещению и шахте										
4.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	685.7673	2057.3019	1716.00		3530330				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.6762	8.0286							
4.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2.054492	6.163476		8812.00		54313			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.054492	6.163476		1772.00		10922			
4.4	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4.4573	13.3719		71.00		949			
4.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.379374	1.138122		13727.00		15623			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.379374	1.138122		3025.00		3443			
4.6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.477114	7.431342		27.00		201			
4.7	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	25.575574	76.726722		92.00		7059			
4.8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6.066592	18.199776		191.00		3476			
4.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.242316	0.726948		3922.00		2851			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.242316	0.726948		1772.00		1288			
4.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28.418282	85.254846		16.00		1364			
4.11	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0.7583	2.2749	1232.00				2803		
4.12	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.7	2.1	859.00				1804		
4.13	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0088	0.0264	467116.00				12332		
4.14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.17	3.51	740.00				2597		
4.15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.2158	0.6474	479350.00				310331		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**3946033**	**85836**	**329867**	**2163050**	**6597809**
								3530330	**15653**	**--**	**488727**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**3946033**				
	Материалы		тенге					**329867**				
	Всего заработная плата		тенге						**3545983**			
		Накладные расходы	тенге					**2163050**				
		Сметная прибыль	тенге					**488727**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**6597810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2065**
		Сметная заработная плата	тенге						**3545983**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**6597810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2065**
		Сметная заработная плата	тенге						**3545983**			
РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000												
5	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**267**		**22841.64**	**216.03**	**6098718**	**57680**	**5728942**	**334161**	**6947508**
		НР - 98%; СП - 8%				**1168.90**	**108.18**	**312096**	**28884**		**514629**	
		Состав работ:										

		1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам										
5.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.7306	195.0702	1600.00		312112				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.063	16.821							
5.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.00225	0.600622		12.00		7			
5.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.027637	7.379068		2397.00		17688			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.027637	7.379068		1483.00		10943			
5.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0015	0.400415		6293.00		2520			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.400415		2532.00		1014			
5.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.035778	9.552747		3922.00		37466			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.035778	9.552747		1772.00		16927			
5.7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.000505	0.134835	16115.00				2173		
5.8	261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0632	16.8744	1608.00				27134		
5.9	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0078	2.0826	7391.00				15392		
5.10	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0077	2.0559	7701.00				15832		
5.11	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	267	21230.00				5668410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**6098718**	**57680**	**5728942**	**334161**	**6947508**
								312096	**28884**	**--**	**514629**	
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**6098718**				
	Материалы		тенге					**5728942**				
	Всего заработная плата		тенге						**340980**			
	Сдача и испытание		тенге					**10771**				
		Накладные расходы	тенге					**334161**				
		Сметная прибыль	тенге					**514629**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**6947508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**212**
		Сметная заработная плата	тенге						**340980**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**6947508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**212**
		Сметная заработная плата	тенге						**340980**			
РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЫШЕ 0,000												
6	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**12**		**22841.64** **1168.90**	**216.03** **108.18**	**274100** **14027**	**2592** **1298**	**257481**	**15018** **23129**	**312248**
6.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.7306	8.7672	1600.00		14028				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.063	0.756							
6.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.00225	0.026994		12.00		0			

6.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.027637	0.331644		2397.00		795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.027637	0.331644		1483.00		492			
6.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0015	0.017996		6293.00		113			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.017996		2532.00		46			
6.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.035778	0.429337		3922.00		1684			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.035778	0.429337		1772.00		761			
6.7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.000505	0.00606	16115.00				98		
6.8	261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0632	0.7584	1608.00				1220		
6.9	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0078	0.0936	7391.00				692		
6.10	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0077	0.0924	7701.00				712		
6.11	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	12	21230.00				254760		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**274100**	**2592**	**257481**	**15018**	**312248**
								14027	**1298**	**--**	**23129**	
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**274100**				
	Материалы		тенге					**257481**				
	Всего заработная плата		тенге						**15325**			
	Сдача и испытание		тенге					**484**				
		Накладные расходы	тенге					**15018**				
		Сметная прибыль	тенге					**23129**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**312247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	тенге						**15325**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**312247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	тенге						**15325**			
		РАЗДЕЛ 6. ГАЗ										
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
7	**245-802-0102 РСНБ РК 2022**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**84**	**7842.00**	**--**	**658728**	**--**	**658728**	**--**	**711426**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52698**	
8	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "522.kz" П.2**	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	**шт.**	**84**	**49907.14**	**--**	**4192200**	**--**	**4192200**	**--**	**4527576**
		СП - 8%; *Формула стоимости = 54800:1,12.1,02*			**--**	**--**	**--**	**--**		**335376**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**4850928**	**--**	**4850928**	**--**	**5239002**
							--	**--**	**--**	**388074**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4850928**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4850928**				
		Сметная прибыль	тенге				**388074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5239002**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**5239002**				
		РАЗДЕЛ 7. Автоматическая пожарная сигнализация									

9	**1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**6032.91**	**7.35**	**18099**	**22**	**119**	**10958**	**31381**
		НР - 61%; СП - 8%				**5986.12**	**1.69**	**17958**	**5**		**2325**	
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы										
9.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.9752	8.9256	2012.00		17958				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.003							
9.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0424	0.1272		18.00		2			
9.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000954	0.002862		3922.00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000954	0.002862		1772.00		5			
9.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.17755	0.53265		16.00		9			
9.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.063	0.189	626.00				118		
10	**1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**10184.45**	**1.14**	**10184**	**1**	**65**	**6172**	**17664**
		НР - 61%; СП - 8%				**10117.70**	**--**	**10118**	**--**		**1309**	
10.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5.3	5.3	1909.00		10118				
10.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.0954	0.0954		12.00		1			
10.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00002	0.00002	21090.00				0		
10.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000001	0.000001	1576025.00				1		
10.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000006	0.000006	6325216.00				38		
10.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	0.042	626.00				26		
11	**1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**		**10184.45**	**1.14**	**132398**	**15**	**853**	**80233**	**229642**
		НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 6+1+6*				**10117.70**	**--**	**131530**	**--**		**17011**	
11.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5.3	68.9	1909.00		131530				
11.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.0954	1.2402		12.00		15			
11.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00002	0.00026	21090.00				5		
11.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000001	0.000008	1576025.00				12		
11.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000006	0.000078	6325216.00				493		
11.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	0.546	626.00				342		
12	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка**	**шт.**	**23**		**2060.02**	**--**	**47380**	**--**	**1150**	**34673**	**88617**
		НР - 75%; СП - 8%				**2010.00**	**--**	**46230**	**--**		**6564**	
12.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1.0918	25.1114	1841.00		46230				
12.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.042	0.966	1191.00				1151		
13	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**875**		**3824.48**	**2.04**	**3346420**	**1785**	**57575**	**2005106**	**5779646**

		НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 850+25*				**3756.64**	**--**	**3287060**	**--**		**428120**	
13.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.12	1855	1772.00		3287060				
13.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1696	148.4		12.00		1781			
13.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00001	0.00875	21090.00				185		
13.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0.000437	1576025.00				690		
13.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.004375	6325216.00				27673		
13.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.053	46.375	626.00				29031		
14	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Logitex-Market" II.11**	**Извещатель пожарный дымовой адресно-аналогый модели ИП 212-64**	**шт.**	**425**		**10455.00**	**--**	**4443375**	**--**	**4443375**	**--**	**4798845**
		СП - 8%; *Формула объема = 850.0,5;* *Формула стоимости = 11480:1,12.1,02*				**--**	**--**	**--**	**--**		**355470**	
15	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка**	**шт.**	**25**		**2060.02**	**--**	**51501**	**--**	**1251**	**37688**	**96324**
		НР - 75%; СП - 8%				**2010.00**	**--**	**50250**	**--**		**7135**	
15.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1.0918	27.295	1841.00		50250				
15.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.042	1.05	1191.00				1251		
16	**1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**495**		**10184.45**	**1.14**	**5041303**	**564**	**32477**	**3055041**	**8744052**
		НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 470+25*				**10117.70**	**--**	**5008262**	**--**		**647708**	
16.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5.3	2623.5	1909.00		5008262				
16.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.0954	47.223		12.00		567			
16.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00002	0.0099	21090.00				209		
16.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000001	0.000297	1576025.00				468		
16.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000006	0.00297	6325216.00				18786		
16.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	20.79	626.00				13015		
17	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**2155**		**275.31**	**2.21**	**593293**	**4762**	**49415**	**388288**	**1060109**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (250+3150+155+2500)-3900*				**250.17**	**0.08**	**539116**	**172**		**78528**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-302-0456	Провод	м									
	261-302-0456	Провод	м									
	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м									
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках										

17.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.1536	331.008	1629.00		539212				
17.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.04158	89.6049		18.00		1613			
17.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000026	0.055858		6293.00		352			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000026	0.055858		2532.00		141			
17.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000011	0.023274		3922.00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000011	0.023274		1772.00		41			
17.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.078732	169.66746		16.00		2715			
17.6	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.000021	0.045255	658.00				30		
17.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0016	3.448	590.00				2034		
17.8	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.009267	101238.00				938		
17.9	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1.2	2586	8.00				20688		
17.10	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	8.62	1868.00				16102		
17.11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.00714	15.3867	626.00				9632		
18	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**(Кабели) Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**3900**		**103.17**	**0.82**	**402363**	**3198**	**37947**	**260325**	**715689**
		НР - 72%; СП - 8%				**92.62**	**0.09**	**361218**	**351**		**53001**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-302-0456	Провод	м									
	261-302-0456	Провод	м									
		Состав работ:										
		1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов										
		2. Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах										
		3. Установка ответвительных коробок										
		4. Прозвон и соединение проводов										
18.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.0579	225.81	1600.00		361296				
18.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.01242	48.438		18.00		872			
18.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000022	0.08424		6293.00		530			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000022	0.08424		2532.00		213			
18.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000022	0.08424		3922.00		330			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000022	0.08424		1772.00		149			
18.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.023544	91.8216		16.00		1469			
18.6	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0016	6.24	590.00				3682		
18.7	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	15.6	1868.00				29141		
18.8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	8.19	626.00				5127		
19	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**3900**		**362.79**	**3.70**	**1414881**	**14430**	**43953**	**976833**	**2583048**
		НР - 72%; СП - 8%				**347.82**	**0.06**	**1356498**	**234**		**191334**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м									
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы и мест крепления										
		2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях										
		3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей										

		4. Крепление кабель-канала и фасонных частей										
19.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.2214	863.46	1571.00		1356496				
19.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.02916	113.724		12.00		1365			
19.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.039204	152.8956		27.00		4128			
19.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0648	252.72		18.00		4549			
19.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000032	0.12636		3922.00		496			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000032	0.12636		1772.00		224			
19.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0621	242.19		16.00		3875			
19.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.018	70.2	626.00				43945		
		АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ /внутриплощадочные сети/										
20	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**420**		**275.31**	**2.21**	**115630**	**929**	**9630**	**75676**	**206610**
		НР - 72%; СП - 8%				**250.17**	**0.08**	**105071**	**34**		**15305**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-302-0456	Провод	м									
	261-302-0456	Провод	м									
	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м									
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках										
20.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.1536	64.512	1629.00		105090				
20.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.04158	17.4636		18.00		314			
20.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000026	0.010886		6293.00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000026	0.010886		2532.00		28			
20.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000011	0.004536		3922.00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000011	0.004536		1772.00		8			
20.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.078732	33.06744		16.00		529			
20.6	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.000021	0.00882	658.00				6		
20.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0016	0.672	590.00				396		
20.8	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.001806	101238.00				183		
20.9	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1.2	504	8.00				4032		
20.10	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	1.68	1868.00				3138		
20.11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.00714	2.9988	626.00				1877		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**15616827**	**25706**	**4677810**	**6930993**	**24351627**
								10913311	**796**	**--**	**1803810**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**8647285**				

Материалы		тенге				93490				
Всего заработная плата		тенге					8551413			
	Накладные расходы	тенге				5229871				
	Сметная прибыль	тенге				1110172				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				14987328				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614
	Сметная заработная плата	тенге					8551413			
Стоимость общестроительных работ		тенге				6969542				
Материалы		тенге				140945				
Всего заработная плата		тенге					2362694			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				4443375				
	Накладные расходы	тенге				1701122				
	Сметная прибыль	тенге				693638				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9364302				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1485
	Сметная заработная плата	тенге					2362694			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				24351630				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6099
	Сметная заработная плата	тенге					10914107			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								65248192
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				14820354				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					172767			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					47147			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						35937779		
	- Накладные расходы	тенге							9484107	
	- Сметная прибыль	тенге							4833185	
Итого по акту		**Тенге**								65 248 192,00
В том числе: стоимость оборудования прочих затрат		**Тенге**								
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%		**Тенге**		0,9%						65 248 192,00
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**		0,42%						65 248 192,00
Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**								350 000,00
Непредвиденные работы и затраты -2%		**Тенге**		2%						255 025,00
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**Тенге**								65 853 217,00
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %		**Тенге**								67 150 120,00
НДС 12%		**Тенге**		12%						8 058 014,40
Итого с НДС		**Тенге**								75 208 134,40

Утверждаю:

ЗАКАЗЧИК

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства акимата города Кызылорда" _____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джанабергенов Ш.А**

Инженер технического надзора

ТОО " Актаустройэксперт" _____ **Смаилов Е.**

Авторский надзор ТОО " КазакЖобаҚұрылыс "

_____ **Умербеков О.**