Заказчик: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Наименование стройки: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	04.05.2023				
		№2	12.10.2023				
		№3	01.02.2024				
		№4	14.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**1 610 256 240,02**							**172 527 454,29**	
в.т.ч. За отчетный период	**100 332 128,96**							**10 749 870,96**	**100 332 128,96**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" _____

БИН 060 140 014 281

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джанабергенов Ш.А**

БИН 040 540 005 907

ТЕХНАДЗОР:

ТОО " Актаустройэксперт" _____ **Смаилов Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО " ҚазақЖобаҚұрылыс " _____ **Умербеков О.**

Заказчик: **КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Инженер: **ТОО " Актаустройэксперт"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №112 от 06.04.2023 г. Доп.согл. №1 от 04.05.2023г; Доп.согл. №2 от 12.10.2023г; Доп.согл. №3 от 01.02.2024г; Доп.согл. №4 от 14.06.2024г;

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м²**	**3290**		**4711.00**	**31.09**	**15499190**	**102286**	**4300293**	**8900832**	**26352012**
		НР - 80%; СП - 8%;				**3372.83**	**8.95**	**11096611**	**29445**		**1951990**	
		Формула объема = 4700.0,7										
2	**ПРАЙС ЛИСТ ИП «Hurra Kazakhstan» П.1**	**Фасадная термопанель TEPLOSTIL**	**м²**	**2013.48**		**10464.11**	**--**	**21069276**	**--**	**21069276**	**--**	**22754821**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1685545**	
		Формула объема = 4700.1,02.0,6.0,7;										
		Формула стоимости = 11490:1,12.1,02										
3	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**3290**		**947.33**	**4.96**	**3116716**	**16319**	**2338466**	**615362**	**4030645**
		НР - 80%; СП - 8%;				**231.59**	**2.21**	**761931**	**7271**		**298568**	
		Формула объема = 4700.0,7										
4	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**51.8**		**6422.27**	**45.74**	**332674**	**2370**	**38206**	**235212**	**613317**
		НР - 80%; СП - 8%;				**5638.96**	**37.02**	**292098**	**1918**		**45431**	
		Формула объема = 74.0,7										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0214	Раствор декоративный	$м^3$									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**40017856**	**120975**	**27746241**	**9751406**	**53750795**
								12150640	**38634**	**--**	**3981534**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**40017856**				
	Материалы		тенге					**6676965**				
	Всего заработная плата		тенге						**12189274**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**21069276**				
		Накладные расходы	тенге					**9751406**				
		Сметная прибыль	тенге					**3981534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**53750796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6871**
		Сметная заработная плата	тенге						**12189274**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					53750796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6871
		Сметная заработная плата	тенге						12189274			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000										
5	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	75.6		668.23	1.68	50518	127	705	48748	107207
		НР - 98%; СП - 8%;				657.22	0.76	49686	57		7941	
		Формула объема = 84.0,9										
6	245-707-0101 РСНБ РК 2022	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,**	шт.	75.6		59257.00	--	4479829	--	4479829	--	4838215
		СП - 8%;				--	--	--	--		358386	
		Формула объема = 84.0,9										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					4530347	127	4480534	48748	4945422
								49686	57	--	366327	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4479829				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					4479829				
		Сметная прибыль	тенге					358386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4838215				
		Стоимость сантехнических работ	тенге					50518				
		Материалы	тенге					705				
		Всего заработная плата	тенге						49743			
		Сдача и испытание	тенге					1451				
		Накладные расходы	тенге					48748				
		Сметная прибыль	тенге					7941				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					107207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						49743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4945422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						49743			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/										
7	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1		5679.99	457.31	5680	458	318	3833	10274
		НР - 75%; СП - 8%				4903.56	206.62	4904	207		761	
7.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3.18	3.18	1542.00		4904				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1166	0.1166							
7.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1166	0.1166		3922.00		457			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1166	0.1166		1772.00		207			
7.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.003	0.003	1191.00				4		
7.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.403	0.403	783.00				316		
8	245-706-0407 РСНБ РК 2022	**Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м^3/ч, DN 50**	шт.	1		751994.00	--	751994	--	751994	--	812154
		СП - 8%;				--	--	--	--		60160	
		Формула объема = 2.0,5										
9	245-703-0102 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры**	шт.	1		23907.00	--	23907	--	23907	--	25820
		СП - 8%;				--	--	--	--		1913	
		Формула объема = 2.0,5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	245-710-0336 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 71 м^3/ч, на два расходомера С УСПД, DN 50**	**комплект**	**1**		**430807.00**	**--**	**430807**	**--**	**430807**	**--**	**465272**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34465**	
11	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**1**		**3380.65**	**207.33**	**3381**	**207**	**146**	**3014**	**6906**
		НР - 98%; СП - 8%;				**3027.55**	**47.45**	**3028**	**47**		**512**	
		Формула объема = (1+1).0,5										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-107-0236	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т									
	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00021 (т)									
		Состав работ:										
		1. Закрепление теплообменника на основание рамы										
		2. Насадка и приварка фланцев на концы труб										
		3. Соединение фланцев на болтах и прокладках										
11.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.8585	1.8585	1629.00		3027				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.026	0.026							
11.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.5356	0.5356		191.00		102			
11.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.02678	0.02678		3922.00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02678	0.02678		1772.00		47			
11.5	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.00021**	**0.00021**	**694126.00**				**146**		
12	245-301-0213 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50**	**шт.**	**1**		**351441.00**	**--**	**351441**	**--**	**351441**	**--**	**379556**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28115**	
13	245-301-0217 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50**	**шт.**	**1**		**401004.00**	**--**	**401004**	**--**	**401004**	**--**	**433084**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32080**	
14	245-601-0701 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	**шт.**	**1**		**16951.00**	**--**	**16951**	**--**	**16951**	**--**	**18307**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1356**	
15	245-601-0705 РСНБ РК 2022	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)**	**шт.**	**2**		**27805.00**	**--**	**55610**	**--**	**55610**	**--**	**60059**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**4449**	
		Формула объема = 4.0,5										
16	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**		**30508.85**	**569.49**	**30509**	**570**	**6447**	**23211**	**58018**
		НР - 98%; СП - 8%;				**23492.49**	**192.56**	**23492**	**193**		**4298**	
		Формула объема = 2.0,5										
17	511-401-0141 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин**	**шт.**	**1**		**965524.00**	**--**	**965524**	**--**		**--**	**965524**
		Формула объема = 2.0,5				**--**	**--**	**--**	**--**	**965524**	**--**	
18	1118-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**148732.84**	**755.77**	**148733**	**755**	**134154**	**13710**	**175438**
		НР - 98%; СП - 8%;				**13824.42**	**165.44**	**13824**	**165**		**12995**	
		Формула объема = 2.0,5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**11.5**		**3323.36**	**--**	**38219**	**--**	**33230**	**4890**	**46557**
		НР - 98%; СП - 8%;				**433.86**	**--**	**4989**	**--**		**3449**	
		Формула объема = 23.0,5										
		Состав работ:										
		1. Установка контрольно-измерительных приборов										
19.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.2357	2.71055	1841.00		4990				
19.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.115	423.00				49		
19.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.115	579.00				67		
19.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	11.5	2870.00				33005		
19.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.23	474.00				109		
20	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4**		**5097.48**	**--**	**20390**	**--**	**18111**	**2234**	**24434**
		НР - 98%; СП - 8%;				**569.84**	**--**	**2279**	**--**		**1810**	
		Формула объема = 8.,5										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект									
	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой { на ед.изм. =1 }	4 (шт,)									
		Состав работ:										
		1. Установка контрольно-измерительных приборов										
20.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3321	1.3284	1716.00		2280				
20.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.00044	692172.00				305		
20.3	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.04	423.00				17		
20.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.04	579.00				23		
20.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.08	474.00				38		
20.6	**245-713-0101**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**1**	**4**	**4432.00**				**17728**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**3244150**	**1990**	**2224120**	**50892**	**3481403**
								52516	**612**	**965524**	**186363**	
		Стоимость оборудования	тенге					**965524**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					**965524**				
		Стоимость монтажных работ	тенге					**5680**				
		Материалы	тенге					**319**				
		Всего заработная плата	тенге						**5111**			
		Накладные расходы	тенге					**3833**				
		Сметная прибыль	тенге					**761**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					**10274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	тенге						**5111**			
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**2031714**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**2031714**				
		Сметная прибыль	тенге					**162538**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**2194252**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге					**241232**				
		Материалы	тенге					**192086**				
		Всего заработная плата	тенге						**48017**			
		Сдача и испытание	тенге					**1431**				
		Накладные расходы	тенге					**47059**				
		Сметная прибыль	тенге					**23064**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					**311355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	тенге						**48017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**3481405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					53128			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
21	246-304-0104 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 250 мм х 250 мм**	шт.	60	3653.00	--	219180	--	219180	--	236714
		СП - 8%			--	--	--	--		17534	
22	246-304-0108 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 190 мм х 190 мм**	шт.	231	2435.00	--	562485	--	562485	--	607484
		СП - 8%			--	--	--	--		44999	
23	246-402-0201 РСНБ РК 2022	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч, 220 В**	комплект	72	27484.00	--	1978848	--	1978848	--	2137156
		СП - 8%			--	--	--	--		158308	
24	242-303-0801 РСНБ РК 2022	**Клапан приточно вентиляционный ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	84	12253.00	--	1029252	--	1029252	--	1111592
		СП - 8%			--	--	--	--		82340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3789765**	**--**	**3789765**	**--**	**4092946**
							--	**--**	**--**	**303181**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**3789765**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**3789765**				
		Сметная прибыль	тенге				**303181**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**4092946**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4092946**				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									
25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	75.6	791.99	40.79	59874	3083	1474	55576	124686
		НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 84.0,9*			731.70	18.43	55317	1393		9236	
26	244-301-0104 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м^3/ч**	шт.	75.6	21689.00	--	1639688	--	1639688	--	1770863
		СП - 8%; *Формула объема = 84.0,9*			--	--	--	--		131175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**1699562**	**3083**	**1641162**	**55576**	**1895549**
							55317	**1393**	**--**	**140411**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1639688**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1639688**				
		Сметная прибыль	тенге				**131175**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1770863**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**59874**				
		Материалы	тенге				**1474**				
		Всего заработная плата	тенге					**56710**			
		Накладные расходы	тенге				**55576**				
		Сметная прибыль	тенге				**9236**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**124686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**56710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**1895549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**56710**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)										
		НАСОСЫ										
27	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1**		**30508.85**	**569.49**	**30509**	**570**	**6447**	**23211**	**58018**
		НР - 98%; СП - 8%;				**23492.49**	**192.56**	**23492**	**193**		**4298**	
		Формула объема = 2.0,5										
28	**511-403-0206 РСНБ РК 2022**	**Насосы циркуляционные, модель Star-RS 25/6, Q 0.444 м^3/ч, H 3.7 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**2**		**53198.00**	**--**	**106396**	**--**		**--**	**106396**
		Формула объема = 4.0,5				**--**	**--**	**--**	**--**	**106396**	**--**	
29	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**9.6**		**2945.19**	**151.10**	**28274**	**1451**	**2915**	**23777**	**56215**
		НР - 98%; СП - 8%;				**2490.42**	**36.86**	**23908**	**354**		**4164**	
		Формула объема = (8+4).0,8										
30	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**4.8**		**791.99**	**40.79**	**3802**	**195**	**95**	**3529**	**7917**
		НР - 98%; СП - 8%;				**731.70**	**18.43**	**3512**	**88**		**586**	
		Формула объема = (2+2+2).0,8										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе										
30.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4264	2.04672	1716.00		3512				
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0104	0.0499							
30.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.04992		3922.00		196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.04992		1772.00		88			
30.4	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.048	423.00				20		
30.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.048	579.00				28		
30.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.096	474.00				46		
31	**244-301-0404 РСНБ РК 2022**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м^3/ч**	**шт.**	**2**		**90159.00**	**--**	**180318**	**--**	**180318**	**--**	**194743**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14425**	
32	**244-301-0403 РСНБ РК 2022**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м^3/ч**	**шт.**	**2**		**84662.00**	**--**	**169324**	**--**	**169324**	**--**	**182870**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13546**	
33	**244-301-0404 РСНБ РК 2022**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м^3/ч**	**шт.**	**2**		**90159.00**	**--**	**180318**	**--**	**180318**	**--**	**194743**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14425**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					**698941**	**2216**	**539417**	**50517**	**800902**
								50912	**635**	**106396**	**51444**	
	Стоимость оборудования		тенге					**106396**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**106396**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**529960**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**529960**				
		Сметная прибыль	тенге					**42396**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**572356**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**62585**				
	Материалы		тенге					**9456**				
	Всего заработная плата		тенге						**51547**			
	Сдача и испытание		тенге					**701**				
		Накладные расходы	тенге					**50517**				
		Сметная прибыль	тенге					**9048**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**122150**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						51547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					800902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						51547			
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000)										
		ФИТИНГИ										
34	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**75.6**		**791.99**	**40.79**	**59874**	**3083**	**1474**	**55576**	**124686**
		НР - 98%; СП - 8%;				**731.70**	**18.43**	**55317**	**1393**		**9236**	
		Формула объема = 84.0,9										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе										
34.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4264	32.23584	1716.00		55317				
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0104	0.7862							
34.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.78624		3922.00		3084			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.78624		1772.00		1393			
34.4	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.756	423.00				320		
34.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.756	579.00				438		
34.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	1.512	474.00				717		
35	**244-301-0104 РСНБ РК 2022**	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м^3/ч**	**шт.**	**75.6**		**21689.00**	**--**	**1639688**	**--**	**1639688**	**--**	**1770863**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**131175**	
		Формула объема = 84.0,9										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**1699562**	**3083**	**1641162**	**55576**	**1895549**
								55317	**1393**	**--**	**140411**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1639688**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**1639688**				
		Сметная прибыль	тенге					**131175**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1770863**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**59874**				
	Материалы		тенге					**1474**				
	Всего заработная плата		тенге						**56710**			
		Накладные расходы	тенге					**55576**				
		Сметная прибыль	тенге					**9236**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**124686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	тенге						56710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1895549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	тенге						56710			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"										
36	**244-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**75.6**		**9912.00**	**--**	**749347**	**--**	**749347**	**--**	**809295**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**59948**	
		Формула объема = 84.0,9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	75.6	922.00	--	69703	--	69703	--	75279
		СП - 8%;			--	--	--	--		5576	
		Формула объема = 84.0,9									
38	244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	75.6	8214.00	--	620978	--	620978	--	670656
		СП - 8%;			--	--	--	--		49678	
		Формула объема = 84.0,9									
39	244-102-0502 РСНБ РК 2022	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	75.6	10086.00	--	762502	--	762502	--	823502
		СП - 8%;			--	--	--	--		61000	
		Формула объема = 84.0,9									
40	244-104-0401 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	75.6	4235.00	--	320166	--	320166	--	345779
		СП - 8%;			--	--	--	--		25613	
		Формула объема = 84.0,9									
41	244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	75.6	19691.00	--	1488640	--	1488640	--	1607731
		СП - 8%;			--	--	--	--		119091	
		Формула объема = 84.0,9									
42	244-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	комплект	75.6	14800.00	--	1118880	--	1118880	--	1208390
		СП - 8%;			--	--	--	--		89510	
		Формула объема = 84.0,9									
43	244-102-0203 РСНБ РК 2022	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	75.6	39946.00	--	3019918	--	3019918	--	3261511
		СП - 8%;			--	--	--	--		241593	
		Формула объема = 84.0,9									
44	244-104-0501 РСНБ РК 2022	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	шт.	75.6	9428.00	--	712757	--	712757	--	769778
		СП - 8%;			--	--	--	--		57021	
		Формула объема = 84.0,9									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**8862891**	--	**8862891**	--	**9571921**
							--	--	--	**709030**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**8862891**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**8862891**				
		Сметная прибыль	тенге				**709030**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**9571921**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**9571921**				

РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3Н"- напорная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	30508.85	569.49	61018	1139	12894	46423	116036
		НР - 98%; СП - 8%			23492.49	192.56	46985	385		8595	
46	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	2	52993.00	--	105986	--		--	105986
					--	--	--	--	105986	--	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1.41	112.56	3.09	159	5	67	60	237
		НР - 69%; СП - 8%			61.72	0.37	87	1		18	
48	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1.41	315.65	8.01	445	12	357	54	539
		НР - 69%; СП - 8%			54.20	1.11	76	2		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**167608**	**1156**	**13318**	**46537**	**222798**
							47148	**388**	**105986**	**8653**	
	Стоимость оборудования		тенге				**105986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**105986**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**604**				
	Материалы		тенге				**424**				
	Всего заработная плата		тенге					**166**			
		Накладные расходы	тенге				**114**				
		Сметная прибыль	тенге				**58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**776**				
		Сметная заработная плата	тенге					**166**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**61018**				
	Материалы		тенге				**12894**				
	Всего заработная плата		тенге					**47370**			
	Сдача и испытание		тенге				**1402**				
		Накладные расходы	тенге				**46423**				
		Сметная прибыль	тенге				**8595**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**116036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	тенге					**47370**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**222798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	тенге					**47536**			
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"- самотечная									
49	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1122.58	1.92	61742	106	138	60302	131808
		НР - 98%; СП - 8%			1118.15	0.63	61498	35		9764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**61742**	**106**	**138**	**60302**	**131808**
							61498	**35**	**--**	**9764**	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**61742**				
	Материалы		тенге				**138**				
	Всего заработная плата		тенге					**61533**			
		Накладные расходы	тенге				**60302**				
		Сметная прибыль	тенге				**9764**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**131808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**61533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**131808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					61533			
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"- самотечная									
50	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	128.7	1122.58	1.92	144476	247	323	141107	308430
		НР - 98%; СП - 8%;			1118.15	0.63	143906	81		22847	
		Формула объема = 143.0,9									
51	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	37.8	13087.57	48.27	494710	1825	460841	32257	569124
		НР - 98%; СП - 8%;			847.72	23.06	32044	872		42157	
		Формула объема = 42.0,9									
		Состав работ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				639186	2072	461164	173364	877554
							175950	953	--	65004	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				639186				
	Материалы		тенге				461165				
	Всего заработная плата		тенге					176903			
		Накладные расходы	тенге				173364				
		Сметная прибыль	тенге				65004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				877554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					176903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				877554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					176903			
		РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТР ОСВИШЕНИЕ									
		ЩЭ-21шт									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
52	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	210.6	789.83	5.52	166338	1163	19497	105241	293305
		НР - 72%; СП - 8%;			691.73	2.32	145678	489		21725	
		Формула объема = (42+42+84+40+26).0,9									
53	247-102-0308 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	37.8	4427.00	--	167341	--	167341	--	180728
		СП - 8%;			--	--	--	--		13387	
		Формула объема = 42.0,9									
54	247-102-0119 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	37.8	4251.00	--	160688	--	160688	--	173543
		СП - 8%;			--	--	--	--		12855	
		Формула объема = 42.0,9									
55	247-102-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	шт.	75.6	8405.00	--	635418	--	635418	--	686251
		СП - 8%;			--	--	--	--		50833	
		Формула объема = 84.0,9									
56	247-102-0121 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	36	4160.00	--	149760	--	149760	--	161741
		СП - 8%;			--	--	--	--		11981	
		Формула объема = 40.0,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	247-102-0101 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	23.4	5194.00	--	121540	--	121540	--	131263
		СП - 8%;			--	--	--	--		9723	
		Формула объема = 26.0,9									
58	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Группа Компаний Электрокомплект" П.4	**Светильник ручной переносной ТУЗ-545.132-77 РВО42УХЛ2**	шт.	1.8	5298.54	--	9537	--	9537	--	10300
		СП - 8%;			--	--	--	--		763	
		Формула объема = 2.0,9;									
		Формула стоимости = 5818:1,12.1,02									
59	247-106-0108 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27**	шт.	131.4	646.00	--	84884	--	84884	--	91675
		СП - 8%;			--	--	--	--		6791	
		Формула объема = (114+30+2).0,9									
60	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	75.6	1218.34	2.51	92107	189	1630	65069	169750
		НР - 72%; СП - 8%;			1194.29	1.13	90288	85		12574	
		Формула объема = 84.0,9									
61	ПРАЙС ЛИСТ ТОО " 220 VOLT" П.5	**Звонки электрические бытовые**	шт.	75.6	2948.89	--	222936	--	222936	--	240771
		СП - 8%;			--	--	--	--		17835	
		Формула объема = 84.0,9;									
		Формула стоимости = 3238:1,12.1,02									
62	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0.0036	127776.40	19543.75	460	71	16	287	807
		НР - 72%; СП - 8%;			103680.72	7117.09	373	26		60	
		Формула объема = 0,0040.0,9									
		Состав работ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				**1811009**	**1423**	**1573247**	**170597**	**2140134**
							236339	**600**	**--**	**158527**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**92567**				
	Материалы		тенге				**1644**				
	Всего заработная плата		тенге					**90772**			
		Накладные расходы	тенге				**65356**				
		Сметная прибыль	тенге				**12634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**170557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	тенге					**90772**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1718442**				
	Материалы		тенге				**19497**				
	Всего заработная плата		тенге					**146167**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1552104**				
		Накладные расходы	тенге				**105241**				
		Сметная прибыль	тенге				**145893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1969576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	тенге					**146167**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				**2140133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**
		Сметная заработная плата	тенге					**236939**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
63	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**8416.16**	**7.30**	**25248**	**22**	**--**	**15391**	**43891**
		НР - 61%; СП - 8%;			**8408.86**	**1.69**	**25227**	**5**		**3251**	
		Формула объема = (3+3).0,5									
64	**248-401-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**1.5**	**20897.00**	**--**	**31346**	**--**	**31346**	**--**	**33854**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2508**	
		Формула объема = 3.0,5									
65	**248-401-0615 СпрСЦ 11.2022**	**БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов**	**шт.**	**1.5**	**9290.00**	**--**	**13935**	**--**	**13935**	**--**	**15050**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1115**	
		Формула объема = 3.0,5									
66	**248-401-0250 СпрСЦ 11.2022**	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БУД-420Р, для совместной работы с БВД-432RCP и БВД-342NP, количество абонентов - до 1600, функции: контроллера ключей RF (до 5000 шт.)**	**шт.**	**1.5**	**19219.00**	**--**	**28829**	**--**	**28829**	**--**	**31135**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2306**	
		Формула объема = 3.0,5									
67	**248-401-0504 СпрСЦ 11.2022**	**Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**42**	**7104.00**	**--**	**298368**	**--**	**298368**	**--**	**322237**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**23869**	
		Формула объема = 84.0,5									
68	**248-401-0403 СпрСЦ 11.2022**	**Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)**	**шт.**	**252**	**2277.00**	**--**	**573804**	**--**	**573804**	**--**	**619708**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**45904**	
		Формула объема = 504.0,5									
69	**248-401-0304 СпрСЦ 11.2022**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40**	**шт.**	**1.5**	**28785.00**	**--**	**43178**	**--**	**43178**	**--**	**46632**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**3454**	
		Формула объема = 3.0,5									
70	**248-401-0749 СпрСЦ 11.2022**	**VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной**	**шт.**	**1.5**	**15940.00**	**--**	**23910**	**--**	**23910**	**--**	**25823**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1913**	
		Формула объема = 3.0,5									
71	**248-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**1.5**	**9634.00**	**--**	**14451**	**--**	**14451**	**--**	**15607**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1156**	
		Формула объема = 3.0,5									
72	**1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**1.5**	**992.06**	**22.84**	**1488**	**34**	**13**	**1047**	**2738**
		НР - 72%; СП - 8%;			**960.58**	**9.30**	**1441**	**14**		**203**	
		Формула объема = 3.0,5									
		Состав работ:									
		1. Установка деталей крепления									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет										
72.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.6229	0.93435	1542.00		1441				
72.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	0.0065							
72.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.0648	0.0972		12.00		1			
72.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00216	0.00324		6293.00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00216	0.00324		2532.00		8			
72.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00216	0.00324		3922.00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00216	0.00324		1772.00		6			
72.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0102	0.0153	594.00				9		
72.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.003	0.0045	859.00				4		
73	**248-304-0107 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**1.5**		**1532.00**	**--**	**2298**	**--**	**2298**	**--**	**2482**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**184**	
		Формула объема = 3.0,5										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
74	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**529.5**		**275.31**	**2.21**	**145777**	**1170**	**12142**	**95405**	**260477**
		НР - 72%; СП - 8%;				**250.17**	**0.08**	**132465**	**42**		**19295**	
		Формула объема = (924+30+105).0,5										
75	**243-303-0401 РСНБ РК 2022**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0.47586**		**34942.00**	**--**	**16628**	**--**	**16628**	**--**	**17958**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1330**	
		Формула объема = 0,924.1,03.0,5										
76	**243-303-0405 РСНБ РК 2022**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,4**	**км**	**0.01545**		**119636.00**	**--**	**1848**	**--**	**1848**	**--**	**1996**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
		Формула объема = 0,030.1,03.0,5										
77	**243-303-0408 РСНБ РК 2022**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,4**	**км**	**0.054075**		**186802.00**	**--**	**10101**	**--**	**10101**	**--**	**10909**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**808**	
		Формула объема = 0,105.1,03.0,5										
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
78	**241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**466.62**		**31.00**	**--**	**14465**	**--**	**14465**	**--**	**15622**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1157**	
		Формула объема = 924.1,010.0,5										
79	**241-207-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**68.175**		**26.00**	**--**	**1773**	**--**	**1773**	**--**	**1915**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	
		Формула объема = 135.1,010.0,5										
80	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Коробка ответвительная. Монтаж**	**шт.**	**5**		**969.27**	**--**	**4846**	**--**	**57**	**2921**	**8388**
		НР - 61%; СП - 8%;				**957.71**	**--**	**4789**	**--**		**621**	
		Формула объема = 10.0,5										
80.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.53	2.65	1807.00		4789				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.2	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00001	0.00005	175.00				0		
80.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00005	0.00025	21090.00				5		
80.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.01	0.05	1050.00				53		
81	**247-202-0409 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм**	**шт.**	**5**		**838.00**	**--**	**4190**	**--**	**4190**	**--**	**4525**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**335**	
		Формула объема = 10.0,5										
82	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**1.5**		**1066.66**	**60.81**	**1600**	**91**	**718**	**581**	**2355**
		НР - 72%; СП - 8%;				**527.50**	**10.04**	**791**	**15**		**174**	
		Формула объема = 3.0,5										
83	**243-904-0104 РСНБ РК 2022**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**1.5**		**289.00**	**--**	**434**	**--**	**434**	**--**	**469**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
		Формула объема = 3.0,5										
84	**248-401-0701 РСНБ РК 2022**	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	**шт.**	**1.5**		**6441.00**	**--**	**9662**	**--**	**9662**	**--**	**10435**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**773**	
		Формула объема = 3.0,5										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**					**1268179**	**1317**	**1102150**	**115345**	**1494206**
								164713	**76**	**--**	**110681**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**31694**				
	Материалы		тенге					**776**				
	Всего заработная плата		тенге						**30827**			
		Накладные расходы	тенге					**18893**				
		Сметная прибыль	тенге					**4046**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**54633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	тенге						**30827**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1236485**				
	Материалы		тенге					**12154**				
	Всего заработная плата		тенге						**133962**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**1089220**				
		Накладные расходы	тенге					**96452**				
		Сметная прибыль	тенге					**106635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1439572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**82**
		Сметная заработная плата	тенге						**133962**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					**1494205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**99**
		Сметная заработная плата	тенге						**164789**			
		РАЗДЕЛ 14. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
85	**1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**240**		**360.99**	**71.27**	**86638**	**17105**	**295**	**48862**	**146340**
		НР - 61%; СП - 8%;				**288.49**	**45.27**	**69238**	**10865**		**10841**	
		Формула объема = 480.0,5										
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	**243-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**0.24**		**220701.00**	**--**	**52968**	**--**	**52968**	**--**	**57205**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**4237**	
		Формула объема = 0,480.0,5										
87	**1311-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**2229.47**	**1192.92**	**2229**	**1193**	**250**	**1005**	**3493**
		НР - 75%; СП - 8%				**785.99**	**553.93**	**786**	**554**		**259**	
87.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.53	0.53	1483.00		786				
87.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.265	0.265							
87.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0.2438	0.2438		4552.00		1110			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2438	0.2438		2118.00		516			
87.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0212	0.0212		3922.00		83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0212	0.0212		1772.00		38			
87.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.32	0.32	783.00				251		
88	**261-302-0436 РСНБ РК 2022**	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV**	**комплект**	**1**		**48865.00**	**--**	**48865**	**--**	**48865**	**--**	**52774**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3909**	
89	**1311-0402-0143 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5х2**	**шт.**	**3**		**2123.49**	**--**	**6370**	**--**	**735**	**4226**	**11444**
		НР - 75%; СП - 8%;				**1878.32**	**--**	**5635**	**--**		**848**	
		Формула объема = 6.0,5										
90	**261-302-0445 РСНБ РК 2022**	**Оптический разъем FC М8х0,75**	**шт**	**2.4**		**5270.00**	**--**	**12648**	**--**	**12648**	**--**	**13660**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1012**	
		Формула объема = 6.0,4										
91	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**10.5**		**969.27**	**--**	**10177**	**--**	**121**	**6134**	**17616**
		НР - 61%; СП - 8%;				**957.71**	**--**	**10056**	**--**		**1305**	
		Формула объема = (6+15).0,5										
91.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.53	5.565	1807.00		10056				
91.2	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00001	0.000105	175.00				0		
91.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00005	0.000525	21090.00				11		
91.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.01	0.105	1050.00				110		
92	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЖетысуЭнерго" П.23**	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**3**		**13660.71**	**--**	**40982**	**--**	**40982**	**--**	**44261**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**3279**	
		Формула объема = 6.0,5;										
		Формула стоимости = 15000:1,12.1,02										
93	**ПРАЙС ЛИСТ Торгово-производственная компания "АЛЬЯНС" П.24**	**Оптическая коробка КПЭ-07 32/2**	**шт**	**7.5**		**2185.71**	**--**	**16393**	**--**	**16393**	**--**	**17704**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**1311**	
		Формула объема = 15.0,5;										
		Формула стоимости = 2400:1,12.1,02										
94	**1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**90**		**330.01**	**4.07**	**29701**	**366**	**1668**	**19950**	**53623**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%;			307.41	0.47	27667	42		3972	
		Формула объема = 180.0,5									
95	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	90.9	239.00	--	21725	--	21725	--	23463
		СП - 8%;			--	--	--	--		1738	
		Формула объема = 180.1,010.0,5									
96	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	427.5	280.62	3.05	119965	1304	2313	83807	220073
		НР - 72%; СП - 8%;			272.16	0.12	116348	51		16301	
		Формула объема = 855.0,5									
97	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	431.775	88.00	--	37996	--	37996	--	41036
		СП - 8%;			--	--	--	--		3040	
		Формула объема = 855.1,010.0,5									
98	ПРАЙС ЛИСТ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ П.25	**Абонентский терминал ONU BDCOM GPON, 1 порт 10/100/1000 Base-T**	шт	42.5	8105.36	--	344478	--		--	344478
		Формула объема = 85.0,5;			--	--	--	--	344478	--	
		Формула стоимости = 8900:1,12.1,02									
99	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НАГ" КАЗАХСТАН П.26	**Патчкорд оптический SC/UPC-SC/APC SM 15 метров**	шт	16	1122.00	--	17952	--	17952	--	19388
		СП - 8%;			--	--	--	--		1436	
		Формула объема = 32.0,5;									
		Формула стоимости = 1232:1,12.1,02									
100	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НАГ" КАЗАХСТАН П.27	**Патчкорд оптический LC/UPC-FC/UPC SM 15 метров**	шт	26.5	1132.02	--	29999	--	29999	--	32399
		СП - 8%;			--	--	--	--		2400	
		Формула объема = 53.0,5;									
		Формула стоимости = 1243:1,12.1,02									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				**879086**	**19968**	**284910**	**163984**	**1098957**
							229730	**11512**	**344478**	**55888**	
	Стоимость оборудования		тенге				**344478**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**344478**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**105414**				
	Материалы		тенге				**1403**				
	Всего заработная плата		тенге					**97134**			
		Накладные расходы	тенге				**60227**				
		Сметная прибыль	тенге				**13253**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**178894**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	тенге					**97134**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**429194**				
	Материалы		тенге				**3981**				
	Всего заработная плата		тенге					**144108**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**279528**				
		Накладные расходы	тенге				**103757**				
		Сметная прибыль	тенге				**42635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**575586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	тенге					**144108**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				**1098958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	тенге					**241242**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**86399946**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**13329766**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**157516**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**56288**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**54360218**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**1522384**		
		- Накладные расходы	тенге								**10742844**	
		- Сметная прибыль	тенге								**6287218**	
Итого по акту			**Тенге**									**86,399,946.00**
В том числе: стоимость оборудования прочих затрат			**Тенге**									
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%			**Тенге**		**0.9%**							**86,399,946.00**
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время			**Тенге**		**0.42%**							**86,399,946.00**
Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного			**Тенге**									**350,000.00**
Непредвиденные работы и затраты -2%			**Тенге**		**2%**							**255,025.00**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**Тенге**									**87,004,971.00**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %			Тенге									89 582 258,00
НДС 12%			Тенге		12%							10 749 870,96
Итого с НДС			Тенге									100 332 128,96

Утверждаю:

ЗАКАЗЧИК

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" _____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ Джанабергенов Ш.А

Инженер технического надзора

ТОО " Актаустройэксперт" _____ Смаилов Е.

Авторский надзор ТОО " КазакЖобаКурылыс " _____ Умербеков О.