Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№198	03.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	4 423 200	3 949 285,71							473 914,29	4 423 200

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884

Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскот+"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.

ИИН 960223350961

№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;

№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;

№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____ Галеев К.Т.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за май месяц 2024 года
на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Подземная часть					3287486
	Раздел 1.	Земляные работы				1362886
1	6101-0105-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	$м^3$ грунта	117,1827	10 820	1267917
2	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	78,4867	474	37203
3	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	627,8936	92	57766
	Раздел 2.	Фундамент				1924600
		Монолитный ростверк (АС-5)				
7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,95	10 321	82052
8	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,109	34 056	276160
10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	17,19	30 375	522146
11	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	17,44785	36 111	630059
12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1026	346 342	35535
13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,40614	313 427	127295
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	89,756	1 574	141276
15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	215,4144	511	110077
		Итого по акту, в том числе:				3 287 486,00
		Строительно-монтажные работы				*3 287 486,00*
		Оборудование				*0,00*

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				309 023,68
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				3 596 509,68
		Сметная прибыль 5%				179 825,48
		Непредвиденные работы и затраты-2%				71 930,19
		Итого в сметных ценах:				3 848 265,36
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				1 731 719,41
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				2 116 545,95
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				1 795 446,69
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				2 234 437,56
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				4 029 884,25
		Договорная скидка подрядчика (2%)				80 597,68
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				3 949 285,71
		Налог на добавленную стоимость (12%)				473 914,29
		Итого с учетом НДС (12%)				4 423 200,00

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008883
Директор _____ **Шаяхин К.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аскос+"

Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.05.2021 года;
№ KZ96VJE00067729 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019