Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 2
за июль месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**28143211**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6796312
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3382677*
		машины и механизмы	тенге			1652534
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*332209*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19694373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,583		
	Подземная часть					**4679416**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1093894
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*544057*
		машины и механизмы	тенге			419641
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84985*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3165886
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	246		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**58001**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31081
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14991*
		машины и механизмы	тенге			26920
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8005*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		

1	2	3	4	5	6	7
4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	78.4867	66	5180
5	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	78.4867	29	2276
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	78.4867	644	50545
	Раздел 2.	**Фундамент**				**4621415**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1062813
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*529066*
		машины и механизмы	тенге			392721
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76980*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3165886
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	235		
		Монолитный ростверк (АС-5)				
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18.044	1,574	28401
15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	43.3056	511	22129
		Приямок ПР-1 (АС-6.2)				
16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0.09	9,389	845
17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.1035	5,580	578
18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0.46	96,979	44610
19	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0.4669	35,136	16405
20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.053	413,600	21921
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0106	343,657	3643
22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0085	1,106,251	9403
23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.00754	467,964	3528
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00096	391,425	376
25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.0369	321,269	11855
26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0.0369	167,407	6177
27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3.42	1,574	5383

1	2	3	4	5	6	7
28	**235-201-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**8.208**	**511**	**4194**
		Фундаментные блоки (АС-7)				
29	**6104-0202-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**25**	**13,446**	**336150**
30	**6104-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**14**	**8,299**	**116186**
31	**6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**9**	**6,254**	**56286**
32	**6104-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**6**	**5,584**	**33504**
33	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**28.138**	**62,606.58**	**1761624**
34	**6103-0101-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**$м^3$**	**0.18**	**22,414**	**4035**
35	**212-101-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0.1836**	**34,056**	**6253**
36	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**171.92**	**1,574**	**270602**
37	**235-201-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**412.608**	**511**	**210843**
		Монолитный пояс (АС-13,14)				
38	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**10.12**	**66,254**	**670490**
39	**212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**10.2718**	**35,136**	**360910**
40	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0.884**	**86,044**	**76063**
41	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.156**	**391,425**	**61062**
42	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.728**	**343,657**	**250182**
43	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0.023**	**313,427**	**7209**
44	**6111-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**39.5**	**5,308**	**209666**
45	**235-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**90.85**	**120**	**10902**
	Надземная часть					**13311261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5702418
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2838620*
		машины и механизмы	тенге			370805
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85342*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7238041
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,286		
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**9362544**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			5544016
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2759778*
		машины и механизмы	тенге			241354
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3577176
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,243		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
46	**1114-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**211.18**	**21,185**	**4473848**
47	**212-401-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**50.6832**	**39,252**	**1989417**
49	**1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**200.1816**	**5,078**	**1016522**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)				
51	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**9.74**	**30,375**	**295852**
52	**212-101-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**9.8861**	**34,056**	**336681**
53	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0.31062**	**313,427**	**97357**
54	**6111-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**24.15**	**5,308**	**128188**
55	**235-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**55.545**	**120**	**6665**
56	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0.12328**	**305,209**	**37626**
57	**222-509-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.10304**	**1,179,654**	**121552**
58	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.02024**	**343,657**	**6956**
		Перемычки (АС-12)				
59	**6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**91**	**1,756**	**159796**
60	**6104-0301-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**6**	**7,729**	**46374**
61	**222-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.234**	**144,060**	**33710**
62	**222-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.936**	**135,520**	**126847**
63	**222-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.715**	**140,738**	**100628**
64	**222-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.44**	**137,613**	**60550**
65	**222-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.456**	**165,537**	**75485**

1	2	3	4	5	6	7
66	**222-102-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1.099**	**172,157**	**189201**
67	**222-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.454**	**130,593**	**59289**
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3948717**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158402
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78842*
		машины и механизмы	тенге			129451
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24741*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3660865
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
		Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
68	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**35**	**10,088**	**353080**
69	**222-203-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**251.864**	**13,984**	**3522066**
70	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0.04382**	**1,500,627**	**65757**
71	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0.22**	**35,519**	**7814**
		Протокол замены №1				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6796312
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3382677*
		машины и механизмы	тенге			1652534
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*332209*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19694373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,583		
	Надземная часть					**9290446**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9290446
				Наружные стены и перегородки		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
1	**СЧЕТ-ФАКТУРА**	**Кирпич керамический КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/250х120х88 полнотелый 13%**	**шт**	**80,248.4**	**102.68**	**8239906**
2	**СЧЕТ-ФАКТУРА**	**Кирпич керамический КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/250х120х88 полнотелый 13%**	**шт**	**10,231.2**	**102.68**	**1050540**
	Подземная часть					**862088**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			862088
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*161882*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		

1	2	3	4	5	6	7
				Разные работы		
3	6101-0301-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л с), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесье густые	га	1.76538	181,133	319769
4	6101-0301-1807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с), кустарники и мелколесья густые	га	1.76538	124,529	219841
5	6101-0301-1810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1807	га	1.76538	182,668	322478
		Итого по акту, в том числе:				28143211
		Строительно-монтажные работы				*28143211*
		Оборудование				*0.00*
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				2,645,461.83
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				30,788,672.83
		Сметная прибыль 5%				1,539,433.64
		Непредвиденные работы и затраты-2%				615,773.46
		Итого в сметных ценах:				32,943,879.93
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				14,824,745.97
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				18,119,133.96
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				15,370,296.62
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				19,128,369.72
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				34,498,666.35
		Договорная скидка подрядчика (2%)				689,973.33
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				33,808,693.02

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость (12%)				4 057 043,16
		Итого с учетом НДС (12%)				37 865 736,18

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскосан"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067292 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019