**Заказчик :** **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

**Стройка :** **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

**Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года**

# Акт выполненных работ № 3
# за июль месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-03 водопровод, канализация

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **1351893** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Раздел 1.** | **Водопровод** | | | | **944055** |
| | | | | | | |
| | | Трубопроводы В1 | | | | |
| **23** | **6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм** | **м** | **12** | **2,458** | **29496** |
| **24** | **261-305-0208** *РСНБ РК 2022* | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм** | **м** | **10** | **1,707** | **17070** |
| **25** | **261-305-0207** *РСНБ РК 2022* | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм** | **м** | **2** | **1,610** | **3220** |
| **26** | **6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.** | **м** | **22** | **6,651** | **146322** |
| **27** | **241-201-0402** *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | **м** | **21.78** | **178** | **3877** |
| **28** | **6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.** | **м** | **30** | **6,160** | **184800** |
| **29** | **241-201-0401** *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм** | **м** | **29.7** | **121** | **3594** |
| | | Арматура Т3 | | | | |
| **31** | **242-303-0202** *РСНБ РК 2022* | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20** | **шт.** | **9** | **5,830** | **52470** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопроводы Т3 | | | | |
| 32 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 45 | 6,651 | 299295 |
| 33 | 241-205-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 45 | 294 | 13230 |
| 34 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6,160 | 184800 |
| 35 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29.7 | 198 | 5881 |
| | **Раздел 2.** | **Канализация** | | | | **407838** |
| | | | | | | |
| | | Канализация К1 | | | | |
| | | Трубы | | | | |
| 48 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 53 | 3,423 | 181419 |
| 49 | 241-203-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 52.894 | 1,172 | 61992 |
| 50 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 35 | 3,560 | 124600 |
| 51 | 241-203-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 34.93 | 556 | 19421 |
| | | Фасонные части | | | | |
| 52 | 241-212-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 14 | 483 | 6762 |
| 53 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 277 | 1662 |
| 54 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 112 | 560 |
| 55 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 382 | 4584 |
| 56 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 382 | 1146 |
| 57 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 25 | 106 | 2650 |
| 58 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 6 | 176 | 1056 |
| 59 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 653 | 1306 |
| 60 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 5 | 136 | 680 |
| | | **Итого по акту, в том числе:** | | | | **1351893** |
| | | ***Строительно-монтажные работы*** | | | | ***1351893*** |
| | | ***Оборудование*** | | | | ***0.00*** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%** | | | | **127,077.94** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством** | | | | **1,478,970.94** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **73,948.55** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | **29,579.42** |
| | | **Итого в сметных ценах:** | | | | **1,582,498.91** |
| | | **в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %** | | | | **712,124.51** |
| | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %** | | | | **870,374.40** |
| | | **в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368** | | | | **738,330.69** |
| | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557** | | | | **918,854.25** |
| | | **Итого в прогнозных ценах на 2024 год** | | | | **1,657,184.94** |
| | | **Договорная скидка подрядчика (2%)** | | | | **33,143.70** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика (2%)** | | | | **1,624,041.25** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 194 884,95 |
| | | Итого с учетом НДС (12%) | | | | 1 818 926,20 |

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019