**Заказчик :** **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

**Стройка :** **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

**Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года**

# Акт выполненных работ № 4
## за август месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-01, общестроительные работы по чертежам - АС

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **5670566** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2341307 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1173513* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 48938 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *12205* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3280320 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 507 | | |
| | **Надземная часть** | | | | | **5670566** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2341307 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1173513* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 48938 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *12205* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3280320 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 507 | | |
| | **Раздел 3.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | **14312** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11674 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5811* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 161 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *51* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2477 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кладка наружных и внутренних стен (АС-10) | | | | |
| **49** | **1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)** | **2.8184** | **5,078** | **14312** |
| | **Раздел 4.** | **Плиты покрытия** | | | | **252623** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 65180 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *32450* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 9998 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1874* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 177444 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 15 | | |
| | | | | | | |
| | | Монолитный участок УМ-1 (АС-16) | | | | |
| **72** | **1106-0801-0112** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **$м^3$** | **1.48** | **47,644** | **70513** |
| **73** | **212-101-0701** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **1.5022** | **35,519** | **53357** |
| **74** | **6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** | **т** | **0.199** | **86,044** | **17123** |
| **75** | **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0.041** | **391,425** | **16048** |
| **76** | **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022*** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0.095** | **343,657** | **32647** |
| **77** | **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022*** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **0.202** | **311,558** | **62935** |
| | **Раздел 5.** | **Кровля** | | | | **5403631** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2264453 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1135252* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 38779 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *10280* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3100399 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 490 | | |
| | | | | | | |
| | | Кровля (АС-18) | | | | |
| **78** | **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*** | **Крыша. Установка стропил с мауэрлатами** | **$м^3$** | **4.062** | **215,848** | **876775** |
| **79** | **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*** | **Крыша. Установка прогонов** | **$м^3$** | **4.039** | **118,022** | **476691** |
| **80** | **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | **$м^3$** | **8.101** | **4,215** | **34146** |
| **81** | **217-701-0117** ***РСНБ РК 2022*** | **Сульфат аммония** | **т** | **0.0137717** | **205,945** | **2836** |
| **82** | **217-701-0118** ***РСНБ РК 2022*** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **т** | **0.0542767** | **725,499** | **39378** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0.008101 | 435,089 | 3525 |
| 84 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 255.552 | 161 | 41144 |
| 85 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0.0153331 | 205,945 | 3158 |
| 86 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0.058777 | 725,499 | 42643 |
| 87 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0.0102221 | 435,089 | 4448 |
| 88 | 6105-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка столба прямоугольного неармированного | $м^3$ | 0.43 | 45,624 | 19618 |
| 89 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 0.0946 | 39,252 | 3713 |
| 90 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0.17372 | 112,208 | 19493 |
| 91 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 320 | 4,305 | 1377600 |
| 92 | 215-204-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 3.09 | 99,441 | 307273 |
| 93 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 368 | 3,614 | 1329952 |
| 94 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0.0189 | 305,209 | 5768 |
| 95 | 222-509-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.01404 | 1,115,764 | 15665 |
| 96 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.00486 | 313,427 | 1523 |
| 97 | 235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 42.15 | 264 | 11128 |
| 98 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 11.52 | 1,590 | 18317 |
| | | Слуховое окно (АС-19) | | | | |
| 99 | 1114-0301-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка прогонов | $м^3$ | 0.338 | 118,022 | 39891 |
| 100 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0.338 | 4,215 | 1425 |
| 101 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0.0005746 | 205,945 | 118 |
| 102 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0.0022646 | 725,499 | 1643 |
| 103 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0.000338 | 435,089 | 147 |
| | | Перемычки (АС-17.1) | | | | |
| 104 | 6104-0301-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1) | шт. | 6 | 1,756 | 10536 |
| 105 | 222-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0.156 | 135,520 | 21141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 82.7 | 5,038 | 416643 |
| 107 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 82.7 | 3,353 | 277293 |
| | | **Итого по акту, в том числе:** | | | | **5670566** |
| | | ***Строительно-монтажные работы*** | | | | ***5670566*** |
| | | ***Оборудование*** | | | | ***0.00*** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%** | | | | **533,033.20** |
| | | **Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством** | | | | **6,203,599.20** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **310,179.96** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | **124,071.98** |
| | | **Итого в сметных ценах:** | | | | **6,637,851.15** |
| | | **в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %** | | | | **2,987,033.02** |
| | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %** | | | | **3,650,818.13** |
| | | **в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368** | | | | **3,096,955.83** |
| | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557** | | | | **3,854,168.70** |
| | | **Итого в прогнозных ценах на 2024 год** | | | | **6,951,124.53** |
| | | **Договорная скидка подрядчика (2%)** | | | | **139,022.49** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика (2%)** | | | | **6,812,102.04** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Налог на добавленную стоимость (12%)** | | | | **817 452,25** |
| | **Итого с учетом НДС (12%)** | | | | **7 629 554,29** |

**Подрядчик:**
**ТОО "ПМК-5"**

**БИН 041240008884**
**Директор_____Шаяхин К.К.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**

**ТОО "Аскос+"**

**Эксперт_____Ахметжанов К.А.**
**ИИН 960223350961**
**№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;**
**№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;**
**№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года**

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**БИН 030140002400**
**Руководитель_____Галеев К.Т.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Севгражданпроект"**

**Эксперт_____Каирбеков А.Т.**
**№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019**

**Субподрядчик:**
**ТОО" Солтүстік"_____Амангельдиев Д.Б**