Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 5
за август месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-02, общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**27874015**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12511294
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6277731*
		машины и механизмы	тенге			660207
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*192541*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14702520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,699		
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**6605698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1150509
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*577890*
		машины и механизмы	тенге			237887
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52812*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5217303
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	276		
1	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**270**	**2,408**	**650160**
2	**6111-0402-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**270**	**1,444**	**389880**
3	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**$м^2$**	**270**	**1,885**	**508950**
4	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**63.963**	**63,122**	**4037472**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**270**	**1,569**	**423630**
6	**212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4.131**	**30,930**	**127772**
7	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=25***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**270**	**205**	**55350**
8	**212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6.885**	**30,930**	**212953**
9	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0.4725**	**66,876**	**31599**
10	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.4725**	**310,726**	**146818**
11	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**62.84**	**336**	**21114**
	Раздел 2.	**Полы**				**5477362**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2433170
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1222756*
		машины и механизмы	тенге			175091
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49302*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2869102
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	526		
		Тип А (лист 18)				
14	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**163.11**	**403**	**65733**
15	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**16.63722**	**5,275**	**87761**
16	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**13.0488**	**23,890**	**311736**
17	**212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**13.309776**	**33,075**	**440221**
18	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**163.11**	**1,556**	**253799**
19	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**3.327444**	**33,025**	**109889**
20	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=4***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**163.11**	**129**	**21041**
21	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**3.327444**	**33,025**	**109889**
22	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**163.11**	**5,367**	**875411**
23	**235-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**182.6832**	**435**	**79467**
24	**6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**163.11**	**3,028**	**493897**

1	2	3	4	5	6	7
25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м^2	182.6832	435	79467
26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м^2	163.11	1,556	253799
27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	3.327444	33,025	109889
28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м^2	163.11	6,580	1073264
29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	м^2	166.3722	3,513	584466
		Тип Б				
30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	61.47	403	24772
31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	6.26994	5,275	33074
32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	4.9176	23,890	117481
33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	5.015952	33,075	165903
34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	м^2	61.47	1,556	95647
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	1.253988	33,025	41413
36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м^2	61.47	129	7930
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	1.253988	33,025	41413
	Раздел 3.	**Проемы**				**2624245**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			235185
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*117088*
		машины и механизмы	тенге			26722
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9048*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2362337
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
		ОК-1,ОК-2				
64	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый**	м^2	29.172	8,152	237810
65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3,4 - 4М1-8Ar-4М1-8Ar-К4)**	м^2	29.172	45,409.52	1324687
		ОК-3				

1	2	3	4	5	6	7
66	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15.334	9,346	143312
67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3,4 - 4М1-8Ar-4М1-8Ar-К4)	$м^2$	15.334	48,893.52	749733
		ОК-4				
68	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0.6498	12,864	8359
69	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0.6498	49,937	32449
70	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0.610812	-10,673	-6519
71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14 одинарное остекление)	$м^2$	0.610812	3,006	1836
		ОК-5				
72	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой	$м^2$	1.4168	12,238	17339
73	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	1.4168	33,599	47603
74	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1.331792	-10,673	-14214
75	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5 одинарное остекление)	$м^2$	1.331792	3,006	4003
		ОК-6,ОК-7				
76	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой	$м^2$	1.144	12,238	14000

1	2	3	4	5	6	7
77	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой**	**м²**	**1.144**	**33,599**	**38437**
78	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м²**	**1.07536**	**-10,673**	**-11477**
79	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	**Решетки жалюзийные (прим.13)**	**м²**	**1.144**	**4,661**	**5332**
		ОК-8				
80	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**0.5676**	**12,864**	**7302**
81	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**0.5676**	**49,937**	**28344**
82	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м²**	**0.533544**	**-10,673**	**-5695**
83	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5 одинарное остекление)**	**м²**	**0.533544**	**3,006**	**1604**
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**9177984**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7200123
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3609880*
		машины и механизмы	тенге			139098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57053*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1838766
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,504		
		Потолок (лист 17)				
100	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м²**	**210.99**	**3,056**	**644785**
101	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**869.91177**	**76**	**66113**
102	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз**	**м²**	**22.56**	**2,313**	**52181**
103	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**62.01744**	**76**	**4713**
		Стены (лист 17)				

1	2	3	4	5	6	7
115	**1114-0302-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное,вручную**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**317.98**	**4,550**	**1446809**
116	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**352.58**	**1,381**	**486913**
117	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**969.24242**	**76**	**73662**
118	**1115-0108-1807** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**34.6**	**1,864**	**64494**
119	**234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**1.8165**	**19,185**	**34850**
120	**1114-0302-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**34.6**	**8,302**	**287249**
121	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена**	**$м^2$**	**384.98**	**3,687**	**1419421**
122	**212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч.прим.4)**	**$м^3$**	**5.813198**	**30,145**	**175239**
123	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**340.45**	**8,393**	**2857397**
124	**232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**347.259**	**2,546**	**884121**
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
135	**1114-0302-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**53.58**	**8,097**	**433837**
136	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм (2 мм)**	**$м^2$**	**53.58**	**4,395**	**235484**
137	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**137.37912**	**78**	**10716**
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**3988726**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1492307
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*750117*
		машины и механизмы	тенге			81409
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24326*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2415012
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		

1	2	3	4	5	6	7
		Цоколь (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №1)				
142	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм	$м^2$	43.69	2,480	108351
143	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	177.90568	83	14766
144	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	43.69	1,864	81438
145	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4.58745	44,064	202141
146	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	43.69	635	27743
147	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм,удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	45.8745	145	6652
148	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм	$м^2$	43.69	2,480	108351
149	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	177.90568	83	14766
		Наружние стены от отм.0,00 до отм.3,4м (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №2)				
154	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм	$м^2$	197.16	2,480	488957
155	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802.83552	83	66635
156	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	197.16	1,864	367506
157	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	26.91234	66,535	1790613
158	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	197.16	635	125197
159	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм,удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	207.018	145	30018
160	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм	$м^2$	197.16	2,480	488957
161	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802.83552	83	66635

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту, в том числе:				**27874015**
		Строительно-монтажные работы				***27874015***
		Оборудование				***0.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**2,620,157.41**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**30,494,172.41**
		Сметная прибыль 5%				**1,524,708.62**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**609,883.45**

	2	3	4	5	6	7
		Итого в сметных ценах:				32 628 764,48
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				14 682 944,02
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				17 945 820,46
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				15 223 276,36
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				18 945 402,66
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				34 168 679,02
		Договорная скидка подрядчика (2%)				683 373,58
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				33 485 305,44
		Налог на добавленную стоимость (12%)				4 018 236,65
		Итого с учетом НДС (12%)				37 503 542,09

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскоет"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350981
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Субподрядчик:
ТОО" Солтустік"_____Амангельдиев Д.Б