Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 9
за август месяц 2024 года

Локальная смета 07-01, Благоустройство

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**15480779**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2555271
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*918524*
		машины и механизмы	тенге			3064514
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*735601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8915476
		перевозки	тенге			945518
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	867		
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**1970296**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37348
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17782*
		машины и механизмы	тенге			986597
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*222278*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			833
		перевозки	тенге			945518
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
1	**6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**534**	**96**	**51264**
2	**6101-0104-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**534**	**71**	**37914**

1	2	3	4	5	6	7
3	**6101-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**414**	**432**	**178848**
4	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(отвоз лишнего грунта)**	**т·км**	**2,484**	**92**	**228528**
5	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**120**	**55**	**6600**
6	**6101-0106-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м^3**	**120**	**27**	**3240**
7	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**715.9**	**474**	**339337**
8	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(недостающий грунт)**	**т·км**	**6,264.125**	**92**	**576300**
9	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**715.9**	**268**	**191861**
10	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**715.9**	**19**	**13602**
11	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**2,389.08**	**20**	**47782**
12	**6101-0103-0220** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 6/погрузка/**	**м^3**	**117.1827**	**1,317**	**154330**
13	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(отвозка грунта 6 группы)**	**т·км**	**1,529.234235**	**92**	**140690**
	Раздел 2.	**Покрытия**				**9256492**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1834471
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*900742*
		машины и механизмы	тенге			832559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*158685*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6589462
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	440		
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
14	**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**540**	**726**	**392040**
15	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**102.06**	**5,580**	**569495**
16	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)**	**м^2**	**540**	**484**	**261360**

1	2	3	4	5	6	7
17	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	51.786	23,115	1197033
18	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	540	37	19980
19	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	25.056	23,115	579169
20	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0.378	225,627	85287
21	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	540	497	268380
22	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	52.704	25,430	1340263
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0.162	225,627	36552
24	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	1.824	10,292	18773
25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	152	3,806	578512
26	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	8.36	35,826	299505
27	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	152	2,910	442320
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
28	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)	$м^2$	195	1,805	351975
29	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)	$м^2$	-195	498	-97110
30	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	195	4,412	860340
31	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	191.88	4,065	779992
32	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/	$м^3$	1.14	3,436	3917
33	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	115.9	5,620	651358
34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	95	3,793	360335
35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	3.04	35,826	108911
36	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	95	1,559	148105

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**4253991**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			683452
		машины и механизмы	тенге			1245358
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*354638*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2325181
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	359		
52	**8601-0602-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**60**	**59,335**	**3560100**
53	**8601-0605-0203** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**564,912**	**564912**
54	**8601-0605-0402** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**128,979**	**128979**
		Итого по акту, в том числе:				**15480779**
		Строительно-монтажные работы				***15480779***
		Оборудование				***0.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**1,455,193.23**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**16,935,972.23**
		Сметная прибыль 5%				**846,798.61**

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-2%				338 719,44
		Итого в сметных ценах:				18 121 490,28
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				8 154 670,63
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				9 966 819,66
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				8 454 762,51
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				10 521 971,51
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				18 976 734,02
		Договорная скидка подрядчика (2%)				379 534,68
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				18 597 199,34
		Налог на добавленную стоимость (12%)				2 231 663,92
		Итого с учетом НДС (12%)				20 828 863,26

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Субподрядчик:
ТОО" Солтүстік"_____Амангельдиев Д.Б