Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 10
за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-01, общестроительные работы по чертежам - АС

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**7128472**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2208676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1103025*
		машины и механизмы	тенге			346501
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83231*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4573300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	508		
	Надземная часть					**7128472**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2208676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1103025*
		машины и механизмы	тенге			346501
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83231*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4573300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	508		
	Раздел 6.	**Разные работы**				**7128472**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2208676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1103025*
		машины и механизмы	тенге			346501
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83231*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4573300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	508		
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				

1	2	3	4	5	6	7
108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1.2	10,321	12385
109	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1.224	34,056	41685
110	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	8.5	31,475	267538
111	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8.6275	35,136	303136
112	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.25914	346,342	89751
113	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0.61354	76,695	47055
114	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0.5743	337,343	193736
115	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.03924	351,816	13805
116	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0.48926	355,224	173797
117	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0.2899	337,343	97796
118	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.1874	373,717	70035
119	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.01196	467,964	5597
120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	29.7756	266	7920
121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	29.7756	407	12119
122	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	16.4	5,559	91168
123	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18.86	3,614	68160
124	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11.82	7,834	92598
125	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	30.36	946	28721

1	2	3	4	5	6	7
126	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	30.36	2,561	77752
127	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0.168	118,022	19828
128	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0.168	4,215	708
129	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.0002856	205,945	59
130	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0011256	725,499	817
131	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.000168	435,089	73
132	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	17.76	3,766	66884
133	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0.36	33,025	11889
134	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	18.1152	2,865	51900
135	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12.6	3,147	39652
136	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.10896	1,146,761	124951
137	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2.94192	407	1197
138	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0.096	65,509	6289
		Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)				
139	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3.1	10,321	31995
140	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3.162	34,056	107685
141	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18.47	14,247	263142
142	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18.74705	35,136	658696
143	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.561	346,342	194298
144	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0.112	325,394	36444
145	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.112	375,550	42062

1	2	3	4	5	6	7
146	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0.36742	355,224	130516
147	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.26301	373,717	98291
148	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0.09611	337,343	32422
149	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0083	375,550	3117
150	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9.92034	266	2639
151	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9.92034	407	4038
152	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0.11	118,022	12982
153	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0.11	4,215	464
154	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.000187	205,945	39
155	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.000737	725,499	535
156	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00011	435,089	48
157	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14.4	5,559	80050
158	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16.56	3,614	59848
159	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9.6	7,834	75206
160	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37.7	946	35664
161	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37.7	2,561	96550
162	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36.24	3,766	136480

1	2	3	4	5	6	7
163	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0.61	33,025	20145
164	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36.9648	2,865	105904
165	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36.9	3,147	116124
166	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.30438	1,146,761	349051
167	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8.82702	407	3593
168	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0.144	65,509	9433
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)				
169	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0.44466	355,224	157954
170	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.40266	373,717	150481
171	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.042	351,816	14776
172	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12.00582	266	3194
173	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12.00582	407	4886
174	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6.16	1,590	9794
		Вентканалы (АС-25)				
175	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5.6	21,185	118636
176	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1.344	39,252	52755
177	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2.128	112,208	238779
178	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.06	374,376	22463
179	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.1145	305,209	34946
180	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0186	343,657	6392

1	2	3	4	5	6	7
181	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0077	391,425	3014
182	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0321	351,816	11293
183	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0561	467,964	26253
184	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	48	5,038	241824
185	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	48	3,353	160944
186	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1.86	37,579	69897
187	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1.7856	66,535	118805
188	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	39.63	8,302	329008
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)				
189	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0.0531	265,129	14078
190	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0531	1,146,761	60893
191	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1.4337	407	584
		Отмостка (АС-7)				
192	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7.2	9,389	67601
193	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8.28	5,580	46202
194	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.126	66,876	8426
195	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.126	310,726	39151
196	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8.62	10,321	88967

1	2	3	4	5	6	7
197	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**8.7924**	**34,122**	**300014**
		Итого по акту, в том числе:				**7128472**
		Строительно-монтажные работы				***7128472***
		Оборудование				***0.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**670,076.37**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**7,798,548.37**
		Сметная прибыль 5%				**389,927.42**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**155,970.97**
		Итого в сметных ценах:				**8,344,446.75**
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				**3,755,001.04**

	2	3	4	5	6	7
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				4 589 445,71
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				3 893 185,08
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				4 845 077,84
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				8 738 262,92
		Договорная скидка подрядчика (2%)				174 765,26
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				8 563 497,66
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1 027 619,72
		Итого с учетом НДС (12%)				9 591 117,38

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскостан"

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019