Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 11
за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-02 , общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**9653178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4356838
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2191110*
		машины и механизмы	тенге			48257
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16016*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5248087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	816		
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**84187**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26578
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13356*
		машины и механизмы	тенге			223
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57386
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Снегозадержатели (л.13)				
12	**6110-0402-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы.Устройство (АР л.11)**	**м**	**22.26**	**1,228**	**27335**
13	**224-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**22.26**	**2,554**	**56852**
	Раздел 2.	**Полы**				**551740**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			208378
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107383*
		машины и механизмы	тенге			7476

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2370*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			335884
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
		Тип Б				
38	**6109-0308-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**61.47**	**2,093**	**128657**
39	**233-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный,класс 33,34**	**$м^2$**	**62.6994**	**3,354**	**210294**
		Тип В				
40	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**14.23**	**403**	**5735**
41	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1.45146**	**5,275**	**7656**
42	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1.423**	**23,890**	**33995**
43	**212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1.45146**	**33,075**	**48007**
44	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**14.23**	**1,556**	**22142**
45	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0.290292**	**33,025**	**9587**
46	**6109-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**$м^2$ стяжки**	**14.23**	**2,598**	**36970**
47	**6109-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**$м^2$ стяжки**	**-14.23**	**200**	**-2846**
48	**233-401-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - цементная,наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**54.074**	**-112**	**-6056**
		Плинтус,пороги (лист 17,см.примечания)				
49	**6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**82**	**567**	**46494**
50	**6109-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**6**	**846**	**5076**
51	**233-204-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**6.3**	**957**	**6029**
	Раздел 3.	**Проемы**				**2904934**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			301365
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*150079*
		машины и механизмы	тенге			10360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3059*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2593211
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
		Дверные блоки (лист 15)				
52	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная**	**$м^2$**	**2.6**	**11,463**	**29804**

1	2	3	4	5	6	7
53	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2.6	42,023	109260
54	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2,203	2203
55	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5.928	6,196	36730
56	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5.928	33,823	200503
57	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32.16263	6,334	203718
58	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13.17156	12,734	167727
59	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	10.04435	12,298	123525
60	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	8.94672	14,666	131213
61	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии,площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0.63	9,292	5854
62	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0.63	14,666	9240
63	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0.63	10,959	6904
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04				
		ФР-1				
84	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой	$м^2$	0.7375	12,238	9026
85	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой (прим.3,4 - 4М1-8Ar-4М1-8Ar-К4)	$м^2$	0.7375	40,593.28	29938
86	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим.8)	$м^2$	14.7834	5,618	83053
87	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	22	2,259	49698
		Подоконные доски				
88	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	26.9	4,461	120001
89	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26.9	2,608	70155
		Витраж наружний (лист 15,16)				

1	2	3	4	5	6	7
		ВТР-1				
90	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**5.1151**	**3,765**	**19258**
91	**223-301-0105** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16,прим.2)**	**$м^2$**	**5.1151**	**127,235.68**	**650823**
92	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2.7641**	**3,421**	**9456**
93	**223-301-0205** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16,прим.2 энергосберегающее)**	**$м^2$**	**2.7641**	**141,672.96**	**391598**
		Витраж внктренний				
		ВТР-2				
94	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2.3383**	**3,765**	**8804**
95	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**2.3383**	**109,410**	**255833**
96	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**1.7091**	**3,421**	**5847**
97	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**1.7091**	**119,322**	**203933**
98	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**$м^2$**	**3.804556**	**-10,673**	**-40606**
99	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16,прим.3 одинарное остекление)**	**$м^2$**	**3.804556**	**3,006**	**11436**
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**1737724**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1374450
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*690641*
		машины и механизмы	тенге			5920
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1709*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			357357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	267		
		Потолок (лист 17)				
104	**6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**233.55**	**1,277**	**298243**

1	2	3	4	5	6	7
105	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	58.3875	278	16232
106	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	219.32	680	149138
107	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	32.898	278	9146
108	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	8.33	1,864	15527
109	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0.437325	19,185	8390
110	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок	$м^2$	8.33	7,012	58410
111	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0.26656	29,667	7908
112	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8.9964	1,069	9617
113	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см.примечание)	м	93.74	1,164	109113
114	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98.427	106	10433
		Стены (лист 17)				
125	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,стена подготовленная под окраску	$м^2$	397.11	1,077	427687
126	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	55.1775	278	15339
127	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ,ВД-АК	кг	44.1	507	22359
128	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	352.58	545	192156
129	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26.427	278	7347
130	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ,ВД-АК	кг	26.46	507	13415
131	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1,346	83452
132	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62.62	1,977	123800
		Отбойная планка				
133	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см.примечание)	$м^2$	5.961	946	5639
134	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	40.7335	1,510	61508
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
138	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,стена подготовленная под окраску	$м^2$	53.58	1,077	57706
139	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13.395	278	3724
140	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	53.58	545	29201

1	2	3	4	5	6	7
141	**236-202-0403** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**8.037**	**278**	**2234**
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**4374593**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2446067
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1229651*
		машины и механизмы	тенге			24278
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8833*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1904249
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	432		
		Цоколь (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №1)				
150	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**43.69**	**3,448**	**150643**
151	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**131.07**	**569**	**74579**
152	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами**	**$м^2$**	**43.69**	**703**	**30714**
153	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111**	**кг**	**17.0391**	**497**	**8468**
		Наружние стены от отм.0,00 до отм.3,4м (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №2)				
162	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**197.16**	**3,448**	**679808**
163	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**591.48**	**569**	**336552**
164	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами**	**$м^2$**	**197.16**	**703**	**138603**
165	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111**	**кг**	**76.8924**	**497**	**38216**
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3,л.19 узел №3)				
166	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**144.5**	**3,448**	**498236**
167	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**433.5**	**569**	**246662**
168	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами**	**$м^2$**	**144.5**	**703**	**101584**

1	2	3	4	5	6	7
169	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	56.355	497	28008
		Декоративный карниз (л.3,л.19)				
170	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов,межэтажный элемент	м	41.55	564	23434
171	231-304-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41.55	3,921	162918
172	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9.972	635	6332
173	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм,удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	10.4706	145	1518
174	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9.972	3,448	34383
175	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	29.916	569	17022
176	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	$м^2$	9.972	703	7010
177	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	3.88908	497	1933
		Декоративный надоконный элемент (л.3,л.20 узел №4)				
178	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов,межэтажный элемент	м	156.625	564	88336
179	231-304-0103 *СпрСЦ 02.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156.625	3,360	526260
180	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	37.59	3,448	129610
181	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	112.77	569	64166
182	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	$м^2$	37.59	703	26426
183	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	14.6601	497	7286
		Внутренняя часть парапета				
184	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	51.82	3,597	186397
185	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.979398	30,145	29524

1	2	3	4	5	6	7
186	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами**	**$м^2$**	**51.82**	**703**	**36429**
187	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111**	**кг**	**20.2098**	**497**	**10044**
		Боковые стенки крылец и пандуса,входная группа (козырек,колонны)(л.3,ведомость отделки фасада № 5,6)				
188	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**99.48**	**3,448**	**343007**
189	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**298.44**	**569**	**169812**
190	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами**	**$м^2$**	**99.48**	**703**	**69934**
191	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111**	**кг**	**38.7972**	**497**	**19282**
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада)(л.3 примеч.2)				
192	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**13.46**	**3,448**	**46410**
193	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**40.38**	**569**	**22976**
194	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами**	**$м^2$**	**13.46**	**703**	**9462**
195	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111**	**кг**	**5.2494**	**497**	**2609**
		Итого по акту, в том числе:				**9653178**
		Строительно-монтажные работы				***9653178***
		Оборудование				***0.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**907,398.73**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**10,560,576.73**
		Сметная прибыль 5%				**528,028.84**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**211,211.53**
		Итого в сметных ценах:				**11,299,817.10**
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				**5,084,917.70**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				**6,214,899.41**
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				**5,272,042.67**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				**6,561,069.30**

	2	3	4	5	6	7
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				**11 833 111,97**
		Договорная скидка подрядчика (2%)				**236 662,24**
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				**11 596 449,73**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**1 391 573,97**
		Итого с учетом НДС (12%)				**12 988 023,70**

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос"

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019