Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 12
за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-03, водопровод, канализация

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**2522290**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			464096
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*227472*
		машины и механизмы	тенге			24786
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7874*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			868578
		оборудование	тенге			1164830
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
	Раздел 1.	**Водопровод**				**815308**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176835
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86151*
		машины и механизмы	тенге			1906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*401*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			230711
		оборудование	тенге			405856
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
		Сантехническое оборудование				
1	**6115-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4,151**	**4151**
2	**244-104-0408** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**14**	**6,779**	**94906**

1	2	3	4	5	6	7
3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3,735	7470
4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9,943	9943
5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1.8	1,516	2729
6	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	3	1,265	3795
		Оборудование				
7	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 200 л	комплект	1	18,763	18763
8	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222,277	222277
9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	18,763	56289
10	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61,193	183579
		Водомерный узел				
11	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	63,843	63843
12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5,830	11660
13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4,474	4474
14	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2,832	5664
15	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
17	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	431	862
18	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	189	378
19	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5,706	22824
		Приборы КиП и А				
20	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23,187	23187
		Арматура В1				
21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3,933	3933

1	2	3	4	5	6	7
22	**242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**10**	**2,063**	**20630**
		Трубопроводы В1				
30	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**64**	**377**	**24128**
		Трубопроводы Т3				
36	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**75**	**377**	**28275**
	Раздел 2.	**Канализация**				**1706982**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			287261
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141321*
		машины и механизмы	тенге			22880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7473*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			637867
		оборудование	тенге			758974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
37	**6115-0103-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**14**	**11,712**	**163968**
38	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**14**	**13,128**	**183792**
39	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**14**	**2,051**	**28714**
40	**6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**47,183**	**141549**
41	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**53,664**	**160992**
42	**6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**1**	**4,625**	**4625**
43	**244-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**1**	**20,248**	**20248**
44	**244-104-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**1**	**896**	**896**
45	**6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**3**	**5,794**	**17382**
46	**521-301-3003001** ***СпрСЦ 02.2024***	**Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм**	**шт.**	**2**	**343,750**	**687500**
47	**244-102-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	**шт.**	**1**	**7,966**	**7966**
		Канализация К4				
		Сантехническое оборудование				
61	**6115-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)**	**комплект**	**1**	**2,869**	**2869**

1	2	3	4	5	6	7
62	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18,114	18114
		Оборудование				
63	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71,474	71474
		Трубы				
64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3,423	10269
65	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2.994	644	1928
		Фасонные части				
66	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1,771	1771
67	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4,839	4839
68	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14,773	14773
69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	1,976	138320
70	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49.5	341	16880
71	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27.5	295	8113
		Итого по акту, в том числе:				**2522290**
		Строительно-монтажные работы				***1,357,460.00***
		Оборудование				***1,164,830.00***

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				127 601,24
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				2 649 891,24
		Сметная прибыль 5%				74 253,06
		Непредвиденные работы и затраты-2%				52 997,82
		Итого в сметных ценах:				2 777 142,13
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				1 249 713,96
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				1 527 428,17
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				1 295 703,43
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				1 612 505,92
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				2 908 209,35
		Договорная скидка подрядчика (2%)				58 164,19
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				2 850 045,16
		Налог на добавленную стоимость (12%)				342 005,42
		Итого с учетом НДС (12%)				3 192 050,58

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019