Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 15
за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-06, система связи

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**1670254**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			459737
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*241296*
		машины и механизмы	тенге			14195
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3293*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			852619
		оборудование	тенге			343703
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
	Раздел 1.	**Система вызова посетителей**				**399623**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			80545
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44243*
		машины и механизмы	тенге			3960
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*960*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			315118
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
1	**6125-0411-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**4**	**10,774**	**43096**
2	**КП** *поз.64*	**Светозвуковое табло MP-740R2**	**шт**	**4**	**45,178.57**	**180714**
3	**КП** *поз.63*	**Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	**шт**	**4**	**23,402.5**	**93610**
4	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5,768**	**5768**

1	2	3	4	5	6	7
5	**248-306-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**13,885**	**13885**
6	**248-306-0373** ***СпрСЦ 02.2024***	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	**шт.**	**1**	**15,541**	**15541**
7	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**120**	**303**	**36360**
8	**243-802-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**м**	**122.4**	**87**	**10649**
	Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**628930**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			227526
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115301*
		машины и механизмы	тенге			655
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			347186
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
9	**6125-1101-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4,644**	**4644**
10	**248-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb**	**шт.**	**1**	**48,295**	**48295**
11	**248-404-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**1**	**23,783**	**23783**
12	**6125-0801-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**4**	**16,735**	**66940**
13	**248-402-0225** ***РСНБ РК 2022***	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**2**	**29,886**	**59772**
14	**248-402-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**2**	**33,917**	**67834**
15	**248-404-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109,973**	**109973**
16	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,466**	**6466**
17	**521-101-0401026** ***СпрСЦ 02.2024***	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53,563**	**53563**
18	**247-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**4**	**842**	**3368**
		Кабели,материалы				
19	**6119-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**105**	**317**	**33285**
20	**243-304-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**м**	**107.1**	**137**	**14673**
21	**6119-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**105**	**1,150**	**120750**
22	**243-907-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**41.2**	**245**	**10094**
23	**243-907-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**66.95**	**82**	**5490**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**408921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			73859
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39790*
		машины и механизмы	тенге			4295
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1040*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			94190
		оборудование	тенге			236577
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
24	**6125-0412-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20**	**шт.**	**1**	**27,676**	**27676**
25	**КП** ***поз.56***	**Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U**	**шт**	**1**	**70,388.21**	**70388**
26	**518-102-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC**	**шт.**	**1**	**183,014**	**183014**
27	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,466**	**6466**
28	**521-101-0401026** ***СпрСЦ 02.2024***	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53,563**	**53563**
29	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**5**	**1,186**	**5930**
30	**247-214-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	**шт.**	**5**	**631**	**3155**
31	**247-202-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	**шт.**	**5**	**75**	**375**
32	**261-404-0478** ***РСНБ РК 2022***	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**10**	**62**	**620**
		Кабели,материалы				
33	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**130**	**303**	**39390**
34	**243-304-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**м**	**133.9**	**137**	**18344**
	Раздел 4.	**Телефонизация**				**232780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			77807
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41962*
		машины и механизмы	тенге			5285
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1264*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			96125
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
35	**6125-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров**	**шт.**	**1**	**15,724**	**15724**
36	**248-404-0420** ***РСНБ РК 2022***	**Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов**	**шт.**	**1**	**24,345**	**24345**

1	2	3	4	5	6	7
37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6,466	6466
38	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53,563	53563
39	243-304-0301 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель питания	шт.	1	10,918	10918
40	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	4,105	20525
41	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	7,221	36105
42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1,229	6145
43	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	571	2855
44	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	620
		Кабели,материалы				
45	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	125	303	37875
46	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	128.75	137	17639
		Итого по акту, в том числе:				**1670254**
		Строительно-монтажные работы				***1,326,551.00***
		Оборудование				***343,703.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**124,695.79**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**1,794,949.79**
		Сметная прибыль 5%				**72,562.34**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**35,899.00**
		Итого в сметных ценах:				**1,903,411.13**

2	3	4	5	6	7
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				856 535,01
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				1 046 876,12
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				888 055,50
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				1 105 187,12
	Итого в прогнозных ценах на 2024 год				1 993 242,62
	Договорная скидка подрядчика (2%)				39 864,85
	Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				1 953 377,77
	Налог на добавленную стоимость (12%)				234 405,33
	Итого с учетом НДС (12%)				2 187 783,10

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель_____ Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____ Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019