Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5 .
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	041240008884			№198	от 03.04.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	195 519 852,06	195 519 852,06	1 471 000,37				176 520,04	1 647 520,41

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____ **Шаяхан К.К.**

Эксперт (ы) строительного профиля:
ТОО "Аскер

Эксперт _____ **Кенжеханов К.А.**
ИИН 9
№ KZ50
№ KZ96V
№ KZ33VJE

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____ **Галеев К.Т.**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

Договор подряда (контракт) № 198 от 03.04.2024 года

Акт выполненных работ № 19
за декабрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**1224497**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1322460
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*844432*
		машины и механизмы	тенге			154170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77548*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-252136
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	278		
Вычет из акта выполненных работ №10 за сентябрь месяц 2024 года						
Локальная смета 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС						
Раздел 6.Разные работы						
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				
108	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**-0,4**	**10 321**	**-4128**
109	**212-101-0408** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,408**	**-34 056**	**-13895**
110	**6103-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**$м^3$**	**-2,8333334**	**31 475**	**-89179**
111	**212-101-0608** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**2,8758334**	**-35 136**	**-101045**

1	2	3	4	5	6	7
112	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08638	-346 342	-29917
113	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	-0,2045134	76 695	-15685
114	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,5743	-337 343	-193736
115	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01308	-351 816	-4602
116	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	-0,1630866	355 224	-57932
117	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,2899	-337 343	-97796
118	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0624666	-373 717	-23345
119	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0039866	-467 964	-1866
120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	-9,9252	266	-2640
121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	-9,9252	407	-4040
Вычет из акта выполненных работ №5 за август месяц 2024 года, №11 за сентябрь месяц 2024 года						
Локальная смета 02-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР						
Раздел 2.Полы						
		Тип А (лист 18)				
29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	-3 513	-584466
Раздел 3.Проемы						
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04				
		ОК-1,ОК-2				
65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3,4 - 4М1-8Ar-4М1-8Ar-К4)	$м^2$	29,172	-45 409,52	-1324687
		ОК-3				

1	2	3	4	5	6	7
67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3,4 - 4М1-8Ar-4М1-8Ar-К4)**	**м²**	**15,334**	**-48 893,52**	**-749733**
		ФР-1				
85	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой (прим.3,4 - 4М1-8Ar-4М1-8Ar-К4)**	**м²**	**0,7375**	**-40 593,28**	**-29938**
		Раздел 5.Отделка фасада				
		Цоколь (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №1)				
145	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	**м³**	**4,58745**	**-44 064**	**-202141**
		Наружние стены от отм.0,00 до отм.3,4м (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №2)				
157	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м³**	**26,91234**	**-66 535**	**-1790613**
		Вычет из акта выполненных работ №9 за август месяц 2024 года				
		Локальная смета 07-01 благоустройство				
		Раздел 2.Покрытия				
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
21	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**-540**	**497**	**-268380**
22	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**52,704**	**-25 430**	**-1340263**
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**-0,162**	**225 627**	**-36552**
		Протокол замены №2				**8191076**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1124552
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*571088*
		машины и механизмы	тенге			332578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96703*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6733946
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	248		
		Локальная смета 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС				
		Раздел 6.Разные работы				
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				

1	2	3	4	5	6	7
1	**214-206-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,576**	**359 681**	**207176**
Локальная смета 02-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР						
Раздел 2.Полы						
		Тип А (лист 18)				
2	**231-302-0104** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 1200х600х10мм**	**$м^2$**	**72,9708**	**11 870**	**866163**
3	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**93,4014**	**3 632**	**339234**
		Тип Б				
4	**6109-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**$м^2$ стяжки**	**61,47**	**2 598**	**159699**
5	**6109-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**$м^2$ стяжки**	**-61,47**	**200**	**-12294**
6	**233-401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная,наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**233,586**	**-112**	**-26162**
Раздел 3.Проемы						
		Окна (лист 15,16)				
		ОК-1,ОК-2				
7	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**29,172**	**43 663**	**1273737**
		ОК-3				
8	**223-102-0307** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**$м^2$**	**15,334**	**47 013**	**720897**
		ФР-1				
9	**223-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**0,7375**	**39 032**	**28786**
Раздел 5.Отделка фасада						
		Цоколь (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №1)				
10	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**4,58745**	**63 122**	**289569**
		Наружние стены от отм.0,00 до отм.3,4м (с утеплителем).(л.3,л.19 узел №2)				
11	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**26,91234**	**63 122**	**1698761**

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 07-01 благоустройство				
		Раздел 2.Покрытия				
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
12	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)	$м^2$	35	1 805	63175
13	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)	$м^2$	-35	498	-17430
14	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	35	4 412	154420
15	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	34,44	4 065	139999
		Раздел 3.Озеленение				
		Деревья				
16	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	4	1 566	6264
17	6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	4	27 914	111656
18	254-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	4	25 468	101872
		Раздел 4.Малые архитектурные формы				
19	6104-0801-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	50	22 118	1105900
20	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2625	372 546	97793
21	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	4,8	35 352	169690
22	Счет-фактура	Евроштакетник	м	50	14 243,42	712171
		Итого по акту, в том числе:				**1224497**
		Строительно-монтажные работы				*1 224 497,00*
		Оборудование				*0,00*
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				**115 102,72**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**1 339 599,72**
		Сметная прибыль 5%				**66 979,99**

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**26 791,99**
		Итого в сметных ценах:				**1 433 371,70**
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %				**645 017,26**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %				**788 354,43**
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368				**668 753,90**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557				**832 265,78**
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год				**1 501 019,68**
		Договорная скидка подрядчика (2%)				**30 020,39**
		Итого с учетом скидки подрядчика (2%)				**1 471 000,37**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**176 520,04**
		Итого с учетом НДС (12%)				**1 647 520,41**

Подрядчик:
ТОО "ПМК-5"

БИН 041240008884
Директор_____Шаяхин К.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Субподрядчик
ТОО"Солтүстік Құрылыс"
БИН 61140003427
Директор _____Амангельдиев Д.Б