Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство здания медицинского пункта по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, Возвышенский сельский округ, село Возвышенка, улица Абай Құнанбаев, 8» (Привязка)**

Договор подряда (контракт) № 49 от 24.02.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за май месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01-01						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ						
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**3655479**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1846595
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*898446*
		машины и механизмы	тенге			269113
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58149*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1395008
		перевозки	тенге			144761
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	424		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1533554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1281380
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*617070*
		машины и механизмы	тенге			107412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22754*
		перевозки	тенге			144761
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	290		
				Механизированная разработка		

1	2	3	4	5	6	7
1	**У6101-0101-0205** **6101-0101-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**86.476**	**604**	**52232**
		Формула объема = (7,7+7,7+19,3+(4.0,195)+(17.0,244+15.0,543)+57.0,679)				
2	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**108.1975**	**510**	**55181**
		Формула объема = (((138,82+251,49):2.1,7)-(7,7+7,7+19,3+(4.0,195)+(17.0,244+15.0,543)+57.0,679))-(132,69+4,4)				
3	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**137.09**	**9,347**	**1281380**
		Формула объема = (132,69+4,4)				
4	**С3412-102-0115** **412-102-0115** ***РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2,334.852**	**62**	**144761**
		Формула объема = ((7,7+7,7+19,3+(4.0,195)+(17.0,244+15.0,543)+57.0,679)).1,8.15				
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**2121925**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			565215
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*281376*
		машины и механизмы	тенге			161701
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35395*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1395008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
	Подраздел 2.1.	**Монолитный ленточный фундамент. Листы АС-4**				**2121925**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			565215
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*281376*
		машины и механизмы	тенге			161701
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35395*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1395008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
8	**У6101-0108-0102** **6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м^3**	**7.7**	**9,409**	**72449**

1	2	3	4	5	6	7
9	**С1211-201-406** **211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**8.855**	**5,216**	**46188**
		Формула объема = 1,15.(7,7)				
10	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**7.7**	**10,317**	**79441**
11	**С1212-101-410** **212-101-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**7.854**	**31,575**	**247990**
		Формула объема = 1,02.(7,7)				
12	**У6103-0101-0209** **6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**19.3**	**30,552**	**589654**
13	**С1212-101-901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022 К=1,03***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Увеличение марки бетона по водонепроницаемости с W4 до W8 + 3%)**	**м^3**	**19.5895**	**39,091.59**	**765785**
		Формула объема = 19,3.1,015				
14	**У6103-703-201** **6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1.464**	**85,179**	**124702**
		Формула объема = (456+415+593).0,001				
15	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.456**	**391,425**	**178490**
		Формула объема = (456).0,001				
16	**С1214-210-502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0.05496**	**313,427**	**17226**
		Формула объема = (54,96).0,001				
		Итого по акту, в том числе:				**3,655,479.00**
		Строительно-монтажные работы				***3,655,479.00***
		Оборудование				***0.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				**266,849.97**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**3 922 328,97**
		Сметная прибыль 5%				**196 116,45**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**78 446,58**
		Итого в сметных ценах				**4 196 891,99**
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075				**4 511 658,89**
		Договорная скидка подрядчика (1,05%)				**47 372,42**
		Итого с учетом скидки подрядчика (1,05%)				**4 464 285,72**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**535 714,28**
		Итого с учетом НДС (12%)				**5 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"
Руководитель_____ Галеев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПМК-5"_____ Шаяхин К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazaqstan Expert"
Эксперт_____ Жаксыбаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК-Освоение"
Эксперт_____ Мамашарипов Е.К.