Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата С Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство здания медицинского пункта по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, сельский округ, село Возвышенка, улица Абай Құнанбаев, 8» (Привязка)**

Договор подряда (контракт) № 49 от 24.02.2024 года

Акт выполненных работ № 2
за июнь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге
1	2	3	4	5	6
		ВСЕГО ПО АКТУ:			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,427	
Локальная смета 2-01-01-01					
Земляные работы, основания и фундаменты					
	Раздел 1.	**Земляные работы**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52	
Обратная засыпка					
5	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**$м^3$**	**233.023125**	**97**

1	2	3	4	5	6
		Формула объема = ((((138,82+251,49):2.1,7)-(7,7+7,7+19,3+(4.0,195)+(17.0,244+15.0,543)+57.0,679))).0,95			
6	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**12.264375**	**4,066**
		Формула объема = ((((138,82+251,49):2.1,7)-(7,7+7,7+19,3+(4.0,195)+(17.0,244+15.0,543)+57.0,679))).0,05			
7	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**245.2875**	**645**
		Формула объема = ((((138,82+251,49):2.1,7)-(7,7+7,7+19,3+(4.0,195)+(17.0,244+15.0,543)+57.0,679)))			
	Раздел 2.	**Фундаменты**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	352	
	Подраздел 2.1.	**Монолитный ленточный фундамент. Листы АС-4**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24	
14	**У6103-703-201** **6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1.464**	**85,179**
		Формула объема = (456+415+593).0,001			
16	**С1214-210-502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0.555173**	**313,427**
		Формула объема = ((593-37,827).0,001)			
	Подраздел 2.2.	**Блоки стен подвала. Листы АС-5, АС-5.1, АС-6**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		

1	2	3	4	5	6
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	155	
17	**У6104-101-101** **6104-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**4**	**6,060**
18	**С1221-102-0101** **221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**0.78**	**52,006**
		Формула объема = 1.(4.0,195)			
19	**У6104-101-102** **6104-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**32**	**8,022**
		Формула объема = 17+15			
20	**С1221-102-0101** **221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**12.293**	**52,006**
		Формула объема = 1.(17.0,244+15.0,543)			
21	**У6104-101-103** **6104-0101-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**57**	**11,803**
22	**С1221-102-0101** **221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**38.703**	**52,006**
		Формула объема = 1.57.0,679			
23	**У6105-0401-0103** **6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0.04826**	**309,239**
		Формула объема = (7,37.4+9,39.2).0,001			
24	**С1214-403-102** **214-403-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.04826**	**387,016**
		Формула объема = ((7,37.4+9,39.2).0,001)			
25	**У6103-0101-0105** **6103-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента бетонного ленточного (Монолитные участки)**	**$м^3$**	**0.566**	**21,058**
26	**С1212-101-410** **212-101-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**$м^3$**	**0.57449**	**31,575**
		Формула объема = 1,015.(0,566)			
	Подраздел 2.4.	**Железобетонные пояса. Листы АС-10, АС-11**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		

1	2	3	4	5	6
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	85	
39	**У6103-0401-0201** **6103-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**25.76**	**10,749**
		Формула объема = 0,2.(14.2+13.4+12,9.2+11,5.2)			
40	**У6103-401-202** **6103-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0.556**	**94,240**
		Формула объема = (96+437+23).0,001			
41	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.096**	**391,425**
		Формула объема = (96).0,001			
42	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.437**	**343,657**
		Формула объема = (437).0,001			
43	**С1214-210-502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АС-14, примечание)**	**т**	**0.023**	**313,427**
		Формула объема = 23.0,001			
44	**У6103-401-204** **6103-0401-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	**$м^3$**	**6.22**	**19,976**
45	**С1212-101-610** **212-101-0610** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**$м^3$**	**6.3133**	**32,540**
		Формула объема = 1,015.(6,22)			
46	**У6103-0401-0205** **6103-0401-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**25.76**	**6,550**
		Формула объема = (0,2.(14.2+13.4+12,9.2+11,5.2))			
	Подраздел 2.5.	**Гидроизоляция**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89	

1	2	3	4	5	6
47	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**89**	**506**
48	**У6111-401-103** **6111-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**62.2**	**5,989**
49	**С1235-101-201** **235-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**143.06**	**120**
		Формула объема = 2,3.62,2			
50	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**301.1**	**4,819**
		Формула объема = (14.2+13.4+12,9.2+11,5.2).1,8+(12,5.4+14,5.2+10,4.2+13,4.2).0,3+(13.4+11,5.2).0,4+0,8.0,8.2			
Локальная смета 2-01-02-02					
Конструктивная часть здания					
	Раздел 1.	**Стены. Листы АС-7, АС-8, АС-9, АС-14**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	996	
	Подраздел 1.1.	**Наружные стены и парапет**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	728	
1	**У6105-201-101** **6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**108.8**	**36,653**
2	**С1212-401-204** **212-401-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**26.112**	**39,252**
		Формула объема = 0,24.108,8			

1	2	3	4	5	6
3	**С1213-101-101** **213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**41.344**	**110,128**
		Формула объема = 0,38.1000.108,8:1000			
	Подраздел 1.3.	**Перегородки**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	253	
7	**У6103-101-209** **6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (Фундамент под перегородки. АС-8)**	**$м^3$**	**6.3**	**30,552**
8	**С1212-101-401** **212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**6.3945**	**32,964**
		Формула объема = 1,015.6,3			
9	**С1214-210-502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0.201**	**313,427**
		Формула объема = 201.0,001			
12	**У6105-201-502** **6105-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**115.45**	**9,763**
13	**С1212-401-0203** **212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**2.65535**	**38,228**
		Формула объема = 0,023.115,45			
14	**С1214-403-101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.103905**	**310,726**
		Формула объема = 0,0009.115,45			
15	**С1213-101-101** **213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**5.81868**	**110,128**
		Формула объема = 0,0504.1000.115,45:1000			
16	**У6105-201-301** **6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены внутренней (Перегородка 250 мм)**	**$м^3$**	**0.59778**	**35,155**
17	**С1212-401-0203** **212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0.1434672**	**38,228**
		Формула объема = 0,24.0,59778			

1	2	3	4	5	6
18	**С1213-101-101** **213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0.2271564**	**110,128**
		Формула объема = 0,380.1000.0,59778:1000			
	Подраздел 1.5.	**Перемычки**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15	
23	**У6104-301-110** **6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1,740**
		Формула объема = 12+26+4+8+2+9+1+2			
24	**С1222-102-101** **222-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.264**	**143,315**
		Формула объема = 12.0,022			
25	**С1222-102-102** **222-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.676**	**124,152**
		Формула объема = 26.0,026			
26	**С1222-102-103** **222-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.21**	**120,826**
		Формула объема = 4.0,032+2.0,041			
27	**С1222-102-105** **222-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.44**	**131,512**
		Формула объема = 8.0,055			
28	**С1222-102-107** **222-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.228**	**130,037**
		Формула объема = 2.0,114			
29	**С1222-102-108** **222-102-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.417**	**146,927**
		Формула объема = 9.0,041+1.0,048			
30	**У6104-301-111** **6104-0301-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**2**	**7,721**
		Формула объема = 1+1			

1	2	3	4	5	6
31	**С1222-102-108** **222-102-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.15**	**146,927**
		Формула объема = 1.0,15			
32	**С1222-102-209** **222-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.227**	**124,704**
		Формула объема = 1.0,227			
	Раздел 2.	**Покрытия и перекрытия. АС-12, АС-13**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27	
	Подраздел 2.1.	**Укладка плит**			
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		
		машины и механизмы	тенге		
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		
		материалы, изделия и конструкции	тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27	
35	**У6104-0401-0106** **6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**21**	**9,986**
		Формула объема = 19+2			
36	**С1222-203-0404** **222-203-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**151.28**	**13,874**
		Формула объема = 19.6,1.1,2+2.6,1.1			
37	**У6104-0802-0401** **6104-0802-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка арматурных стыковых накладок (Анкера)**	**т**	**0.01162**	**1,156,661**
		Формула объема = (7,84+3,78).0,001			
38	**С1214-210-101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.01162**	**391,425**
		Формула объема = 1.(7,84+3,78).0,001			

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту, в том числе:				21932871
		Строительно-монтажные работы				*21932871*
		Оборудование				*0,00*
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				1 601 099,58
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				23 533 970,58
		Сметная прибыль 5%				1 176 698,53
		Непредвиденные работы и затраты-2%				470 679,41
		Итого в сметных ценах				25 181 348,52
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075				27 069 949,66
		Договорная скидка подрядчика (1,05%)				284 234,47
		Итого с учетом скидки подрядчика (1,05%)				26 785 714,29
		Налог на добавленную стоимость (12%)				3 214 285,71
		Итого с учетом НДС (12%)				30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"
Руководитель_____Галеев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПМК-5"_____Шаяхин К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazaqstan Expert"
Эксперт_____Жаксыбаев А.М

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК-Освоение"
Эксперт_____Мамашарипов Е.К.