Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство здания медицинского пункта по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, Возвышенский сельский округ, село Возвышенка, улица Абай Құнанбаев, 8» (Привязка)**

Договор подряда (контракт) № 49 от 24.02.2024 года

Акт выполненных работ № 4
за август месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**28420438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12106226
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6009422*
		машины и механизмы	тенге			1622059
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*378041*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6631483
		оборудование	тенге			8060674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2,782		
		Локальная смета 2-01-02-02				
		Конструктивная часть здания				
	Раздел 2.	**Покрытия и перекрытия. АС-12, АС-13**				**222217**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			147585
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73108*
		машины и механизмы	тенге			33319
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10477*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41313
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
	Подраздел 2.1.	**Укладка плит**				**222217**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			147585
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73108*
		машины и механизмы	тенге			33319

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10477*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41313
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
39	**Е11-460302-0401** **1146-0302-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34***	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**28**	**1,144**	**32032**
40	**У6103-701-807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (МС-1)**	**т**	**0.02352**	**1,106,263**	**26019**
		Формула объема = (0,77+0,07).28.0,001				
41	**С1222-509-1003** **222-509-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.02352**	**1,154,557**	**27155**
		Формула объема = 1.(0,77+0,07).28.0,001				
42	**Е11-460303-0101** **1146-0303-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34***	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2**	**м^3 заделки**	**0.19**	**330,368**	**62770**
				Пробивка отверстий под инженерные коммуникации		
43	**Е11-460302-403** **1146-0302-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34***	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**9**	**8,249**	**74241**
	Раздел 3.	**Крыши. АС-14, АС-15, АС-16**				**2626768**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1167480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*586511*
		машины и механизмы	тенге			17633
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4908*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1441654
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	248		
77	**У6110-101-512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**197**	**5,674**	**1117778**
78	**С1224-103-0522** **224-103-0522** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**226.55**	**3,799**	**860663**
		Формула объема = 1,15.197				
79	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (АС-14,прим. п. 4)**	**м^2**	**67.05**	**5,022**	**336725**
80	**С1224-104-308** **224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**67.05**	**3,353**	**224819**
				Слуховые окна. АС-16		

1	2	3	4	5	6	7
81	**У6107-101-213** **6107-0101-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**1**	**34,588**	**34588**
82	**С1215-202-0102** **215-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0.13**	**110,435**	**14357**
83	**С1215-202-0502** **215-202-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0.118**	**110,435**	**13031**
		Формула объема = 0,048+0,07				
84	**С1215-204-2301** **215-204-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	**$м^3$**	**0.09**	**217,645**	**19588**
85	**У6107-115-104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0.338**	**4,215**	**1425**
		Формула объема = 0,13+0,048+0,07+0,09				
86	**С1217-701-0117** **217-701-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Сульфат аммония**	**т**	**0.0005746**	**120,106**	**69**
		Формула объема = 0,0017.(0,13+0,048+0,07+0,09)				
87	**С1217-701-0118** **217-701-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0.0022646**	**1,629,070**	**3689**
		Формула объема = 0,0067.(0,13+0,048+0,07+0,09)				
88	**С1217-701-0215** **217-701-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0.000338**	**107,485**	**36**
		Формула объема = 0,001.(0,13+0,048+0,07+0,09)				
Локальная смета 2-01-03-03						
Архитектурная часть здания						
	Раздел 2.	**Прочие конструктивные элементы**				**432358**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			67896
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33804*
		машины и механизмы	тенге			50937
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13418*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			313526
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
	Подраздел 2.3.	**Отмостка. Лист АС-5, прим.**				**432358**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			67896
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33804*
		машины и механизмы	тенге			50937
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13418*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			313526
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		

1	2	3	4	5	6	7
27	**У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м^3**	**5.7**	**9,409**	**53631**
28	**С1211-201-406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**6.555**	**5,216**	**34191**
		Формула объема = 1,15.(5,7)				
29	**У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**6.84**	**10,317**	**70568**
30	**С1212-101-601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**6.9768**	**33,871**	**236311**
		Формула объема = 1,02.6,84				
31	**У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0.09975**	**66,782**	**6662**
		Формула объема = 57.1,75.0,001				
32	**С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.09975**	**310,726**	**30995**
		Формула объема = 1.57.1,75.0,001				
	Раздел 7.	**Внутренняя отделка стен. Лист АР-17**				**2943599**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2277929
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1144956*
		машины и механизмы	тенге			16805
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5416*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			648867
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	467		
148	**У6112-301-202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**252.2**	**1,687**	**425461**
149	**С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1,039.8206**	**112**	**116460**
		Формула объема = 4,123.(252,2)				
150	**У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**134.19**	**8,340**	**1119145**
151	**С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**136.8738**	**2,523**	**345333**
		Формула объема = 1,02.134,19				
152	**У6112-302-111 6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	**м^2**	**252.2**	**1,077**	**271619**

1	2	3	4	5	6	7
153	**С1236-202-0403** **236-202-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**63.05**	**275**	**17339**
		Формула объема = 0,25.(252,2)				
154	**У6112-302-101** **6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**39.56**	**734**	**29037**
155	**С1236-202-0301** **236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0.0205712**	**250,310**	**5149**
		Формула объема = 0,00052.39,56				
156	**У6112-102-203** **6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (Окантовка низа стены)**	**$м^2$**	**1.5**	**8,340**	**12510**
157	**С1231-302-101** **231-302-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	**1.53**	**3,147**	**4815**
		Формула объема = 1,02.1,5				
158	**У6112-102-203** **6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (В местах установки сан. приборов)**	**$м^2$**	**4.8**	**8,340**	**40032**
159	**С1232-201-0101** **232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**4.896**	**2,523**	**12353**
		Формула объема = 1,02.4,8				
				Откосы. Лист АР-17, прим. п.1		
167	**У6112-202-201** **6112-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**$м^2$**	**34.69**	**9,839**	**341315**
		Формула объема = 25,72+8,97				
168	**С1212-402-0105** **212-402-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**$м^3$**	**1.49167**	**29,667**	**44253**
		Формула объема = 0,043.(25,72+8,97)				
169	**У6112-202-703** **6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**34.69**	**4,395**	**152463**
		Формула объема = 25,72+8,97				
170	**С1232-503-0103** **232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**88.94516**	**71**	**6315**
		Формула объема = 12,82.(25,72+8,97).0,2				
	Раздел 8.	**Отделка потолков. Лист АР-17**				**500415**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			409688
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*205852*
		машины и механизмы	тенге			2831
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*790*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87896

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		
173	**У6111-201-105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м^2 изолируемой поверхности**	**7.61**	**7,023**	**53445**
174	**С1234-101-204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**0.38811**	**35,212**	**13666**
		Формула объема = 1,02.(7,61).0,05				
175	**У6112-202-110 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**м^2**	**7.61**	**7,008**	**53331**
176	**С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м^3**	**0.24352**	**29,667**	**7225**
		Формула объема = 0,032.7,61				
177	**С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**8.2188**	**1,069**	**8786**
		Формула объема = 1,08.7,61				
178	**У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м^2**	**138.87**	**2,313**	**321206**
		Формула объема = 32,96+35,08+50,97+7,61+12,25				
179	**С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**381.75363**	**112**	**42756**
		Формула объема = 2,749.((32,96+35,08+50,97+7,61+12,25))				
	Раздел 9.	**Полы. Лист АР-18**				**738343**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			357781
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*179761*
		машины и механизмы	тенге			31806
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10206*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			348756
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	79		
		Тип А				
196	**У6109-306-105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**79.12**	**6,122**	**484373**
		Формула объема = (1)X79,12				
197	**С1231-302-101 231-302-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**м^2**	**80.7024**	**3,147**	**253970**
		Формула объема = (1,02.1)X79,12				
Локальная смета 2-01-04-03						
Внутренние системы отопления						

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Отопление**				**1577242**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			775392
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*378054*
		машины и механизмы	тенге			8468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2337*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			793384
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
1	**У6116-0301-0103** **6116-0301-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**18.48**	**5,874**	**108552**
2	**С1245-103-0110** **245-103-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**112**	**3,264**	**365568**
3	**У6116-0701-0105** **6116-0701-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**14**	**949**	**13286**
4	**С1242-207-3801** **242-207-3801** ***РСНБ РК 2022***	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**14**	**320**	**4480**
5	**У6114-0203-0102** **6114-0203-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**14**	**1,997**	**27958**
6	**С1245-510-0103** **245-510-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**14**	**8,395**	**117530**
7	**У6114-0204-0101** **6114-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**8**	**1,842**	**14736**
8	**С1242-207-3701** **242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**2,350**	**9400**
9	**С1242-207-3703** **242-207-3703** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**6,868**	**27472**
10	**У6114-0103-0405** **6114-0103-0405** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.**	**м**	**65**	**4,396**	**285740**
11	**С1241-205-0203** **241-205-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	**м**	**64.35**	**342**	**22008**
12	**У6114-0103-0406** **6114-0103-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**36**	**4,376**	**157536**
13	**С1241-205-0206** **241-205-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	**м**	**35.64**	**535**	**19067**
14	**У6114-0103-0407** **6114-0103-0407** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**21**	**4,369**	**91749**

1	2	3	4	5	6	7
15	С1241-205-0208 241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20.79	1,469	30541
16	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	108	65	7020
17	С1241-609-0601 241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2,247	31458
18	С1241-609-0602 241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2,540	5080
19	С1241-609-0603 241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3,384	20304
20	С1241-602-0902 241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1,229	9832
21	С1241-602-0904 241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1,638	16380
22	С1241-602-0906 241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2,811	5622
23	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	376	45872
24	У6114-0102-0103 6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22.4	2,533	56739
25	У6114-0102-0104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	3,092	15460
26	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	22.4	1,976	44262
27	С1234-303-0307 234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	24.64	434	10694
28	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27.4	376	10302
29	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.5	708	1770
30	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	268	268
31	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Коэффициент к объему*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	$м^2$	2	278	556

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Котельная**				**1227269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			460658
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*224293*
		машины и механизмы	тенге			11983
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3060*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			472524
		оборудование	тенге			282104
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
32	**У6117-0101-0202** **6117-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка водонагревателей емкостных**	**шт.**	**2**	**74,274**	**148548**
33	**513-108-0126** **513-108-0126** ***РСНБ РК 2022***	**Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт**	**комплект**	**2**	**60,193**	**120386**
34	**У6116-0501-0101** **6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**84,018**	**168036**
35	**511-403-0111** **511-403-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м 3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**2**	**80,859**	**161718**
36	**У6124-0301-0201** **6124-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка к испытанию, сдаче подналадку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т**	**шт.**	**2**	**9,279**	**18558**
37	**У6116-0605-0101** **6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**2**	**21,504**	**43008**
38	**У6116-0401-0101** **6116-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3**	**шт.**	**1**	**35,542**	**35542**
39	**У6114-0202-0301** **6114-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка клапанов предохранительных однорычажных**	**шт.**	**6**	**13,551**	**81306**
40	**С1242-309-0504** **242-309-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	**31,152**	**186912**
41	**У6116-0701-0104** **6116-0701-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**4**	**2,018**	**8072**
42	**У6116-0701-0102** **6116-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 т.ч.п.1.17***	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**5**	**4,316**	**21580**
43	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**15**	**9,633**	**144495**

1	2	3	4	5	6	7
44	**С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**2,350**	**7050**
45	**С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**10**	**6,868**	**68680**
46	**С1242-304-0603 242-304-0603 *РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25**	**шт.**	**2**	**6,689**	**13378**
Локальная смета 7-01-01-01						
Благоустройство						
	Раздел 2.	**Асфальтобетонное покрытие по проездам ТИП 1**				**1077409**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			430904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*210938*
		машины и механизмы	тенге			11224
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3294*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			635281
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
27	**У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**122**	**5,784**	**705648**
28	**С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**5.49**	**67,716**	**371761**
	Раздел 3.	**Покрытие по тротуарам усиленное (брусчатка) ТИП 2**				**881445**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			455798
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*224911*
		машины и механизмы	тенге			111595
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25004*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			314052
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
29	**У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**9.388**	**10,235**	**96086**
30	**У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**93.88**	**727**	**68251**
31	**С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**17.74332**	**5,307**	**94164**
32	**У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**4.694**	**10,235**	**48043**

1	2	3	4	5	6	7
33	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**93.88**	**4,295**	**403215**
34	С1255-102-0222 255-102-0222 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**93.88**		
35	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**25**	**5,784**	**144600**
36	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**0.4**	**67,716**	**27086**
	Раздел 4.	**Озеленение**				**8414803**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5555115
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2747234*
		машины и механизмы	тенге			1325458
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*299131*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1534230
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,421		
37	У6113-0112-0103 6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**м^2**	**3,075**	**1,476**	**4538700**
38	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м^2**	**2,746.03**	**714**	**1960665**
39	У6113-0108-0102 6113-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**м**	**38**	**1,160**	**44080**
40	У6113-103-106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**38**	**21,318**	**810084**
41	С1254-104-0702 254-104-0702 *РСНБ РК 2022*	**Барбарис с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	**шт.**	**38**	**4,500**	**171000**
42	У6113-0104-0102 6113-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**21**	**4,639**	**97419**
43	У6113-103-106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**21**	**21,318**	**447678**
44	С1254-101-0201 254-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**21**	**16,437**	**345177**
Локальная смета 2-01-04-06						
Технологическое оборудование						

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Технологическое оборудование**				**7778570**
		из них:				
		оборудование	тенге			7778570
				Процедурный кабинет(оборудование)		
31	**527-112-0303001** **527-112-0303001** ***СпрСЦ 11.2023***	**Дефибриллятор/монитор типа S8. Класс 2 б с повышенной степенью риска. Размер: 323х277х338мм. Размер экрана: 8,4-дюймовый TFT экран. Разрешение: 800 х 600. Формы волны: 5 волн 6 волн для ЭКС с 12 отведениями**	**шт.**	**1**	**5,221,356**	**5221356**
33	**524-403-0101** **524-403-0101** ***СпрСЦ 11.2023***	**Помпа шприцевая инфузионная**	**шт.**	**2**	**907,000**	**1814000**
34	**527-112-0312002** **527-112-0312002** ***СпрСЦ 11.2023***	**Насос инфузионный BYZ-810**	**шт.**	**2**	**371,607**	**743214**
		Итого по акту, в том числе:				**28420438**
		Строительно-монтажные работы				***20,359,764.00***
		Оборудование				***8,060,674.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				**1,486,262.77**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**29,906,700.77**
		Сметная прибыль 5%				**1,092,301.34**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**598,134.02**
		Итого в сметных ценах				**31,597,136.13**
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075				**33,966,921.34**
		Договорная скидка подрядчика (1,05%)				**356,652.67**
		Итого с учетом скидки подрядчика (1,05%)				**33,610,267.86**

	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**4 033 232,14**
		Итого с учетом НДС (12%)				**37 643 500,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"
Руководитель_____Галеев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПМК-6"_____Шаяхин К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazaqstan Expert"
Эксперт_____Бухонин Р.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК-Освоение"
Эксперт_____Мамашарипов Е.К.