"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"06" 05 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Кусаинов А.А.
"11" 05 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за апрель 2022 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**1 221 058 414**	**264 691 758**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	976 846 731	211 753 406
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	244 211 683	52 938 352
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**		**729 839 808**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества		729 839 808	
4	**Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества**		**293 054 020**	63 526 022
4	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**928 004 394**	**201 165 736**
4.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	683 792 712	148 227 384
4.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	244 211 682	52 938 352
5	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
5.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **апрель** 2022 г.	тенге	29 305 402	6 352 602
6	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**898 698 993**	**194 813 134**
6.1	**К оплате: из инвестиций Общество за апрель т.г. , всего**	тенге	**654 487 310**	**141 874 782**
6.1	за выполненные работы	тенге	654 487 310	141 874 782
7	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**244 211 683**	**52 938 352**
7.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	203 199 218	52 938 352
7.2	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465	

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-руководитель группы по управлению проектами
Департамента строительства
Садвокасов К.Т. _____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. И. _____
"11" 05 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору инвестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**								
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	**100,00**	**22 533 162**		
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	**92,21**	**200 071 973**	3,16	6 860 088
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	**58,33**	**459 824 975**	13,94	109 882 425
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	**35,13**	**113 935 032**	4,22	13 670 209
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	**58,28**	**81 044 318**	19,39	26 959 403
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**	**13,99**	**9 233 698**	5,42	3 574 650
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**				
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**	**15,55**	**31 070 430**	15,55	31 070 430
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**				
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**	**25,88**	**75 082 719**	9,87	28 641 509
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**				
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**	**35,62**	**64 351 063**		42 619 897
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**	**31,26**	**30 154 602**		
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**	**0,00**			
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**	**0,00**			
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**	**32,65**	**38 411 785**		
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**				
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**				
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**				
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	**59,08**	**44 740 169**		
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**2 983 901 733**	**39,23**	**1 170 453 927**	**8,82**	**263 278 612**
2	**Прочие затраты**								
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	60,36	6 042 022	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	58,44	3 550 000	9,05	550 000
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	100	11 108 898	0,00	
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899	100	6 943 899	0,00	
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100,00	**57 097 465**	**88,63**	**50 604 487**	2,47	**1 413 146**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**40,15**	**1 221 058 414**	8,70	**264 691 758**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А.
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А.
"06" 05 2022 год

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Винтицкая И.И.
"11" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО "ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Тураханов Т.А.
"06" 05 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"06" 05 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н.
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"11" 05 2022 год

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель 2022 года на
Технический надзор (ТОО "Самрук-Казына Девелопмент")
2,4,5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
31	14.10.2021г	10 010 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**6 042 022**		770 666
	в т.ч. за месяц		863 146	92 480

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель 2022 года на
Авторский надзор (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав2/18	28 мая 2021г	250 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 750 000		223 214
	в т.ч. за месяц		250 000	26 786

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
4 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ Е/Оку/Бав/81	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	750 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 4
приемки выполненных работ за апрель 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ ВС/Оку/Бав/24	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 050 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

"BAVARIA CONSTRUCTION" ЖШС
«Нұрбанк» АҚ
KZ0584904KZ001365720
BIK NURSKZKX
БСН 101040007288
Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 9Б

БАВАРИЯ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ТОО "BAVARIA CONSTRUCTION"
АО "Нурбанк"
KZ0584904KZ001365720
БИК NURSKZKX
БИН 101040007288
г. Актобе, пр. 312 стр. дивизии, 9 «Б»

ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION» ЖШС
Шығыс/Исход. № 73
«04» 05 2022 ж/г

Управляющий директор по экономике и финансам- член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»
Г-ну Кусаинов А.А.

ТОО «Bavaria construction» согласно договора, об инвестировании в строительство и реализации недвижимости № 07-10 от 08.10.2021г. направляет Вам оригиналы отчетной документации за апрель месяца 2022г. по строительству объекта : Многоквартирные 9-ти этажные жилые дома «Бавария-2 (пятно2,4,5)» в г.Актобе.

- Справка о стоимости выполненных работ – 4 экз
- Отчет по ведомости договорной цены -4 экз.
  Прочие затраты
- Акт №1 (Технадзор) – 4экз.
- Акт №2 (Авторский надзор) 2 пятна – 4 экз.
- Акт №3 (Авторский надзор) 4 пятно – 4 экз.
- Акт №4 (Авторский надзор) 5 пятно – 4 экз.
- Реестр – 2 экз.

- Акты выполненных работ с №1 по №8 - 4 экз.

Директор
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION» **Дускалиев Р.Ш.**

Исп.Дуйсенова А.Д.
Тел: 8707 871 59 21

Получила
ИСР Свинтицкая
06.05.2022г.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы
Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за апрель 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	237	33676,40	2180,15	7981307	516696	5269100	2154995	10947206
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2195511	121688		810904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	26	11293,00	--	293618	--	293618	--	317107
		СП - 8%			--	--	--	--		23489	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,5	31885,45	1634,64	47828	2452	35310	9928	62376
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	10066	609		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,5	5554,78	121,14	369393	8056	215066	137928	547907
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	146271	2039		40586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	150	2906,68	261,35	436002	39202	117846	268984	761385
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	278954	10276		56399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	15	21033,00	--	315495	--	315495	--	340735
		СП - 8%			--	--	--	--		25240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9443643	566406	6246435	2571835	12976716
							2630802	134612	--	961238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9443643				
	Всего заработная плата		Тенге					2765414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293618				
	Местные материалы		Тенге				315495				
		Накладные расходы	Тенге				2571835				
		Сметная прибыль	Тенге				961238				
		Сметная заработная плата	Тенге					2765414			
		Понижающий коффециент	0,6991425								9 072 574
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 088 709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 161 283
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .									
		Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/									
11	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135 845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1389	498969,00	--	69307	--	69307	--	74 852
		СП - 8%			--	--	--	--		5545	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,7442	81,67	1,89	632	14	396	155	850
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	222	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	29,275	34144,85	2242,44	999590	65648	730841	203263	1 299 081
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	203101	15461		96228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1178778**	**66629**	**892228**	**219952**	**1 510 628**
							219921	**15736**	**--**	**111899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1000222**				
	Материалы		Тенге				**731237**				
	Всего заработная плата		Тенге					**218786**			
		Накладные расходы	Тенге				**203418**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1299931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**218786**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69307**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69307**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5545**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**74852**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109249**				
	Материалы		Тенге				**91684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16871**			
	Сдача и испытание		Тенге				**836**				
		Накладные расходы	Тенге				**16534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10063**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**135846**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1510629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235657**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 056 144
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								126 737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 182 882
		РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки									
		Арматурный пояс 5 и 9 этажей									
15	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1052**	**75716,46**	**2396,46**	**7965**	**252**	**--**	**7251**	**16 433**
		НР - 93%, СП - 8%			**73320,00**	**792,18**	**7713**	**83**		**1217**	
16	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,099**	**275482,00**	**--**	**27273**	**--**	**27273**	**--**	**29 455**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2182**	
17	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,002**	**296003,00**	**--**	**592**	**--**	**592**	**--**	**639**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
		Связевые сетки над 6,8 и тех этажами									
18	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,334**	**75716,46**	**2396,46**	**25289**	**801**	**--**	**23021**	**52 175**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	24489	265		3865	
19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,334	296003,00	--	98865	--	98865	--	106 774
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
		Армирование внутренних и наружных стен лист 27									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	12,217	371719.46	2396,46	4541297	29277	3616270	842049	5 814 013
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	895750	9678		430668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	--	81,67	1,89	--	--	--	--	--
					28,71	0,29	--	--		--	
		Схема устройства стен из газоблока л.29-АС									
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,20137	924181,54	1428,54	186102	287	132069	49023	253 935
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	53746	125		18810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	0,35543	296003,00	--	105208	--	105208	--	113 625
		СП - 8%			--	--	--	--		8417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4992591	30617	3980277	921344	6 387 049
							981698	10151	--	473115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4992591				
	Материалы		Тенге				3748337				
	Всего заработная плата		Тенге					991849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231938				
		Накладные расходы	Тенге				921344				
		Сметная прибыль	Тенге				473115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6387050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					991849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6387050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					991849			
		Понижающий коффециент	0,6991425								4 465 457
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								535 855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									5 001 312

РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2412,92	1345,46	48258	26909	601	31961	86 636
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	20748	6337		6418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	238	598,26	248,54	142386	59152	38350	69401	228 730
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	44884	13930		16943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,562	92967,00	--	424115	--	424115	--	458 044
		СП - 8%			--	--	--	--		33929	
		Перемычки металлические /лист.34/====									
27	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,3122	557865,92	4512,12	1289898	10433	1164237	110569	1 512 504
		НР - 93%; СП - 8%			49834,80	1584,36	115228	3663		112037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1904657	96494	1627303	211931	2 285 914
							180860	23930	--	169327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1904657				
	Материалы		Тенге				1203187				
	Всего заработная плата		Тенге					204790			
	Местные материалы		Тенге				424115				
		Накладные расходы	Тенге				211931				
		Сметная прибыль	Тенге				169327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2285915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					204790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2285915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					204790			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 598 180
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								191 782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									1 789 961
		РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====									
28	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	3765,18	933,46	131781	32671	66303	47261	193 366
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	32807	7245		14323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	23	2821,34	788,74	64891	18141	28965	25840	97 989
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	17785	4113		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	310,35	5937,00	--	1842548	--	1842548	--	1 989 952
		СП - 8%			--	--	--	--		147404	
		МУ-3									
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22 480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1349	264048,00	--	35620	--	35620	--	38 470
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0444	277977,00	--	12342	--	12342	--	13 329
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
34	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0055	296003,00	--	1628	--	1628	--	1 758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
35	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,1109	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2 256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
36	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0625	264048,00	--	16503	--	16503	--	17 823
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	277977,00	--	1974	--	1974	--	2 132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
39	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0625	264048,00	--	16503	--	16503	--	17 823
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	277977,00	--	1974	--	1974	--	2 132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
42	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43 355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0656	275482,00	--	18072	--	18072	--	19 518
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	277977,00	--	1974	--	1974	--	2 132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
45	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16 901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,393	275482,00	--	108264	--	108264	--	116 925
		СП - 8%			--	--	--	--		8661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0053	277977,00	--	1473	--	1473	--	1 591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		МУ-9									
48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17 636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9 313
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0053	277977,00	--	1473	--	1473	--	1 591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		МУ-10									
51	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,037	275482,00	--	10193	--	10193	--	11 008
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0036	277977,00	--	1001	--	1001	--	1 081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		МУ-14									
54	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112 399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21 541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1155	277977,00	--	32106	--	32106	--	34 675
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
57	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0282	296003,00	--	8347	--	8347	--	9 015
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8 714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-29									
59	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,07	48230,71	3279,34	99838	6788	56249	34808	145 417
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	36801	1449		10772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1323	264048,00	--	34934	--	34934	--	37 729
		СП - 8%			--	--	--	--		2795	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1744	277977,00	--	48479	--	48479	--	52 357
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0481	296003,00	--	14238	--	14238	--	15 377
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
63	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2553	684237,54	1428,54	174686	365	167438	6408	195 582
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	6883	159		14488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,025	924181,54	1428,54	23105	36	16396	6086	31 526
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	6673	16		2335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,7442	14283,66	1800,54	10630	1340	6146	3387	15 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	3144	459		1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-30									
66	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,38	48230,71	3279,34	66558	4525	37499	23205	96 944
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	24534	966		7181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0882	264048,00	--	23289	--	23289	--	25 152
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1162	277977,00	--	32301	--	32301	--	34 885
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
69	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,032	296003,00	--	9472	--	9472	--	10 230
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,174	684237,54	1428,54	119057	248	114118	4367	133 298
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4691	108		9874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0166	924181,54	1428,54	15341	23	10887	4041	20 933
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	4431	10		1551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,6272	14283,66	1800,54	8959	1129	5181	2854	12 758
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2649	387		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
73	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0125	21831,11	1403,99	273	17	4	234	547
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	252	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0107	275482,00	--	2948	--	2948	--	3 184
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0019	277977,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
77	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4 409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0042	21831,11	1403,99	92	6	1	79	184
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	85	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0036	275482,00	--	992	--	992	--	1 071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0006	277977,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		МУ-50									
81	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5 879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0125	21831,11	1403,99	273	17	4	234	547
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	252	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0107	275482,00	--	2948	--	2948	--	3 184
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	277977,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		=====									
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14336	277977,00	--	39851	--	39851	--	43 039
		СП - 8%			--	--	--	--		3188	
86	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3302854**	**81229**	**2997292**	**237938**	**3 824 054**
							224333	**18448**	**--**	**283264**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3302854**				
	Материалы		Тенге				**645454**				
	Всего заработная плата		Тенге					**242781**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**509285**				
	Местные материалы		Тенге				**1842548**				
		Накладные расходы	Тенге				**237938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**283264**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3824056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					242781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3824056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					242781			
		Понижающий коффециент	0,6774887								2 590 753
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								310 890
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 901 644
		РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия 9го этажа /лист.39/=====									
83	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	3765,18	933,46	131781	32671	66303	47261	193366
		НР - 118%, СП - 8%			937,35	206,99	32807	7245		14323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	23	2821,34	788,74	64891	18141	28965	25840	97989
		НР - 118%, СП - 8%			773,26	178,83	17785	4113		7258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	311,7	5937,00	--	1850563	--	1850563	--	1998608
		СП - 8%			--	--	--	--		148045	
		МУ-3									
86	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
89	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
90	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
91	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МУ-5									
94	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
97	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
100	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									
106	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
109	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
110	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-35									
111	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	2,34	51223,94	3279,34	119864	7674	70589	39348	171949
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	41601	1638		12737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2666	275482,00	--	73444	--	73444	--	79319
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0198	277977,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
114	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,1744	684237,54	1428,54	119331	250	114379	4377	133605
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4702	109		9897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-36									
115	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	3,51	48230,71	3279,34	169290	11510	95378	59022	246577
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	62402	2457		18265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3927	275482,00	--	108182	--	108182	--	116837
		СП - 8%			--	--	--	--		8655	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0288	277977,00	--	8006	--	8006	--	8646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
118	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2553	684237,54	1428,54	174686	365	167438	6408	195582
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	6883	159		14488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
119	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
123	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-46									
127	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,79	51223,94	3279,34	40467	2591	23831	13284	58051
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	14045	553		4300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1416	275482,00	--	39008	--	39008	--	42129
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02394	277977,00	--	6655	--	6655	--	7187
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
		МУ-50									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
135	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3344180**	**88378**	**2995908**	**271186**	**3904595**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				259894	19642	--	289229	
		Материалы	Тенге				3344180				
		Всего заработная плата	Тенге				695917				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					279536			
		Местные материалы	Тенге				449425				
		Накладные расходы	Тенге				1850563				
		Сметная прибыль	Тенге				271186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				289229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3904595				
		Сметная заработная плата	Тенге								215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					279536			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3904595				
		Сметная заработная плата	Тенге								215
		Понижающий коффециент	0,6774887					279536			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 645 319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									317 438
											2 962 757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Лестница Л-1									
193	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	3,2	1546,40	57,87	4948	185	104	5593	11 384
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	4659	81		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	3,2	3328,00	--	10650	--	10650	--	11 502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
195	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,16728	84596,60	27083,67	14151	4530	2064	6280	22 065
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	7557	1544		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,16728	564112,00	--	94365	--	94365	--	101 914
		СП - 8%			--	--	--	--		7549	
197	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	5,5	2722,37	83,64	14973	460	5214	7696	24 482
		НР - 80%; СП - 8%			1690,65	58,33	9299	321		1813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,3677	81,67	1,89	275	6	172	67	370
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	97	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	4840,95	2398,16	29046	14389	755	20403	53 405
		НР - 118%; СП - 8%			2317,00	564,79	13902	3389		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	7889,24	3819,66	47335	22918	1221	33765	87 588
		НР - 118%; СП - 8%			3866,08	902,94	23196	5418		6488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	222-301-0301 РСНБ РК 2015	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м2	13,04	7410,00	--	96626	--	96626	--	104 356
		СП - 8%			--	--	--	--		7730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 /прим./	м2	26,521	10557,00	--	279982	--	279982	--	302 381
		СП - 8%			--	--	--	--		22399	
		МЛП-1, МУ-1, МУ-47 лист 44,46									
203	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,9	51223,94	3279,34	46102	2951	27150	15134	66 135
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	16001	630		4899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3372	275482,00	--	92893	--	92893	--	100 324
		СП - 8%			--	--	--	--		7431	
205	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0397	277977,00	--	11036	--	11036	--	11 919
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
206	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Зд-1/	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1591	924181,54	1428,54	147037	227	104346	38733	200 631
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	42464	99		14862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0185	924181,54	1428,54	17097	27	12132	4504	23 329
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	4938	12		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	612085,08	2443,08	1102	4	422	617	1 857
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	676	2		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	257,18	0,93	1543	6	575	666	2 386
		НР - 69%; СП - 8%			160,41	0,44	962	3		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				909161	45703	739707	133458	1 126 028
							123751	11500	--	83409	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				799102				
		Материалы	Тенге				151517				
		Всего заработная плата	Тенге					125185			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				200555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				290632				
		Накладные расходы	Тенге				126512				
		Сметная прибыль	Тенге				74049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					125185			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110059				
	Материалы		Тенге				2639				
	Всего заработная плата		Тенге					10066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94365				
		Накладные расходы	Тенге				6946				
		Сметная прибыль	Тенге				9360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1126028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					135251			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								787 254
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								94 470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9									881 725
		РАЗДЕЛ 10. Лестница Л-2									
210	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,1333	84596,60	27083,67	11277	3611	1644	5004	17 584
		НР - 69%, СП - 8%			45173,59	9232,62	6022	1231		1302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,1333	564112,00	--	75196	--	75196	--	81 212
		СП - 8%			--	--	--	--		6016	
212	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	2,624	2722,37	83,64	7143	219	2488	3671	11 680
		НР - 80%, СП - 8%			1690,65	58,33	4436	153		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,0648	81,67	1,89	495	12	309	121	666
		НР - 69%, СП - 8%			28,71	0,29	174	2		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Млп-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	0,13	10035,63	166,12	1305	22	603	623	2 082
		НР - 91%; СП - 8%			5231,60	35,21	680	5		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	0,13	2873,53	154,37	374	21	--	326	756
		НР - 91%; СП - 8%			2719,16	34,62	353	5		56	
216	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	0,13	65827,13	8258,91	8558	1074	6286	1307	10 654
		НР - 91%; СП - 8%			9211,82	1835,22	1198	239		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0174	275482,00	--	4793	--	4793	--	5 176
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	277977,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
219	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,012	684237,54	1428,54	8211	17	7870	301	9 193
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	324	7		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0588	924181,54	1428,54	54342	84	38564	14315	74 149
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	15694	37		5493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				171972	5060	138031	25668	213 452
							28881	1679	--	15810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85499				
	Материалы		Тенге				56121				
	Всего заработная плата		Тенге					23307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5071				
		Накладные расходы	Тенге				20664				
		Сметная прибыль	Тенге				8492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23307			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1645				
	Всего заработная плата		Тенге					7253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75196				
		Накладные расходы	Тенге				5004				
		Сметная прибыль	Тенге				7318				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				98795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				213450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30560			
		Понижающий коффециент	0,6991425								149 233
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								17 908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10									167 141

РАЗДЕЛ 11. Стремянка СМ-1 /л.49/

221	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,02894	84596,60	27083,67	2448	784	357	1086	3 817
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	1307	267		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,02894	584919,00	--	16928	--	16928	--	18 282
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,48884	81,67	1,89	203	5	127	50	273
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	71	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				19579	789	17412	1136	22 372
							1378	268	--	1657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203				
	Материалы		Тенге				127				
	Всего заработная плата		Тенге					72			
		Накладные расходы	Тенге				50				
		Сметная прибыль	Тенге				20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273				
		Сметная заработная плата	Тенге					72			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19376				
	Материалы		Тенге				357				
	Всего заработная плата		Тенге					1574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16928				
		Накладные расходы	Тенге				1086				
		Сметная прибыль	Тенге				1637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				22099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1574			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				22372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1646			
		Понижающий коффециент	0,6991425								15 641
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11									17 518
		РАЗДЕЛ 12. Лифтовая шахта /л.49/									
224	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	2,2692	735461,54	1428,54	1668909	3242	1488252	162733	1 978 174
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	177415	1413		146531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПМ-1									
225	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,5	43647,77	1551,30	65472	2327	44365	17606	89 724
		НР - 91%; СП - 8%			12520,00	377,94	18780	567		6646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2736	250492,00	--	68535	--	68535	--	74 018
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
227	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0109	264048,00	--	2878	--	2878	--	3 108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
228	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0068	277977,00	--	1890	--	1890	--	2 041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
229	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	7,9101	4039,75	1051,47	31955	8317	16691	9759	45 051
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	6947	3546		3337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		====									
230	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0033	271941,00	--	897	--	897	--	969
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				**1840536**	**13886**	**1623508**	**190098**	**2 193 085**
							203142	**5526**	**--**	**162450**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1840536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1549308				
	Всего заработная плата		Тенге					208668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74200				
		Накладные расходы	Тенге				190098				
		Сметная прибыль	Тенге				162450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2193084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					208668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2193084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					208668			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								1 533 279
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								183 993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12									1 717 272

РАЗДЕЛ 13. Стремянка СМ-1, Металлический люк Л-1, декор элементы из фибробетона/л.52/

231	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,5818	84596,60	27083,67	49218	15758	7178	21841	76 744
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	26282	5372		5685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,5818	584919,00	--	340306	--	340306	--	367 530
		СП - 8%			--	--	--	--		27224	
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	50,0348	81,67	1,89	4086	95	2555	1001	5 494
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	1436	15		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Металлический люк Л-1									
234	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	**Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	20	6490,55	366,98	129811	7339	56070	66885	212 432
		НР - 98%; СП - 8%			3320,10	92,42	66402	1848		15736	
235	246-301-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 720х920 мм**	шт.	20	28455,00	--	569100	--	569100	--	614 628
		СП - 8%			--	--	--	--		45528	
		Декор элементы (ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3) /лист 52,53/									
236	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	466,8	179,70	1,18	83884	550	23868	47737	142 150
		НР - 80%; СП - 8%			127,39	0,44	59466	205		10530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	438,4	4978,00	--	2182355	--	2182355	--	2 356 943
		СП - 8%			--	--	--	--		174588	
238	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	438,4	9352,00	--	4099917	--	4099917	--	4 427 910
		СП - 8%			--	--	--	--		327993	
239	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами стружечными**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6	992,62	15,33	5956	92	99	5227	12 078
		НР - 90%; СП - 8%			960,83	7,19	5765	43		895	
240	217-505-0205 РСНБ РК 2015	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	м2	6	1950,00	--	11700	--	11700	--	12 636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
		Отмостка /узел АС-21 на л.52/									
241	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	12,91	9996,12	2077,12	129050	26816	52083	55965	199 817
		НР - 94%; СП - 8%			3884,70	727,04	50151	9386		14801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6,2	26410,45	7,68	163745	48	138146	24018	202 784
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	25551	--		15021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 2 АС-58 лист 52									
243	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16,4	3428,97	14,63	56235	240	36420	18069	80 248
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	19575	65		5944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7825363	50938	7519797	240743	8 711 394
							254628	16934	--	645288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736928				
	Материалы		Тенге				253170				
	Всего заработная плата		Тенге					171658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6293972				
		Накладные расходы	Тенге				152017				
		Сметная прибыль	Тенге				551115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7440060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					171658			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7179				
	Всего заработная плата		Тенге					31654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340306				
		Накладные расходы	Тенге				21841				
		Сметная прибыль	Тенге				32909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				444274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31654			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				698911				
	Материалы		Тенге				56069				
	Всего заработная плата		Тенге					68250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				569100				
	Сдача и испытание		Тенге				3512				
		Накладные расходы	Тенге				66885				
		Сметная прибыль	Тенге				61264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				827060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8711394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					271562			
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 090 506
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								730 861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13									6 821 366
		РАЗДЕЛ 14. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн5 /л.63-АС/									
244	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	73,28	8114,56	518,56	594635	38000	475	396487	1 070 412
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	556160	18458		79290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	73,28	77511,00	--	5680006	--	5680006	--	6 134 406
		СП - 8%			--	--	--	--		454400	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
246	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	18	2728,52	2,71	49113	49	28450	18553	73 079
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	20614	--		5413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	18	70899,00	--	1276182	--	1276182	--	1 378 277
		СП - 8%			--	--	--	--		102095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				7599936	38049	6985113	415040	8 656 174
							576774	18458	--	641198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49113				
	Материалы		Тенге				28450				
	Всего заработная плата		Тенге					20614			
		Накладные расходы	Тенге				18553				
		Сметная прибыль	Тенге				5413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20614			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7550823				
	Материалы		Тенге				475				
	Всего заработная плата		Тенге					574618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6956188				
		Накладные расходы	Тенге				396487				
		Сметная прибыль	Тенге				635785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8583095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					574618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8656174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					595232			
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 051 899
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								726 228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14									6 778 127
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/									
		Окна и балконные двери									
248	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18	2414,87	191,74	43468	3451	21264	18347	66 760
		НР - 90%, СП - 8%			1041,85	90,69	18753	1632		4945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	18	28698,00	--	516564	--	516564	--	557 889
		СП - 8%			--	--	--	--		41325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	22	2715,62	194,24	59744	4273	26742	27673	94 411
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	28729	2019		6993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	22	26817,00	--	589974	--	589974	--	637 172
		СП - 8%			--	--	--	--		47198	
252	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	22	3526,86	188,13	77591	4139	34651	36692	123 426
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	38801	1968		9143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	22	18988,00	--	417736	--	417736	--	451 155
		СП - 8%			--	--	--	--		33419	
254	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	20	3958,63	201,33	79173	4027	42286	31259	119 267
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	32860	1873		8835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	20	49526,00	--	990520	--	990520	--	1 069 762
		СП - 8%			--	--	--	--		79242	
256	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12	2414,87	191,74	28978	2301	14175	12231	44 506
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	12502	1088		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	12	28698,00	--	344376	--	344376	--	371 926
		СП - 8%			--	--	--	--		27550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**3148124**	**18191**	**2998288**	**126202**	**3 536 274**
							131645	**8580**	**--**	**261947**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3148124**				
	Материалы		Тенге				**139116**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2859170**				
		Накладные расходы	Тенге				**126202**				
		Сметная прибыль	Тенге				**261947**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3536273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3536273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140225**			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								2 472 359
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								296 683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15									2 769 043
		РАЗДЕЛ 16. Внутренняя отделка (л.67-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
258	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**5,61**	**1308,02**	**7,90**	**7338**	**45**	**2375**	**3946**	**12 187**
		НР - 80%; СП - 8%			**876,68**	**2,64**	**4918**	**15**		**903**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**631,69**	**1178,91**	**7,90**	**744706**	**4991**	**262713**	**382936**	**1 217 853**
		НР - 80%; СП - 8%			**755,12**	**2,64**	**477002**	**1668**		**90211**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,5**	**1233,79**	**81,52**	**6786**	**448**	**1519**	**4143**	**11 803**
		НР - 80%; СП - 8%			**876,20**	**65,33**	**4819**	**359**		**874**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**5,5**	**1178,91**	**7,90**	**6484**	**44**	**2287**	**3334**	**10 604**
		НР - 80%; СП - 8%			**755,12**	**2,64**	**4153**	**15**		**785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,38**	**1322,79**	**20,66**	**29604**	**462**	**6012**	**18626**	**52 089**
		НР - 80%; СП - 8%			**1033,50**	**6,84**	**23130**	**153**		**3858**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
263	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,33	2675,01	38,38	24958	358	9879	11911	39 819
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	14721	168		2950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	470	1488,07	86,82	699393	40805	164364	420958	1 209 979
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	494224	31974		89628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1845,9	1488,07	86,82	2746828	160261	645529	1653291	4 752 129
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	1941038	125577		352010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,1	1538,19	20,66	1742923	23409	548455	943047	2 900 848
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	1171059	7750		214878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,36	1538,19	20,66	71310	958	22439	38584	118 686
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	47913	317		8792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
268	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,68	3350,80	49,58	471391	6975	112627	284278	816 123
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	351789	3559		60454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
269	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,8089	1488,07	86,82	10132	591	2381	6098	17 529
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	7160	463		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				6561853	239347	1780580	3771152	11 159 649
							4541926	172018	--	826641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6561853				
	Материалы		Тенге				1780581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					4713944			
		Накладные расходы	Тенге				3771152				
		Сметная прибыль	Тенге				826641				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11159646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 354
		Сметная заработная плата	Тенге					4713944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				11159646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 354
		Сметная заработная плата	Тенге					4713944			
		Понижающий коффециент	0,6991425								7 802 185
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								936 262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16									8 738 447
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66507382**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10359633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1341716			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					457482			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40541870		
		- Накладные расходы	Тенге							9337683	
		- Сметная прибыль	Тенге							4926472	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**51 890 478**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы

Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за апрель 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .									
		Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/									
11	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135 845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,13886	498969,00	--	69287	--	69287	--	74 830
		СП - 8%			--	--	--	--		5543	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	15,54416	81,67	1,89	1269	30	793	311	1 706
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	446	5		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	36,475	34144,85	2242,44	1245433	81793	910587	253254	1 618 582

		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	253053	19263		119895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1425238**	**82790**	**1072351**	**270099**	**1 830 963**
							270097	**19541**	**--**	**135627**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1246702**				
	Материалы		Тенге				**911382**				
	Всего заработная плата		Тенге					**272767**			
		Накладные расходы	Тенге				**253565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120021**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1620288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**272767**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69287**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69287**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5543**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**74830**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109249**				
	Материалы		Тенге				**91684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16871**			
	Сдача и испытание		Тенге				**836**				
		Накладные расходы	Тенге				**16534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10063**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**135846**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1830964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**243**
		Сметная заработная плата	Тенге					**289638**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 280 104
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								153 612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 433 717
		РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки									
		Арматурный пояс 5 и 9 этажей									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1112	75716,46	2396,46	8420	266	--	7664	17 371
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	8153	88		1287	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,131	275482,00	--	36088	--	36088	--	38 975
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
		Связевые сетки над 6,8 и тех этажами									
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,834	75716,46	2396,46	63148	1999	--	57483	130 281
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	61149	661		9650	
18	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,834	296003,00	--	246867	--	246867	--	266 616
		СП - 8%			--	--	--	--		19749	

		Армирование внутренних и наружных стен лист 27									
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	34,96436	371719,46	2396,46	12996933	83791	10349555	2409895	16 639 374
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	2563587	27698		1232546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опорная (поясная) плита ОП-1, ОП-2. лист 26									
20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита. Устройство	м3	13,78	61448,37	4507,88	846759	62118	558632	218086	1 150 032
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	226009	13646		85188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97584	275482,00	--	268826	--	268826	--	290 332
		СП - 8%			--	--	--	--		21506	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,3306	296003,00	--	97859	--	97859	--	105 688
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,22336	771168,15	7324,77	172248	1636	155533	18191	205 674
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	15079	337		15235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,50816	81,67	1,89	1022	24	639	250	1 374
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	359	4		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Схема устройства стен из газоблока л.29-АС									
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20137	924181,54	1428,54	186102	287	132069	49023	253 935
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	53746	125		18810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,35543	296003,00	--	105208	--	105208	--	113 625
		СП - 8%			--	--	--	--		8417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15029480	150121	11951276	2760592	19 213 277
							2928082	42559	--	1423206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15029480				
	Материалы		Тенге				11196426				
	Всего заработная плата		Тенге					2970641			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754848				
		Накладные расходы	Тенге				2760592				
		Сметная прибыль	Тенге				1423206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19213278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 284
		Сметная заработная плата	Тенге					2970641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19213278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 284
		Сметная заработная плата	Тенге					2970641			
		Понижающий коффециент	0,6991425								13 432 819
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 611 938
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									15 044 757
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====									
27	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	15	2412,92	1345,46	36194	20182	451	23970	64 978
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	15561	4753		4813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	306	598,26	248,54	183068	76053	49306	89230	294 082
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	57709	17910		21784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	15,358	92967,00	--	1427787	--	1427787	--	1 542 010
		СП - 8%			--	--	--	--		114223	
		Перемычки металлические /лист.34/====									
30	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,312168	557865,92	4512,12	174148	1409	157182	14928	204 202
		НР - 93%; СП - 8%			49834,80	1584,36	15557	495		15126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1821197	97644	1634726	128128	2 105 272
							88827	23158	--	155946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1821197				
	Материалы		Тенге				206940				
	Всего заработная плата		Тенге					111985			
	Местные материалы		Тенге				1427787				
		Накладные расходы	Тенге				128128				
		Сметная прибыль	Тенге				155946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2105271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					111985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2105271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					111985			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 471 885
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								176 626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									1 648 511

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/=====

31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	-3765,18	-933,46	-225911	-56007	-113663	-81019	-331 485
		НР - 118%; СП - 8%			-937,35	-206,99	-56241	-12419		-24554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	2821,34	788,74	62069	17352	27705	24716	93 728
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	17012	3934		6943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	758,6	-5937,00	--	-4503808	--	-4503808	--	-4 864 113
		СП - 8%			--	--	--	--		-360305	
		МУ-3									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,28	48230,71	3279,34	13505	918	7609	4708	19 670
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4978	196		1457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14455	264048,00	--	38168	--	38168	--	41 221
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05326	277977,00	--	14805	--	14805	--	15 989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01662	296003,00	--	4920	--	4920	--	5 314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
38	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,33264	14283,66	1800,54	4751	599	2747	1514	6 766
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1405	205		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
39	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,16	51223,94	3279,34	59420	3804	34993	19506	85 240
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	20623	812		6314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

40	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53 435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6 403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-5									
42	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119 042
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28801	1134		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53 435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6 403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-6									
45	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,77	51223,94	3279,34	90666	5804	53394	29763	130 064
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	31468	1239		9634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19674	275482,00	--	54198	--	54198	--	58 534
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6 403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-8									
48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,69	51223,94	3279,34	35345	2263	20815	11603	50 703
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12267	483		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11796	275482,00	--	32496	--	32496	--	35 096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	

50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4 801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		МУ-9									
51	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,72	51223,94	3279,34	36881	2361	21720	12107	52 907
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12800	504		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0939	275482,00	--	25868	--	25868	--	27 937
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4 801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		МУ-10									
54	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11088	275482,00	--	30545	--	30545	--	32 989
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	277977,00	--	2969	--	2969	--	3 207
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		МУ-14									
57	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,4	48230,71	3279,34	163984	11150	92387	57172	238 849
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	60447	2380		17693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2172	275482,00	--	59835	--	59835	--	64 622
		СП - 8%			--	--	--	--		4787	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34662	277977,00	--	96352	--	96352	--	104 060
		СП - 8%			--	--	--	--		7708	
		МУ-29									

60	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,28	48230,71	3279,34	158197	10756	89128	55154	230 419
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	58313	2296		17068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3969	264048,00	--	104801	--	104801	--	113 185
		СП - 8%			--	--	--	--		8384	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5231	277977,00	--	145410	--	145410	--	157 043
		СП - 8%			--	--	--	--		11633	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1442	296003,00	--	42684	--	42684	--	46 099
		СП - 8%			--	--	--	--		3415	
64	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5212	684237,54	1428,54	356625	744	341829	13082	399 284
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	14052	324		29577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0498	924181,54	1428,54	46024	71	32661	12124	62 800
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	13292	31		4652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,2327	14283,66	1800,54	31891	4020	18439	10161	45 416
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	9432	1378		3364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-30									
67	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,52	48230,71	3279,34	169772	11543	95649	59190	247 279
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	62580	2464		18317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1528	264048,00	--	40347	--	40347	--	43 575
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,215	277977,00	--	59765	--	59765	--	64 546
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	

70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0961	296003,00	--	28446	--	28446	--	30 722
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
71	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,522	684237,54	1428,54	357172	746	342353	13102	399 896
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	14073	325		29622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0499	924181,54	1428,54	46117	71	32727	12148	62 926
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	13319	31		4661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,8816	14283,66	1800,54	26876	3388	15540	8563	38 274
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	7948	1161		2835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
74	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0376	21831,11	1403,99	821	53	11	703	1 646
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	757	16		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	275482,00	--	8815	--	8815	--	9 520
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	277977,00	--	1584	--	1584	--	1 711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		МУ-41									
78	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549

		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01066	275482,00	--	2937	--	2937	--	3 172
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	277977,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-50									
82	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17 636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1 647
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	758	16		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03197	275482,00	--	8807	--	8807	--	9 512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00569	277977,00	--	1582	--	1582	--	1 709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1977196	29938	-2362138	317700	-1 792 254
							355004	7565	--	-132758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1977196				
	Материалы		Тенге				1210177				
	Всего заработная плата		Тенге					362569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				931493				
	Местные материалы		Тенге				-4503808				
		Накладные расходы	Тенге				317700				
		Сметная прибыль	Тенге				-132758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1792254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					362569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1792254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					362569			
		Понижающий коффециент	0,6774887								-1 214 232
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-145 708
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									-1 359 940

РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия 9го этажа /лист.39/====

86	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	3765,18	933,46	131781	32671	66303	47261	193 366
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	32807	7245		14323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	23	2821,34	788,74	64891	18141	28965	25840	97 989
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	17785	4113		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	311,7	5937,00	--	1850563	--	1850563	--	1 998 608
		СП - 8%			--	--	--	--		148045	
		МУ-3									
89	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22 480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38 456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13 336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
92	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1 771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
93	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2 256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
94	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17 811

		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2 134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
97	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17 811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2 134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
100	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43 355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19 511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2 134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
103	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16 901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11 699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1 601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									

106	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10 997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1 069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									
109	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112 399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21 541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
111	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34 686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
112	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8 977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
113	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8 714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-35									
114	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,34	51223,94	3279,34	119864	7674	70589	39348	171 949
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	41601	1638		12737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2666	275482,00	--	73444	--	73444	--	79 319
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	277977,00	--	5504	--	5504	--	5 944

		СП - 8%			--	--	--	--		440	
117	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,1744	684237,54	1428,54	119331	250	114379	4377	133 605
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4702	109		9897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-36									
118	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	3,51	48230,71	3279,34	169290	11510	95378	59022	246 577
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	62402	2457		18265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3927	275482,00	--	108182	--	108182	--	116 837
		СП - 8%			--	--	--	--		8655	
120	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0288	277977,00	--	8006	--	8006	--	8 646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
121	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2553	684237,54	1428,54	174686	365	167438	6408	195 582
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	6883	159		14488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
122	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3 171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									

126	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4 409
					17778,40	700,01	1067	42		327	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
					20139,12	419,20	84	2		14	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1 057
					--	--	--	--		78	
		СП - 8%									
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
					--	--	--	--		14	
		СП - 8%									
		МУ-46									
130	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,79	51223,94	3279,34	40467	2591	23831	13284	58 051
					17778,40	700,01	14045	553		4300	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1416	275482,00	--	39008	--	39008	--	42 129
					--	--	--	--		3121	
		СП - 8%									
132	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02394	277977,00	--	6655	--	6655	--	7 187
					--	--	--	--		532	
		СП - 8%									
		МУ-50									
133	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5 879
					17778,40	700,01	1422	56		435	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
					20139,12	419,20	253	5		41	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3 171
					--	--	--	--		235	
		СП - 8%									

136	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10 760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
138	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3344180**	**88378**	**2995908**	**271186**	**3 904 595**
							259894	**19642**	--	**289229**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3344180				
	Материалы		Тенге				695917				
	Всего заработная плата		Тенге					279536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				449425				
	Местные материалы		Тенге				1850563				
		Накладные расходы	Тенге				271186				
		Сметная прибыль	Тенге				289229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3904595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					279536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3904595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					279536			
		Понижающий коффециент	0,6774887								2 645 319
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								317 438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									2 962 757

РАЗДЕЛ 9. Лестница Л-1

191	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	5,2	1546,40	57,87	8041	300	171	9088	18 500
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	7570	131		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	5,2	3328,00	--	17306	--	17306	--	18 690
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
193	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,01728	84596,60	27083,67	1462	468	213	649	2 280
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	781	160		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,01728	564112,00	--	9748	--	9748	--	10 528

		СП - 8%			--	--	--	--		780	
195	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	13,5	2722,37	83,64	36752	1129	12799	18889	60 092
		НР - 80%; СП - 8%			1690,65	58,33	22824	787		4451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,36768	81,67	1,89	765	18	478	187	1 029
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	269	3		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	4840,95	2398,16	58091	28777	1510	40806	106 809
		НР - 118%; СП - 8%			2317,00	564,79	27804	6777		7912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	7889,24	3819,66	94671	45836	2442	67529	175 176
		НР - 118%; СП - 8%			3866,08	902,94	46393	10835		12976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	33,0396	7410,00	--	244823	--	244823	--	264 409
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
200	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 /прим./	м2	56,5208	10557,00	--	596690	--	596690	--	644 425
		СП - 8%			--	--	--	--		47735	
		МЛП-1, МУ-1, МУ-47 лист 44,46									
201	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	51223,94	3279,34	122937	7870	72399	40357	176 357
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	42668	1680		13064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6372	275482,00	--	175537	--	175537	--	189 580
		СП - 8%			--	--	--	--		14043	
203	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06966	277977,00	--	19364	--	19364	--	20 913
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Зд-1/	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,3591	924181,54	1428,54	331874	513	235516	87423	452 840
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	95845	224		33544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

205	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Зд-2/	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0385	924181,54	1428,54	35581	55	25250	9373	48 550
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	10276	24		3596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0028	612085,08	2443,08	1714	7	655	960	2 888
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	1052	3		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	257,18	0,93	3086	11	1150	1332	4 771
		НР - 69%; СП - 8%			160,41	0,44	1925	5		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1758442	84984	1416051	276593	2 197 837
							257407	20629	--	162802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1744146				
	Материалы		Тенге				351217				
	Всего заработная плата		Тенге					275165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439724				
	Местные материалы		Тенге				613996				
		Накладные расходы	Тенге				274612				
		Сметная прибыль	Тенге				161500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2180258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					275165			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14296				
	Материалы		Тенге				1363				
	Всего заработная плата		Тенге					2871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9748				
		Накладные расходы	Тенге				1981				
		Сметная прибыль	Тенге				1302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2197837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					278036			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 536 601
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								184 392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9									1 720 993

РАЗДЕЛ 10. Лестница Л-2

208	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1333	84596,60	27083,67	11277	3611	1644	5004	17584
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	6022	1231		1302	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,1333	564112,00	--	75196	--	75196	--	81 212
		СП - 8%			--	--	--	--		6016	
210	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	3,124	2722,37	83,64	8505	261	2962	4371	13 906
		НР - 80%; СП - 8%			1690,65	58,33	5282	182		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,0648	81,67	1,89	495	12	309	121	666
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	174	2		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Млп-5									
212	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	0,13	10035,63	166,12	1305	22	603	623	2 082
		НР - 91%; СП - 8%			5231,60	35,21	680	5		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	0,13	2873,53	154,37	374	21	--	326	756
		НР - 91%; СП - 8%			2719,16	34,62	353	5		56	
214	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	0,13	65827,13	8258,91	8558	1074	6286	1307	10 654
		НР - 91%; СП - 8%			9211,82	1835,22	1198	239		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01735	275482,00	--	4780	--	4780	--	5 162
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
216	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002	277977,00	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
217	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,02199	684237,54	1428,54	15046	32	14421	552	16 846
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	593	14		1248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		====									
218	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05881	924181,54	1428,54	54351	84	38570	14317	74 162
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	15697	37		5493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**180443**	**5117**	**145327**	**26621**	**223 630**
							29999	**1715**	**--**	**16563**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**93970**				
Материалы			Тенге				**63153**				
Всего заработная плата			Тенге					**24461**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**5336**				
		Накладные расходы	Тенге				**21617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9245**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**124832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24461**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**86473**				
Материалы			Тенге				**1645**				
Всего заработная плата			Тенге					**7253**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**75196**				
		Накладные расходы	Тенге				**5004**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7318**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**98795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7253**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**223627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31714**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								156 349
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								18 762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10									175 111

РАЗДЕЛ 11. Стремянка СМ-1 /л.49/

219	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,02894**	**84596,60**	**27083,67**	**2448**	**784**	**357**	**1086**	**3 817**
		НР - 69%; СП - 8%			**45173,59**	**9232,62**	**1307**	**267**		**283**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,02894**	**584919,00**	**--**	**16928**	**--**	**16928**	**--**	**18 282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1354**	
221	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,48884**	**81,67**	**1,89**	**203**	**5**	**127**	**50**	**273**
		НР - 69%; СП - 8%			**28,71**	**0,29**	**71**	**1**		**20**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**19579**	**789**	**17412**	**1136**	**22 372**
							1378	**268**	**--**	**1657**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**203**				
Материалы			Тенге				**127**				
Всего заработная плата			Тенге					**72**			
		Накладные расходы	Тенге				**50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273				
		Сметная заработная плата	Тенге					72			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19376				
	Материалы		Тенге				357				
	Всего заработная плата		Тенге					1574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16928				
		Накладные расходы	Тенге				1086				
		Сметная прибыль	Тенге				1637				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				22372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1646			
		Понижающий коффециент	0,6991425								15 641
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11									17 518

РАЗДЕЛ 12. Лифтовая шахта /л.49/

222	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	1,2692	735461,54	1428,54	933448	1813	832404	91019	1 106 425
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	99231	790		81957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПМ-1									
223	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,5	43647,77	1551,30	65472	2327	44365	17606	89 724
		НР - 91%; СП - 8%			12520,00	377,94	18780	567		6646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2736	250492,00	--	68535	--	68535	--	74 018
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
225	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0109	264048,00	--	2878	--	2878	--	3 108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0068	277977,00	--	1890	--	1890	--	2 041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
227	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	7,9101	4039,75	1051,47	31955	8317	16691	9759	45 051
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	6947	3546		3337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		====									
228	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0033	271941,00	--	897	--	897	--	969
		СП - 8%			--	--	--	--		72	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1105075**	**12457**	**967660**	**118384**	**1 321 336**
							124958	**4903**	**--**	**97876**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1105075**				
		Материалы	Тенге				**893459**				
		Всего заработная плата	Тенге					**129861**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**74200**				
		Накладные расходы	Тенге				**118384**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1321335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					**129861**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1321335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					**129861**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								923 802
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								110 856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12									1 034 658

РАЗДЕЛ 13. Стремянка СМ-1, Металлический люк Л-1, декор элементы из фибробетона/л.52/

229	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,5818**	**84596,60**	**27083,67**	**49218**	**15758**	**7178**	**21841**	**76 744**
		НР - 69%; СП - 8%			**45173,59**	**9232,62**	**26282**	**5372**		**5685**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,5818**	**584919,00**	**--**	**340306**	**--**	**340306**	**--**	**367 530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27224**	
231	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**50,0348**	**81,67**	**1,89**	**4086**	**95**	**2555**	**1001**	**5 494**
		НР - 69%; СП - 8%			**28,71**	**0,29**	**1436**	**15**		**407**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Металлический люк Л-1									
232	**1120-1101-0103 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**20**	**6490,55**	**366,98**	**129811**	**7339**	**56070**	**66885**	**212 432**
		НР - 98%; СП - 8%			**3320,10**	**92,42**	**66402**	**1848**		**15736**	
233	**246-301-0202 РСНБ РК 2015**	**Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 720х920 мм**	**шт.**	**20**	**28455,00**	**--**	**569100**	**--**	**569100**	**--**	**614 628**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45528**	
		Декор элементы (ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3) /лист 52,53/									
234	**1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	**м**	**414,3**	**179,70**	**1,18**	**74450**	**489**	**21183**	**42368**	**126 163**
		НР - 80%; СП - 8%			**127,39**	**0,44**	**52778**	**182**		**9345**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

235	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	394,34	4978,00	--	1963025	--	1963025	--	2 120 067
		СП - 8%			--	--	--	--		157042	
236	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	394,34	9352,00	--	3687868	--	3687868	--	3 982 897
		СП - 8%			--	--	--	--		295029	
237	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами стружечными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6	992,62	15,33	5956	92	99	5227	12 078
		НР - 90%; СП - 8%			960,83	7,19	5765	43		895	
238	217-505-0205 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	6	1950,00	--	11700	--	11700	--	12 636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
		Отмостка /узел АС-21 на л.52/									
239	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	12,91	9996,12	2077,12	129050	26816	52083	55965	199 817
		НР - 94%; СП - 8%			3884,70	727,04	50151	9386		14801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,2	26410,45	7,68	163745	48	138146	24018	202 784
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	25551	--		15021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 2 АС-58 лист 52									
241	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,4	3428,97	14,63	56235	240	36420	18069	80 248
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	19575	65		5944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7184550	50877	6885733	235374	8 013 518
							247940	16911	--	593593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6096115				
	Материалы		Тенге				250486				
	Всего заработная плата		Тенге					164947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5662593				
		Накладные расходы	Тенге				146648				
		Сметная прибыль	Тенге				499420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6742183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					164947			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389524				
	Материалы		Тенге				7179				
	Всего заработная плата		Тенге					31654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340306				
		Накладные расходы	Тенге				21841				
		Сметная прибыль	Тенге				32909				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					444274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						31654			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					698911				
	Материалы		Тенге					56069				
	Всего заработная плата		Тенге						68250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					569100				
	Сдача и испытание		Тенге					3512				
		Накладные расходы	Тенге					66885				
		Сметная прибыль	Тенге					61264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					827060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						68250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					8013517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						264851			
		Понижающий коффециент	0,6991425									5 602 591
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									672 311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13										6 274 902

РАЗДЕЛ 14. ВИТРАЖИ /л.64-АС/

Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/

242	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	73,28	8114,56	518,56	594635	38000	475	396487	1 070 412
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	556160	18458		79290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	73,28	77511,00	--	5680006	--	5680006	--	6 134 406
		СП - 8%			--	--	--	--		454400	

Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/

244	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	18	2728,52	2,71	49113	49	28450	18553	73 079
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	20614	--		5413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	18	70899,00	--	1276182	--	1276182	--	1 378 277
		СП - 8%			--	--	--	--		102095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				7599936	38049	6985113	415040	8 656 174
							576774	18458	--	641198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49113				

	Материалы		Тенге				28450						
	Всего заработная плата		Тенге					20614					
		Накладные расходы	Тенге				18553						
		Сметная прибыль	Тенге				5413						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73079						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										17
		Сметная заработная плата	Тенге					20614					
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7550823						
	Материалы		Тенге				475						
	Всего заработная плата		Тенге					574618					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6956188						
		Накладные расходы	Тенге				396487						
		Сметная прибыль	Тенге				635785						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8583095						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										379
		Сметная заработная плата	Тенге					574618					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8656174						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										396
		Сметная заработная плата	Тенге					595232					
		Понижающий коффециент	0,6991425										6 051 899
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%										726 228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14											6 778 127

РАЗДЕЛ 15. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

		Окна и балконные двери											
246	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18	2414,87	191,74	43468	3451	21264	18347	66 760
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	18753	1632		4945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	18	28698,00	--	516564	--	516564	--	557 889
		СП - 8%			--	--	--	--		41325	
248	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	22	2715,62	194,24	59744	4273	26742	27673	94 411
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	28729	2019		6993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	22	26817,00	--	589974	--	589974	--	637 172
		СП - 8%			--	--	--	--		47198	

250	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	22	3526,86	188,13	77591	4139	34651	36692	123 426
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	38801	1968		9143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	22	18988,00	--	417736	--	417736	--	451 155
		СП - 8%			--	--	--	--		33419	
252	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	20	3958,63	201,33	79173	4027	42286	31259	119 267
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	32860	1873		8835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	20	49526,00	--	990520	--	990520	--	1 069 762
		СП - 8%			--	--	--	--		79242	
254	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12	2414,87	191,74	28978	2301	14175	12231	44 506
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	12502	1088		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	12	28698,00	--	344376	--	344376	--	371 926
		СП - 8%			--	--	--	--		27550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**3148124**	**18191**	**2998288**	**126202**	**3 536 274**
							131645	8580	--	261947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3148124				
	Материалы		Тенге				139116				
	Всего заработная плата		Тенге					140225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2859170				
		Накладные расходы	Тенге				126202				
		Сметная прибыль	Тенге				261947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					140225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3536273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					140225			
		Понижающий коффециент	0,6991425								2 472 359
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								296 683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15									2 769 043

РАЗДЕЛ 16. Внутренняя отделка (л.67-АС)

		Подвал на отметке -3.000									
256	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	24,16	1308,02	7,90	31602	191	10230	16995	52 485
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	21181	64		3888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	603,23	1178,91	7,90	711154	4766	250877	365683	1 162 984
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	455511	1593		86147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1233,79	81,52	6786	448	1519	4143	11 803
		НР - 80%; СП - 8%			876,20	65,33	4819	359		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5,5	1178,91	7,90	6484	44	2287	3334	10 604
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	4153	15		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,22	1322,79	20,66	96855	1513	19669	60939	170 417
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	75673	501		12623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
261	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1207,453	1308,02	7,90	1579373	9539	511284	849390	2 623 064
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	1058550	3188		194301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	2675,01	38,38	21400	307	8471	10213	34 142
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	12622	144		2529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	470	1488,07	86,82	699393	40805	164364	420958	1 209 979
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	494224	31974		89628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

264	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1845,867	1488,07	86,82	2746779	160258	645518	1653262	4 752 044
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	1941003	125574		352003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133	1538,19	20,66	1742769	23408	548405	942964	2 900 592
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	1170956	7750		214859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	460	1538,19	20,66	707567	9503	222654	382845	1 177 645
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	475410	3146		87233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
267	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,68	3350,80	49,58	471391	6975	112627	284278	816 123
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	351789	3559		60454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
268	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1488,07	86,82	10416	608	2447	6270	18 020
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	7361	476		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1178,91	7,90	18061	121	6372	9287	29 536
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	11568	40		2188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	706,79	5,14	10828	79	2838	6359	18 561
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	7911	38		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				8860858	258565	2509562	5016920	14 987 999
							6092731	178421	--	1110222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8860858				
	Материалы		Тенге				2509563				
	Всего заработная плата		Тенге					6271152			
		Накладные расходы	Тенге				5016920				
		Сметная прибыль	Тенге				1110222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14988000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 443
		Сметная заработная плата	Тенге					6271152			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14988000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 443
		Сметная заработная плата	Тенге					6271152			
		Понижающий коффециент	0,6991425								10 478 747
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 257 450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16									11 736 197
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**64220989**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11364736				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					917900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					362350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37217265		
		- Накладные расходы	Тенге							9963975	
		- Сметная прибыль	Тенге							4757108	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**50 236 352**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ереи-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы

Блок 3

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за апрель 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	270	33676,40	2180,15	9092628	588641	6002772	2455057	12471500
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2501215	138632		923815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	20	11293,00	--	225860	--	225860	--	243929
		СП - 8%			--	--	--	--		18069	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,5	31885,45	1634,64	47828	2452	35310	9928	62376
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	10066	609		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	перегородок (за вычетом проемов)	66,5	5554,78	121,14	369393	8056	215066	137928	547907
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	146271	2039		40586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92	2906,68	261,35	267415	24044	72280	164977	466983
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	171091	6303		34591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	10	21033,00	--	210330	--	210330	--	227156
		СП - 8%			--	--	--	--		16826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10213454	623193	6761618	2767890	14019851
							2828643	147583	--	1038507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10213454				
	Всего заработная плата		Тенге					2976226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225860				
	Местные материалы		Тенге				210330				
		Накладные расходы	Тенге				2767890				
		Сметная прибыль	Тенге				1038507				
		Сметная заработная плата	Тенге					2976226			
		Понижающий коффециент	0,6991425								9 801 874
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 176 225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 978 099

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .

Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/

11	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135 845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01786	498969,00	--	8912	--	8912	--	9 625
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,54416	81,67	1,89	616	14	385	151	828
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	217	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	24,275	34144,85	2242,44	828866	54435	606018	168546	1 077 206
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	168413	12820		79793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				947643	55416	706999	185231	1 223 504
							185228	13095	--	90630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				829482				
	Материалы		Тенге				606403				
	Всего заработная плата		Тенге					181452			
		Накладные расходы	Тенге				168697				
		Сметная прибыль	Тенге				79854				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078033					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге					181452				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8912					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8912					
		Сметная прибыль	Тенге				713					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9625					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				109249					
	Материалы		Тенге				91684					
	Всего заработная плата		Тенге					16871				
	Сдача и испытание		Тенге				836					
		Накладные расходы	Тенге				16534					
		Сметная прибыль	Тенге				10063					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135846					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					16871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1223504					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге					198323				
		Понижающий коффеициент	0,6991425									855 404
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									102 648
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										958 052

РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки

Арматурный пояс 5 и 9 этажей

15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1152	75716,46	2396,46	8723	276	--	7940	17 996
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	8446	91		1333	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,135	275482,00	--	37190	--	37190	--	40 165
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0042	296003,00	--	1243	--	1243	--	1 342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

Армирование внутренних и наружных стен лист 27

18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	17,2172	371719,46	2396,46	6399968	41260	5096343	1186684	8 193 584
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	1262365	13639		606932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Опорная (поясная) плита ОП-1, ОП-2. лист 26

19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная плита. Устройство**	м3	16,79	61448,37	4507,88	1031718	75687	680655	265723	1 401 236
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	275376	16627		103795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,11844	275482,00	--	308110	--	308110	--	332 759
		СП - 8%			--	--	--	--		24649	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7786952**	**117223**	**6123541**	**1460347**	**9 987 082**
							1546187	**30357**	**--**	**739783**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7786952**				
		Материалы	Тенге				**5776998**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1576544**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**346543**				
		Накладные расходы	Тенге				**1460347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**739783**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9987082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 217**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1576544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9987082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 217**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1576544**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 982 393
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								837 887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									7 820 281

РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/=====

21	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**2412,92**	**1345,46**	**48258**	**26909**	**601**	**31961**	**86 636**
					1037,39	**316,87**	**20748**	**6337**		**6418**	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**221**	**598,26**	**248,54**	**132215**	**54927**	**35610**	**64444**	**212 392**
					188,59	**58,53**	**41678**	**12935**		**15733**	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,807**	**92967,00**	**--**	**725793**	**--**	**725793**	**--**	**783 856**
					--	**--**	**--**	**--**		**58063**	
		СП - 8%									
		Перемычки металлические /лист.34/=====									
24	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,31217**	**557865,92**	**4512,12**	**174149**	**1409**	**157183**	**14928**	**204 203**
					49834,80	**1584,36**	**15557**	**495**		**15126**	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1080415**	**83245**	**919187**	**111333**	**1 287 087**
							77983	**19767**	**--**	**95340**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1080415**				
		Материалы	Тенге				**193395**				
		Всего заработная плата	Тенге					**97750**			
		Местные материалы	Тенге				**725793**				
		Накладные расходы	Тенге				**111333**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95340**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1287088**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97750**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1287088**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97750**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								899 857

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									107 983
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										1 007 840

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/=====

25	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	0,7	5937,00	--	4156	--	4156	--		4 488
		СП - 8%			--	--	--	--		332		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4156	--	4156	--		4 488
							--	--	--	332		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4156					
	Местные материалы		Тенге				4156					
		Сметная прибыль	Тенге				332					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4488					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4488					
		Понижающий коффециент	0,6991425									3 138
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5										3 514

РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия 9го этажа /лист.39/=====

26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	35	3765,18	933,46	131781	32671	66303	47261		193 366
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	32807	7245		14323		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	23	2821,34	788,74	64891	18141	28965	25840		97 989
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	17785	4113		7258		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	311,7	5937,00	--	1850563	--	1850563	--		1 998 608
		СП - 8%			--	--	--	--		148045		
		МУ-3										
29	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381		22 480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--		38 456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849		
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--		13 336
		СП - 8%			--	--	--	--		988		

32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1 771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
33	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2 256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17 811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2 134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39 681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17 811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2 134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
40	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43 355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19 511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	

42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2 134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16 901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11 699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1 601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
46	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10 997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1 069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									
49	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112 399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21 541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34 686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
52	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8 977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	

53	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8 714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-35									
54	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,34	51223,94	3279,34	119864	7674	70589	39348	171 949
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	41601	1638		12737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2666	275482,00	--	73444	--	73444	--	79 319
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	277977,00	--	5504	--	5504	--	5 944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1744	684237,54	1428,54	119331	250	114379	4377	133 605
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4702	109		9897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-36									
58	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,51	48230,71	3279,34	169290	11510	95378	59022	246 577
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	62402	2457		18265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3927	275482,00	--	108182	--	108182	--	116 837
		СП - 8%			--	--	--	--		8655	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	277977,00	--	8006	--	8006	--	8 646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2553	684237,54	1428,54	174686	365	167438	6408	195 582
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	6883	159		14488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
62	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13 227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3 171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
66	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4 409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1 057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-46									
70	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,79	51223,94	3279,34	40467	2591	23831	13284	58 051
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	14045	553		4300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1416	275482,00	--	39008	--	39008	--	42 129
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02394	277977,00	--	6655	--	6655	--	7 187
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
		МУ-50									

73	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5 879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3 171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10 760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3344180	88378	2995908	271186	3 904 595
							259894	19642	--	289229	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3344180				
		Материалы	Тенге				695917				
		Всего заработная плата	Тенге					279536			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				449425				
		Местные материалы	Тенге				1850563				
		Накладные расходы	Тенге				271186				
		Сметная прибыль	Тенге				289229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3904595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					279536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3904595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					279536			
		Понижающий коффеициент	0,6774887								2 645 319
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								317 438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 962 757

РАЗДЕЛ 9. Лестница Л-1

132	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	5,2	1546,40	57,87	8041	300	171	9088	18 500
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	7570	131		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

133	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	5,2	3328,00	--	17306	--	17306	--	18 690
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
134	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06728	84596,60	27083,67	5692	1822	831	2526	8 875
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	3039	621		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,06728	564112,00	--	37953	--	37953	--	40 989
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
136	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	13,5	2722,37	83,64	36752	1129	12799	18889	60 092
		НР - 80%; СП - 8%			1690,65	58,33	22824	787		4451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,36768	81,67	1,89	765	18	478	187	1 029
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	269	3		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4840,95	2398,16	29046	14389	755	20403	53 405
		НР - 118%; СП - 8%			2317,00	564,79	13902	3389		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7889,24	3819,66	47335	22918	1221	33765	87 588
		НР - 118%; СП - 8%			3866,08	902,94	23196	5418		6488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	16,5396	7410,00	--	122558	--	122558	--	132 363
		СП - 8%			--	--	--	--		9805	
141	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 /прим./	м2	28,5208	10557,00	--	301094	--	301094	--	325 182
		СП - 8%			--	--	--	--		24088	
		МЛП-1, МУ-1, МУ-47 лист 44,46									
142	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	21,6	51223,94	3279,34	1106437	70834	651590	363212	1 587 221
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	384013	15120		117572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

143	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,7348	275482,00	--	1579834	--	1579834	--	1 706 221
		СП - 8%			--	--	--	--		126387	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,62694	277977,00	--	174275	--	174275	--	188 217
		СП - 8%			--	--	--	--		13942	
145	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Зд-1/**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,3591	924181,54	1428,54	331874	513	235516	87423	452 840
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	95845	224		33544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Зд-2/**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0385	924181,54	1428,54	35581	55	25250	9373	48 550
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	10276	24		3596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0028	612085,08	2443,08	1714	7	655	960	2 888
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	1052	3		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	12	257,18	0,93	3086	11	1150	1332	4 771
		НР - 69%; СП - 8%			160,41	0,44	1925	5		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3839343	111996	3163436	547158	4 737 421
							563911	25725	--	350919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3792612				
	Материалы		Тенге				928433				
	Всего заработная плата		Тенге					584046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876667				
	Местные материалы		Тенге				318400				
		Накладные расходы	Тенге				543300				
		Сметная прибыль	Тенге				346873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4682785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					584046			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46731				
	Материалы		Тенге				1980				
	Всего заработная плата		Тенге					5590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37953				
		Накладные расходы	Тенге				3858				
		Сметная прибыль	Тенге				4046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4737420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457

		Сметная заработная плата	Тенге					589636				
		Понижающий коффециент	0,6991425									3 312 132
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									397 456
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9										3 709 588

РАЗДЕЛ 10. Лестница Л-2

149	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,2333	84596,60	27083,67	19736	6319	2878	8758	30 774
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	10539	2154		2280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,2333	564112,00	--	131607	--	131607	--	142 136
		СП - 8%			--	--	--	--		10529	
151	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	5,124	2722,37	83,64	13949	429	4857	7169	22 808
		НР - 80%; СП - 8%			1690,65	58,33	8663	299		1690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	13,0648	81,67	1,89	1067	25	667	261	1 435
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	375	4		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Млп-5									
153	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	0,33	10035,63	166,12	3312	55	1531	1582	5 285
		НР - 91%; СП - 8%			5231,60	35,21	1726	12		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	0,33	2873,53	154,37	948	51	--	827	1 917
		НР - 91%; СП - 8%			2719,16	34,62	897	11		142	
155	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	0,33	65827,13	8258,91	21723	2726	15957	3317	27 044
		НР - 91%; СП - 8%			9211,82	1835,22	3040	606		2003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02735	275482,00	--	7534	--	7534	--	8 137
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
157	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	277977,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

158	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,03199	684237,54	1428,54	21889	46	20981	803	24 507
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	862	20		1815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,12881	924181,54	1428,54	119044	184	84480	31359	162 435
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	34380	80		12032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				341643	9835	271326	54076	427 379
							60482	3186	--	31658	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				190300				
		Материалы	Тенге				128475				
		Всего заработная плата	Тенге					50975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8368				
		Накладные расходы	Тенге				45318				
		Сметная прибыль	Тенге				18849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				254467				37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50975			
		Сметная заработная плата	Тенге				151343				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2879				
		Материалы	Тенге					12693			
		Всего заработная плата	Тенге				131607				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8758				
		Накладные расходы	Тенге				12809				
		Сметная прибыль	Тенге				172910				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12693			
		Сметная заработная плата	Тенге				427377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					63668			
		Сметная заработная плата	Тенге								298 799
		Понижающий коффециент	0,6991425								35 856
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								334 655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10									

РАЗДЕЛ 11. Стремянка СМ-1 /л.49/

160	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,02894	84596,60	27083,67	2448	784	357	1086	3 817
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	1307	267		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,02894	584919,00	--	16928	--	16928	--	18 282
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	

162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,48884	81,67 28,71	1,89 0,29	203 71	5 1	127	50 20	273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				19579 1378	789 268	17412 --	1136 1657	22 372
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				203				
		Материалы	Тенге				127				
		Всего заработная плата	Тенге					72			
		Накладные расходы	Тенге				50				
		Сметная прибыль	Тенге				20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				273				
		Сметная заработная плата	Тенге					72			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19376				
		Материалы	Тенге				357				
		Всего заработная плата	Тенге					1574			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16928				
		Накладные расходы	Тенге				1086				
		Сметная прибыль	Тенге				1637				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22099				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1574			
		Сметная заработная плата	Тенге				22372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1646			
		Сметная заработная плата	Тенге								15 641
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 877
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								17 518
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11									

РАЗДЕЛ 12. Лифтовая шахта /л.49/

163	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,2692	735461,54 78184,00	1428,54 622,47	933448 99231	1813 790	832404	91019 81957	1 106 425
		ПМ-1									
164	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,5	43647,77 12520,00	1551,30 377,94	65472 18780	2327 567	44365	17606 6646	89 724
165	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,2736	250492,00 --	-- --	68535 --	-- --	68535	-- 5483	74 018
166	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0109	264048,00 --	-- --	2878 --	-- --	2878	-- 230	3 108

167	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0068	277977,00 --	-- --	1890 --	-- --	1890 --	-- 151	2 041
168	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	7,9101	4039,75 878,28	1051,47 448,31	31955 6947	8317 3546	16691	9759 3337	45 051
169	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,0033	271941,00 --	-- --	897 --	-- --	897 --	-- 72	969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1105075	12457	967660	118384	1 321 336
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124958	4903	--	97876	
	Материалы		Тенге				1105075				
	Всего заработная плата		Тенге				893459				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					129861			
		Накладные расходы	Тенге				74200				
		Сметная прибыль	Тенге				118384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1321335				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					129861			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1321335				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		Понижающий коффециент	0,6991425					129861			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								923 802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12									110 856
											1 034 658
		РАЗДЕЛ 13. Стремянка СМ-1, Металлический люк Л-1, декор элементы из фибробетона/л.52/									
170	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5818	84596,60 45173,59	27083,67 9232,62	49218 26282	15758 5372	7178	21841 5685	76 744
171	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,5818	584919,00 --	-- --	340306 --	-- --	340306	-- 27224	367 530
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 59%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	50,0348	81,67 28,71	1,89 0,29	4086 1436	95 15	2555	1001 407	5 494
		Металлический люк Л-1									
173	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	**Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	дверь	20	6490,55 3320,10	366,98 92,42	129811 66402	7339 1848	56070	66885 15736	212 432

174	246-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 720х920 мм	шт.	20	28455,00	--	569100	--	569100	--	614 628
		СП - 8%			--	--	--	--		45528	
		Декор элементы (ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3) /лист 52,53/									
175	1115-0111-0102 *РСНБ РК 2015 Изм.* и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	466,8	179,70	1,18	83884	550	23868	47737	142 150
		НР - 80%; СП - 8%			127,39	0,44	59466	205		10530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	438,4	4978,00	--	2182355	--	2182355	--	2 356 943
		СП - 8%			--	--	--	--		174588	
177	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	438,4	9352,00	--	4099917	--	4099917	--	4 427 910
		СП - 8%			--	--	--	--		327993	
178	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами стружечными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6	992,62	15,33	5956	92	99	5227	12 078
		НР - 90%; СП - 8%			960,83	7,19	5765	43		895	
179	217-505-0205 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	6	1950,00	--	11700	--	11700	--	12 636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
		Отмостка /узел АС-21 на л.52/									
180	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	12,91	9996,12	2077,12	129050	26816	52083	55965	199 817
		НР - 94%; СП - 8%			3884,70	727,04	50151	9386		14801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,2	26410,45	7,68	163745	48	138146	24018	202 784
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	25551	--		15021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 2 АС-58 лист 52									
182	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,4	3428,97	14,63	56235	240	36420	18069	80 248
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	19575	65		5944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7825363	50938	7519797	240743	8 711 394
							254628	16934	--	645288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736928				
	Материалы		Тенге				253170				
	Всего заработная плата		Тенге					171658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6293972				
		Накладные расходы	Тенге				152017				

		Сметная прибыль	Тенге				551115					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7440060					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	Тенге					171658				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389524					
	Материалы		Тенге				7179					
	Всего заработная плата		Тенге					31654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340306					
		Накладные расходы	Тенге				21841					
		Сметная прибыль	Тенге				32909					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				444274					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге					31654				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				698911					
	Материалы		Тенге				56069					
	Всего заработная плата		Тенге					68250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				569100					
	Сдача и испытание		Тенге				3512					
		Накладные расходы	Тенге				66885					
		Сметная прибыль	Тенге				61264					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				827060					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге					68250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8711394					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге					271562				
		Понижающий коффециент	0,6991425									6 090 506
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									730 861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13										6 821 366

РАЗДЕЛ 14. ВИТРАЖИ /л.64-АС/

Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/

183	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	73,28	8114,56	518,56	594635	38000	475	396487	1 070 412
		НР - 69%, СП - 8%			7589,52	251,89	556160	18458		79290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	73,28	77511,00	--	5680006	--	5680006	--	6 134 406
		СП - 8%			--	--	--	--		454400	

Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/

185	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	18	2728,52	2,71	49113	49	28450	18553	73 079
		НР - 90%, СП - 8%			1145,23	--	20614	--		5413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

186	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	18	70899,00	--	1276182	--	1276182	--	1 378 277
		СП - 8%			--	--	--	--		102095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7599936	38049	6985113	415040	8 656 174
							576774	18458	--	641198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49113				
	Материалы		Тенге				28450				
	Всего заработная плата		Тенге					20614			
		Накладные расходы	Тенге				18553				
		Сметная прибыль	Тенге				5413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20614			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7550823				
	Материалы		Тенге				475				
	Всего заработная плата		Тенге					574618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6956188				
		Накладные расходы	Тенге				396487				
		Сметная прибыль	Тенге				635785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8583095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					574618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8656174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					595232			
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 051 899
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								726 228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14									6 778 127

РАЗДЕЛ 15. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

187	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18	2414,87	191,74	43468	3451	21264	18347	66 760
		НР - 90%, СП - 8%			1041,85	90,69	18753	1632		4945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	18	28698,00	--	516564	--	516564	--	557 889
		СП - 8%			--	--	--	--		41325	
189	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	22	2715,62	194,24	59744	4273	26742	27673	94 411
		НР - 90%, СП - 8%			1305,86	91,79	28729	2019		6993	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	22	26817,00	--	589974	--	589974	--	637 172
		СП - 8%			--	--	--	--		47198	
191	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	22	3526,86	188,13	77591	4139	34651	36692	123 426
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	38801	1968		9143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	22	18988,00	--	417736	--	417736	--	451 155
		СП - 8%			--	--	--	--		33419	
193	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	20	3958,63	201,33	79173	4027	42286	31259	119 267
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	32860	1873		8835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	20	49526,00	--	990520	--	990520	--	1 069 762
		СП - 8%			--	--	--	--		79242	
195	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12	2414,87	191,74	28978	2301	14175	12231	44 506
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	12502	1088		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	12	28698,00	--	344376	--	344376	--	371 926
		СП - 8%			--	--	--	--		27550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				3148124	18191	2998288	126202	3 536 274
							131645	8580	--	261947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3148124				
	Материалы		Тенге				139116				
	Всего заработная плата		Тенге					140225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2859170				
		Накладные расходы	Тенге				126202				
		Сметная прибыль	Тенге				261947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					140225			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3536273					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге					140225				
		Понижающий коффециент	0,6991425									2 472 359
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									296 683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15										2 769 043

РАЗДЕЛ 16. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

197	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1207,45	1308,02	7,90	1579369	9539	511283	849388	2 623 057
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	1058547	3188		194301	
198	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	2675,01	38,38	21400	307	8471	10213	34 142
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	12622	144		2529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	470	1488,07	86,82	699393	40805	164364	420958	1 209 979
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	494224	31974		89628	
200	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1845,87	1488,07	86,82	2746784	160259	645519	1653265	4 752 052
201	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133	1538,19	20,66	1742769	23408	548405	942964	2 900 592
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	1170956	7750		214859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	460	1538,19	20,66	707567	9503	222654	382845	1 177 645
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	475410	3146		87233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,68	3350,80	49,58	471391	6975	112627	284278	816 123
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	351789	3559		60454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1488,07	86,82	10416	608	2447	6270	18 020
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	7361	476		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				7979089	251404	2215770	4550181	13 531 610
							5511915	175812	--	1002343	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				7979089				
Всего заработная плата			Тенге					5687727			
		Накладные расходы	Тенге				4550181				
		Сметная прибыль	Тенге				1002343				
		Сметная заработная плата	Тенге					5687727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				13531613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 031
		Понижающий коффециент	0,6991425								9 460 524
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 135 263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16									10 595 786
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**71370566**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12123626				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1461114			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41650207		
		- Накладные расходы	Тенге							10848907	
		- Сметная прибыль	Тенге							5286707	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**55 791 285**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Отопление и вентиляция

Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ОВ
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за апрель 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления жилой части лестничных клеток									
1	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	124,5	2281,00	--	283984	--	283984	--	306703
		СП - 8%			--	--	--	--		22719	
2	245-104-0101 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм**	комплект	8,5	7047,00	--	59900	--	59900	--	64692
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
3	245-104-0102 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм**	комплект	0,5	7093,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
4	245-104-0106 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм**	комплект	3,5	11126,00	--	38941	--	38941	--	42056
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	

5	245-104-0107 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм *СП - 8%*	комплект	12	11983,00	--	143796	--	143796	--	155300
					--	--	--	--		11504	
6	245-104-0108 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм *СП - 8%*	комплект	19	12712,00	--	241528	--	241528	--	260850
					--	--	--	--		19322	
7	245-104-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм *СП - 8%*	комплект	8	14379,00	--	115032	--	115032	--	124235
					--	--	--	--		9203	
8	245-104-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм *СП - 8%*	комплект	10	14891,00	--	148910	--	148910	--	160823
					--	--	--	--		11913	
9	245-104-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1400 мм *СП - 8%*	комплект	2	16476,00	--	32952	--	32952	--	35588
					--	--	--	--		2636	
10	245-104-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1600 мм *СП - 8%*	комплект	2	18232,00	--	36464	--	36464	--	39381
					--	--	--	--		2917	
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	800	1561,23	15,85	1248984	12680	8720	1203119	2648271
					1534,48	0,11	1227584	88		196168	
12	241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 20x2,0 мм *СП - 8%*	м	500	1150,00	--	575000	--	575000	--	621000
					--	--	--	--		46000	
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	494	1686,41	19,04	833087	9406	5424	801979	1765871
					1656,39	0,18	818257	89		130805	
14	241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 26x3,0 мм *СП - 8%*	м	400	2525,00	--	1010000	--	1010000	--	1090800
					--	--	--	--		80800	
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1500	95,57	1,29	143355	1935	1860	136769	302534

		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	139560	--		22410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1353,87	19,81	47385	693	31442	15211	67604
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	15250	272		5008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	1948,10	19,81	350658	3565	268667	78230	463199
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	78426	1400		34311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	2081,86	19,81	39555	377	30900	8258	51638
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	8278	148		3825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2949,40	43,31	26545	390	18714	7433	36696
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	7441	144		2718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	3525,16	51,86	193884	2852	137092	53868	267572
		НР - 98%; СП - 8%			980,72	18,69	53940	1028		19820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	233	95,57	1,29	22268	301	289	21245	46994
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	21678	--		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5595774	32199	3193161	2326112	8555637
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2370414	3169	--	633751	
		Материалы	Тенге				5595774				
		Всего заработная плата	Тенге				503109				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2373583			
		Накладные расходы	Тенге				2690053				
		Сметная прибыль	Тенге				2326112				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				633751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8555637				
		Сметная заработная плата	Тенге								1594
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2373583			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8555637				
		Сметная заработная плата	Тенге								1594
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2373583			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8555637
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2370414				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3193162		
		- Накладные расходы	Тенге							2326112	
		- Сметная прибыль	Тенге							633751	
		Понижающий коффециент	0,6991425								8 555 637
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 026 676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 582 313
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**9 582 313**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А. _____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-2-2 Отопление и вентиляция

Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ОВ

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за апрель 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт (жилая часть)									
1	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	2432,59 2377,44	-- --	2433 2377	-- --	56	1783 337	4553
2	245-706-0206 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	153966,00 --	-- --	153966 --	-- --	153966	-- 12317	166283
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1624,87 1569,72	-- --	3250 3139	-- --	111	2355 448	6053
4	245-601-0103 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха, NI500 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С** *СП - 8%*	шт.	1	10077,00 --	-- --	10077 --	-- --	10077	-- 806	10883
5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1624,87 1569,72	-- --	3250 3139	-- --	111	2355 448	6053

6	245-710-0316 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50	комплект	1	426599,00	--	426599	--	426599	--	460727
		СП - 8%			--	--	--	--		34128	
7	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2653,92	179,96	5308	360	130	4796	10912
		НР - 98%; СП - 8%			2408,94	37,78	4818	76		808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	245-301-0407 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 24, DN 50	шт.	0,5	339978,00	--	169989	--	169989	--	183588
		СП - 8%			--	--	--	--		13599	
9	245-301-0510 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 24, DN 50	шт.	0,5	339978,00	--	169989	--	169989	--	183588
		СП - 8%			--	--	--	--		13599	
10	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	851,95	2,47	852	3	110	725	1703
		НР - 98%; СП - 8%			738,64	0,65	739	1		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	245-501-0605 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80 в комплекте с блоком и трубкой	шт.	0,5	964089,00	--	482044	--	482044	--	520608
		СП - 8%			--	--	--	--		38564	
12	242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	0,5	26579,00	--	13290	--	13290	--	14353
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
13	1312-1101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6684,92	93,27	6685	93	137	3964	11501
		НР - 61%; СП - 8%			6454,80	44,01	6455	44		852	
14	242-310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	0,5	193285,00	--	96642	--	96642	--	104373
		СП - 8%			--	--	--	--		7731	
15	245-405-2501 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	0,5	183928,00	--	91964	--	91964	--	99321
		СП - 8%			--	--	--	--		7357	

16	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	0,5	1624,87 1569,72	-- --	812 785	-- --	27	589 112	1513
17	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В *СП - 8%*	шт.	0,5	143980,00 --	-- --	71990 --	-- --	71990	-- 5759	77749
18	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266 *СП - 8%*	шт.	0,5	80598,00 --	-- --	40299 --	-- --	40299	-- 3224	43523
19	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310 *СП - 8%*	шт.	0,5	22059,00 --	-- --	11030 --	-- --	11030	-- 882	11912
20	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	1624,87 1569,72	-- --	4875 4709	-- --	166	3532 673	9079
21	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	0,5	19618,00 --	-- --	9809 --	-- --	9809	-- 785	10594
22	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	32139,00 --	-- --	32139 --	-- --	32139	-- 2571	34710
23	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	164440,05 8155,40	550,29 144,61	822200 40777	2751 723	778672	40670 69030	931900
24	242-202-0310 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,5	35352,00 --	-- --	88380 --	-- --	88380	-- 7070	95450
25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	158940,94 3504,80	298,40 64,97	1112587 24534	2089 455	1085964	24489 90966	1228042
26	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	17483,00 --	-- --	17483 --	-- --	17483	-- 1399	18882
27	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	14281,00 --	-- --	14281 --	-- --	14281	-- 1142	15423

28	242-202-0307 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65** *СП - 8%*	шт.	1,5	12022,00 --	--	18033 --	--	18033 1443	--	19476
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	157049,81 1981,56	130,08 29,34	628199 7926	520 117	619753	7883 50887	686968
30	242-202-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50** *СП - 8%*	шт.	4	8322,00 --	--	33288 --	--	33288 2663	--	35951
31	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10	304,95 195,41	--	3050 1954	--	1096	1915 397	5362
32	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	6550,51 5640,53	839,90 253,22	13101 11281	1679 506	141	11552 1972	26625
33	242-404-0310 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125** *СП - 8%*	шт.	2	107314,00 --	--	214628 --	--	214628 17170	--	231798
34	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1958,71 1597,19	338,85 114,41	1959 1597	338 114	24	1677 291	3927
35	242-404-0307 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	1	40685,00 --	--	40685 --	--	40685 3255	--	43940
36	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1579,48 1309,41	249,47 78,80	3159 2619	499 158	41	2721 470	6350
37	242-404-0306 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	1	31050,00 --	--	31050 --	--	31050 2484	--	33534
38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	158940,94 3504,80	298,40 64,97	158941 3505	298 65	155138	3498 12995	175435

39	242-304-1103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	шт.	0,5	55201,00	--	27600	--	27600	--	29808
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
40	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	158940,94	298,40	317882	597	310275	6997	350869
		НР - 98%; СП - 8%			3504,80	64,97	7010	130		25990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	242-304-1102 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	49169,00	--	49169	--	49169	--	53103
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
42	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка**	шт.	2	120739,43	660,80	241479	1321	218143	21833	284377
		НР - 98%; СП - 8%			11007,66	131,69	22015	263		21065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный для системы отопления , тип TOP-S 40/15 3-PN6/10. WILO. Установка**	насос	2	23109,56	466,28	46219	933	7874	36964	89837
		НР - 98%; СП - 8%			18705,83	153,27	37412	307		6655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	511-201-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-66, подача 38 м3/ч, напор 66 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88**	шт.	1	770460,00	--	770460	--		--	770460
					--	--	--	--	770460	--	
45	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	20	2542,88	--	50858	--	43951	6769	62237
		НР - 98%; СП - 8%			345,34	--	6907	--		4610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	7	524,48	--	3671	--	495	3113	7326
		НР - 98%; СП - 8%			453,73	--	3176	--		543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	245-712-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры в оправе прямые**	шт.	3,5	1905,00	--	6668	--	6668	--	7201
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
48	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	6561,32	101,24	78736	1215	59487	18065	104545
		НР - 98%; СП - 8%			1502,80	33,36	18034	400		7744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	5329,76	75,29	63957	903	50047	13059	83177

		НР - 98%; СП - 8%			1083,88	26,59	13007	319		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	4338,72	75,29	52065	903	38155	13059	70334
		НР - 98%; СП - 8%			1083,88	26,59	13007	319		5210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	3525,16	51,86	42302	622	29911	11753	58379
		НР - 98%; СП - 8%			980,72	18,69	11769	224		4324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	2949,40	43,31	35393	520	24952	9911	48928
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	9921	192		3624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	95,57	1,29	1147	15	16	1094	2420
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	1116	--		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24	97,87	1,29	2349	31	85	2188	4900
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	2233	--		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24	108,12	1,29	2595	31	331	2188	5166
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	2233	--		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	60	2994,99	77,72	179699	4663	155742	16336	211718
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	19294	2201		15683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	234-303-0228 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 133 мм**	м	6,06	1969,00	--	11932	--	11932	--	12887
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
58	234-303-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	м	6,06	1555,00	--	9423	--	9423	--	10177
		СП - 8%			--	--	--	--		754	

59	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм *СП - 8%*	м	6,06	947,00 --	--	5739 --	--	5739 --	-- 459	6198
60	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	6,06	759,00 --	--	4600 --	--	4600 --	-- 368	4968
61	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм *СП - 8%*	м	6,06	564,00 --	--	3418 --	--	3418 --	-- 273	3691
62	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	750	537,00 --	--	402750 --	--	402750 --	-- 32220	434970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7418427 287488	20384 6614	6340095 770460	277833 554061	8250318
	Стоимость оборудования		Тенге				770460				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				770460				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				608538				
	Материалы		Тенге				605				
	Всего заработная плата		Тенге					20648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587233				
		Накладные расходы	Тенге				14578				
		Сметная прибыль	Тенге				49848				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				672964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20648			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214811				
	Материалы		Тенге				155743				
	Всего заработная плата		Тенге					21495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35112				
		Накладные расходы	Тенге				16336				
		Сметная прибыль	Тенге				18492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21495			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5824618				
	Материалы		Тенге				3424788				
	Всего заработная плата		Тенге					251959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2136609				
	Сдача и испытание		Тенге				2824				
		Накладные расходы	Тенге				246919				
		Сметная прибыль	Тенге				485721				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6557258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					251959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8250321				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									205
								294102				

РАЗДЕЛ 2. Система отопления жилой части лестничных клеток

63	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	36	1214,29	17,46	43715	629	16099	26664	76009
		НР - 98%; СП - 8%			749,63	6,14	26987	221		5630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	245-103-0105 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	130	1833,00	--	238290	--	238290	--	257353
		СП - 8%			--	--	--	--		19063	
65	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	160	1199,59	94,28	191934	15084	47897	133422	351384
		НР - 98%; СП - 8%			805,95	44,95	128953	7192		26028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	245-104-0101 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм**	комплект	7	7047,00	--	49329	--	49329	--	53275
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
67	245-104-0102 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм**	комплект	0,4	7093,00	--	2837	--	2837	--	3064
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
68	245-104-0106 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм**	комплект	2,8	11126,00	--	31153	--	31153	--	33645
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
69	245-104-0107 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм**	комплект	9,2	11983,00	--	110244	--	110244	--	119063
		СП - 8%			--	--	--	--		8819	
70	245-104-0108 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм**	комплект	14	12712,00	--	177968	--	177968	--	192205
		СП - 8%			--	--	--	--		14237	
71	245-104-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм**	комплект	12,4	14379,00	--	178300	--	178300	--	192564
		СП - 8%			--	--	--	--		14264	
72	245-104-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм**	комплект	4	14891,00	--	59564	--	59564	--	64329
		СП - 8%			--	--	--	--		4765	

73	245-104-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	0,4	16476,00	--	6590	--	6590	--	7117
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
74	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2015 Изм.* и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, *наружный диаметр 20 мм.* Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1350	1105,21	2,55	1492034	3443	16133	1443287	3170147
		НР - 98%; СП - 8%			1090,71	0,21	1472458	284		234826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	613,8	448,00	--	274982	--	274982	--	296981
		СП - 8%			--	--	--	--		21999	
76	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	690	1102,74	2,12	760891	1463	7645	736963	1617683
		НР - 98%; СП - 8%			1089,54	0,32	751783	221		119828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	352,44	941,00	--	331646	--	331646	--	358178
		СП - 8%			--	--	--	--		26532	
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2040	95,57	1,29	194963	2632	2529	186006	411446
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	189802	--		30477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2109,70	22,67	84388	907	63706	19736	112454
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	19775	364		8330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2371,93	22,67	166035	1587	129841	34539	216620
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	34607	637		16046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2879,69	22,67	57594	453	47253	9868	72859
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	9888	182		5397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2949,40	43,31	29494	433	20794	8259	40773

		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			826,74	15,99	8267	160		3020	
83	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	40	3525,16 980,72	51,86 18,69	141006 39229	2075 748	99702	39177 14415	194598
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	170	95,57 93,04	1,29 --	16247 15817	219 --	211	15500 2540	34287
85	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	40	97,87 93,04	1,29 --	3915 3722	52 --	141	3647 605	8167
86	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	4370,89 2598,42	95,16 29,34	30596 18189	666 205	11741	18026 3890	52512
87	242-303-1004 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	3,6	25733,00 --	-- --	92639 --	-- --	92639	-- 7411	100050
88	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	747,52 674,77	2,47 0,65	5233 4723	18 5	492	4633 789	10656
89	245-501-0103 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25** *СП - 8%*	шт.	3,6	72819,00 --	-- --	262148 --	-- --	262148	-- 20972	283120
90	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	661,20 588,45	2,47 0,65	661 588	3 1	70	577 99	1337
91	242-312-0902 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	0,8	64178,00 --	-- --	51342 --	-- --	51342	-- 4107	55449
92	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	105	307,37 297,48	0,62 0,29	32274 31235	65 30	974	30641 5033	67948

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	245-510-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	50	7223,00	--	361150	--	361150	--	390042
		СП - 8%			--	--	--	--		28892	
94	*1118-1101-0105* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	1	304,95	--	305	--	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	195	--		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	1	79992,62	330,68	79993	331	77400	2363	88944
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	2262	149		6588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15**	шт.	0,8	3259,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
97	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	14	304,95	--	4269	--	1533	2681	7506
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	2736	--		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	242-207-2201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	50,4	1507,00	--	75953	--	75953	--	82029
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
99	242-207-2202 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	8,8	2412,00	--	21226	--	21226	--	22924
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
100	242-207-2203 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	0,8	4887,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
101	242-207-2204 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	8	2124,00	--	16992	--	16992	--	18351
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
102	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	20	661,20	2,47	13224	49	1406	11546	26752
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	11769	13		1982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

103	245-506-0104 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	14	18235,00	--	255290	--	255290	--	275713
		СП - 8%			--	--	--	--		20423	
104	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2015 Изм.* и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из *вспененного каучука*	м трубопровода	2500	2994,99	77,72	7487475	194300	6489275	680656	8821581
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	803900	91700		653450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	682	296,00	--	201872	--	201872	--	218022
		СП - 8%			--	--	--	--		16150	
106	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	391,6	368,00	--	144109	--	144109	--	155638
		СП - 8%			--	--	--	--		11529	
107	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	30,8	732,00	--	22546	--	22546	--	24350
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
108	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	88	881,00	--	77528	--	77528	--	83730
		СП - 8%			--	--	--	--		6202	
109	234-303-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм	м	44	1883,00	--	82852	--	82852	--	89480
		СП - 8%			--	--	--	--		6628	
110	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,0976	4092,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
111	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,8	537,00	--	27280	--	27280	--	29462
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13996992	224409	10195698	3408383	18797803
							3576885	102112	--	1392427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8016382				
	Материалы		Тенге				6489275				
	Всего заработная плата		Тенге					895600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				528907				
		Накладные расходы	Тенге				680656				
		Сметная прибыль	Тенге				695763				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9392801				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								590
	Сметная заработная плата		Тенге					895600			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5980610				
Материалы			Тенге				545681				
Всего заработная плата			Тенге					2783397			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2631839				
Сдача и испытание			Тенге				5161				
	Накладные расходы		Тенге				2727727				
	Сметная прибыль		Тенге				696664				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				9405001				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1869
	Сметная заработная плата		Тенге					2783397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				18797802				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2459
	Сметная заработная плата		Тенге					3678997			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								27048123
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				3864373				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					244793			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					108726			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						16535792		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						770460		
	- Накладные расходы		Тенге							3686216	
	- Сметная прибыль		Тенге							1946488	
		Понижающий коффециент	0,6991425								18 910 492
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 269 259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									21 179 751
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**21 179 751**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А. _____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ***"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе***
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-3-2 Отопление и вентиляция

Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ОВ
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за апрель 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления жилой части лестничных клеток									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	30	1214,29	17,46	36429	524	13416	22220	63341
		НР - 98%; СП - 8%			749,63	6,14	22489	184		4692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	50	2281,00	--	114050	--	114050	--	123174
		СП - 8%			--	--	--	--		9124	
3	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	100	1199,59	94,28	119959	9428	29936	83389	219615
		НР - 98%; СП - 8%			805,95	44,95	80595	4495		16268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	245-104-0101 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм**	комплект	5	7047,00	--	35235	--	35235	--	38054

		СП - 8%			--	--	--	--		2819		
5	245-104-0106 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм**	**комплект**	**3**	**11126,00**	**--**	**33378**	**--**	**33378**	**--**		**36048**
		СП - 8%			--	--	--	--		2670		
6	245-104-0107 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**7**	**11983,00**	**--**	**83881**	**--**	**83881**	**--**		**90591**
		СП - 8%			--	--	--	--		6710		
7	245-104-0108 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм**	**комплект**	**7**	**12712,00**	**--**	**88984**	**--**	**88984**	**--**		**96103**
		СП - 8%			--	--	--	--		7119		
8	245-104-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм**	**комплект**	**4**	**14379,00**	**--**	**57516**	**--**	**57516**	**--**		**62117**
		СП - 8%			--	--	--	--		4601		
9	245-104-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм**	**комплект**	**4**	**14891,00**	**--**	**59564**	**--**	**59564**	**--**		**64329**
		СП - 8%			--	--	--	--		4765		
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1000**	**1561,23**	**15,85**	**1561230**	**15850**	**10900**	**1503898**		**3310338**
		НР - 98%; СП - 8%			**1534,48**	**0,11**	**1534480**	**110**		**245210**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	241-205-4202 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 20x2,0 мм**	**м**	**200**	**1150,00**	**--**	**230000**	**--**	**230000**	**--**		**248400**
		СП - 8%			--	--	--	--		18400		
12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**500**	**1686,41**	**19,04**	**843205**	**9520**	**5490**	**811719**		**1787318**
		НР - 98%; СП - 8%			**1656,39**	**0,18**	**828195**	**90**		**132394**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	241-205-4203 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 26x3,0 мм**	**м**	**100**	**2525,00**	**--**	**252500**	**--**	**252500**	**--**		**272700**
		СП - 8%			--	--	--	--		20200		
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1900**	**95,57**	**1,29**	**181583**	**2451**	**2356**	**173240**		**383209**
		НР - 98%; СП - 8%			**93,04**	**--**	**176776**	**--**		**28386**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1353,87	19,81	67694	991	44918	21731	96578
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	21785	389		7154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1948,10	19,81	194810	1981	149259	43461	257333
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	43570	778		19062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2081,86	19,81	41637	397	32526	8692	54356
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	8714	156		4026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2949,40	43,31	29494	433	20794	8259	40773
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	8267	160		3020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3525,16	51,86	176258	2592	124630	48971	243247
		НР - 98%; СП - 8%			980,72	18,69	49036	934		18018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	95,57	1,29	28671	387	372	27354	60507
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	27912	--		4482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	5	4370,89	95,16	21854	476	8386	12876	37508
		НР - 98%; СП - 8%			2598,42	29,34	12992	147		2778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	242-303-1004 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	25733,00	--	51466	--	51466	--	55583
		СП - 8%			--	--	--	--		4117	
23	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	747,52	2,47	5233	18	492	4633	10656
		НР - 98%; СП - 8%			674,77	0,65	4723	5		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

24	245-501-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2	72819,00	--	145638	--	145638	--	157289
		СП - 8%			--	--	--	--		11651	
25	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	661,20	2,47	3306	12	352	2887	6688
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	2942	3		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	64178,00	--	128356	--	128356	--	138624
		СП - 8%			--	--	--	--		10268	
27	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	20	661,20	2,47	13224	49	1406	11546	26752
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	11769	13		1982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	10	20558,00	--	205580	--	205580	--	222026
		СП - 8%			--	--	--	--		16446	
29	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	100	307,37	0,62	30737	62	927	29181	64712
		НР - 98%; СП - 8%			297,48	0,29	29748	29		4793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	245-510-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	7223,00	--	144460	--	144460	--	156017
		СП - 8%			--	--	--	--		11557	
31	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	304,95	--	305	--	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	195	--		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2660,62	330,68	2661	331	68	2363	5426
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	2262	149		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	10	304,95	--	3050	--	1096	1915	5362

		Накладные расходы	Тенге				490072				
		Сметная прибыль	Тенге				493515				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6662449				425
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					644832			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5034148				
Материалы			Тенге				447433				
Всего заработная плата			Тенге					2876046			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1672808				
Сдача и испытание			Тенге				3431				
		Накладные расходы	Тенге				2818527				
		Сметная прибыль	Тенге				628211				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8480886				1931
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2876046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15143335				2356
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3520878			
		Понижающий коффециент	0,6991425								10 587 350
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 270 482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									11 857 832
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15143335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3447212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7080399		
		- Накладные расходы	Тенге							3308599	
		- Сметная прибыль	Тенге							1121726	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								11 857 832

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7
5 пятно

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за апрель 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ (КЖ ЛИСТ15)											
1	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	шт. сборных конструкций	150	2480,32	1412,86	372048	211928	4512	239704	660692
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	155608	47530		48940	
2	222-102-0106 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	9	101018,00	--	909162	--	909162	--	981895
		СП - 8%			--	--	--	--		72733	
3	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,2	28388,54	1428,54	34066	1714	--	30120	69321
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	32352	747		5135	
4	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1	416359,00	--	416359	--	416359	--	449668
		СП - 8%			--	--	--	--		33309	

5	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,23	475010,00	--	109252	--	109252	--	117992
		СП - 8%			--	--	--	--		8740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1840887**	**213642**	**1439285**	**269824**	**2279568**
							187960	**48277**	--	**168857**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1840887**				
	Материалы		Тенге				**4510**				
	Всего заработная плата		Тенге					**236237**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1434773**				
		Накладные расходы	Тенге				**269824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**168857**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2279568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**236237**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2279568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**236237**			
		Понижающий коффециент	0,5916155								1 348 628
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								161 835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 510 463

РАЗДЕЛ 2.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(КЖ ЛИСТ 16)

6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,4**	**484047,46**	**2396,46**	**1645761**	**8148**	**1388325**	**234343**	**2030512**
		НР - 93%; СП - 8%			**73320,00**	**792,18**	**249288**	**2693**		**150408**	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**3,4**	**408331,00**	--	**1388325**	--	**1388325**	--	**1499391**
		СП - 8%			--	--	--	--		**111066**	
8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,68**	**28388,54**	**1428,54**	**19304**	**971**	--	**17068**	**39282**
		НР - 91%; СП - 8%			**26960,00**	**622,47**	**18333**	**423**		**2910**	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,68**	**408331,00**	--	**277665**	--	**277665**	--	**299878**
		СП - 8%			--	--	--	--		**22213**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3331055**	**9119**	**3054315**	**251411**	**3869063**
							267621	**3116**	--	**286597**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3331055**				
	Материалы		Тенге				**1388325**				
	Всего заработная плата		Тенге					**270737**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1665990**				
		Накладные расходы	Тенге				**251411**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286597**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3869063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**

		Сметная заработная плата	Тенге					270737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3869063					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
		Сметная заработная плата	Тенге					270737				
		Понижающий коффециент	0,5916155									2 288 998
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									274 680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										2 563 677

РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СО-2-ГО ПО 5 ЭТАЖИ(КЖ ЛИСТ 1)

10	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	7	11852,73	1719,71	82969	12038	51627	27347	119142
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	19304	3872		8825	
11	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 45-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36,8	5937,00	--	218482	--	218482	--	235961
		СП - 8%			--	--	--	--		17479	
12	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	13	11852,73	1719,71	154085	22356	95879	50788	221263
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	35850	7190		16390	
13	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 60-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	92,2	5937,00	--	547391	--	547391	--	591182
		СП - 8%			--	--	--	--		43791	
14	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	11852,73	1719,71	118527	17197	73753	39068	170202
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	27577	5531		12608	
15	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 78-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68,6	5937,00	--	407278	--	407278	--	439860
		СП - 8%			--	--	--	--		32582	
16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1,5	11852,73	1719,71	17779	2580	11062	5860	25530
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	4137	830		1891	
17	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 78-10-8под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,04	5995,00	--	66185	--	66185	--	71480
		СП - 8%			--	--	--	--		5295	
18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1,5	11852,73	1719,71	17779	2580	11062	5860	25530
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	4137	830		1891	
19	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 62-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,4	5937,00	--	49871	--	49871	--	53861

		СП - 8%			--	--	--	--		3990	
20	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	23	11852,73	1719,71	272613	39553	169632	89856	391466
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	63428	12721		28997	
21	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 72-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	189	5937,00	--	1122093	--	1122093	--	1211860
		СП - 8%			--	--	--	--		89767	
22	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
23	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 72-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,8	5995,00	--	58751	--	58751	--	63451
		СП - 8%			--	--	--	--		4700	
24	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	11852,73	1719,71	11853	1720	7375	3907	17021
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	2758	553		1261	
25	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 47-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,15	5995,00	--	18884	--	18884	--	20395
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
26	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
27	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 30-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,1	5995,00	--	42564	--	42564	--	45969
		СП - 8%			--	--	--	--		3405	
28	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
29	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 35-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,6	5995,00	--	51557	--	51557	--	55682
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
30	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
31	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,2	5995,00	--	55154	--	55154	--	59566
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	
32	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	11852,73	1719,71	35558	5159	22126	11720	51061

		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	8273	1659		3782		
33	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,28	5995,00	--	85609	--	85609	--	92458	
		СП - 8%			--	--	--	--		6849		
34	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040	
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522		
35	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 52-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,9	5995,00	--	71340	--	71340	--	77047	
		СП - 8%			--	--	--	--		5707		
36	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	11852,73	1719,71	11853	1720	7375	3907	17021	
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	2758	553		1261		
37	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 51-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,24	5937,00	--	19236	--	19236	--	20775	
		СП - 8%			--	--	--	--		1539		
38	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	11852,73	1719,71	35558	5159	22126	11720	51061	
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	8273	1659		3782		
39	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,08	5995,00	--	84410	--	84410	--	91163	
		СП - 8%			--	--	--	--		6753		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1-3ШТ										
40	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,21	48792,00	3279,34	10246	689	5824	3531	14879	
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3733	147		1102		
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0289	398962,00	--	11530	--	11530	--	12452	
		СП - 8%			--	--	--	--		922		
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01655	402525,00	--	6662	--	6662	--	7195	
		СП - 8%			--	--	--	--		533		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-6ШТ										
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,86	48792,00	3279,34	41961	2820	23852	14461	60936	
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15289	602		4514		

44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10276	398962,00	--	40997	--	40997	--	44277
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02624	402525,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-6ШТ									
46	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,22	48792,00	3279,34	59526	4001	33835	20515	86444
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	21690	854		6403	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10276	398962,00	--	40997	--	40997	--	44277
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	402525,00	--	9178	--	9178	--	9912
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7-3ШТ									
49	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,33	48792,00	3279,34	16101	1082	9152	5549	23382
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5867	231		1732	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	398962,00	--	14363	--	14363	--	15512
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01555	402525,00	--	6259	--	6259	--	6760
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8-3ШТ									
52	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,19	48792,00	3279,34	9270	623	5269	3195	13462
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3378	133		997	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04002	398962,00	--	15966	--	15966	--	17243
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01124	402525,00	--	4524	--	4524	--	4886
		СП - 8%			--	--	--	--		362	

		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-6ШТ										
55	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,62**	**48792,00**	**3279,34**	**30251**	**2033**	**17195**	**10426**	**43931**
		НР - 91%; СП - 8%			**17778,40**	**700,01**	**11023**	**434**		**3254**	
56	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06**	**398962,00**	**--**	**23938**	**--**	**23938**	**--**	**25853**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1915**	
57	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0206**	**402525,00**	**--**	**8292**	**--**	**8292**	**--**	**8955**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**663**	
		АНКЕРА									
58	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,041535**	**612085,08**	**2443,08**	**25423**	**101**	**9717**	**14241**	**42837**
		НР - 91%; СП - 8%			**375700,00**	**1066,79**	**15605**	**44**		**3173**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4161950**	**138606**	**3742689**	**361021**	**4884807**
							280655	**43373**	**--**	**361839**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4161950**				
		Материалы	Тенге				**650619**				
		Всего заработная плата	Тенге					**324028**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**193268**				
		Местные материалы	Тенге				**2898805**				
		Накладные расходы	Тенге				**361021**				
		Сметная прибыль	Тенге				**361839**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4884810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**324028**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4884810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**324028**			
		Понижающий коффециент	0,5916155								2 889 928
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								346 791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 236 719
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 2-ГО И 4-ГО ЭТАЖА (КЖ ЛИСТ 26)									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=510									
59	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**9,08**	**38198,81**	**4878,89**	**346845**	**44300**	**203364**	**99063**	**481581**
		НР - 91%; СП - 8%			**10923,00**	**1066,07**	**99181**	**9680**		**35673**	
60	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,1888**	**398962,00**	**--**	**474286**	**--**	**474286**	**--**	**512229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37943**	

61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6328	402525,00	--	254718	--	254718	--	275095
		СП - 8%			--	--	--	--		20377	
62	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,334	79612,54	1428,54	185816	3334	--	167380	381452
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	182481	1453		28256	
63	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	2,334	845594,00	--	1973616	--	1973616	--	2131505
		СП - 8%			--	--	--	--		157889	
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,9092	268332,54	1428,54	243968	1299	--	221344	502537
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	242669	566		37225	
65	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,9092	845594,00	--	768814	--	768814	--	830319
		СП - 8%			--	--	--	--		61505	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=380									
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,68	38198,81	4878,89	178770	22833	104817	51059	248215
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	51120	4989		18386	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,354	398962,00	--	141233	--	141233	--	152532
		СП - 8%			--	--	--	--		11299	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1348	402525,00	--	54260	--	54260	--	58601
		СП - 8%			--	--	--	--		4341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4622326	71766	3975108	538846	5574066
							575451	16688	--	412894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1879896				
	Материалы		Тенге				308182				
	Всего заработная плата		Тенге					592139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				924497				
		Накладные расходы	Тенге				538846				
		Сметная прибыль	Тенге				193500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2612242				440
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					592139			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2742430				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2742430					
		Сметная прибыль	Тенге				219394					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2961824					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5574066					440
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					592139				
		Сметная заработная плата	Тенге									3 297 704
		Понижающий коффициент	0,5916155									395 724
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									3 693 428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										

РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 6-ГО И 8-ГО ЭТАЖА (КЖ ЛИСТ 27)

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=510

69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	9,57	38198,81	4878,89	365563	46691	214339	104409	507570
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	104533	10202		37598	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8466	398962,00	--	337761	--	337761	--	364782
		СП - 8%			--	--	--	--		27021	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3891	402525,00	--	156622	--	156622	--	169152
		СП - 8%			--	--	--	--		12530	
72	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	2,267	79612,54	1428,54	180482	3238	--	162575	370502
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	177243	1411		27445	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	2,267	845594,00	--	1916962	--	1916962	--	2070319
		СП - 8%			--	--	--	--		153357	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,88457	268332,54	1428,54	237359	1264	--	215348	488923
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	236095	551		36217	
75	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,88457	845594,00	--	747987	--	747987	--	807826
		СП - 8%			--	--	--	--		59839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3942736	51193	3373671	482332	4779074
							517871	12164	--	354007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277787				
	Материалы		Тенге				214339				
	Всего заработная плата		Тенге					530035			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494383					
	Накладные расходы	Тенге				482332					
	Сметная прибыль	Тенге				140811					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1900930					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
	Сметная заработная плата	Тенге					530035				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2664949					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2664949					
	Сметная прибыль	Тенге				213196					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2878145					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4779075					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
	Сметная заработная плата	Тенге					530035				
	Понижающий коффециент	0,5916155									2 827 374
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									339 285
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										3 166 659
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21386582**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1829558					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					484326				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123618				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15585070			
	- Накладные расходы	Тенге							1903434		
	- Сметная прибыль	Тенге							1584194		
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**14 170 947**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"11" 05 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8
5 пятно

за апрель 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение

Форма 4

Основание: 03/03/2021-АР
Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за апрель 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИЙ СТЕН									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 4-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	726,3	15059,74	2180,15	10937889	1583443	2626177	6604104	18945353
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	6728269	372919		1403359	
2	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	110,5	28105,00	--	3105602	--	3105602	--	3354050
		СП - 8%			--	--	--	--		248448	
3	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	173,696	51449,00	--	8936486	--	8936486	--	9651405
		СП - 8%			--	--	--	--		714919	
4	213-102-0302 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный**	1000 шт.	6,59036	52400,00	--	345335	--	345335	--	372962
		СП - 8%			--	--	--	--		27627	

5	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,5648	92893,00	--	516931	--	516931	--	558285
		СП - 8%			--	--	--	--		41354	
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 5-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
6	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	311	15059,74	2180,15	4683579	678027	1124523	2827862	8112357
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2881029	159683		600915	
7	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	62	28105,00	--	1742510	--	1742510	--	1881911
		СП - 8%			--	--	--	--		139401	
8	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,07	51449,00	--	3601	--	3601	--	3889
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
9	213-102-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	0,003	52400,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
10	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,0025	92893,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2	408331,00	--	81666	--	81666	--	88199
		СП - 8%			--	--	--	--		6533	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	221,43	13443,56	2977,45	2976807	659297	831639	1543784	4882239
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	1485871	174113		361647	
13	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	84	51449,00	--	4321716	--	4321716	--	4667453
		СП - 8%			--	--	--	--		345737	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,5	484047,46	2396,46	726071	3594	612497	103386	895814
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	109980	1188		66357	
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	283,8	13443,56	2977,45	3815282	845001	1065887	1978621	6257415
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	1904394	223155		463512	

16	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	108	51449,00	--	5556492	--	5556492	--	6001011
		СП - 8%			--	--	--	--		444519	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6	484047,46	2396,46	290428	1438	244998	41355	358325
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	43992	475		26543	
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,69	13443,56	2977,45	573906	127108	160334	297630	941259
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	286464	33568		69723	
19	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	16,2	59423,00	--	962653	--	962653	--	1039665
		СП - 8%			--	--	--	--		77012	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,165	484047,46	2396,46	79868	396	67374	11373	98540
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	12098	131		7299	
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	78,51	13443,56	2977,45	1055454	233759	294866	547363	1731042
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	526829	61733		128225	
22	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	29,82	51449,00	--	1534209	--	1534209	--	1656946
		СП - 8%			--	--	--	--		122737	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3	484047,46	2396,46	145214	719	122499	20677	179163
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	21996	238		13271	
24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,52	13443,56	2977,45	477515	105759	133405	247641	783169
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	238351	27930		58013	
25	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	13,5	51449,00	--	694562	--	694562	--	750127
		СП - 8%			--	--	--	--		55565	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15	484047,46	2396,46	72607	360	61249	10339	89581
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	10998	119		6636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				53636772	4238901	35147600	14234135	73300581
							14250271	1055252	--	5429672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53636772				

Материалы			Тенге				7345452				
Всего заработная плата			Тенге					15305523			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4929778				
Местные материалы			Тенге				22872374				
		Накладные расходы	Тенге				14234135				
		Сметная прибыль	Тенге				5429672				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				73300579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11819
		Сметная заработная плата	Тенге					15305523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73300579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11819
		Сметная заработная плата	Тенге					15305523			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								73300579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14250271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4238901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1055252			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35147604		
		- Накладные расходы	Тенге							14234135	
		- Сметная прибыль	Тенге							5429672	
		Понижающий коффециент	0.5916155								43 365 761
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								5 203 891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									48 569 652
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**48 569 652**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"06" 05 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"06" 05 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"06" 05 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"06" 05 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"06" 05 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"11" 05 2022 год

Гл.менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"11" 05 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"11" 05 2022 год