"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"03" 06 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А.А.
"06" 06 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за май 2022 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**1 341 076 395**	**120 017 981**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 072 861 116	96 014 385
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	268 215 279	24 003 596
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**	тенге	**729 839 808**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества	тенге	729 839 808	
4	**Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества**	тенге	**321 858 335**	28 804 315
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**1 019 218 060**	**91 213 666**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	751 002 782	67 210 069
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	268 215 278	24 003 596
6	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
6.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **май** 2022 г.	тенге	32 185 834	2 880 432
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**987 032 227**	**88 333 234**
7.1	**К оплате: из инвестиций Общества за май т.г. , всего**	тенге	**718 816 947**	**64 329 638**
7.1.1	за выполненные работы	тенге	718 816 947	64 329 638
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**268 215 280**	**24 003 596**
7.2.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	227 202 815	24 003 596
7.2.3	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465	

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами -
гланый менеджер Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. П. _____
"06" 06 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору ивестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**								
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	**100,00**	**22 533 162**		
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	**92,21**	**200 071 973**	0,00	0
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	**62,32**	**491 297 634**	3,99	31 472 659
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	**37,91**	**122 938 298**	2,78	9 003 266
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	**58,22**	**80 957 266**	-0,06	-87 052
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**	**13,99**	**9 233 698**	0,00	0
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**	**12,67**	**4 646 498**	12,67	4 646 498
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**	**36,57**	**73 050 222**	21,01	41 979 792
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**	**0,00**	**0**	0,00	0
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**	**25,88**	**75 082 719**	0,00	0
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**			0,00	
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**	**36,91**	**66 673 463**	1,29	2 322 400
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**	**46,48**	**44 838 760**	15,22	14 684 158
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**	**0,00**		0,00	
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**	**0,00**		0,00	
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**	**45,05**	**52 994 901**	12,40	14 583 115
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**				
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**				
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**				
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	**59,08**	**44 740 169**		
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**2 983 901 733**	**43,20**	**1 289 058 762**	**3,97**	**118 604 835**
2	**Прочие затраты**								
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	68,98	6 905 168	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	67,49	4 100 000	9,05	550 000
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	100	11 108 898	0,00	
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899	100	6 943 899	0,00	
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100,00	**57 097 465**	**91,10**	**52 017 633**	2,47	**1 413 146**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**44,10**	**1 341 076 395**	3,95	**120 017 981**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р.
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора
Акмурзин Б.А.
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А.
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"03" 06 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"03" 06 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAN Building"
Жалгас Б.Н.
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г.
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер Департамента
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за май 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы
Блок 1

Основание: Б/19-35-2019-АС

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за май 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	237,36	33676,40	2180,15	7993430	517480	5277104	2158268	10963834
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2198846	121872		812136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	26,3091	11293,00	--	297109	--	297109	--	320878
		СП - 8%			--	--	--	--		23769	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,77	31885,45	1634,64	24552	1259	18126	5096	32020
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	5167	313		2372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,95	5554,78	121,14	432995	9443	252096	161676	642245
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	171456	2390		47574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,62	2906,68 1859,69	261,35 68,51	205270 131331	18456 4838	55483	126638 26553	358460
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** *СП - 8%*	м3	16,8751	21033,00 --	-- --	354934 --	-- --	354934	-- 28395	383329
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1,3	9095,08 4657,44	2740,76 645,48	11824 6055	3563 839	2206	6411 1459	19694
8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** *СП - 8%*	м3	1,716	21033,00 --	-- --	36093 --	-- --	36093	-- 2887	38980
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)	201,3	1649,43 1064,25	15,40 6,06	332030 214234	3100 1220	114696	193908 42075	568013
10	232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм** *СП - 8%*	м2	211,365	611,00 --	-- --	129144 --	-- --	129144	-- 10332	139476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9817381	553301	6536991	2651997	13466929
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2727089	131472	--	997552	
		Материалы	Тенге				9817381				
		Всего заработная плата	Тенге				5719712				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2858561			
		Местные материалы	Тенге				426253				
		Накладные расходы	Тенге				391027				
		Сметная прибыль	Тенге				2651997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				997552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13466930				
		Сметная заработная плата	Тенге								2209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2858561			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13466930				
		Сметная заработная плата	Тенге								2209
		Понижающий коффециент	0,6991425					2858561			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								9 415 302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 129 836
											10 545 139
		РАЗДЕЛ 2. Плиты на отм +32.400 /лист.40/====									
11	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	27	3765,18 937,35	933,46 206,99	101660 25308	25204 5589	51148	36459 11049	149168

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	38	2821,34	788,74	107211	29973	47854	42692	161895
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	29384	6796		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	344,22	5937,00	--	2043634	--	2043634	--	2207125
		СП - 8%			--	--	--	--		163491	
		МУ-3									
14	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
18	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
19	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									

22	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,18	51223,94	3279,34	60444	3870	35595	19842	86709
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	20979	826		6423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13116	275482,00	--	36132	--	36132	--	39023
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	277977,00	--	3953	--	3953	--	4269
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		МУ-8									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0313	275482,00 --	--	8623 --	--	8623 --	-- 690	9313
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00533	277977,00 --	--	1482 --	--	1482 --	-- 119	1601
		МУ-10									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,18	51223,94 17778,40	3279,34 700,01	9220 3200	590 126	5430	3027 980	13227
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,03696	275482,00 --	--	10182 --	--	10182 --	-- 815	10997
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00356	277977,00 --	--	990 --	--	990 --	-- 79	1069
		ПМЛ-1									
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,5	51223,94 17778,40	3279,34 700,01	76836 26668	4919 1050	45249	25223 8165	110224
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0109	264048,00 --	--	2878 --	--	2878 --	-- 230	3108
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0068	277977,00 --	--	1890 --	--	1890 --	-- 151	2041
40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2736	250492,00 --	--	68535 --	--	68535 --	-- 5483	74018
		МУ-14									
41	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,6	48230,71 17778,40	3279,34 700,01	77169 28445	5247 1120	43477	26905 8326	112399
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0724	275482,00 --	--	19945 --	--	19945 --	-- 1596	21541

43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,11554	277977,00 --	-- --	32117 --	-- --	32117	-- 2569	34686
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,02808	296003,00 --	-- --	8312 --	-- --	8312	-- 665	8977
45	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,4284	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	6119 1810	771 264	3538	1950 646	8714
		МУ-41									
46	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,06	51223,94 17778,40	3279,34 700,01	3073 1067	197 42	1809	1009 327	4409
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00418	21831,11 20139,12	1403,99 419,20	91 84	6 2	1	78 14	183
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,003552	275482,00 --	-- --	979 --	-- --	979	-- 78	1057
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,000632	277977,00 --	-- --	176 --	-- --	176	-- 14	190
		МУ-42									
50	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,88	51223,94 17778,40	3279,34 700,01	45077 15645	2886 616	26546	14798 4790	64664
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,1701	275482,00 --	-- --	46859 --	-- --	46859	-- 3749	50608
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0237	277977,00 --	-- --	6588 --	-- --	6588	-- 527	7115
		МУ-50									

53	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,26019	684237,54	1428,54	178032	372	170645	6531	199328
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	7015	162		14765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д3, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2022	684237,54	1428,54	138353	289	132613	5075	154902
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	5451	126		11474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3309768	80934	3028390	217119	3809037
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				200444	18157	--	282152	
	Материалы		Тенге				3309768				
	Всего заработная плата		Тенге				622694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					218601			
	Местные материалы		Тенге				362061				
		Накладные расходы	Тенге				2043634				
		Сметная прибыль	Тенге				217119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3809039				
		Сметная заработная плата	Тенге					218601			166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3809039				
											166

		Сметная заработная плата	Тенге					218601					
		Понижающий коффециент	0,6774887										
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%										2 580 580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5											309 670
													2 890 249

РАЗДЕЛ 3. Плиты на отм +35.000 /лист.41/====

61	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	2821,34	788,74	11285	3155	5037	4494	17041
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	3093	715		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	17,1	5937,00	--	101523	--	101523	--	109645
		СП - 8%			--	--	--	--		8122	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	277977,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				112958	3155	106710	4494	126848
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3093	715	--	9396	
		Материалы	Тенге				112958				
		Всего заработная плата	Тенге				5037				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3808			
		Местные материалы	Тенге				150				
		Накладные расходы	Тенге				101523				
		Сметная прибыль	Тенге				4494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126848				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126848				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Понижающий коффециент	0,6774887					3808			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								85 938
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									10 313
											96 251

РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1

64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,15	-84596,60	-27083,67	-12689	-4063	-1850	-5631	-19786
		НР - 69%; СП - 8%			-45173,59	-9232,62	-6776	-1385		-1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,15	-564112,00	--	-84617	--	-84617	--	-91386
		СП - 8%			--	--	--	--		-6769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-97306	-4063	-86467	-5631	-111172
							-6776	-1385	--	-8235	

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-97306					
	Материалы		Тенге					-1851					
	Всего заработная плата		Тенге						-8161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-84617					
		Накладные расходы	Тенге					-5631					
		Сметная прибыль	Тенге					-8235					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-111172					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-6
		Сметная заработная плата	Тенге						-8161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-111172					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-6
		Сметная заработная плата	Тенге						-8161				
		Понижающий коффециент	0,6991425										-77 725
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%										-9 327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											-87 052

РАЗДЕЛ 5. Лифтовая шахта /л.49/

66	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	1	-735461,54	-1428,54	-735462	-1428	-655850	-71714	-871750
		НР - 91%; СП - 8%			-78184,00	-622,47	-78184	-622		-64574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				-735462	-1428	-655850	-71714	-871750
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-78184	-622	--	-64574	
		Материалы	Тенге				-735462				
		Всего заработная плата	Тенге				-655849				
		Накладные расходы	Тенге					-78806			
		Сметная прибыль	Тенге				-71714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-64574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-871750				
		Сметная заработная плата	Тенге								-58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-78806			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-871750				
		Сметная заработная плата	Тенге								-58
		Понижающий коффециент	0,6991425					-78806			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-609 477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									-73 137
											-682 615

РАЗДЕЛ 6.=Крыльца /лист 62-63/=

		Крыльцо №1										
67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	7,98	266,38	34,11	2126	272	1209	703	3055
		НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	645	103		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	**м3**	7	25408,92	2029,42	177862	14206	143283	21836	215674
		НР - 91%; СП - 8%			2910,36	517,63	20373	3623		15976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,309	275482,00	--	85124	--	85124	--	91934
		СП - 8%			--	--	--	--		6810	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,021	277977,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
71	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,104	250492,00	--	26051	--	26051	--	28135
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
72	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,43082	96847,40	22042,74	41724	9497	1167	23327	70255
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	31060	2748		5204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,43082	498969,00	--	214966	--	214966	--	232163
		СП - 8%			--	--	--	--		17197	
		Монолитная плита МП-1									
74	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	7	846,90	22,42	5928	157	523	4885	11678
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	5248	61		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	214-204-0211 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	7	2413,00	--	16891	--	16891	--	18242
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
76	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	0,6	2767,80	65,46	1661	39	1481	143	1948
		НР - 91%; СП - 8%			235,53	25,82	141	15		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04275	21831,11	1403,99	933	60	12	800	1871
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	861	18		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03083	275482,00	--	8493	--	8493	--	9172
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00027	277977,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Крыльцо №2									

80	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	18,167	266,38	34,11	4839	620	2752	1600	6954
		НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	1467	235		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	16	25408,92	2029,42	406543	32471	327506	49912	492971
		НР - 91%; СП - 8%			2910,36	517,63	46566	8282		36516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,494	275482,00	--	136088	--	136088	--	146975
		СП - 8%			--	--	--	--		10887	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02	277977,00	--	5560	--	5560	--	6005
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
84	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,104	250492,00	--	26051	--	26051	--	28135
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
85	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,73273	96847,40	22042,74	70963	16151	1987	39674	119488
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	52825	4673		8851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,73273	498969,00	--	365610	--	365610	--	394859
		СП - 8%			--	--	--	--		29249	
		Монолитная плита МП-1									
87	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	14,2	846,90	22,42	12026	318	1061	9909	23690
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	10647	124		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	214-204-0211 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	14,2	2413,00	--	34265	--	34265	--	37006
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
89	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	2,4	2767,80	65,46	6643	157	5921	571	7791
		НР - 91%; СП - 8%			235,53	25,82	565	62		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0882	21831,11	1403,99	1926	124	26	1650	3862
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	1776	37		286	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,06603	275482,00 --	--	18190 --	--	18190 --	-- 1455	19645
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00027	277977,00 --	--	75 --	--	75 --	-- 6	81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1676451	74072	1430205	155010	1977975
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172174	19981	--	146515	
	Материалы		Тенге				983188				
	Всего заработная плата		Тенге				483772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100849			
		Накладные расходы	Тенге				362701				
		Сметная прибыль	Тенге				92009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1161211				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					100849			
	Материалы		Тенге				693263				
	Всего заработная плата		Тенге				3154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91306			
		Накладные расходы	Тенге				580576				
		Сметная прибыль	Тенге				63001				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				816765				
		Сметная заработная плата	Тенге								70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					91306			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1977976				
		Сметная заработная плата	Тенге								148
		Понижающий коффециент	0,6991425					192155			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 382 886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									165 946
											1 548 833

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

109	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	2675,01 1577,80	38,38 18,02	13375 7889	192 90	5294	6383 1581	21339
110	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	6	1178,91 755,12	7,90 2,64	7073 4531	48 16	2494	3637 857	11567

111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1488,07 1051,54	86,82 68,03	520824 368039	30386 23810	122399	313480 66744	901048
112	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	350	1178,91 755,12	7,90 2,64	412618 264292	2765 924	145561	212173 49983	674774
113	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	9	1178,91 755,12	7,90 2,64	10610 6796	71 24	3743	5456 1285	17351
114	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	1488,07 1051,54	86,82 68,03	2976140 2103080	173640 136060	699420	1791312 381396	5148848
115	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100	1538,19 1033,50	20,66 6,84	1692009 1136850	22726 7524	532433	915499 208601	2816109
116	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	1538,19 1033,50	20,66 6,84	1076733 723450	14462 4788	338821	582590 132746	1792069
		Откосы									
117	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3350,80 2500,63	49,58 25,30	402096 300076	5950 3036	96070	242489 51567	696152
118	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	13	1178,91 755,12	7,90 2,64	15326 9817	102 34	5407	7881 1857	25063
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
119	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1488,07 1051,54	86,82 68,03	8928 6309	521 408	2098	5374 1144	15446

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**7135732**	**250863**	**1953740**	**4086274**	**12119766**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4931129**	**176714**	**--**	**897761**	
	Материалы		Тенге				**7135732**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1953742**				
		Накладные расходы	Тенге					**5107843**			
		Сметная прибыль	Тенге				**4086274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**897761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12119767**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3638**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**5107843**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12119767**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3638**
		Понижающий коффециент	0,6991425					**5107843**			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								8 473 444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 016 813
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9 490 257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**35733314**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8995744**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1197727**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**439147**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14784484**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8108445**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2646914**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**23 801 061**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г._____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"06" 06 2022 год

Заказчик : ТОО «Bavaria Construction»

Подрядчик : ТОО «Ерен-Групп»

Строительство: "Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : "Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за май 2022 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы
Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за май 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	281,4355	33676,40	2180,15	9477734	613572	6257011	2559038	12999714
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2607151	144503		962942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	28,7924	11293,00	--	325153	--	325153	--	351165
		СП - 8%			--	--	--	--		26012	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,27	31885,45	1634,64	8609	442	6355	1787	11228
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	1812	110		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	215,45	5554,78	121,14	1196777	26100	696782	446866	1775134
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	473895	6606		131491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1108-0101-0501 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2								
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	17,8751	21033,00 --	-- --	375967 --	-- --	375967	-- 30077	406044
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1,3	9095,08 4657,44	2740,76 645,48	11824 6055	3563 839	2206	6411 1459	19694
8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** СП - 8%	м3	0,716	21033,00 --	-- --	15060 --	-- --	15060	-- 1205	16265
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)	101,3	1649,43 1064,25	15,40 6,06	167087 107809	1560 614	57718	97580 21173	285841
10	232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм** СП - 8%	м2	108,365	611,00 --	-- --	66211 --	-- --	66211	-- 5297	71508
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12215933** **3562374**	**696623** **166142**	**7956936** --	**3464266** **1254416**	**16934616**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12215933**				
	Материалы		Тенге				**7174549**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3728516**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**391364**				
	Местные материалы		Тенге				**391027**				
		Накладные расходы	Тенге				**3464266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1254416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16934615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2877**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3728516**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16934615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2877**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3728516**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								11 839 710
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 420 765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									13 260 475
		РАЗДЕЛ 2. Плиты на отм +32.400 /лист.40/=====									
11	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	27	3765,18	933,46	101660	25204	51148	36459	149168

		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,69	25308	5580		11019		
	2 СНиП РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	[illegible] опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	58	2821,34	768,74	107211	29073	47684	42692	161895
		НР - 118%; СП - 8%			773,36	178,83	29384	6796		11992		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	342,42	5937,00	--	2032948	--	2032948	--	2195584
		СП - 8%			--	--	--	--		162636		
		МУ-3										
14	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,64	48230,71	3279,34	30868	2099	17391	10762	44960
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11378	448		3330		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2697	264048,00	--	71214	--	71214	--	76911
		СП - 8%			--	--	--	--		5697		
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08884	277977,00	--	24695	--	24695	--	26671
		СП - 8%			--	--	--	--		1976		
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01108	296003,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262		
18	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,22176	14283,66	1800,54	3168	399	1832	1009	4511
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	937	137		334		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		МУ-4										
19	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319		
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158		
		МУ-5										

22	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,48	51223,94	3279,34	24587	1574	14479	8071	35271
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	8534	336		2613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0626	275482,00	--	17245	--	17245	--	18625
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01066	277977,00	--	2963	--	2963	--	3200
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		МУ-10									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-11									
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,31	51223,94	3279,34	15879	1017	9351	5213	22779
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5511	217		1687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04125	275482,00	--	11364	--	11364	--	12273
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00491	277977,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ПМЛ-1									
40	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,5	51223,94	3279,34	76836	4919	45249	25223	110224
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	26668	1050		8165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109	264048,00	--	2878	--	2878	--	3108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	277977,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

43	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2736	250492,00	--	68535	--	68535	--	74018
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
		МУ-14									
44	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
48	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-41									
49	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-42									

53	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,88	51223,94	3279,34	45077	2886	26546	14798	64664
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15645	616		4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
56	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,26019	684237,54	1428,54	178032	372	170645	6531	199328
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	7015	162		14765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д3, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2022	684237,54	1428,54	138353	289	132613	5075	154902
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	5451	126		11474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3358598**	**81774**	**3072609**	**220751**	**3865695**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**204215**	**18361**	--	**286347**	
		Материалы	Тенге				**3358598**				
		Всего заработная плата	Тенге				**628682**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**222576**			
		Местные материалы	Тенге				**410981**				
		Накладные расходы	Тенге				**2032948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**220751**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**286347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3865696**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**222576**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3865696**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**168**
		Понижающий коффициент	0,6774887					**222576**			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 618 965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									314 276
											2 933 240

РАЗДЕЛ 3. Плиты на отм +35.000 /лист.41/====

60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	2821,34	788,74	11285	3155	5037	4494	17041
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	3093	715		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	17,1	5937,00	--	101523	--	101523	--	109645
		СП - 8%			--	--	--	--		8122	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00224	277977,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				113431	3155	107183	4494	127359
							3093	715	--	9434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113431				
	Материалы		Тенге				5037				
	Всего заработная плата		Тенге					3808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623				
	Местные материалы		Тенге				101523				
		Накладные расходы	Тенге				4494				
		Сметная прибыль	Тенге				9434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3808			
		Понижающий коффециент	0,6774887								86 284
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								10 354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									96 638

РАЗДЕЛ 4.=Крыльца /лист 62-63/=

Крыльцо №1

63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,98	266,38	34,11	2126	272	1209	703	3055
		НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	645	103		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	7	25408,92	2029,42	177862	14206	143283	21836	215674
		НР - 91%; СП - 8%			2910,36	517,63	20373	3623		15976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,309	275482,00	--	85124	--	85124	--	91934
		СП - 8%			--	--	--	--		6810	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,021	277977,00	--	5838	--	5838	--	6305

		СП - 8%			--	--	--	--		467	
67	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	250492,00	--	26051	--	26051	--	28135
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
68	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43082	96847,40	22042,74	41724	9497	1167	23327	70255
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	31060	2748		5204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,43082	498969,00	--	214966	--	214966	--	232163
		СП - 8%			--	--	--	--		17197	
		Монолитная плита МП-1									
70	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7	846,90	22,42	5928	157	523	4885	11678
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	5248	61		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-204-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	7	2413,00	--	16891	--	16891	--	18242
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
72	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,6	2767,80	65,46	1661	39	1481	143	1948
		НР - 91%; СП - 8%			235,53	25,82	141	15		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04275	21831,11	1403,99	933	60	12	800	1871
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	861	18		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03083	275482,00	--	8493	--	8493	--	9172
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00027	277977,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Крыльцо №2									
76	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,167	266,38	34,11	4839	620	2752	1600	6954
		НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	1467	235		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

77	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	16	25408,92	2029,42	406543	32471	327506	49912	492971
		НР - 91%; СП - 8%			2910,36	517,63	46566	8282		36516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,494	275482,00	--	136088	--	136088	--	146975
		СП - 8%			--	--	--	--		10887	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	277977,00	--	5560	--	5560	--	6005
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
80	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	250492,00	--	26051	--	26051	--	28135
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
81	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,73273	96847,40	22042.74	70963	16151	1987	39674	119488
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377.73	52825	4673		8851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,73273	498969,00	--	365610	--	365610	--	394859
		СП - 8%			--	--	--	--		29249	
		Монолитная плита МП-1									
83	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,2	846,90	22,42	12026	318	1061	9909	23690
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	10647	124		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	214-204-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	14,2	2413,00	--	34265	--	34265	--	37006
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
85	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	2,4	2767,80	65,46	6643	157	5921	571	7791
		НР - 91%; СП - 8%			235,53	25,82	565	62		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0882	21831,11	1403,99	1926	124	26	1650	3862
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	1776	37		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06603	275482,00	--	18190	--	18190	--	19645

		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00027	277977,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1676451	74072	1430205	155010	1977975
							172174	19981	--	146515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				983188				
	Материалы		Тенге				483772				
	Всего заработная плата		Тенге					100849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362701				
		Накладные расходы	Тенге				92009				
		Сметная прибыль	Тенге				86014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					100849			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693263				
	Материалы		Тенге				3154				
	Всего заработная плата		Тенге					91306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580576				
		Накладные расходы	Тенге				63001				
		Сметная прибыль	Тенге				60501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				816765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					91306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1977976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					192155			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 382 886
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								165 946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 548 833

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

97	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1300	1308,02	7,90	1700426	10270	550472	914493	2824112
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	1139684	3432		209194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	2675,01	38,38	13375	192	5294	6383	21339
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	7889	90		1581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	6	1178,91	7,90	7073	48	2494	3637	11567
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	4531	16		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

100	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1488,07	86,82	446421	26046	104913	268697	772327
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	315462	20409		57209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	*1115-0206-0203* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	350	1178,91	7,90	412618	2765	145561	212173	674774
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	264292	924		49983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9	1178,91	7,90	10610	71	3743	5456	17351
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	6796	24		1285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	1488,07	86,82	2976140	173640	699420	1791312	5148848
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	2103080	136060		381396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1538,19	20,66	1538190	20660	484030	832272	2560099
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	1033500	6840		189637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1538,19	20,66	538366	7231	169410	291295	896034
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	361725	2394		66373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
106	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	3350,80	49,58	335080	4958	80059	202074	580127
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	250063	2530		42972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13	1178,91	7,90	15326	102	5407	7881	25063
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	9817	34		1857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
108	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1488,07	86,82	7440	434	1748	4478	12872
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	5258	340		953	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8001065	246417	2252551	4540151	13544513
							5502097	173093	--	1003297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8001065				
	Материалы		Тенге				2252554				
	Всего заработная плата		Тенге					5675190			
		Накладные расходы	Тенге				4540151				
		Сметная прибыль	Тенге				1003297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13544513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4019
		Сметная заработная плата	Тенге					5675190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13544513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4019
		Сметная заработная плата	Тенге					5675190			
		Понижающий коффециент	0,6991425								9 469 545
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 136 345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 605 890
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41248065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10406882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1323638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					464871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17092350		
		- Накладные расходы	Тенге							9369792	
		- Сметная прибыль	Тенге							3055409	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**28 445 077**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г._____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за май 2022 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы
Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за май 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	192,739	33676,40	2180,15	6490756	420200	4285068	1752538	8902758
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	1785488	98962		659464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	32,7924	11293,00	--	370325	--	370325	--	399951
		СП - 8%			--	--	--	--		29626	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,2338	31885,45	1634,64	71226	3651	52585	14784	92891
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	14990	907		6881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,45	5554,78	121,14	513539	11200	298990	191751	761713
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	203349	2835		56423	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,62	2906,68	261,35	182016	16366	49196	112292	317852
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	116454	4290		23545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	8,2751	21033,00	--	174050	--	174050	--	187974
		СП - 8%			--	--	--	--		13924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7801912	451417	5230214	2071365	10663139
							2120281	106994	--	789863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7801912				
	Материалы		Тенге				4685841				
	Всего заработная плата		Тенге					2227275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370325				
	Местные материалы		Тенге				174050				
		Накладные расходы	Тенге				2071365				
		Сметная прибыль	Тенге				789863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10663140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1726
		Сметная заработная плата	Тенге					2227275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10663140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1726
		Сметная заработная плата	Тенге					2227275			
		Понижающий коффециент	0,6991425								7 455 054
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								894 606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8 349 660

РАЗДЕЛ 2. Плиты на отм +32.400 /лист.40/====

7	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	27	3765,18	933,46	101660	25204	51148	36459	149168
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	25308	5589		11049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	38	2821,34	788,74	107211	29973	47854	42692	161895
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	29384	6796		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	344,22	5937,00	--	2043634	--	2043634	--	2207125
		СП - 8%			--	--	--	--		163491	
		МУ-3									

10	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
14	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
15	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
18	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811

		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
21	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,18	51223,94	3279,34	60444	3870	35595	19842	86709
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	20979	826		6423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13116	275482,00	--	36132	--	36132	--	39023
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	277977,00	--	3953	--	3953	--	4269
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		МУ-8									
24	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									
27	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9313
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601

		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
30	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ПМЛ-1									
33	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,5	51223,94	3279,34	76836	4919	45249	25223	110224
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	26668	1050		8165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0109	264048,00	--	2878	--	2878	--	3108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0068	277977,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2736	250492,00	--	68535	--	68535	--	74018
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
		МУ-14									
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686

		СП - 8%			--	--	--	--		2569		
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--		8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665		
41	*1111-0101-0803* РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950		8714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		МУ-41										
42	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009		4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78		183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--		1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78		
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--		190
		СП - 8%			--	--	--	--		14		
		МУ-42										
46	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,88	51223,94	3279,34	45077	2886	26546	14798		64664
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15645	616		4790		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--		50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749		
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--		7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527		
		МУ-50										

49	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%: СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%: СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
53	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,26019	684237,54	1428,54	178032	372	170645	6531	199328
		НР - 91%: СП - 8%			26960,00	622,47	7015	162		14765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д3, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2022	684237,54	1428,54	138353	289	132613	5075	154902
		НР - 91%: СП - 8%			26960,00	622,47	5451	126		11474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3309768**	**80934**	**3028390**	**217119**	**3809037**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**200444**	**18157**	--	**282152**	
		Материалы	Тенге				**3309768**				
		Всего заработная плата	Тенге				**622694**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**218601**			
		Местные материалы	Тенге				**362061**				
		Накладные расходы	Тенге				**2043634**				
		Сметная прибыль	Тенге				**217119**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**282152**				
			Тенге				**3809039**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге					218601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3809039					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге					218601				
		Понижающий коффециент	0,6774887									2 580 580
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									309 670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										2 890 249

РАЗДЕЛ 3. Плиты на отм +35.000 /лист.41/====

57	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	2821,34	788,74	11285	3155	5037	4494	17041
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	3093	715		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	17,1	5937,00	--	101523	--	101523	--	109645
		СП - 8%			--	--	--	--		8122	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00224	277977,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				113431	3155	107183	4494	127359
							3093	715	--	9434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113431				
	Материалы		Тенге				5037				
	Всего заработная плата		Тенге					3808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623				
	Местные материалы		Тенге				101523				
		Накладные расходы	Тенге				4494				
		Сметная прибыль	Тенге				9434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3808			
		Понижающий коффециент	0,6774887								86 284
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								10 354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									96 638

РАЗДЕЛ 4.=Крыльца /лист 62-63/=

		Крыльцо №1									
60	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,98	266,38	34,11	2126	272	1209	703	3055
		НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	645	103		226	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	7	25408,92 2910,36	2029,42 517,63	177862 20373	14206 3623	143283	21836 15976	215674
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,309	275482,00 --	-- --	85124 --	-- --	85124	-- 6810	91934
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,021	277977,00 --	-- --	5838 --	-- --	5838	-- 467	6305
64	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,104	250492,00 --	-- --	26051 --	-- --	26051	-- 2084	28135
65	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,43082	96847,40 72094,00	22042,74 6377,73	41724 31060	9497 2748	1167	23327 5204	70255
66	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,43082	498969,00 --	-- --	214966 --	-- --	214966	-- 17197	232163
		Монолитная плита МП-1									
67	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	7	846,90 749,78	22,42 8,74	5928 5248	157 61	523	4885 865	11678
68	214-204-0211 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм** *СП - 8%*	м2	7	2413,00 --	-- --	16891 --	-- --	16891	-- 1351	18242
69	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,6	2767,80 235,53	65,46 25,82	1661 141	39 15	1481	143 144	1948
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04275	21831,11	1403,99	933	60	12	800	1871

		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	861	18		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03083	275482,00	--	8493	--	8493	--	9172
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00027	277977,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Крыльцо №2									
73	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,167	266,38	34,11	4839	620	2752	1600	6954
		НР - 94%; СП - 8%			80,77	12,91	1467	235		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	16	25408,92	2029,42	406543	32471	327506	49912	492971
		НР - 91%; СП - 8%			2910,36	517,63	46566	8282		36516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,494	275482,00	--	136088	--	136088	--	146975
		СП - 8%			--	--	--	--		10887	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	277977,00	--	5560	--	5560	--	6005
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
77	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	250492,00	--	26051	--	26051	--	28135
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
78	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,73273	96847,40	22042,74	70963	16151	1987	39674	119488
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	52825	4673		8851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,73273	498969,00	--	365610	--	365610	--	394859
		СП - 8%			--	--	--	--		29249	
		Монолитная плита МП-1									
80	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,2	846,90	22,42	12026	318	1061	9909	23690
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	10647	124		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

81	214-204-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	14,2	2413,00	--	34265	--	34265	--	37006
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
82	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	2,4	2767,80	65,46	6643	157	5921	571	7791
		НР - 91%; СП - 8%			235,53	25,82	565	62		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0882	21831,11	1403,99	1926	124	26	1650	3862
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	1776	37		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06603	275482,00	--	18190	--	18190	--	19645
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00027	277977,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1676451	74072	1430205	155010	1977975
							172174	19981	--	146515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				983188				
	Материалы		Тенге				483772				
	Всего заработная плата		Тенге					100849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362701				
		Накладные расходы	Тенге				92009				
		Сметная прибыль	Тенге				86014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					100849			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693263				
	Материалы		Тенге				3154				
	Всего заработная плата		Тенге					91306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580576				
		Накладные расходы	Тенге				63001				
		Сметная прибыль	Тенге				60501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				816765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					91306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1977976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					192155			

		Понижающий коффециент	0,6991425								1 382 886
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								165 946

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 548 833
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка (л.67-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
94	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	659,57	1178,91	7,90	777574	5210	274310	399837	1271603
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	498054	1741		94193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
95	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1200	1308,02	7,90	1569624	9480	508128	844147	2606873
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	1052016	3168		193102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	2675,01	38,38	16050	230	6353	7660	25607
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	9467	108		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	6	1178,91	7,90	7073	48	2494	3637	11567
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	4531	16		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1488,07	86,82	520824	30386	122399	313480	901048
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	368039	23810		66744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	350	1178,91	7,90	412618	2765	145561	212173	674774
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	264292	924		49983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	9	1178,91	7,90	10610	71	3743	5456	17351
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	6796	24		1285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

101	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1900	1488,07	86,82	2827333	164958	664449	1701746	4891406
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	1997926	129257		362326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100	1538,19	20,66	1692009	22726	532433	915499	2816109
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	1136850	7524		208601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1538,19	20,66	538366	7231	169410	291295	896034
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	361725	2394		66373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
104	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	3350,80	49,58	335080	4958	80059	202074	580127
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	250063	2530		42972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13	1178,91	7,90	15326	102	5407	7881	25063
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	9817	34		1857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
106	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1488,07	86,82	5952	347	1399	3583	10297
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	4206	272		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8728439	248512	2516145	4908468	14727859
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5963782	171802	--	1090953	
	Материалы		Тенге				8728439				
	Всего заработная плата		Тенге				2516145				
		Накладные расходы	Тенге					6135584			
		Сметная прибыль	Тенге				4908468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1090953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14727860				
		Сметная заработная плата	Тенге								4343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6135584			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14727860				
											4343

		Сметная заработная плата	Тенге					6135584			
		Понижающий коффециент	0,6991425								10 296 872
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 235 625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									11 532 497
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36521050**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9506548**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1098982**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**411765**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14782901**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8427353**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2705264**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**24 417 877**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за май 2022 (месяц, год) на № 2-4-1 Водоснабжение и канализация

Блок 1-3

Основание: Б/19-35-2019-ВК

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за май 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ввод водопровода (В1)									
1	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	5938,49	83,54	47508	668	39267	7678	59601
		НР - 98%; СП - 8%			946,68	32,67	7573	261		4415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	4388,62	52,96	35109	424	28593	6138	44547
		НР - 98%; СП - 8%			761,46	21,46	6092	172		3300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3252,44	39,94	26020	319	20619	5108	33618
		НР - 98%; СП - 8%			635,21	16,28	5082	130		2490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	40	2876,22 494,38	22,67 9,10	115049 19775	907 364	94367	19736 10783	145568
5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	50	2369,70 494,38	22,67 9,10	118485 24719	1133 455	92633	24671 11452	154608
6	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	5	2108,34 494,38	22,67 9,10	10542 2472	114 46	7956	2467 1041	14050
7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	150	2994,99 321,56	77,72 36,68	449248 48234	11658 5502	389356	40839 39207	529294
8	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	80	1840,56 1807,34	22,50 0,29	147245 144587	1800 23	858	141718 23117	312080
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	330	1686,41 1656,39	19,04 0,18	556515 546609	6283 59	3623	535735 87380	1179630
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	140	1561,23 1534,48	15,85 0,11	218572 214827	2219 15	1526	210546 34329	463447
11	241-201-0405 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм** *СП - 8%*	м	80	192,00 --	-- --	15360 --	-- --	15360	-- 1229	16589
12	241-201-0403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм** *СП - 8%*	м	300	130,00 --	-- --	39000 --	-- --	39000	-- 3120	42120
13	241-201-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	110	92,00	--	10120	--	10120	--	10930

		СП - 8%			--	--	--	--		810	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	500	95,57 93,04	1,29 --	47785 46520	645 --	620	45590 7470	100845
15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	150	2994,99 321,56	77,72 36,68	449248 48234	11658 5502	389356	40839 39207	529294
16	234-303-0213 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм** *СП - 8%*	м	50	423,00 --	-- --	21150 --	-- --	21150	-- 1692	22842
17	234-303-0211 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм** *СП - 8%*	м	50	315,00 --	-- --	15750 --	-- --	15750	-- 1260	17010
18	234-303-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	2	274,00 --	-- --	548 --	-- --	548	-- 44	592
19	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	20	13857,11 1097,72	172,96 55,04	277142 21954	3459 1101	251729	22594 23979	323715
20	242-303-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	20	2813,00 --	-- --	56260 --	-- --	56260	-- 4501	60761
21	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	20	4946,76 1733,62	130,08 29,34	98935 34672	2602 587	61661	34554 10679	144168
22	244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	20	30385,00 --	-- --	607700 --	-- --	607700	-- 48616	656316
23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	20	13857,11 1097,72	172,96 55,04	277142 21954	3459 1101	251729	22594 23979	323715

24	242-306-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25**	**шт.**	**20**	**22005,00**	**--**	**440100**	**--**	**440100**	**--**	**475308**
		СП - 8%			--	--	--	--		35208	
25	*1116-0901-0502* РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**5**	**4946,76**	**130,08**	**24734**	**651**	**15415**	**8639**	**36042**
		НР - 98%; СП - 8%			**1733,62**	**29,34**	**8668**	**147**		**2670**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**5**	**30385,00**	**--**	**151925**	**--**	**151925**	**--**	**164079**
		СП - 8%			--	--	--	--		12154	
27	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	**5**	**13857,11**	**172,96**	**69286**	**865**	**62932**	**5649**	**80929**
		НР - 98%; СП - 8%			**1097,72**	**55,04**	**5489**	**275**		**5995**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	242-306-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**5**	**22005,00**	**--**	**110025**	**--**	**110025**	**--**	**118827**
		СП - 8%			--	--	--	--		8802	
29	261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**1200**	**416,00**	**--**	**499200**	**--**	**499200**	**--**	**539136**
		СП - 8%			--	--	--	--		39936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4935703**	**48864**	**3679378**	**1175095**	**6599661**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1207461**	**15740**	--	**488865**	
	Материалы		Тенге				**935944**				
	Всего заработная плата		Тенге				**778712**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**107472**			
		Накладные расходы	Тенге				**37448**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81678**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1099032**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**72**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**107472**			
	Материалы		Тенге				**3999759**				
	Всего заработная плата		Тенге				**933526**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1115729**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1929690**				
		Накладные расходы	Тенге				**1665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1093417**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**407455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5500631**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1115729**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6599663**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**826**
		Понижающий коффеициент	0,6991425					**1223201**			
											4 614 103

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								553 692
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									5 167 796

РАЗДЕЛ 2. Пожарный водопровод В2

30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	173,3	2949,40	43,31	511131	7506	360351	143124	706596
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	143274	2771		52340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1733	491527,85	72940,53	85182	12640	1996	74579	172542
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	70546	4786		12781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	173,3	95,57	1,29	16562	224	214	15801	34952
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	16124	--		2589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	347	416,00	--	144352	--	144352	--	155900
		СП - 8%			--	--	--	--		11548	
34	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	27	25807,38	127,27	696799	3436	657715	36100	791531
		НР - 98%; СП - 8%			1320,30	44,01	35648	1188		58632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	27	1048,30	18,10	28304	489	519	26921	59643
		НР - 98%; СП - 8%			1010,97	6,45	27296	174		4418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	248-307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	27	21137,00	--	570699	--	570699	--	616355
		СП - 8%			--	--	--	--		45656	
37	248-305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	54	8979,00	--	484866	--	484866	--	523655
		СП - 8%			--	--	--	--		38789	
38	242-303-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	8037,00	--	24111	--	24111	--	26040
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
39	242-207-1102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1753,00	--	7012	--	7012	--	7573

		СП - 8%			--	--	--	--		561	
40	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	1	23109,56	466,28	23110	466	3938	18482	44919
		НР - 98%; СП - 8%			18705,83	153,27	18706	153		3327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	ТЦЕНА фирмы ТОО "Инженерный системы Астив"	**Многонасосная сертифицированная установка пожаротушения Q=9,36м3/ч, H=37,10, N=2x2,2кВт(1раб+1рез) в ком-те со шкафом управ.**	**компл**	1	5319300,00	--	5319300	--	5319300	--	5744844
		СП - 8%			--	--	--	--		425544	
42	ТЦЕНА фирмы ТОО "Инженерный системы Астив"	**Мембранный бак V=35л Рмакс=10бар**	**шт**	1	51509,82	--	51510	--	51510	--	55631
		СП - 8%			--	--	--	--		4121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7962938	24761	7626583	315007	8940181
							311594	9072	--	662235	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1055565				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1055565				
		Сметная прибыль	Тенге				84445				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1140010				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85182				
		Материалы	Тенге				1995				
		Всего заработная плата	Тенге					75332			
		Накладные расходы	Тенге				74579				
		Сметная прибыль	Тенге				12781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				172542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					75332			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6822191				
		Материалы	Тенге				1022737				
		Всего заработная плата	Тенге					245334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5546285				
		Сдача и испытание	Тенге				558				
		Накладные расходы	Тенге				240428				
		Сметная прибыль	Тенге				565009				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7627628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					245334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8940180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					320666			
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 250 460
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								750 055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7 000 516
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15539843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1519055				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73625			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24812				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11305958			
	- Накладные расходы	Тенге							1490102		
	- Сметная прибыль	Тенге							1151100		
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**12 168 312**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р. _____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А. _____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

за май 2022 (месяц, год) на № 2-1-3 Электромонтажные работы
Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ЭМ

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за май 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование (Жилая часть Блок-1)									
		======ЩЭ1==========									
1	247-201-1202 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	**33643,00**	--	**33643**	--	**33643**	--	**36334**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2691**	
2	247-204-0618 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 50A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	3	**820,00**	--	**2460**	--	**2460**	--	**2657**
		СП - 8%			--	--	--	--		**197**	
3	247-301-0122 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	3	**27155,00**	--	**81465**	--	**81465**	--	**87982**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6517**	
		======ЩЭ2==========									
4	247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	8	**33643,00**	--	**269144**	--	**269144**	--	**290676**

		СП - 8%			--	--	--	--		21532	
5	247-204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	820,00	--	26240	--	26240	--	28339
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
6	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	32	27155,00	--	868960	--	868960	--	938477
		СП - 8%			--	--	--	--		69517	
		======ЩК1==========									
7	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
8	247-204-0366 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5177,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
9	247-204-0358 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
10	247-204-0313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4520,00	--	22600	--	22600	--	24408
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
11	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		======ЩК2==========									
12	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
13	247-204-0366 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5177,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
14	247-204-0358 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
15	247-204-0313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4520,00	--	22600	--	22600	--	24408
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
16	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490

		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		======ЩК3==========									
17	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
18	247-204-0366 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5177,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
19	247-204-0358 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
20	247-204-0313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4520,00	--	22600	--	22600	--	24408
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
21	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		======ЩК4==========									
22	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	8	3693,00	--	29544	--	29544	--	31908
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
23	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	8	5177,00	--	41416	--	41416	--	44729
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
24	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	40	4715,00	--	188600	--	188600	--	203688
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
25	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		======ЩК5==========									
26	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	8	3693,00	--	29544	--	29544	--	31908
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
27	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	8	5177,00	--	41416	--	41416	--	44729
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	

28	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	4715,00 --	--	188600 --	--	188600 --	-- 15088	203688
29	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	454,00 --	--	3632 --	--	3632 --	-- 291	3923
		======ЩК6==========									
30	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	8	3693,00 --	--	29544 --	--	29544 --	-- 2364	31908
31	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	5177,00 --	--	41416 --	--	41416 --	-- 3313	44729
32	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	4715,00 --	--	188600 --	--	188600 --	-- 15088	203688
33	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	454,00 --	--	3632 --	--	3632 --	-- 291	3923
		======ЩК7==========									
34	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	8	3693,00 --	--	29544 --	--	29544 --	-- 2364	31908
35	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	5177,00 --	--	41416 --	--	41416 --	-- 3313	44729
36	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	4715,00 --	--	188600 --	--	188600 --	-- 15088	203688
37	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	454,00 --	--	3632 --	--	3632 --	-- 291	3923
38	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54 *СП - 8%*	шт.	1	20454,00 --	--	20454 --	--	20454 --	-- 1636	22090

39	247-204-2511 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А**	**шт.**	1	**1491,00**	--	**1491**	--	**1491**	--	**1610**
		СП - 8%			--	--	--	--		**119**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2466542**	--	**2466542**	--	**2663864**
							--	--	--	**197322**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2450652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2450652				
		Сметная прибыль	Тенге				196050				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2646702				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15890				
		Сметная прибыль	Тенге				1272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2663864				
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 862 421
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								223 490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 085 911

РАЗДЕЛ 2. Провода и кабеля

40	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	400	**488,34**	**223,37**	**195336**	**89348**	**17968**	**84188**	**301886**
		НР - 72%; СП - 8%			**220,05**	**72,27**	**88020**	**28908**		**22362**	
41	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	40	**90,59**	**0,87**	**3624**	**34**	**748**	**2057**	**6135**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,05**	**0,36**	**2842**	**14**		**454**	
42	243-106-1011 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,02	**4897119,00**	--	**97942**	--	**97942**	--	**105777**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7835**	
43	243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**	0,02	**2011318,00**	--	**40226**	--	**40226**	--	**43444**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3218**	
44	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	0,01	**1212595,00**	--	**12126**	--	**12126**	--	**13096**
		СП - 8%			--	--	--	--		**970**	
45	243-106-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	**км**	0,06	**1315619,00**	--	**78937**	--	**78937**	--	**85252**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6315**	

46	243-120-1401 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,4	96539,00	--	38616	--	38616	--	41705
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				466807	89382	286563	86245	597295
							90862	28922	--	44243	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				466807				
	Материалы		Тенге				18715				
	Всего заработная плата		Тенге					119784			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267847				
		Накладные расходы	Тенге				86245				
		Сметная прибыль	Тенге				44243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				597295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					119784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				597295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					119784			
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
47	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	400	297,11	10,08	118844	4032	18184	70701	204709
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	96628	1568		15164	
48	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	100	345,16	29,24	34516	2924	4593	20286	59186
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	26999	1176		4384	
49	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	20	381,99	38,89	7640	778	894	4523	13136
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	5968	314		973	
50	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	10	32,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
51	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	400	45,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
52	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	50	66,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	

53	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	10	102,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
54	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	20	351,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				190660	7734	53331	95510	309065
							129595	3058	--	22895	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				161000				
	Материалы		Тенге				23671				
	Всего заработная плата		Тенге					132653			
		Накладные расходы	Тенге				95510				
		Сметная прибыль	Тенге				20521				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				277031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					132653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29660				
		Сметная прибыль	Тенге				2374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				309065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					132653			
		РАЗДЕЛ 4. Система автоматического управления									
55	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	1	3298,20	1124,89	3298	1125	405	1606	5297
		НР - 72%; СП - 8%			1767,96	463,19	1768	463		392	
56	247-201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	1536,95	--	3074	--	26	2195	5690
		НР - 72%; СП - 8%			1524,00	--	3048	--		421	
58	247-204-2801 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
59	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1718,70	176,70	1719	176	19	1149	3097
		НР - 72%; СП - 8%			1524,00	71,26	1524	71		229	
60	247-203-0202 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090

		СП - 8%			--	--	--	--		1636		
61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	4	2816,31	25,78	11265	103	5382	4162	16661
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	5780	--		1234	
62	247-208-0101 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	**шт.**	1	2917,00	--	2917	--	2917	--	3150
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
63	247-204-1611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				61051	1404	47527	9112	75775
							12120	534	--	5611	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				60143				
	Материалы		Тенге				5831				
	Всего заработная плата		Тенге					12654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40787				
		Накладные расходы	Тенге				9112				
		Сметная прибыль	Тенге				5538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12654			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				908				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				908				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12654			
		РАЗДЕЛ 5. Освещение									
64	247-102-0101 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	187	4277,00	--	799799	--	799799	--	863783
		СП - 8%			--	--	--	--		63984	
65	247-102-0318 РСНБ РК 2015	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	74	9837,00	--	727938	--	727938	--	786173
		СП - 8%			--	--	--	--		58235	
66	247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**шт.**	11	225,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%			--	--	--	--		198	

67	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	105	184,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
68	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1756,00	--	8780	--	8780	--	9482
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
69	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	14536,00	--	14536	--	14536	--	15699
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
70	ТЦЕНА фирмы ИП "Ашимова/220 вольт"	Звонок переменного тока	шт	35	1240,18	--	43406	--	43406	--	46879
		СП - 8%			--	--	--	--		3473	
71	ТЦЕНА фирмы ИП "Ашимова/220 вольт"	Кнопка звонковая	шт	35	44,64	--	1562	--	1562	--	1687
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1617816	--	1617816	--	1747242
							--	--	--	129426	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1617816				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1617816				
		Сметная прибыль	Тенге				129426				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1747242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1747242				
		РАЗДЕЛ 6. Провода и кабеля									
72	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	348,55	156,93	139420	62772	17968	56863	211985
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	58680	20296		15703	
73	243-123-2501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	146001,00	--	8760	--	8760	--	9461
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				148180	62772	26728	56863	221446
							58680	20296	--	16404	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				148180				
		Материалы	Тенге				17968				
		Всего заработная плата	Тенге					78976			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8760				
		Накладные расходы	Тенге				56863				
		Сметная прибыль	Тенге				16404				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				221447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				221447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5614687**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				291257				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4498505		
		- Накладные расходы	Тенге							247730	
		- Сметная прибыль	Тенге							415901	
		Понижающий коффециент	0,6991425								3 925 466
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								471 056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									4 396 522

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

за май 2022 (месяц, год) на № 2-2-3 Электромонтажные работы
Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ЭМ

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за май 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование (Жилая часть Блок 2)									
1	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
2	515-301-0313 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	2	440307,00	--	880614	--		--	880614
					--	--	--	--	880614	--	
3	515-301-0309 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	1	432473,00	--	432473	--		--	432473
					--	--	--	--	432473	--	

4	ЕНА фирмы ТОО "Инвольт"	Компенсатор реактивной мощности, 5 кВар КРМ-0,4-5-2,5 У3	шт	2	150892,86	--	301786	--		--	301786
					--	--	--	--	301786	--	
5	ЕНА фирмы ТОО "Инвольт"	Компенсатор реактивной мощности, 35 кВар КРМ-0,4-35-5 У3	шт	1	259821,43	--	259821	--		--	259821
					--	--	--	--	259821	--	
6	ЕНА фирмы ТОО "Вэлс"	Щит автоматического ввода резерва на 3 ввода, Iн=80А, U=380В, IP54 АВР 80А 3ввода 3ф Ip54 Э/Э АВТ	шт	1	323080,36	--	323080	--		--	323080
					--	--	--	--	323080	--	
7	ЕНА фирмы ТОО "SAFTNER"	Щит силовой, навесного исполнения ЩАВР1 ПР 8501-1067-1- У3 (ГОСТ 32395-2013)	шт	1	128571,43	--	128571	--		--	128571
					--	--	--	--	128571	--	
		==========ЩЭ1==========									
8	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	33643,00	--	33643	--	33643	--	36334
					--	--	--	--		2691	
9	247-204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	3	820,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
10	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	3	27155,00	--	81465	--	81465	--	87982
					--	--	--	--		6517	
		==========ЩЭ2==========									
11	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	8	33643,00	--	269144	--	269144	--	290676
					--	--	--	--		21532	
12	247-204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	32	820,00	--	26240	--	26240	--	28339
					--	--	--	--		2099	
13	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	4	27155,00	--	108620	--	108620	--	117310
					--	--	--	--		8690	
		==========ЩК1==========									
14	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988
					--	--	--	--		295	

15	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	5177,00 --	--	5177 --	--	5177 --	--	414	5591
16	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	4715,00 --	--	23575 --	--	23575 --	--	1886	25461
17	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	454,00 --	--	454 --	--	454 --	--	36	490
		==========ЩК2==========										
18	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	3693,00 --	--	3693 --	--	3693 --	--	295	3988
19	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	5177,00 --	--	5177 --	--	5177 --	--	414	5591
20	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	4715,00 --	--	23575 --	--	23575 --	--	1886	25461
21	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	454,00 --	--	454 --	--	454 --	--	36	490
		==========ЩК3==========										
22	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	3693,00 --	--	3693 --	--	3693 --	--	295	3988
23	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	5177,00 --	--	5177 --	--	5177 --	--	414	5591
24	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	4715,00 --	--	23575 --	--	23575 --	--	1886	25461
25	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--		490

		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		==========ЩК4==========									
26	247-201-1005 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**8**	**3693,00**	**--**	**29544**	**--**	**29544**	**--**	**31908**
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
27	247-204-0362 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА**	**шт.**	**8**	**5177,00**	**--**	**41416**	**--**	**41416**	**--**	**44729**
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
28	247-204-0354 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**40**	**4715,00**	**--**	**188600**	**--**	**188600**	**--**	**203688**
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
29	247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**454,00**	**--**	**3632**	**--**	**3632**	**--**	**3923**
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		==========ЩК5==========									
30	247-201-1005 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**8**	**3693,00**	**--**	**29544**	**--**	**29544**	**--**	**31908**
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
31	247-204-0362 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА**	**шт.**	**8**	**5177,00**	**--**	**41416**	**--**	**41416**	**--**	**44729**
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
32	247-204-0354 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**40**	**4715,00**	**--**	**188600**	**--**	**188600**	**--**	**203688**
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
33	247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**454,00**	**--**	**3632**	**--**	**3632**	**--**	**3923**
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		==========ЩК6==========									
34	247-201-1005 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**8**	**3693,00**	**--**	**29544**	**--**	**29544**	**--**	**31908**
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
35	247-204-0362 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА**	**шт.**	**8**	**5177,00**	**--**	**41416**	**--**	**41416**	**--**	**44729**
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	

36	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	4715,00 --	--	188600 --	--	188600 --	-- 15088	203688
37	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	454,00 --	--	3632 --	--	3632 --	-- 291	3923
		==========ЩК7==========									
38	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	8	3693,00 --	--	29544 --	--	29544 --	-- 2364	31908
39	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	5177,00 --	--	41416 --	--	41416 --	-- 3313	44729
40	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	4715,00 --	--	188600 --	--	188600 --	-- 15088	203688
41	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	454,00 --	--	3632 --	--	3632 --	-- 291	3923
42	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 *СП - 8%*	шт.	1	20119,00 --	--	20119 --	--	20119 --	-- 1610	21729
43	247-204-2511 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А *СП - 8%*	шт.	1	1491,00 --	--	1491 --	--	1491 --	-- 119	1610
		==========ЩН1==========									
44	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41 *СП - 8%*	шт.	1	5230,00 --	--	5230 --	--	5230 --	-- 418	5648
45	247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1535,00 --	--	1535 --	--	1535 --	-- 123	1658
46	247-204-1648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1531,00 --	--	3062 --	--	3062 --	-- 245	3307

47	247-204-1647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	1759,00 --	-- --	7036 --	-- --	7036 --	-- 563	7599
48	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	4715,00 --	-- --	4715 --	-- --	4715 --	-- 377	5092
49	515-301-0129 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617,00 --	-- --	234617 --	-- --	-- 234617	-- --	234617
50	515-301-0131 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	268963,00 --	-- --	268963 --	-- --	-- 268963	-- --	268963
51	515-301-0128 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	276615,00 --	-- --	276615 --	-- --	-- 276615	-- --	276615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5425952 --	-- --	1716225 3709727	-- 137298	5563250
		Стоимость оборудования	Тенге				3709726				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3709726				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1688702				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1688702				
		Сметная прибыль	Тенге				135095				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1823797				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27523				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27523				
		Сметная прибыль	Тенге				2203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5563249				
		РАЗДЕЛ 2. Провода и кабеля									
52	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	488,34 220,05	223,37 72,27	19534 8802	8935 2891	1797	8419 2236	30189

53	243-106-1013 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	км	0,02	10171757,00	--	203435	--	203435	--	219710
		СП - 8%			--	--	--	--		16275	
54	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	348,55	156,93	139420	62772	17968	56863	211985
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	58680	20296		15703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				362389	71707	223200	65282	461884
							67482	23187	--	34214	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				362389				
	Материалы		Тенге				19765				
	Всего заработная плата		Тенге					90669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203435				
		Накладные расходы	Тенге				65282				
		Сметная прибыль	Тенге				34214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				461885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					90669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				461885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					90669			
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
55	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	400	297,11	10,08	118844	4032	18184	70701	204709
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	96628	1568		15164	
56	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	32,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
57	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	400	45,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
58	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	100	345,16	29,24	34516	2924	4593	20286	59186
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	26999	1176		4384	
59	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	66,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	

60	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15	102,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
61	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	20	381,99	38,89	7640	778	894	4523	13136
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	5968	314		973	
62	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	20	351,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				191010	7734	53681	95510	309442
							129595	3058	--	22922	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				161000				
	Материалы		Тенге				23671				
	Всего заработная плата		Тенге					132653			
		Накладные расходы	Тенге				95510				
		Сметная прибыль	Тенге				20521				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				277031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					132653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30010				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30010				
		Сметная прибыль	Тенге				2401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				309442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					132653			
		РАЗДЕЛ 4. Освещение									
63	247-102-0101 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	187	4277,00	--	799799	--	799799	--	863783
		СП - 8%			--	--	--	--		63984	
64	247-102-0318 РСНБ РК 2015	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	74	9837,00	--	727938	--	727938	--	786173
		СП - 8%			--	--	--	--		58235	
65	247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	11	225,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
66	247-213-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	105	184,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	

67	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1756,00	--	8780	--	8780	--	9482
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
68	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	14536,00	--	14536	--	14536	--	15699
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1572848	--	1572848	--	1698676
							--	--	--	125828	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1572848				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1572848				
		Сметная прибыль	Тенге				125828				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1698676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1698676				
		РАЗДЕЛ 5. Провода и кабеля									
69	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	348,55	156,93	139420	62772	17968	56863	211985
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	58680	20296		15703	
70	243-123-2501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	146001,00	--	14600	--	14600	--	15768
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
71	243-123-2701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	216859,00	--	43372	--	43372	--	46842
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
72	243-123-2702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	348445,00	--	34844	--	34844	--	37632
		СП - 8%			--	--	--	--		2788	
73	243-123-3001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	324584,00	--	16229	--	16229	--	17527
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				248465	62772	127013	56863	329754
							58680	20296	--	24427	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				248465				
		Материалы	Тенге				17968				

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7

за май 2022 (месяц, год) на № 2-3-2 Электромонтажные работы
Блок 3

Основание: Б/19-35-2019-ЭМ

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за май 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование (Жилая часть Блок-3)									
		======ЩЭ1==========									
1	247-201-1202 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	33643,00	--	33643	--	33643	--	36334
		СП - 8%			--	--	--	--		2691	
2	247-204-0618 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	3	820,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
3	247-301-0122 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	3	27155,00	--	81465	--	81465	--	87982
		СП - 8%			--	--	--	--		6517	
		======ЩЭ2==========									
4	247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	8	33643,00	--	269144	--	269144	--	290676

		СП - 8%			--	--	--	--		21532	
5	247-204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	820,00	--	26240	--	26240	--	28339
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
6	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	32	27155,00	--	868960	--	868960	--	938477
		СП - 8%			--	--	--	--		69517	
		======ЩК1==========									
7	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
8	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	1	5177,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
9	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	5	4715,00	--	23575	--	23575	--	25461
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
10	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		======ЩК2==========									
11	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
12	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	1	5177,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
13	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	5	4715,00	--	23575	--	23575	--	25461
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
14	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		======ЩК3==========									

15	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	3693,00 --	-- --	3693 --	-- --	3693	-- 295	3988
16	247-204-0362 *РСНБ РК 2015*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	5177,00 --	-- --	5177 --	-- --	5177	-- 414	5591
17	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	4715,00 --	-- --	23575 --	-- --	23575	-- 1886	25461
18	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	454,00 --	-- --	454 --	-- --	454	-- 36	490
		======ЩК4==========									
19	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	8	3693,00 --	-- --	29544 --	-- --	29544	-- 2364	31908
20	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	5177,00 --	-- --	41416 --	-- --	41416	-- 3313	44729
21	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	4715,00 --	-- --	188600 --	-- --	188600	-- 15088	203688
22	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	454,00 --	-- --	3632 --	-- --	3632	-- 291	3923
		======ЩК5==========									
23	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	8	3693,00 --	-- --	29544 --	-- --	29544	-- 2364	31908
24	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	5177,00 --	-- --	41416 --	-- --	41416	-- 3313	44729
25	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	40	4715,00	--	188600	--	188600	--	203688

		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
26	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		======ЩК6==========									
27	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	8	3693,00	--	29544	--	29544	--	31908
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
28	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	8	5177,00	--	41416	--	41416	--	44729
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
29	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	40	4715,00	--	188600	--	188600	--	203688
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
30	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		======ЩК7==========									
31	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	8	3693,00	--	29544	--	29544	--	31908
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
32	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	8	5177,00	--	41416	--	41416	--	44729
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
33	247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	40	4715,00	--	188600	--	188600	--	203688
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
34	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
35	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
36	247-204-2511 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А	шт.	1	1491,00	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2454987**	--	**2454987**	--	**2651386**
							--	--	--	**196399**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2439097**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2439097**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195127**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2634224**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15890**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1272**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17162**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2651386**				
		РАЗДЕЛ 2. Освещение									
37	**247-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**187**	**4277,00**	--	**799799**	--	**799799**	--	**863783**
		СП - 8%			--	--	--	--		**63984**	
38	**247-102-0318 РСНБ РК 2015**	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**74**	**9837,00**	--	**727938**	--	**727938**	--	**786173**
		СП - 8%			--	--	--	--		**58235**	
39	**247-213-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**шт.**	**11**	**225,00**	--	**2475**	--	**2475**	--	**2673**
		СП - 8%			--	--	--	--		**198**	
40	**247-213-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**шт.**	**105**	**184,00**	--	**19320**	--	**19320**	--	**20866**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1546**	
41	**248-304-0108 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**5**	**1756,00**	--	**8780**	--	**8780**	--	**9482**
		СП - 8%			--	--	--	--		**702**	
42	**247-203-0107 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**14536,00**	--	**14536**	--	**14536**	--	**15699**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1163**	
43	**ТЦЕНА фирмы ИП "Ашимова/220 вольт"**	**Звонок переменного тока**	**шт**	**35**	**1240,18**	--	**43406**	--	**43406**	--	**46879**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3473**	
44	**ТЦЕНА фирмы ИП "Ашимова/220 вольт"**	**Кнопка звонковая**	**шт**	**35**	**44,64**	--	**1562**	--	**1562**	--	**1687**
		СП - 8%			--	--	--	--		**125**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1617816**	**--**	**1617816**	**--**	**1747242**
							--	**--**	**--**	**129426**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1617816**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1617816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129426**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1747242**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1747242**				
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабеля									
45	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**500**	**348,55**	**156,93**	**174275**	**78465**	**22460**	**71078**	**264982**
		НР - 72%; СП - 8%			**146,70**	**50,74**	**73350**	**25370**		**19628**	
46	**243-123-2501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**	**146001,00**	**--**	**8760**	**--**	**8760**	**--**	**9461**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**701**	
47	**243-123-2701 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2**	**216859,00**	**--**	**43372**	**--**	**43372**	**--**	**46842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3470**	
48	**243-123-2702 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1**	**348445,00**	**--**	**34844**	**--**	**34844**	**--**	**37632**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2788**	
49	**243-123-3001 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**324584,00**	**--**	**16229**	**--**	**16229**	**--**	**17527**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1298**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**277480**	**78465**	**125665**	**71078**	**376444**
							73350	**25370**	**--**	**27885**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**277480**				
		Материалы	Тенге				**22460**				
		Всего заработная плата	Тенге					**98720**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**103205**				
		Накладные расходы	Тенге				**71078**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27885**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**376443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98720**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**376443**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					98720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4775071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73350				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78465			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4198468		
		- Накладные расходы	Тенге							71078	
		- Сметная прибыль	Тенге							353710	
		Понижающий коффециент	0,6991425								3 338 455
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								400 615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 739 070

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8

за май 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение

5 пятно

Основание: 03/03/2021-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за май 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АР ЛИСТ 4)									
		ПОТОЛОК ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	527,78	1170,24	7,85	617629	4143	205829	327240	1020459
		НР - 80%; СП - 8%			772,40	2,64	407657	1393		75590	
		СТЕНЫ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	733,9	1500,09	86,82	1100916	63717	265474	657322	1898897
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	771725	49927		140659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1718545	67860	471303	984562	2919356
							1179382	51320	--	216249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1718545				
	Материалы		Тенге				471303				
	Всего заработная плата		Тенге					1230702			
		Накладные расходы	Тенге				984562				
		Сметная прибыль	Тенге				216249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2919356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877

		Сметная заработная плата	Тенге					1230702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2919356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877
		Сметная заработная плата	Тенге					1230702				
		Понижающий коффециент	0,5916155									1 727 136
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									207 256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										1 934 393
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА 1-Й И 9-Й ЭТАЖИ										
		СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ ,КОРИДОР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛ										
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	332,7	1500,09	86,82	499080	28885	120348	297985	860830
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	349847	22634		63765	
4	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	332,7	815,32	5,05	271257	1680	129740	112317	414260
		НР - 80%; СП - 8%			420,31	1,68	139837	559		30686	
5	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	98	1466,96	86,82	143762	8508	32203	87774	250059
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	103051	6667		18523	
		ОТКОСЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ ,КОРИДОР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛ									
6	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	25	3350,80	49,58	83770	1239	20015	50519	145032
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	62516	632		10743	
7	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	25	1675,76	22,67	41894	567	13534	22383	69420
		НР - 80%; СП - 8%			1111,73	7,44	27793	186		5142	
		СТЕНЫ САНУЗЕЛ,ВАННАЯ ТУАЛЕТ									
8	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	677	1500,09	86,82	1015561	58777	244891	606359	1751674
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	711893	46056		129754	
		СТЕНЫ ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ									
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3560	1500,09	86,82	5340320	309079	1287759	3188535	9211164
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	3743482	242187		682308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7395644	408735	1848490	4365872	12702439

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5138419	318921	--	940921	
	Материалы		Тенге				7395644				
	Всего заработная плата		Тенге				1848490				
		Накладные расходы	Тенге					5457340			
		Сметная прибыль	Тенге				4365872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				940921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12702437				
		Сметная заработная плата	Тенге								3882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5457340			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12702437				
		Сметная заработная плата	Тенге								3882
		Понижающий коффециент	0,5916155					5457340			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								7 514 960
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									901 795
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8 416 755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**15621793**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6317801				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					476595			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					370241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2319793		
		- Накладные расходы	Тенге							5350434	
		- Сметная прибыль	Тенге							1157170	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**10 351 148**

Составил Уразалиева Г.З.

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №9

за май 2022 (месяц, год) на № 2-1-4 Водопровод и канализация

5 пятно

Основание: 03/03/2021-ВК

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за май 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	195	1561,23	15,85	304440	3090	2126	293260	645516
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	299224	21		47816	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	79	1686,41	19,04	133226	1504	867	128252	282396
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	130855	14		20918	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	1840,56	22,50	5522	68	32	5314	11703
		НР - 98%; СП - 8%			1807,34	0,29	5422	1		867	
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	2040,82	26,63	8163	107	67	7831	17274

		НР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	7989	2		1280		
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	2216,58	30,67	8866	123	88	8485	18739	
		НР - 98%; СП - 8%			2163,82	0,64	8655	3		1388		
6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	5	2358,83	570,73	11794	2853	127	9476	22971	
		НР - 98%; СП - 8%			1762,90	170,88	8814	854		1702		
7	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	4	2770,52	718,25	11082	2873	117	8773	21443	
		НР - 98%; СП - 8%			2023,00	214,91	8092	860		1588		
8	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	36	163,00	--	5868	--	5868	--	6337	
		СП - 8%			--	--	--	--		469		
9	241-205-1302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	54	268,00	--	14472	--	14472	--	15630	
		СП - 8%			--	--	--	--		1158		
10	241-205-1303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	1	421,00	--	421	--	421	--	455	
		СП - 8%			--	--	--	--		34		
11	241-205-1304 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м	2	716,00	--	1432	--	1432	--	1547	
		СП - 8%			--	--	--	--		115		
12	241-205-1305 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	м	2	1139,00	--	2278	--	2278	--	2460	
		СП - 8%			--	--	--	--		182		
13	241-205-1306 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм**	м	4	1565,00	--	6260	--	6260	--	6761	
		СП - 8%			--	--	--	--		501		
14	241-205-1307 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм**	м	2	2416,00	--	4832	--	4832	--	5219	
		СП - 8%			--	--	--	--		387		

15	241-226-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	670	97,00 --	--	64990 --	--	64990 --	--	70189
16	241-226-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	24	142,00 --	--	3408 --	--	3408 --	--	3681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				587054	10618	107385	461391	1132321
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				469051	1755	--	83877	
	Материалы		Тенге				587054				
	Всего заработная плата		Тенге				3423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					470806			
		Накладные расходы	Тенге				103961				
		Сметная прибыль	Тенге				461391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1132322				
		Сметная заработная плата	Тенге								322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					470806			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1132322				
		Сметная заработная плата	Тенге								322
								470806			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение

17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	161	1561,23 1534,48	15,85 0,11	251358 247051	2552 18	1755	242128 39479	532964
18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	143	1686,41 1656,39	19,04 0,18	241157 236864	2723 26	1570	232152 37865	511173
19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1840,56 1807,34	22,50 0,29	5522 5422	68 1	32	5314 867	11703
20	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2040,82 1997,32	26,63 0,43	10204 9987	133 2	84	9789 1599	21592
21	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2216,58 2163,82	30,67 0,64	17733 17311	245 5	177	16969 2776	37479

22	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2358,83 1762,90	570,73 170,88	28306 21155	6849 2051	302	22741 4084	55131
23	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	2770,52 2023,00	718,25 214,91	16623 12138	4309 1289	176	13159 2383	32164
24	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2458,25 1806,25	616,24 185,06	2458 1806	616 185	36	1951 353	4762
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В2									
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	52	730,59 321,56	77,72 36,68	37991 16721	4041 1907	17229	14158 4172	56321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				611352	21536	21361	558361	1263289
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				568455	5484	--	93578	
	Материалы		Тенге				37991				
	Всего заработная плата		Тенге				17228				
		Накладные расходы	Тенге					18628			
		Сметная прибыль	Тенге				14158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56321				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18628			
	Материалы		Тенге				573361				
	Всего заработная плата		Тенге				4132				
		Накладные расходы	Тенге					555311			
		Сметная прибыль	Тенге				544203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1206970				
		Сметная заработная плата	Тенге								379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					555311			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1263291				
		Сметная заработная плата	Тенге								391
								573939			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	209	861,36 853,44	3,52 1,15	180024 178369	735 240	920	175037 28405	383466

27	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	93	893,45 890,02	1,45 0,50	83091 82772	134 46	185	81162 13140	177393
28	241-203-0409 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм** *СП - 8%*	м	208	714,00 --	-- --	148512 --	-- --	148512	-- 11881	160393
29	241-203-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	м	92	544,00 --	-- --	50048 --	-- --	50048	-- 4004	54052
30	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1	34757,24 20930,00	1576,60 733,50	34757 20930	1577 734	12250	16464 4098	55319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				496432	2446	211915	272663	830623
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282071	1020	--	61528	
	Материалы		Тенге				34757				
	Всего заработная плата		Тенге				12251				
		Накладные расходы	Тенге					21664			
		Сметная прибыль	Тенге				16464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55319				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					21664			
	Материалы		Тенге				461675				
	Всего заработная плата		Тенге				1104				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					261427			
		Накладные расходы	Тенге				198560				
		Сметная прибыль	Тенге				256199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				775304				
		Сметная заработная плата	Тенге								171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					261427			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				830623				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
								283091			

РАЗДЕЛ 4.Напорная канализация

31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	893,45 890,02	1,45 0,50	3574 3560	6 2	8	3491 565	7630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3574	6	8	3491	7630

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3560	2	--	565	
	Материалы		Тенге				3574				
	Всего заработная плата		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге					3562			
		Сметная прибыль	Тенге				3491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7630				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3562			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7630				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
								3562			

РАЗДЕЛ 5.Внутреннее пожаротушение

32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	39	2949,68	43,31	115038	1689	81106	32209	159027
					826,74	15,99	32243	624		11780	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	12	730,59	77,72	8767	932	3976	3267	12997
					321,56	36,68	3859	440		963	
34	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм** *СП - 8%*	м	13	431,00	--	5603	--	5603	--	6051
					--	--	--	--		448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				129408	2621	90685	35476	178075
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36102	1064	--	13191	
	Материалы		Тенге				14370				
	Всего заработная плата		Тенге				3976				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4299			
		Накладные расходы	Тенге				5603				
		Сметная прибыль	Тенге				3267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19048				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4299			
	Материалы		Тенге				115038				
	Всего заработная плата		Тенге				81106				
		Накладные расходы	Тенге					32867			
		Сметная прибыль	Тенге				32209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159027				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
								32867			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				178075					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге					37166				
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ										
35	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	4339,42	75,29	138861	2409	101768	34824	187580
		НР - 98%; СП - 8%			1083,88	26,59	34684	851		13895	
36	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1948,34	19,81	5845	59	4479	1304	7721
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	1307	23		572	
37	241-101-0205 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	м	3	1003,00	--	3009	--	3009	--	3250
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
38	242-403-0105 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80**	шт.	1	18269,00	--	18269	--	18269	--	19731
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
39	241-116-0309 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
40	241-112-0138 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм**	шт.	5	957,00	--	4785	--	4785	--	5168
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
41	241-512-0102 РСНБ РК 2015	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	1	3356,00	--	3356	--	3356	--	3624
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				179097	2468	140638	36128	232444
							35991	874	--	17219	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				179097				
		Материалы	Тенге				106246				
		Всего заработная плата	Тенге					36865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34391				
		Накладные расходы	Тенге				36128				
		Сметная прибыль	Тенге				17219				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				232444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				232444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36865			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3644385**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1395230**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39695**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10199**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**571989**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1367510**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**269958**	
		Понижающий коффециент	0,5916155								2 156 075
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								258 729
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 414 804

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"06" 06 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №10

за май 2022 (месяц, год) на № 2-1-5 Отопление и вентиляция

5 пятно

Основание: 03/03/2021-ОВ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за май 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	400	1561,23	15,85	624492	6340	4360	601559	1324135
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	613792	44		98084	
2	241-205-4103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм**	м	200	770,00	--	154000	--	154000	--	166320
		СП - 8%			--	--	--	--		12320	
3	241-205-1201 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм**	м	200	122,00	--	24400	--	24400	--	26352
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	150	1686,41	19,04	252962	2856	1648	243516	536196
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	248458	27		39718	

5	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм *СП - 8%*	м	150	209,00 --	-- --	31350 --	-- --	31350	-- 2508	33858
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	500	95,57 93,04	1,29 --	47785 46520	645 --	620	45590 7470	100845
7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	500	730,59 321,56	77,72 36,68	365295 160780	38860 18340	165655	136131 40114	541540
8	234-303-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм *СП - 8%*	м	220	151,00 --	-- --	33220 --	-- --	33220	-- 2658	35878
9	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм *СП - 8%*	м	220	178,00 --	-- --	39160 --	-- --	39160	-- 3133	42293
10	234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм *СП - 8%*	м	200	222,00 --	-- --	44400 --	-- --	44400	-- 3552	47952
11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1531,88 435,70	19,81 7,78	15319 4357	198 78	10764	4346 1573	21238
12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1656,41 435,70	19,81 7,78	8282 2178	99 39	6005	2173 836	11291
13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1354,11 435,70	19,81 7,78	27082 8714	397 156	17971	8692 2862	38636
14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1948,34 435,70	19,81 7,78	13638 3050	138 54	10450	3042 1334	18015

15	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	2082,09 435,70	19,81 7,78	4164 871	40 16	3253	869 403	5436
16	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм *СП - 8%*	м	10	541,00 --	-- --	5410 --	-- --	5410	-- 433	5843
17	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	7	702,00 --	-- --	4914 --	-- --	4914	-- 393	5307
18	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм *СП - 8%*	м	54	725,00 --	-- --	39150 --	-- --	39150	-- 3132	42282
19	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм *СП - 8%*	м	7	1312,00 --	-- --	9184 --	-- --	9184	-- 735	9919
20	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм *СП - 8%*	м	2	1641,00 --	-- --	3282 --	-- --	3282	-- 263	3545
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2949,68 826,74	43,31 15,99	35396 9921	520 192	24955	9911 3625	48931
22	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	3525,58 980,72	51,86 18,69	119870 33344	1763 635	84763	33300 12254	165424
23	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	5330,46 1083,88	75,29 26,59	69296 14090	979 346	54227	14147 6675	90119
24	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	18	5140,05 2107,79	9,88 3,67	92521 37940	178 66	54403	28885 9712	131118
25	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 16х20х16 мм *СП - 8%*	шт.	39	65,00 --	-- --	2535 --	-- --	2535	-- 203	2738
26	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 16х25х16 мм	шт.	2	65,00	--	130	--	130	--	140

		СП - 8%											
27	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х16х16 мм** СП - 8%	шт.	18	47,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 10	914
28	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х16 мм** СП - 8%	шт.	21	47,00 --	-- --	987 --	-- --	987	-- 68	1066
29	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х25х16 мм** СП - 8%	шт.	9	47,00 --	-- --	423 --	-- --	423	-- 79	457
30	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х25х16 мм** СП - 8%	шт.	6	47,00 --	-- --	282 --	-- --	282	-- 34	305
31	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм** СП - 8%	шт.	15	47,00 --	-- --	705 --	-- --	705	-- 23	761
32	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х25х20 мм** СП - 8%	шт.	2	47,00 --	-- --	94 --	-- --	94	-- 56	102
33	241-227-0201 РСНБ РК 2015	**Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм** СП - 8%	шт.	311	51,00 --	-- --	15861 --	-- --	15861	-- 8	17130
34	241-227-0202 РСНБ РК 2015	**Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм** СП - 8%	шт.	158	76,00 --	-- --	12008 --	-- --	12008	-- 1269	12969
35	241-227-0203 РСНБ РК 2015	**Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм** СП - 8%	шт.	70	210,00 --	-- --	14700 --	-- --	14700	-- 961	15876
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**2113143**	**53013**	**876115**	**1132161** 1176	**3504931**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1184015**	**19993**	--	**259626**	
	Материалы		Тенге				**574596**				
	Всего заработная плата		Тенге				**220058**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**217126**			
		Накладные расходы	Тенге				**116780**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**798781**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**142**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**217126**			
	Материалы		Тенге				**1538547**				
	Всего заработная плата		Тенге				**219015**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**986882**			
							320261				

		Накладные расходы	Тенге				967145				
		Сметная прибыль	Тенге				200457				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2706149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					986882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3504930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1204008			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3504930**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1184015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53013			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						876114		
		- Накладные расходы	Тенге							1132161	
		- Сметная прибыль	Тенге							259626	
		Понижающий коффецient	0,5916155								2 073 571
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								248 829
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 322 400

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 06 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"03" 06 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 06 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Акмурзин Б.А._____
"03" 06 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Ұ.Н._____
"03" 06 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"06" 06 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"06" 06 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"06" 06 2022 год