"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"03" 08 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А.А.
"08" 08 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за июль 2022 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**1 775 176 364**	**239 856 763**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 420 141 091	191 885 410
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	355 035 273	47 971 353
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**	тенге	**1 216 399 680**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества	тенге	729 839 808	
3.2	2 транш из инвестиций Общества	тенге	486 559 872	
4	**Всего сумма погашения траншей в соответствии с выданной долей от суммы инветиций Общества, втом числе:**	тенге	**514 701 199**	**95 942 705**
4.1	Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества за **июль**	тенге	**426 042 327**	57 565 623
4.2	Сумма погашение 2-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества **за июль**	тенге	**88 658 872**	38 377 082
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**1 260 475 165**	**143 914 058**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	905 439 892	95 942 705
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	355 035 272	47 971 353
6	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
6.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за июль 2022 г.	тенге	42 604 233	5 756 562
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**1 217 870 932**	**138 157 495**
7.1	**К оплате: из инвестиций Общества за июль т.г. , всего**	тенге	**862 835 658**	**90 186 143**
7.1.1	за выполненные работы	тенге	862 835 658	90 186 143
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**355 035 274**	**47 971 353**
7.2.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	314 022 809	47 971 353
7.2.3	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465	

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами -
гланый менеджер Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. И. _____
"08" 08 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору ивестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**								
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	**100,00**	**22 533 162**		
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	**95,87**	**208 007 971**	2,19	4 743 984
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	**78,24**	**616 789 580**	10,81	85 229 656
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	**58,24**	**188 879 024**	16,36	53 057 128
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	**60,55**	**84 191 447**	0,00	0
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**	**13,99**	**9 233 698**	0,00	0
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**	**46,96**	**17 216 869**	34,29	12 570 371
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**	**61,72**	**123 288 532**	14,85	29 669 374
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**	**41,31**	**50 621 657**	4,16	5 098 850
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**	**48,06**	**139 406 201**	7,80	22 637 977
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**			0,00	
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**	**48,30**	**87 253 940**	3,67	6 632 737
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**	**54,67**	**52 742 986**	0,64	612 788
1.14	Автоматическое газовое по:каротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**	**0,00**		0,00	
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**	**20,33**	**7 402 282**	20,33	7 402 282
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**	**55,69**	**65 515 659**	7,04	8 279 207
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**	**9,54**	**2 509 262**	9,54	2 509 262
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**				
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**				
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	**59,08**	**44 740 169**		
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**2 983 901 733**	**57,65**	**1 720 332 439**	**7,99**	**238 443 617**
2	**Прочие затраты**								
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	86,23	8 631 460	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	85,60	5 200 000	9,05	550 000
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	100	11 108 898	0,00	
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899	100	6 943 899	0,00	
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100,00	**57 097 465**	**96,05**	**54 843 925**	2,47	**1 413 146**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**58,28**	**1 772 176 364**	7,89	**239 856 763**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р.
"03" 08 2022 год

Геннодрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН Групп"
Абдрахпанов М.А.
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО "ЕРЕН Групп"
Туреханов Т.Т.
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А.
Эксперт технического надзора :
Акмурзин Б.А.
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (1,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалпак В.Н.
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г.
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер Департамента
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"08" 08 2022 год

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе,

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2022 года на
Технический надзор (ТОО "Астана-Технадзор")
2,4,5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
ВС/Оку/Бав/2,4,5/06	07.06.2022г	3 967 978

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**863 146**		770 666
	в т.ч. за месяц		863 146	92 480

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2022 года на
Авторский надзор (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав2/18	28 мая 2021г	250 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	2 500 000		223 214
	в т.ч. за месяц		250 000	26 786

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
4 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ Е/Оку/Бав/81	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 200 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 4
приемки выполненных работ за июль 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ ВС/Оку/Бав/24	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 500 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы
Блок 1

Форма 4

Основание: GC/Под/Бав/06-2020-АС Альбом 2.1
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	36,537	8114,56	518,56	296482	18946	238	197686	533702
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	277298	9203		39533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	146,537	77511,00	--	11358229	--	11358229	--	12266887
		СП - 8%			--	--	--	--		908658	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,4862	2728,52	2,71	23155	23	13413	8747	34454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	9719	--		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	8,4862	70899,00	--	601663	--	601663	--	645796
		СП - 8%			--	--	--	--		48133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12279529	18969	11973543	206433	13484839
							287017	9203	--	998876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23155				
	Материалы		Тенге				13413				
	Всего заработная плата		Тенге					9719			
		Накладные расходы	Тенге				8747				
		Сметная прибыль	Тенге				2552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9719			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12256374				
	Материалы		Тенге				237				
	Всего заработная плата		Тенге					286501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11959892				
		Накладные расходы	Тенге				197686				
		Сметная прибыль	Тенге				996324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13450384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					286501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13484838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					296220			
		Понижающий коффециент	0,6991425								9 427 824
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 131 339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 559 163

РАЗДЕЛ 2. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,396	2414,87	191,74	22690	1801	11100	9577	34849
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	9789	852		2581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	9,396	28698,00	--	269646	--	269646	--	291218
		СП - 8%			--	--	--	--		21572	
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	11,5328	2715,62	194,24	31319	2241	14018	14507	49492
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	15060	1059		3666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	11,5328	26817,00	--	309275	--	309275	--	334017
		СП - 8%			--	--	--	--		24742	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	10,496	3526,86	188,13	37018	1975	16531	17506	58885
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	18512	939		4362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,496	18988,00	--	199298	--	199298	--	215242
		СП - 8%			--	--	--	--		15944	
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	10,644	3958,63	201,33	42136	2143	22505	16636	63474
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	17488	997		4702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	10,644	49526,00	--	527155	--	527155	--	569327
		СП - 8%			--	--	--	--		42172	
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	7,9392	2414,87	191,74	19172	1522	9379	8092	29445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	8271	720		2181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	4,9392	28698,00	--	141745	--	141745	--	153085
		СП - 8%			--	--	--	--		11340	
		Подоконные доски									
15	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	194,6	4234,87	5,63	824106	1095	772374	46044	939762
		НР - 90%; СП - 8%			260,21	2,69	50637	523		69612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.65)									
16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.**	т конструкций	1,11445	64684,36	2723,94	72087	3036	5277	44412	125819
		НР - 69%; СП - 8%			57224,80	530,25	63774	591		9320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2495647	13813	2298303	156774	2864615
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183531	5681	--	212194	
	Материалы		Тенге				2423560				
	Всего заработная плата		Тенге				845905				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124847			
		Накладные расходы	Тенге				1447119				
		Сметная прибыль	Тенге				112362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2738796				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					124847			
	Материалы		Тенге				72087				
	Всего заработная плата		Тенге				5278				
		Накладные расходы	Тенге					64365			
		Сметная прибыль	Тенге				44412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125819				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					64365			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2864615				
		Сметная заработная плата	Тенге								153
		Понижающий коффециент	0,6991425					189212			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 002 774
											240 333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2 243 107
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**16349453**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**470548**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32782**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14884**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14271844**		
		- Накладные расходы	Тенге							**363207**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1211070**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**12 802 270**

71000100

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р. _____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А. _____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А. _____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы
Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС
Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн5 /л.63-АС/									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	36,547	8114,56	518,56	296563	18952	237	197740	533847
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	277374	9206		39544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,547	77511,00	--	2832795	--	2832795	--	3059419
		СП - 8%			--	--	--	--		226624	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,4862	2728,52	2,71	23155	23	13413	8747	34454

		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	9719	--		2552		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	8,4862	70899,00	--	601663	--	601663	--	649796	
		СП - 8%			--	--	--	--		48133		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3754176	18975	3448108	206487	4277516	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				287093	9206	--	316853		
		Материалы	Тенге				23155					
		Всего заработная плата	Тенге				13413					
		Накладные расходы	Тенге					9719				
		Сметная прибыль	Тенге				8747					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2552					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34454					
		Сметная заработная плата	Тенге									8
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9719				
		Материалы	Тенге				3731021					
		Всего заработная плата	Тенге				237					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					286580				
		Накладные расходы	Тенге				3434458					
		Сметная прибыль	Тенге				197740					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				314301					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4243062					
		Сметная заработная плата	Тенге									189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					286580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4277516					
		Сметная заработная плата	Тенге									197
		Понижающий коффециент	0,6991425					296299				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									2 990 593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										358 871
												3 349 464

РАЗДЕЛ 2. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

		Окна и балконные двери										
5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,396	2414,87	191,74	22690	1801	11100	9577	34849	
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	9789	852		2581		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	9,396	28698,00	--	269646	--	269646	--	291218
		СП - 8%			--	--	--	--		21572	
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	11,5328	2715,62	194,24	31319	2241	14018	14507	49492
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	15060	1059		3666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	11,5328	26817,00	--	309275	--	309275	--	334017
		СП - 8%			--	--	--	--		24742	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	10,496	3526,86	188,13	37018	1975	16531	17506	58885
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	18512	939		4362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,496	18988,00	--	199298	--	199298	--	215242
		СП - 8%			--	--	--	--		15944	
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	10,644	3958,63	201,33	42136	2143	22505	16636	63474
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	17488	997		4702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	10,644	49526,00	--	527155	--	527155	--	569327
		СП - 8%			--	--	--	--		42172	
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	7,9392	2414,87	191,74	19172	1522	9379	8092	29445
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	8271	720		2181	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	7,9392	28698,00	--	227839	--	227839	--	246066
		СП - 8%			--	--	--	--		18227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1685548**	**9682**	**1606746**	**66318**	**1892015**
							69120	**4567**	--	**140149**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1685548**				
	Материалы		Тенге				**73532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**73687**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1533213**				
		Накладные расходы	Тенге				**66318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1892015**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					**73687**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1892015**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					**73687**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 322 788
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								158 735
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 481 523

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

15	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	209,3167	1308,02	7,90	273790	1654	88632	147245	454718
		НР - 80%; СП - 8%			**876,68**	**2,64**	**183504**	**553**		**33683**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	9,66	1178,91	7,90	11388	77	4017	5856	18624
		НР - 80%; СП - 8%			**755,12**	**2,64**	**7294**	**26**		**1380**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	459,1	1178,91	7,90	541238	3627	190935	278310	885112
		НР - 80%; СП - 8%			**755,12**	**2,64**	**346676**	**1212**		**65564**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,17	1178,91	7,90	16705	112	5893	8590	27319
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	10700	37		2024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
19	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	1488,07	86,82	11399	665	2679	6861	19720
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	8055	521		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы /л.69-АС/									
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49,93	3428,97	14,63	171208	731	110880	55012	244317
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	59597	198		18098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00788	771168,15	7324,77	6077	58	5487	642	7256
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	532	12		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47125	114059,00	1175,59	53750	554	40621	11542	70515
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	12575	249		5223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы и отливы									
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	60,466	3428,97	14,63	207336	884	134279	66620	295872
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	72173	239		21916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,37671	84596,60	27083,67	31868	10203	4648	14142	49691
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	17017	3478		3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37671	584919,00	--	220345	--	220345	--	237973

		СП - 8%			--	--	--	--		17628		
26	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поручни деревянные. Устройство**	м плинтусов	34,1	97,61	2,49	3329	85	41	3049	6888
		НР - 94%; СП - 8%			93,94	1,17	3203	40		510	
27	232-602-0102 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	34,781	1533,00	--	53319	--	53319	--	57585
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	--	163,34	3,79	--	--	--	--	--
					57,42	0,59	--	--		--	
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
29	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	73	12991,07	89,11	948348	6505	898794	53993	1082528
		НР - 118%; СП - 8%			589,71	37,09	43049	2708		80187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	73	12734,00	--	929582	--	929582	--	1003949
		СП - 8%			--	--	--	--		74367	
31	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления**	шт.	146	483,00	--	70518	--	70518	--	76159
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3550200	25155	2760670	651862	4538226
							764375	9273	--	336166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368405				
	Материалы		Тенге				1482258				
	Всего заработная плата		Тенге					753153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123837				
		Накладные расходы	Тенге				637720				
		Сметная прибыль	Тенге				240490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3246615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
		Сметная заработная плата	Тенге					753153			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1181795				
	Материалы		Тенге				4648				
	Всего заработная плата		Тенге					20495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1149927				
		Накладные расходы	Тенге				14142				
		Сметная прибыль	Тенге				95676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1291613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14

		Сметная заработная плата	Тенге					20495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4538228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					773648			
		Понижающий коффециент	0,6991425								3 172 867
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								380 744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									3 553 611
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10707759**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1120588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53812			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7815523		
		- Накладные расходы	Тенге							924667	
		- Сметная прибыль	Тенге							793168	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**8 384 598**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т_____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы
Блок 3

Основание: Б/19-35-2019-АС

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	36,547	8114,56	518,56	296563	18952	237	197740	533847
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	277374	9206		39544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,547	77511,00	--	2832795	--	2832795	--	3059419
		СП - 8%			--	--	--	--		226624	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	10,4862	2728,52	2,71	28612	28	16575	10808	42574
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	12009	--		3154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	10,4862	70899,00	--	743461	--	743461	--	802938
		СП - 8%			--	--	--	--		59477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3901431**	**18980**	**3593068**	**208548**	**4438778**
							289383	**9206**	--	**328799**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28612**				
		Материалы	Тенге				**16574**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12009**			
		Накладные расходы	Тенге				**10808**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3154**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12009**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3872819**				
		Материалы	Тенге				**237**				
		Всего заработная плата	Тенге					**286580**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3576256**				
		Накладные расходы	Тенге				**197740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**325645**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4396204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189**
		Сметная заработная плата	Тенге					**286580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4438778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298589**			
		Понижающий коффециент	0,6991425								3 103 338
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								372 401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 475 739

РАЗДЕЛ 2. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,396	2414,87	191,74	22690	1801	11100	9577	34849
		НР - 90%; СП - 8%			**1041,85**	**90,69**	**9789**	**852**		**2581**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	9,396	28698,00	--	269646	--	269646	--	291218
		СП - 8%			--	--	--	--		21572	

7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,5328	2715,62 1305,86	194,24 91,79	31319 15060	2241 1059	14018	14507 3666	49492
8	223-102-0605 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой *СП - 8%*	м2	11,5328	26817,00 --	-- --	309275 --	-- --	309275	-- 24742	334017
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,496	3526,86 1763,69	188,13 89,46	37018 18512	1975 939	16531	17506 4362	58885
10	223-102-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	10,496	18988,00 --	-- --	199298 --	-- --	199298	-- 15944	215242
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,496	3958,63 1642,98	201,33 93,63	41550 17245	2113 983	22192	16405 4636	62591
12	223-204-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7 *СП - 8%*	м2	10,496	49526,00 --	-- --	519825 --	-- --	519825	-- 41586	561411
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,9392	2414,87 1041,85	191,74 90,69	24002 10355	1905 901	11742	10131 2731	36864
14	223-102-0503 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м2	9,9392	28698,00 --	-- --	285235 --	-- --	285235	-- 22819	308054
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1739858	10035	1658862	68126	1952623

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70961	4734	--	144639	
	Материалы		Тенге				1739858				
	Всего заработная плата		Тенге				75582				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75695			
		Накладные расходы	Тенге				1583279				
		Сметная прибыль	Тенге				68126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1952623				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					75695			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1952623				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		Понижающий коффециент	0,6991425					75695			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 365 162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									163 819
											1 528 981

РАЗДЕЛ 3. Полы /л.65-АС/

Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700

Тип 3

15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	219,53	376,39 341,59	34,80 16,59	82629 74989	7640 3642	--	73913 12523	169066
16	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80** *СП - 8%*	м3	5,03372	16959,00 --	-- --	85367 --	-- --	85367	-- 6829	92196
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	219,53	723,94 379,85	32,02 15,60	158927 83388	7030 3425	68509	81604 19242	259774
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	219,53	437,08 23,45	27,13 12,89	95952 5148	5956 2830	84848	7499 8276	111727
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,66297	16622,70 15080,00	1511,34 658,10	11020 9998	1002 436	20	9495 1641	22156
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/** *СП - 8%*	т	0,66297	296003,00 --	-- --	196241 --	-- --	196241	-- 15699	211940

Тип 4

21	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	879,94	376,39	34,80	331201	30622	--	296266	677665
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	300579	14598		50197	
22	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	18,2342	16959,00	--	309234	--	309234	--	333973
		СП - 8%			--	--	--	--		24739	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	879,94	723,94	32,02	637024	28176	274603	327094	1041247
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	334245	13727		77129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	879,94	262,25	16,28	230764	14326	204057	18040	268708
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	12381	6811		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,56575	16622,70	1511,34	42650	3878	80	36746	85747
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	38692	1689		6352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	2,56575	296003,00	--	759470	--	759470	--	820228
		СП - 8%			--	--	--	--		60758	
		Тип 5									
27	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	294,18	1673,67	86,61	492360	25479	248067	209402	757903
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	218814	3954		56141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	294,18	376,39	34,80	110726	10237	--	99047	226555
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	100489	4880		16782	
29	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6,11651	16959,00	--	103730	--	103730	--	112028
		СП - 8%			--	--	--	--		8298	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294,18	723,94	32,02	212969	9419	91806	109353	348108
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	111744	4589		25786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	294,18	437,08	27,13	128580	7981	113700	10049	149719
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	6899	3792		11090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,89396	16622,70	1511,34	14860	1351	28	12803	29876
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	13481	588		2213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,89396	296003,00	--	264615	--	264615	--	285784
		СП - 8%			--	--	--	--		21169	
		Тип 6									
34	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,47	376,39	34,80	29535	2731	--	26420	60431
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	26805	1302		4476	
35	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,63296	16959,00	--	27693	--	27693	--	29908
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	78,47	1673,67	86,61	131333	6797	66169	55856	202164
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	58367	1055		14975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,47	723,94	32,02	56808	2512	24489	29169	92855
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	29807	1224		6878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	78,47	437,08	27,13	34298	2128	30330	2681	39937
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	1840	1011		2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23199	16622,70	1511,34	3856	351	7	3322	7753
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	3498	153		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,23199	296003,00	--	68670	--	68670	--	74164
		СП - 8%			--	--	--	--		5494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4620512	167616	3021733	1408759	6511612

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1431164	69706	--	482338	
		Материалы	Тенге				4620512				
		Всего заработная плата	Тенге				1206714				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1500870			
		Накладные расходы	Тенге				1815020				
		Сметная прибыль	Тенге				1408759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				482338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6511609				
		Сметная заработная плата	Тенге								1188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1500870			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6511609				
		Сметная заработная плата	Тенге								1188
		Понижающий коффециент	0,6991425					1500870			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								4 552 545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									546 305
											5 098 850

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (л.67-АС)

Сливы /л.69-АС/

41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	50,93	3428,97	14,63	174637	745	113101	56113	249210
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	60791	202		18460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00788	771168,15	7324,77	6077	58	5487	642	7256
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	532	12		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,47125	114059,00	1175,59	53750	554	40621	11542	70515
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	12575	249		5223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Сливы и отливы

44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	60,466	3428,97	14,63	207336	884	134279	66620	295872
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	72173	239		21916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/

45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,37671	84596,60	27083,67	31868	10203	4648	14142	49691
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	17017	3478		3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

46	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,37671	584919,00 --	-- --	220345 --	-- --	220345	-- 17628	237973
47	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поручни деревянные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	34,1	97,61 93,94	2,49 1,17	3329 3203	85 40	41	3049 510	6888
48	232-602-0102 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	м	34,781	1533,00 --	-- --	53319 --	-- --	53319	-- 4266	57585
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1464,3	163,34 57,42	3,79 0,59	239179 84080	5550 864	149549	58611 23823	321614
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
50	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	73	12991,07 589,71	89,11 37,09	948348 43049	6505 2708	898794	53993 80187	1082528
51	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** *СП - 8%*	м	73	12734,00 --	-- --	929582 --	-- --	929582	-- 74367	1003949
52	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления** *СП - 8%*	шт.	146	483,00 --	-- --	70518 --	-- --	70518	-- 5641	76159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2938288	24584	2620284	264712	3459240
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				293420	7792	--	256239	
	Материалы		Тенге				1756493				
	Всего заработная плата		Тенге				1341870				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					280717			
		Накладные расходы	Тенге				123837				
		Сметная прибыль	Тенге				250570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2167626				
		Сметная заработная плата	Тенге								217
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					280717			
	Материалы		Тенге				1181795				
	Всего заработная плата		Тенге				4648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20495			
		Накладные расходы	Тенге				1149927				
		Сметная прибыль	Тенге				14142				
							95676				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге									
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1291613					
	Сметная заработная плата	Тенге									14
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					20495				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3459239					
	Сметная заработная плата	Тенге									231
	Понижающий коффециент	0,6991425					301212				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									2 418 502
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										290 220
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2 708 722
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										16362249
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2084928					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221215				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91438				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10893944			
	- Накладные расходы	Тенге							1950145		
	- Сметная прибыль	Тенге							1212015		
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**12 812 292**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"05" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-4-1 Водоснабжение и канализация

Блок 1-3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ВК

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ввод водопровода (В1)									
1	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	22	13857,11	172,96	304856	3805	276901	24854	356086
		НР - 98%; СП - 8%			1097,72	55,04	24150	1211		26377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	242-303-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	22	2813,00	--	61886	--	61886	--	66837
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
3	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	22	4946,76	130,08	108829	2861	67828	38009	158585
		НР - 98%; СП - 8%			1733,62	29,34	38140	645		11747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	22	30385,00	--	668470	--	668470	--	721948
		СП - 8%			--	--	--	--		53478	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	22	13857,11	172,96	304856	3805	276901	24854	356086

		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1097,72	55,04	24150	1211		26377		
6	242-306-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25** *СП - 8%*	шт.	22	22005,00 --	-- --	484110 --	-- --	484110	-- 38729	522839	
7	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	5,8	4946,76 1733,62	130,08 29,34	28691 10055	754 170	17882	10021 3097	41809	
8	244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	5,8	30385,00 --	-- --	176233 --	-- --	176233	-- 14099	190332	
9	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	5,8	13857,11 1097,72	172,96 55,04	80371 6367	1003 319	73001	6552 6954	93877	
10	242-306-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20** *СП - 8%*	шт.	5,8	22005,00 --	-- --	127629 --	-- --	127629	-- 10210	137839	
11	261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%*	шт.	119,2	416,00 --	-- --	49587 --	-- --	49587	-- 3967	53554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2395518	12228	2280428	104290	2699792	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102862	3556	--	199986		
	Материалы		Тенге				2395518					
	Всего заработная плата		Тенге				712512					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106418				
	Сдача и испытание		Тенге				1567915					
		Накладные расходы	Тенге				1843					
		Сметная прибыль	Тенге				104290					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				199986					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2699794					
		Сметная заработная плата	Тенге									74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					106418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2699794					
		Сметная заработная плата	Тенге									74
								106418				
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4										
12	242-207-1102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	1753,00	--	22789	--	22789	--	24612	

		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
13	242-301-1207 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	6601,00	--	6601	--	6601	--	7129
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
14	242-303-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	8037,00	--	24111	--	24111	--	26040
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
15	242-303-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6303,00	--	6303	--	6303	--	6807
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
16	242-303-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3732,00	--	22392	--	22392	--	24183
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
17	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2813,00	--	14065	--	14065	--	15190
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
18	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2903,89	--	5808	--	4853	936	7283
		НР - 98%; СП - 8%			477,35	--	955	--		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	524,48	--	1049	--	142	889	2093
		НР - 98%; СП - 8%			453,73	--	907	--		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	245-405-2810 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	3579,00	--	3579	--	3579	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
21	242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	13428,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
22	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19531,48	249,47	39063	499	35945	2721	45127
		НР - 98%; СП - 8%			1309,41	78,80	2619	158		3343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23109,56	466,28	46219	933	7874	36964	89837
		НР - 98%; СП - 8%			18705,83	153,27	37412	307		6655	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	511-402-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos Q=4,44м3/ч, H=3,8м, N=0,165кВт	шт.	2	95005,00	--	190010	--		--	190010
					--	--	--	--	190010	--	
25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	632,24	31,09	1264	62	37	1171	2629
		НР - 98%; СП - 8%			582,61	14,67	1165	29		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	42	2813,00	--	118146	--	118146	--	127598
		СП - 8%			--	--	--	--		9452	
27	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	42	4946,76	130,08	207764	5463	129489	72563	302754
		НР - 98%; СП - 8%			1733,62	29,34	72812	1232		22426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	42	28861,00	--	1212162	--	1212162	--	1309135
		СП - 8%			--	--	--	--		96973	
29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	42	13857,11	172,96	581999	7264	528631	47448	679803
		НР - 98%; СП - 8%			1097,72	55,04	46104	2312		50356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	242-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	42	10749,00	--	451458	--	451458	--	487575
		СП - 8%			--	--	--	--		36117	
31	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,8	2009,00	--	21697	--	21697	--	23433
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
32	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	10,8	4946,76	130,08	53425	1405	33297	18659	77851
		НР - 98%; СП - 8%			1733,62	29,34	18723	317		5767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	10,8	28861,00	--	311699	--	311699	--	336635
		СП - 8%			--	--	--	--		24936	
34	242-306-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	10,8	22005,00	--	237654	--	237654	--	256666
		СП - 8%			--	--	--	--		19012	

35	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	10,8	13857,11 1097,72	172,96 55,04	149657 11855	1867 594	135935	12201 12949	174806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3742342 192552	17493 4949	3342287 190010	193552 299671	4235563
	Стоимость оборудования		Тенге				190010				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				190010				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3552332				
	Материалы		Тенге				876201				
	Всего заработная плата		Тенге					197501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2466084				
	Сдача и испытание		Тенге				3216				
		Накладные расходы	Тенге				193552				
		Сметная прибыль	Тенге				299671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4045555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					197501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4235565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					197501			
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно -бытовая канализация К1									
36	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	1	23109,56 18705,83	466,28 153,27	23110 18706	466 153	3938	18482 3327	44919
37	511-101-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1	66346,00 --	-- --	66346 --	-- --	66346	-- --	66346
38	242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1498,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1618
39	242-306-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	1	10749,00 --	-- --	10749 --	-- --	10749	-- 860	11609
40	1118-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки конденсационные, вместимость 0,3 м3. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	бак	1	43591,34 14864,55	838,29 272,00	43591 14865	838 272	27888	14834 4674	63099

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**145294**	**1304**	**44073**	**33316**	**187591**
Стоимость оборудования			Тенге				**33571**	**425**	**66346**	**8981**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**66346**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**66346**				
Материалы			Тенге				**78948**				
Всего заработная плата			Тенге				**31826**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**33996**			
Сдача и испытание			Тенге				**12247**				
		Накладные расходы	Тенге				**1015**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33316**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**8981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**121245**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**24**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**33996**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**187591**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**24**
								33996			
РАЗДЕЛ 4. Внутрений водосток К2											
41	**1116-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**6**	**1320,00**	**--**	**7920**	**--**	**1446**	**6345**	**15406**
		НР - 98%; СП - 8%			**1079,00**	**--**	**6474**	**--**		**1141**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**261-301-0227 РСНБ РК 2015**	**Патрубки**	**10 шт.**	**0,6**	**1527,00**	**--**	**916**	**--**	**916**	**--**	**989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
43	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**170**	**5329,76**	**75,29**	**906059**	**12799**	**709000**	**185004**	**1178348**
		НР - 98%; СП - 8%			**1083,88**	**26,59**	**184260**	**4520**		**87285**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**6**	**642,00**	**--**	**3852**	**--**	**3852**	**--**	**4160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**308**	
45	**241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**12**	**642,00**	**--**	**7704**	**--**	**7704**	**--**	**8320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**616**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**926451**	**12799**	**722918**	**191349**	**1207223**
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**190734**	**4520**	**--**	**89423**	
Материалы			Тенге				**926451**				
Всего заработная плата			Тенге				**710446**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**195254**			
		Накладные расходы	Тенге				**12472**				
		Сметная прибыль	Тенге				**191349**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**89423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1207223**				
											131

		Сметная заработная плата	Тенге					195254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1207223				131
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					195254			
		Сметная заработная плата	Тенге								8330173
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				519719				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						43824			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13450			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6389703		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						256356		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							522507	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							598061	
		- Накладные расходы	Тенге								5 823 978
		- Сметная прибыль	Тенге								698 877
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 522 855
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								**6 522 855**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-4 Слаботочные сети
Блок 1

Основание: Б/19-35-2019-СС

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Оптический распределительный шкаф ШРПО-05-SC/APC-128-128-8-128**	шт	1	206127,68	--	206128	--	206128	--	222618
		СП - 8%			--	--	--	--		16490	
2	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Коробка распределительная КРЭ-8-1-1 SC/APC-8/0-8/0-8**	шт	9	14508,93	--	130580	--	130580	--	141026
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
3	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Коннектор TLS-SC/APC/FS-3**	шт	74	691,96	--	51205	--	51205	--	55301
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
4	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	37	433,00	--	16021	--	16021	--	17303
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
		Кабель									

5	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Муфта тупиковая на 48 сварок FOSC A8 48C *СП - 8%*	шт	1	19642,86 --	--	19643 --	--	19643 --	-- 1571	21214
6	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический распределительный кабель на 49 волокон КС-ОКЭ-А48/12-G.652.DMC-ТВ-CF-LSZH-1,5-5101 *СП - 8%*	м	23	483,93 --	--	11130 --	--	11130 --	-- 890	12020
7	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический распределительный кабель на 6 волокон КС-ОКЭ-А6/12-G.652.DMC- ТВ-CF-LSZH-0,6-5001 *СП - 8%*	м	177	194,64 --	--	34451 --	--	34451 --	-- 2756	37207
8	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический одномодовый кабель с одним волокном КС-FTTH-П-SM-1-G.657 A2-(xx)-0,08-4001 *СП - 8%*	м	459	140,18 --	--	64343 --	--	64343 --	-- 5147	69490
9	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,185	102442,00 --	--	18952 --	--	18952 --	-- 1516	20468
		==========Трубы==========									
10	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	607	27,00 --	--	16389 --	--	16389 --	-- 1311	17700
11	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	54	66,00 --	--	3564 --	--	3564 --	-- 285	3849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				572406	--	572406	--	618196
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	45790	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				552453				
		Сметная прибыль	Тенге				552453				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44194				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				596647				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19953				
		Сметная прибыль	Тенге				19953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21549				
							618196				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
12	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	15523,00	--	15523	--	15523	--	16765

		СП - 8%			--	--	--	--		1242		
13	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Усилитель многовходовой ZA 803M	шт	1	15359,66	--	15360	--		--	15360	
					--	--	--	--	15360	--		
14	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Фильтр телевизионный диапазонный ФТД 1. I,II/III	шт	1	1003,57	--	1004	--		--	1004	
					--	--	--	--	1004	--		
15	ТЦЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Разветвитель абонетский на 4 отвода PLF04/23	шт	10	612,18	--	6122	--	6122	--	6612	
		СП - 8%			--	--	--	--		490		
16	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная двухканальная АТКГ(В)-2.1.3,5.2	шт	1	15971,84	--	15972	--		--	15972	
					--	--	--	--	15972	--		
17	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная широкополостная АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт	1	7682,34	--	7682	--		--	7682	
					--	--	--	--	7682	--		
18	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная дициметрового АТКГ(В)-5.1.21-60.4	шт	1	9960,45	--	9960	--		--	9960	
					--	--	--	--	9960	--		
19	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	37	39,00	--	1443	--	1443	--	1558	
		СП - 8%			--	--	--	--		115		
20	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	37	354,00	--	13098	--	13098	--	14146	
		СП - 8%			--	--	--	--		1048		
21	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Коробка антенная КАМ	шт	1	1821,48	--	1821	--		--	1821	
					--	--	--	--	1821	--		
		==========Кабель==========										
22	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,065	206547,00	--	13426	--	13426	--	14500	
		СП - 8%			--	--	--	--		1074		
23	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,719	93920,00	--	67528	--	67528	--	72930	
		СП - 8%			--	--	--	--		5402		
24	243-902-0512 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-6	100 шт.	0,74	2283,00	--	1689	--	1689	--	1824	
		СП - 8%			--	--	--	--		135		
25	243-902-0511 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-11	100 шт.	0,19	1603,00	--	305	--	305	--	329	

		СП - 8%			--	--	--	--		24		
		==========Труба==========										
26	243-904-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	10	447,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358		
27	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	682	27,00	--	18414	--	18414	--	19887
		СП - 8%			--	--	--	--		1473		
28	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				195392	--	143593	--	206879
							--	--	51799	11487	
	Стоимость оборудования		Тенге				51799				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				51799				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				123604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123604				
		Сметная прибыль	Тенге				9888				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133492				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19989				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19989				
		Сметная прибыль	Тенге				1599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				206879				
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение										
29	ЕНА фирмы ТОО "ДОЗОР"	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ) IPC-HDBW3441RP-ZS	шт	2	83482,14	--	166964	--		--	166964
					--	--	--	--	166964	--		
30	ЕНА фирмыТОО "ДОЗОР"	IP камера 2Мп уличная цилиндрическая DH-IPC-HFW5241EP-ZE	шт	3	27500,00	--	82500	--		--	82500
					--	--	--	--	82500	--		
31	ЕНА фирмы	Устройство грозозащиты ethernet и PoE RVI-	шт	10	9058,04	--	90580	--		--	90580
					--	--	--	--	90580	--		
32	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания для камер видеонаблюдения	шт.	5	14435,00	--	72175	--	72175	--	77949
		СП - 8%			--	--	--	--		5774		
33	ЕНА фирмы	16-канальный цифровой видеорегистратор	шт	2	160089,29	--	320179	--		--	320179
					--	--	--	--	320179	--		
34	ЕНА фирмы	Сетевой коммутатор на 16 каналов RVI-1NS16F-3H	шт	2	67964,29	--	135929	--		--	135929
					--	--	--	--	135929	--		

35	ЕНА фирмы	монитор	шт	2	26473,21	--	52946	--		--	52946
					--	--	--	--	52946	--	
36	ЕНА фирмы	Жесткий диск 8тб	шт	4	90625,00	--	362500	--		--	362500
					--	--	--	--	362500	--	
37	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	182248,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
38	ТЦЕНА фирмы	Комбинированный кабель для системы КВК-В 2-2х0,75	м	190	93,75	--	17812	--	17812	--	19237
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
39	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	37	27,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1667080	--	455482	--	1703519
							--	--	1211598	36439	
	Стоимость оборудования		Тенге				1211598				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1211598				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89987				
		Сметная прибыль	Тенге				7199				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97186				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				365495				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365495				
		Сметная прибыль	Тенге				29240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				394735				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1703519				

РАЗДЕЛ 4. Металлический кабельный лоток

40	243-907-1027 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	23	4915,00	--	113045	--	113045	--	122089
		СП - 8%			--	--	--	--		9044	
41	243-907-2506 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	23	2608,00	--	59984	--	59984	--	64783
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	
42	243-907-4004 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	23	998,00	--	22954	--	22954	--	24790
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	

43	243-907-4106 РСНБ РК 2015	**Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1107,00** --	**--** --	**1107** --	**--** --	**1107**	**--** **89**	**1196**
44	243-907-4809 РСНБ РК 2015	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, потолочный или настенный** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1385,00** --	**--** --	**1385** --	**--** --	**1385**	**--** **111**	**1496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**198475** --	**--** --	**198475** --	**--** **15879**	**214354**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				198475				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198475				
		Сметная прибыль	Тенге				15879				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				214354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				214354				
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
45	248-401-0101 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**10914,00** --	**--** --	**10914** --	**--** --	**10914**	**--** **873**	**11787**
46	248-401-0701 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**7344,00** --	**--** --	**7344** --	**--** --	**7344**	**--** **588**	**7932**
47	248-401-0301 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**14239,00** --	**--** --	**28478** --	**--** --	**28478**	**--** **2278**	**30756**
48	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**21670,00** --	**--** --	**43340** --	**--** --	**43340**	**--** **3467**	**46807**
49	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**21670,00** --	**--** --	**21670** --	**--** --	**21670**	**--** **1734**	**23404**

50	248-401-0609 РСНБ РК 2015	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400	шт.	10	4695,00	--	46950	--	46950	--	50706
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
51	ТЦЕНА фирмыТОО "Ронекс"	Доводчик дверной king nsk650	м	2	5633,93	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
52	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	37	3185,00	--	117845	--	117845	--	127273
		СП - 8%			--	--	--	--		9428	
53	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка вызова	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
54	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	59665,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
55	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	299657,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
56	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,43	102442,00	--	44050	--	44050	--	47574
		СП - 8%			--	--	--	--		3524	
57	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,5	206547,00	--	103274	--	103274	--	111536
		СП - 8%			--	--	--	--		8262	
58	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	188,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
59	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
60	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	148	277,00	--	40996	--	40996	--	44276
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
61	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	893	27,00	--	24111	--	24111	--	26040
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
62	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	45,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				618386	--	618386	--	667857

						--	--	--	49471	
Стоимость монтажных работ		Тенге				591125				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591125				
	Сметная прибыль	Тенге				47290				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				638415				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				27261				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27261				
	Сметная прибыль	Тенге				2181				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29442				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				667857				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3410805**
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1988342		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1263397		
	- Сметная прибыль	Тенге							159066	
	Понижающий коффециент	0,6991425								2 384 639
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								286 157
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 670 795
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 670 795**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-2-4 Слаботочные сети
Блок 2

Основание: Б/19-35-2019-СС

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Коробка распределительная КРЭ-8-1-1 SC/APC-8/0-8/0-8**	шт	9	14508,93	--	130580	--	130580	--	141026
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
2	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Коннектор TLS-SC/APC/FS-3**	шт	74	691,96	--	51205	--	51205	--	55301
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
3	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	37	433,00	--	16021	--	16021	--	17303
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
		Кабель									
4	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Муфта тупиковая на 48 сварок FOSC A8 48C**	шт	1	19642,86	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	

5	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический распределительный кабель на 49 волокон КС-ОКЭ-А48/12-G.652.DMC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 *СП - 8%*	м	45	483,93 --	--	21777 --	--	21777 --	-- 1742	23519
6	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический распределительный кабель на 6 волокон КС-ОКЭ-А6/12-G.652.DMC- TB-CF-LSZH-0,6-5001 *СП - 8%*	м	177	194,64 --	--	34451 --	--	34451 --	-- 2756	37207
7	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический одномодовый кабель с одним волокном КС-FTTH-П-SM-1-G.657 A2-(xx)-0,08-4001 *СП - 8%*	м	459	140,18 --	--	64343 --	--	64343 --	-- 5147	69490
8	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,185	102442,00 --	--	18952 --	--	18952 --	-- 1516	20468
		==========Трубы==========									
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	607	27,00 --	--	16389 --	--	16389 --	-- 1311	17700
10	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	54	66,00 --	--	3564 --	--	3564 --	-- 285	3849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				376925	--	376925	--	407077
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	30152	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				356972				
		Сметная прибыль	Тенге				356972				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28556				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				385528				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19953				
		Сметная прибыль	Тенге				19953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21549				
							407077				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
11	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм *СП - 8%*	шт.	1	15523,00 --	--	15523 --	--	15523 --	-- 1242	16765
12	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Усилитель многовходовой ZA 803M	шт	1	15359,66 --	--	15360 --	--	15360	--	15360

13	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Фильтр телевизионный диапазонный ФТД 1. I,II/III	шт	1	1003,57	--	1004	--		--	1004
					--	--	--	--	1004	--	
14	ТЦЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Разветвитель абонетский на 4 отвода PLF04/23	шт	10	612,18	--	6122	--	6122	--	6612
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
15	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная двухканальная АТКГ(В)-2.1.3,5.2	шт	1	15971,84	--	15972	--		--	15972
					--	--	--	--	15972	--	
16	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная широкополостная АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт	1	7682,34	--	7682	--		--	7682
					--	--	--	--	7682	--	
17	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная дициметрового АТКГ(В)-5.1.21-60.4	шт	1	9960,45	--	9960	--		--	9960
					--	--	--	--	9960	--	
18	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	37	39,00	--	1443	--	1443	--	1558
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
19	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	37	354,00	--	13098	--	13098	--	14146
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
20	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Коробка антенная КАМ	шт	1	1821,48	--	1821	--		--	1821
					--	--	--	--	1821	--	
		==========Кабель==========									
21	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,065	206547,00	--	13426	--	13426	--	14500
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
22	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,719	93920,00	--	67528	--	67528	--	72930
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
23	243-902-0512 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-6	100 шт.	0,74	2283,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
24	243-902-0511 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-11	100 шт.	0,19	1603,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		==========Труба==========									
25	243-904-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	10	447,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

26	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	682	27,00	--	18414	--	18414	--	19887
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
27	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				195392	--	143593	--	206879
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	51799	11487	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				51799				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				51799				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123604				
		Сметная прибыль	Тенге				123604				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9888				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				133492				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19989				
		Сметная прибыль	Тенге				19989				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21588				
							206879				

РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение

28	ЕНА фирмы	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ) IPC-HDBW3441RP-ZS	шт	2	83482,14	--	166964	--	166964	--	166964
					--	--	--	--		--	
29	ЕНА фирмы	IP камера 2Мп уличная цилиндрическая DH-IPC-HFW5241EP-ZE	шт	2	27500,00	--	55000	--	55000	--	55000
					--	--	--	--		--	
30	ЕНА фирмы	Устройство грозозащиты ethernet и PoE RVI-	шт	8	9058,04	--	72464	--	72464	--	72464
					--	--	--	--		--	
31	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания для камер видеонаблюдения	шт.	4	14435,00	--	57740	--	57740	--	62359
		СП - 8%			--	--	--	--		4619	
32	ЕНА фирмы	16-канальный цифровой видеорегистратор	шт	2	67964,29	--	135929	--	135929	--	135929
					--	--	--	--		--	
33	ЕНА фирмы	Сетевой коммутатор на 16 каналов RVI-1NS16F-3H	шт	2	67964,29	--	135929	--	135929	--	135929
					--	--	--	--		--	
34	ЕНА фирмы	монитор	шт	2	26473,21	--	52946	--	52946	--	52946
					--	--	--	--		--	
35	ЕНА фирмы	Жесткий диск 8тб	шт	4	90625,00	--	362500	--	362500	--	362500
					--	--	--	--		--	

36	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	182248,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
37	ТЦЕНА фирмы	Комбинированный кабель для системы КВК-В 2-2х0,75	м	222	93,75	--	20812	--	20812	--	22477
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
		═══Труба═══									
38	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	218	27,00	--	5886	--	5886	--	6357
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1430666	--	448934	--	1466581
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	981732	35915	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				981732				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				981732				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78552				
		Сметная прибыль	Тенге				78552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6284				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370382				
		Сметная прибыль	Тенге				370382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				400013				
							1466581				

РАЗДЕЛ 4. Металлический кабельный лоток

39	243-907-1027 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	30	4915,00	--	147450	--	147450	--	159246
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
40	243-907-2506 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	30	2608,00	--	78240	--	78240	--	84499
		СП - 8%			--	--	--	--		6259	
41	243-907-4004 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	30	998,00	--	29940	--	29940	--	32335
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
42	243-907-4106 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм	шт.	1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

43	243-907-4809 РСНБ РК 2015	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, потолочный или настенный** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1385,00** **--**	**--**	**1385** **--**	**--**	**1385** **111**	**--**	**1496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**258122** **--**	**--**	**258122** **--**	**--** **20650**	**278772**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**258122**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**258122**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20650**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**278772**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**278772**				
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
44	248-401-0101 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**10914,00** **--**	**--**	**10914** **--**	**--**	**10914** **873**	**--**	**11787**
45	248-401-0701 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**7344,00** **--**	**--**	**7344** **--**	**--**	**7344** **588**	**--**	**7932**
46	248-401-0301 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**14239,00** **--**	**--**	**28478** **--**	**--**	**28478** **2278**	**--**	**30756**
47	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**21670,00** **--**	**--**	**43340** **--**	**--**	**43340** **3467**	**--**	**46807**
48	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**21670,00** **--**	**--**	**21670** **--**	**--**	**21670** **1734**	**--**	**23404**
49	248-401-0609 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**4695,00** **--**	**--**	**46950** **--**	**--**	**46950** **3756**	**--**	**50706**

50	ТЦЕНА фирмы	Доводчик дверной king nsk650	м	2	5633,93	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
51	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	37	3185,00	--	117845	--	117845	--	127273
		СП - 8%			--	--	--	--		9428	
52	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка вызова	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
53	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	59665,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
54	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	299657,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
55	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,43	102442,00	--	44050	--	44050	--	47574
		СП - 8%			--	--	--	--		3524	
56	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,5	206547,00	--	103274	--	103274	--	111536
		СП - 8%			--	--	--	--		8262	
57	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	188,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
58	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
59	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	148	277,00	--	40996	--	40996	--	44276
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
60	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	893	27,00	--	24111	--	24111	--	26040
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
61	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	45,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**618386**	--	**618386**	--	**667857**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	49471	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591125				
		Сметная прибыль	Тенге				591125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47290				
							638415				

Стоимость сантехнических работ		Тенге				27261					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27261					
	Сметная прибыль	Тенге				2181					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29442					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				667857					3027166
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1845960			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1033531			
	- Сметная прибыль	Тенге							147675		
	Понижающий коффециент	0,6991425									2 116 420
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									253 970
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5										2 370 391
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**2 370 391**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А. _____
"05" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"05" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-3-4 Слаботочные сети
Блок 3

Основание: Б/19-35-2019-СС

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Коробка распределительная КРЭ-8-1-1 SC/APC-8/0-8/0-8**									
		СП - 8%	**шт**	**9**	**14508,93**	**--**	**130580**	**--**	**130580**	**--**	**141026**
					--	**--**	**--**	**--**		**10446**	
2	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Коннектор TLS-SC/APC/FS-3**									
		СП - 8%	**шт**	**74**	**691,96**	**--**	**51205**	**--**	**51205**	**--**	**55301**
					--	**--**	**--**	**--**		**4096**	
3	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**									
		СП - 8%	**шт.**	**37**	**433,00**	**--**	**16021**	**--**	**16021**	**--**	**17303**
					--	**--**	**--**	**--**		**1282**	
		==========Кабель==========									
4	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	**Муфта тупиковая на 48 сварок FOSC A8 48C**									
		СП - 8%	**шт**	**1**	**19642,86**	**--**	**19643**	**--**	**19643**	**--**	**21214**
					--	**--**	**--**	**--**		**1571**	

5	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический распределительный кабель на 49 волокон КС-ОКЭ-А48/12-G.652.DMC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 *СП - 8%*	м	76	483,93 --	--	36779 --	--	36779 2942	--	39721
6	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический распределительный кабель на 6 волокон КС-ОКЭ-А6/12-G.652.DMC- TB-CF-LSZH-0,6-5001 *СП - 8%*	м	177	194,64 --	--	34451 --	--	34451 2756	--	37207
7	ТЦЕНА фирмы ТОО ТОО "Алматы Ай Ти Телеком"	Оптический одномодовый кабель с одним волокном КС-FTTH-П-SM-1-G.657 А2-(хх)-0,08-4001 *СП - 8%*	м	459	140,18 --	--	64343 --	--	64343 5147	--	69490
8	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,185	102442,00 --	--	18952 --	--	18952 1516	--	20468
		==========Трубы==========									
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	607	27,00 --	--	16389 --	--	16389 1311	--	17700
10	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	54	66,00 --	--	3564 --	--	3564 285	--	3849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				391927 --	--	391927 --	-- 31352	423279
		Стоимость монтажных работ	Тенге				371974				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				371974				
		Сметная прибыль	Тенге				29756				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				401730				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19953				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19953				
		Сметная прибыль	Тенге				1596				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				423279				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
11	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм *СП - 8%*	шт.	1	15523,00 --	--	15523 --	--	15523 1242	--	16765
12	ЕНА фирмы ООО "ЭЭТРОН"	Усилитель многовходовой ZA 803M	шт	1	15359,66 --	--	15360 --	--	15360	--	15360

13	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Фильтр телевизионный диапазонный ФТД 1. I,II/III	шт	1	1003,57	--	1004	--		--	1004
					--	--	--	--	1004	--	
14	ТЦЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Разветвитель абонетский на 4 отвода PLF04/23 *СП - 8%*	шт	10	612,18	--	6122	--	6122	--	6612
					--	--	--	--		490	
15	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная двухканальная АТКГ(В)-2.1.3,5.2	шт	1	15971,84	--	15972	--		--	15972
					--	--	--	--	15972	--	
16	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная широкополостная АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт	1	7682,34	--	7682	--		--	7682
					--	--	--	--	7682	--	
17	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевизионная дициметрового АТКГ(В)-5.1.21-60.4	шт	1	9960,45	--	9960	--		--	9960
					--	--	--	--	9960	--	
18	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 *СП - 8%*	шт.	37	39,00	--	1443	--	1443	--	1558
					--	--	--	--		115	
19	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная *СП - 8%*	шт.	37	354,00	--	13098	--	13098	--	14146
					--	--	--	--		1048	
20	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Коробка антенная КАМ	шт	1	1821,48	--	1821	--		--	1821
					--	--	--	--	1821	--	
		==========Кабель==========									
21	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,065	206547,00	--	13426	--	13426	--	14500
					--	--	--	--		1074	
22	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	0,719	93920,00	--	67528	--	67528	--	72930
					--	--	--	--		5402	
23	243-902-0512 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-6 *СП - 8%*	100 шт.	0,74	2283,00	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--		135	
24	243-902-0511 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-11 *СП - 8%*	100 шт.	0,19	1603,00	--	305	--	305	--	329
					--	--	--	--		24	
		==========Труба==========									
25	243-904-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38 *СП - 8%*	м	10	447,00	--	4470	--	4470	--	4828
					--	--	--	--		358	

26	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	682	27,00	--	18414	--	18414	--	19887
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
27	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				195392	--	143593	--	206879
							--	--	51799	11487	
		Стоимость оборудования	Тенге				51799				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				51799				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				123604				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123604				
		Сметная прибыль	Тенге				9888				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				133492				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19989				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19989				
		Сметная прибыль	Тенге				1599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				206879				
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
28	ЕНА фирмы	Видеокамера IP уличная купольная 4Мп 1/3" CMOS,ICR,WDR(120дБ) IPC-HDBW3441RP-ZS	шт	2	83482,14	--	166964	--		--	166964
					--	--	--	--	166964	--	
29	ЕНА фирмы	IP камера 2Мп уличная цилиндрическая DH-IPC-HFW5241EP-ZE	шт	3	27500,00	--	82500	--		--	82500
					--	--	--	--	82500	--	
30	ЕНА фирмы	Устройство грозозащиты ethernet и PoE RVI-	шт	10	9058,04	--	90580	--		--	90580
					--	--	--	--	90580	--	
31	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания для камер видеонаблюдения	шт.	5	14435,00	--	72175	--	72175	--	77949
		СП - 8%			--	--	--	--		5774	
32	ЕНА фирмы	16-канальный цифровой видеорегистратор	шт	2	67964,29	--	135929	--		--	135929
					--	--	--	--	135929	--	
33	ЕНА фирмы	Сетевой коммутатор на 16 каналов RVI-1NS16F-3H	шт	2	67964,29	--	135929	--		--	135929
					--	--	--	--	135929	--	
34	ЕНА фирмы	монитор	шт	2	26473,21	--	52946	--		--	52946
					--	--	--	--	52946	--	
35	ЕНА фирмы	Жесткий диск 8тб	шт	4	90625,00	--	362500	--		--	362500
					--	--	--	--	362500	--	

36	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	182248,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
37	ТЦЕНА фирмы	Комбинированный кабель для системы КВК-В 2-2х0,75	м	455	93,75	--	42656	--	42656	--	46069
		СП - 8%			--	--	--	--		3413	
		==========Труба==========									
38	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	450	27,00	--	12150	--	12150	--	13122
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1518825	--	491477	--	1558144
							--	--	1027348	39319	
	Стоимость оборудования		Тенге				1027348				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1027348				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				114831				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114831				
		Сметная прибыль	Тенге				9186				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124017				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				376646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376646				
		Сметная прибыль	Тенге				30132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				406778				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1558143				

РАЗДЕЛ 4. Металлический кабельный лоток

39	243-907-1027 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	17	4915,00	--	83555	--	83555	--	90239
		СП - 8%			--	--	--	--		6684	
40	243-907-2506 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	17	2608,00	--	44336	--	44336	--	47883
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
41	243-907-4004 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	17	998,00	--	16966	--	16966	--	18323
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
42	243-907-4106 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм	шт.	1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

43	243-907-4809 РСНБ РК 2015	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, потолочный или настенный** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1385,00** --	**--** --	**1385** --	**--** --	**1385**	**--** **111**	**1496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**147349** --	**--** --	**147349** --	**--** **11788**	**159137**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				147349				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147349				
		Сметная прибыль	Тенге				11788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				159137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				159137				
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
44	248-401-0101 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**10914,00** --	**--** --	**10914** --	**--** --	**10914**	**--** **873**	**11787**
45	248-401-0701 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**7344,00** --	**--** --	**7344** --	**--** --	**7344**	**--** **588**	**7932**
46	248-401-0301 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**14239,00** --	**--** --	**28478** --	**--** --	**28478**	**--** **2278**	**30756**
47	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**21670,00** --	**--** --	**43340** --	**--** --	**43340**	**--** **3467**	**46807**
48	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**21670,00** --	**--** --	**21670** --	**--** --	**21670**	**--** **1734**	**23404**
49	248-401-0609 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**4695,00** --	**--** --	**46950** --	**--** --	**46950**	**--** **3756**	**50706**

50	ТЦЕНА фирмы	Доводчик дверной king nsk650	м	2	5633,93	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
51	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	37	3185,00	--	117845	--	117845	--	127273
		СП - 8%			--	--	--	--		9428	
52	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка вызова	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
53	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	59665,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
54	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	299657,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
55	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,43	102442,00	--	44050	--	44050	--	47574
		СП - 8%			--	--	--	--		3524	
56	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,5	206547,00	--	103274	--	103274	--	111536
		СП - 8%			--	--	--	--		8262	
57	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	20	188,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
58	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
59	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	148	277,00	--	40996	--	40996	--	44276
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
60	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	893	27,00	--	24111	--	24111	--	26040
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
61	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	45,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				618386	--	618386	--	667857
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	49471	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				591125				
		Сметная прибыль	Тенге				591125				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47290				
							638415				

Стоимость сантехнических работ			Тенге				27261				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				27261				
	Сметная прибыль		Тенге				2181				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				29442				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				667857				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								3015295
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1792732		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						1079147		
	- Сметная прибыль		Тенге							143416	
		Понижающий коффециент	0,6991425								2 108 121
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								252 975
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 361 095
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 361 095**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А. _____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-5-1 Газ внутренее устройство

Блок 1-3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ГВН

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Арматура									
1	242-207-1401 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	210	1599,00	--	335790	--	335790	--	362653
		СП - 8%			--	--	--	--		26863	
2	242-207-1402 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	12	2959,00	--	35508	--	35508	--	38349
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371298	--	371298	--	401002
							--	--	--	29704	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				371298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				371298				
		Сметная прибыль	Тенге				29704				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				401002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401002				

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

3	241-102-0216 РСНБ РК 2015	/футляр/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	8,7	3183,00	--	27692	--	27692	--	29907
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
4	241-102-0130 РСНБ РК 2015	/футляр/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	32,55	555,00	--	18065	--	18065	--	19510
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
5	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	44	957,00	--	42108	--	42108	--	45477
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
6	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	9	28084,96	6922,40	252765	62302	18824	142051	426401
		НР - 72%; СП - 8%			19071,00	2850,40	171639	25654		31585	
7	245-803-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф защитный для газового счетчика ШГС-4Б	шт.	9	2871,00	--	25839	--	25839	--	27906
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
8	ЕНА фирмы ТОО "Gazinvest KZ"	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1	шт	105	8541,96	--	896906	--		--	896906
					--	--	--	--	896906	--	
9	ЕНА фирмы ТОО "Gazinvest KZ"	Система автоматического контроля загазованности на один порог САКЗ-МК-1-15-НД в компл. с электромагнитный клапан Ду15	шт	105	12927,68	--	1357406	--		--	1357406
					--	--	--	--	1357406	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2620781	62302	132528	142051	2803513
							171639	25654	2254312	40681	
	Стоимость оборудования		Тенге				2254312				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2254312				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				278604				
	Материалы		Тенге				18824				
	Всего заработная плата		Тенге					197293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25839				
		Накладные расходы	Тенге				142051				
		Сметная прибыль	Тенге				33652				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				454307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					197293			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87865				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87865				
		Сметная прибыль	Тенге				7029				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				94894				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2803513				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
	Сметная заработная плата	Тенге					197293			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3204515**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				171639				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62302			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25654			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						503826		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						2254312		
	- Накладные расходы	Тенге							142051	
	- Сметная прибыль	Тенге							70385	
	Понижающий коффециент	0,6991425								2 240 413
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								268 850
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									2 509 262
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 509 262**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А. _____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №9

4 пятно

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за июль 2022год (5,6этажа)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ (ЛИСТ15)									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	254,4	598,26 188,59	248,54 58,53	152197 47977	63229 14890	40991	74183 18110	244491
2	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	46,2	2412,92 1037,39	1345,46 316,87	111477 47927	62160 14639	1390	73829 14824	200130
3	222-102-0106 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	16,8	102996,00 --	-- --	1730333 --	-- --	1730333	-- 138427	1868760

4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,4	33340,50 17991,60	10567,01 3265,80	80017 43180	25361 7838	11476	35202 9218	124437
5	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	1,9	424901,00 --	--	807312 --	-- --	807312	-- 64585	871897
6	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,46	429640,00 --	--	197634 --	-- --	197634	-- 15811	213445
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3078970	150750	2789136	183214	3523160
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139084	37367	--	260975	
	Материалы		Тенге				2998953				
	Всего заработная плата		Тенге				42380				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					125433			
		Накладные расходы	Тенге				2735279				
		Сметная прибыль	Тенге				148012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				251757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3398722				
		Сметная заработная плата	Тенге								95
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					125433			
	Материалы		Тенге				80017				
	Всего заработная плата		Тенге				11477				
		Накладные расходы	Тенге					51018			
		Сметная прибыль	Тенге				35202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124437				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51018			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3523159				
		Сметная заработная плата	Тенге								133
		Понижающий коффециент	0,7411387					176451			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 611 150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									313 338
											2 924 488

РАЗДЕЛ 2.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(ЛИСТ 16)

7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	6	517592,46 73320,00	2396,46 792,18	3105555 439920	14379 4753	2651256	413546 281528	3800629

8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,6	28388,54 26960,00	1428,54 622,47	17033 16176	857 373	--	15060 2567	34660
9	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,6	402152,00 --	-- --	241291 --	-- --	241291	-- 19303	260594
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3363879 456096	15236 5126	2892547 --	428606 303398	4095883
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3363879				
	Материалы		Тенге				2651256				
	Всего заработная плата		Тенге					461222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241291				
		Накладные расходы	Тенге				428606				
		Сметная прибыль	Тенге				303398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					461222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					461222			
		Понижающий коффециент	0,7411387								3 035 617
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								364 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									3 399 891

РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СО 5-ГО ПО 8 ЭТАЖИ(ЛИСТ 20)

10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	149	3035,88 937,35	933,46 206,99	452346 139665	139086 30842	173595	201198 52284	705827
11	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	2367,25 773,26	788,74 178,83	23672 7733	7887 1788	8052	11235 2793	37699
12	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	1184,1	6291,00 --	-- --	7449173 --	-- --	7449173	-- 595934	8045107
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-4ШТ									

13	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,74	52940,52	3279,34	39176	2427	23593	12443	55749
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	13156	518		4130	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10092	346394,00	--	34958	--	34958	--	37755
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0276	349485,00	--	9646	--	9646	--	10418
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-8ШТ									
16	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,24	52940,52	3279,34	65646	4066	39535	20851	93417
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	22045	868		6920	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20184	346394,00	--	69916	--	69916	--	75509
		СП - 8%			--	--	--	--		5593	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04416	349485,00	--	15433	--	15433	--	16668
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-8ШТ									
19	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,48	52940,52	3279,34	78352	4853	47187	24887	111498
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	26312	1036		8259	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20184	346394,00	--	69916	--	69916	--	75509
		СП - 8%			--	--	--	--		5593	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0552	349485,00	--	19292	--	19292	--	20835
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7-4ШТ									
22	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,62	52940,52	3279,34	32823	2033	19767	10426	46708

		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11023	434		3460		
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	346394,00	--	29097	--	29097	--	31425
		СП - 8%			--	--	--	--		2328	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	349485,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8-2ШТ									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	52940,52	3279,34	12176	754	7333	3868	17327
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1284	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04334	346394,00	--	15013	--	15013	--	16214
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	349485,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-8ШТ									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,08	52940,52	3279,34	57176	3542	34433	18161	81363
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	19201	756		6027	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0404	349485,00	--	14119	--	14119	--	15249
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	346394,00	--	48495	--	48495	--	52375
		СП - 8%			--	--	--	--		3880	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-10-8ШТ									
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4,12	52940,52	3279,34	218115	13511	131357	69279	310386
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	73247	2884		22992	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	349485,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	

33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53088	335138,00	--	177918	--	177918	--	192151
		СП - 8%			--	--	--	--		14233	
34	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,26376	532604,00	--	140480	--	140480	--	151718
		СП - 8%			--	--	--	--		11238	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-11-8ШТ									
35	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	5,24	52940,52	3279,34	277408	17184	167065	88112	394762
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	93159	3668		29242	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10064	349485,00	--	35172	--	35172	--	37986
		СП - 8%			--	--	--	--		2814	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,69	335138,00	--	231245	--	231245	--	249745
		СП - 8%			--	--	--	--		18500	
38	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,2848	532604,00	--	151686	--	151686	--	163821
		СП - 8%			--	--	--	--		12135	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-12-8ШТ									
39	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4,8	52940,52	3279,34	254114	15741	153037	80714	361614
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	85336	3360		26786	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09288	349485,00	--	32460	--	32460	--	35057
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6368	335138,00	--	213416	--	213416	--	230489
		СП - 8%			--	--	--	--		17073	

42	214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У** *СП - 8%*	т	0,30408	532604,00 --	--	161954 --	--	161954 --	-- 12956	174910
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-13-16ШТ									
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	527,36	52940,52 17778,40	3279,34 700,01	27918713 9375617	1729392 369157	16813704	8867745 2942917	39729374
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,23424	349485,00 --	-- --	780833 --	-- --	780833	-- 62467	843300
45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	16,98816	335138,00 --	-- --	5693378 --	-- --	5693378	-- 455470	6148848
		АНКЕРА									
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0879675	349485,00 --	-- --	30743 --	-- --	30743	-- 2459	33202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				44891867	1940476	33080808	9408919	58644847
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9870583	415472	--	4344067	
		Материалы	Тенге				44891867				
		Всего заработная плата	Тенге				17618658				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10286055			
		Местные материалы	Тенге				8012977				
		Накладные расходы	Тенге				7449173				
		Сметная прибыль	Тенге				9408919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4344067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58644853				
		Сметная заработная плата	Тенге								8154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10286055			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58644853				
		Сметная заработная плата	Тенге								8154
		Понижающий коффециент	0,7411387					10286055			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								43 463 963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									5 215 676
											48 679 639

РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 2-ГО И 4-ГО ЭТАЖА (ЛИСТ 26)

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=510

47	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,52	39262,63 10923,00	4878,89 1066,07	177467 49372	22053 4819	106042	49313 18142	244923
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,5472	346394,00 --	-- --	189547 --	-- --	189547	-- 15164	204711
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,3157	349485,00 --	-- --	110332 --	-- --	110332	-- 8827	119159
50	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1335	28388,54 26960,00	1428,54 622,47	32178 30559	1620 706	--	28451 4850	65479
51	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	1,1335	424901,00 --	-- --	481625 --	-- --	481625	-- 38530	520155
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,3375	95,73 49,15	2,67 0,29	2713 1393	75 8	1245	967 294	3974
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,3375	163,34 57,42	3,79 0,59	4629 1627	108 17	2894	1134 461	6224
54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4523	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	121367 120721	647 282	--	110112 18518	249997
55	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т	0,4523	845594,00 --	-- --	382462 --	-- --	382462	-- 30597	413059
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=380									
56	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,9	39262,63 10923,00	4878,89 1066,07	467225 129984	58059 12686	279182	129830 47764	644819

57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,7592	346394,00 --	-- --	262982 --	-- --	262982	-- 21039	284021
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,3488	349485,00 --	-- --	121900 --	-- --	121900	-- 9752	131652
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-3 Б=510									
59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,16	39262,63 10923,00	4878,89 1066,07	438171 121901	54448 11897	261822	121756 44794	604721
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,5304	346394,00 --	-- --	183727 --	-- --	183727	-- 14698	198425
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,40836	349485,00 --	-- --	142716 --	-- --	142716	-- 11417	154133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3119041	137010	2526476	441563	3845452
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				455557	30415	--	284847	
		Материалы	Тенге				2736579				
		Всего заработная плата	Тенге				651186				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					485972			
		Накладные расходы	Тенге				1492829				
		Сметная прибыль	Тенге				441563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				254250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3432392				
		Сметная заработная плата	Тенге								362
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					485972			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				382462				
		Сметная прибыль	Тенге				382462				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				413059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3845451				
		Сметная заработная плата	Тенге								362
		Понижающий коффециент	0,7411387					485972			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 850 013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									342 002
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 192 015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									70109346
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10921320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2243472			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488380			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41288968		
	- Накладные расходы	Тенге								10462302	
	- Сметная прибыль	Тенге								5193287	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**58 196 033**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"03" 08 2022 года

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 08 " 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
" 08 " 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08 " 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №10
4 пятно

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение

Форма 4

Основание: 03/03/2021-АР

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за июль 2022год (5,6 этажа)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛКА 1-Й И 9-Й ЭТАЖИ									
		СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ ,КОРИДОР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛ									
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	443	1500,09 1051,54	86,82 68,03	664540 465832	38461 30137	160247	396776 84905	1146221
2	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	443	815,32 420,31	5,05 1,68	361187 186197	2237 744	172753	149553 40859	551599

3	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	443	647,30 370,57	5,05 1,68	286754 164163	2237 744	120354	131925 33494	452174
4	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	130	1223,23 876,20	81,52 65,33	159020 113906	10598 8493	34516	97919 20555	277494
		ОТКОСЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ ,КОРИДОР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛ									
5	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3350,80 2500,63	49,58 25,30	110576 82521	1636 835	26419	66685 14181	191441
6	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	33	815,32 420,31	5,05 1,68	26906 13870	166 55	12870	11141 3044	41090
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	33	647,30 370,57	5,05 1,68	21361 12229	166 55	8966	9827 2495	33683
		СТЕНЫ САНУЗЕЛ,ВАННАЯ ТУАЛЕТ									
8	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	900	1500,09 1051,54	86,82 68,03	1350081 946386	78138 61227	325557	806090 172494	2328665
		ПОТОЛОК ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ									
		СТЕНЫ ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ									
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4747	1500,09 1051,54	86,82 68,03	7120927 4991660	412134 322938	1717133	4251679 909809	12282415
		ОТКОСЫ ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ									
10	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	130	3350,80 2500,63	49,58 25,30	435604 325082	6445 3289	104077	262697 55864	754165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10536956**	**552218**	**2682892**	**6184292**	**18058947**

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7301846	428517	--	1337700		
	Материалы		Тенге					10536956					
	Всего заработная плата		Тенге					2682887					
		Накладные расходы	Тенге						7730363				
		Сметная прибыль	Тенге					6184292					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1337700					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18058948					
		Сметная заработная плата	Тенге										5511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						7730363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18058948					
		Сметная заработная плата	Тенге										5511
		Понижающий коффециент	0,7411387						7730363				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%										13 384 184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											1 606 102
													14 990 286

РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИЙ СТЕН

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 4-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М

11	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	727,34	14733,42	2180,15	10716206	1585711	2392592	6613561	18716148
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	6737903	373453		1386381	
12	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 34-40**	м3	110,5	13476,00	--	1489098	--	1489098	--	1608226
		СП - 8%			--	--	--	--		119128	
13	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	239,906	51449,00	--	12342924	--	12342924	--	13330358
		СП - 8%			--	--	--	--		987434	
14	213-102-0302 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный**	1000 шт.	9,11978	52400,00	--	477876	--	477876	--	516106
		СП - 8%			--	--	--	--		38230	
15	213-101-0703 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	7,6987	92893,00	--	715155	--	715155	--	772367

		СП - 8%			--	--	--	--		57212		
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 5-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М										
16	*1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1*	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	250	14733,42	2180,15	3683355	545037	822378	2273201	6433081
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2315940	128362		476525		
17	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 34-40**	м3	50	13476,00	--	673800	--	673800	--	727704
		СП - 8%			--	--	--	--		53904		
18	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	44,7	51449,00	--	2299770	--	2299770	--	2483752
		СП - 8%			--	--	--	--		183982		
19	213-102-0302 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный**	1000 шт.	1,8	52400,00	--	94320	--	94320	--	101866
		СП - 8%			--	--	--	--		7546		
20	213-101-0703 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	1,54	92893,00	--	143055	--	143055	--	154499
		СП - 8%			--	--	--	--		11444		
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,17	75716,46	2396,46	12872	408	--	11717	26556
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	12464	135		1967		
22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,17	441876,00	--	75119	--	75119	--	81129
		СП - 8%			--	--	--	--		6010		
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М										
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	75	13068,34	2977,45	980126	223309	253541	522891	1623259

		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	503276	58973		120241		
24	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	30	51449,00	--	1543470	--	1543470	--	1666948	
		СП - 8%			--	--	--	--		123478		
25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	100	13068,34	2977,45	1306834	297745	338055	697188	2164344	
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	671034	78631		160322		
26	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	100	51449,00	--	5144900	--	5144900	--	5556492	
		СП - 8%			--	--	--	--		411592		
27	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	5828,03	273,72	582803	27372	335475	211149	857468	
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	70,86	219956	7086		63516		
28	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	200	5108,32	273,72	1021664	54744	527008	422298	1559479	
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	70,86	439912	14172		115517		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				43303347	2734326	29668536	10752005	58379782	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10900485	660812	--	4324429		
		Материалы	Тенге				43303347					
		Всего заработная плата	Тенге				4669049					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11561297				
		Местные материалы	Тенге				2238017					
		Накладные расходы	Тенге				22761470					
		Сметная прибыль	Тенге				10752005					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4324429					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58379781					
		Сметная заработная плата	Тенге									8957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11561297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58379781					
		Сметная заработная плата	Тенге									8957
		Понижающий коффециент	0,7411387					11561297				
												43 267 513

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								5 192 102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									48 459 615
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76438729**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18202331**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3286544**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1089329**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32351423**		
		- Накладные расходы	Тенге							**16936297**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5662129**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**63 449 901**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №11
4 пятно

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-4 Водопровод и канализация

Форма 4

Основание: 03/03/2021-ВК
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	250	1554,51 1534,48	15,85 0,11	388628 383620	3962 27	1046	375975 61168	825771
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	1678,77 1656,39	19,04 0,18	201452 198767	2285 22	400	194813 31701	427966
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1833,18 1807,34	22,50 0,29	9166 9037	112 1	17	8857 1442	19465
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	2026,46	26,63	12159	160	15	11747	25818

		НР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	11984	3		1912		
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2197,00	30,67	21970	306	26	21212	46636
		НР - 98%; СП - 8%			2163,82	0,64	21638	6		3455	
6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11	2358,83	570,73	25947	6278	277	20846	50537
		НР - 98%; СП - 8%			1762,90	170,88	19392	1880		3743	
7	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2770,52	718,25	16623	4309	176	13159	32164
		НР - 98%; СП - 8%			2023,00	214,91	12138	1289		2383	
8	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2458,25	616,24	14750	3697	215	11709	28576
		НР - 98%; СП - 8%			1806,25	185,06	10838	1110		2117	
9	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	260	163,00	--	42380	--	42380	--	45770
		СП - 8%			--	--	--	--		3390	
10	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	120	268,00	--	32160	--	32160	--	34733
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
11	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	4,5	421,00	--	1894	--	1894	--	2046
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
12	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	5	716,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
13	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	5	1139,00	--	5695	--	5695	--	6151
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
14	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	10	1565,00	--	15650	--	15650	--	16902
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	

15	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	6	2416,00	--	14496	--	14496	--	15656
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
16	241-205-1308 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	м	5	4454,00	--	22270	--	22270	--	24052
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
17	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1000	7,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
18	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	360	10,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
19	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	17	12,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
20	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	20	28,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
21	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	20	44,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
22	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	30	177,00	--	5310	--	5310	--	5735
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
23	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 73 мм	шт.	22	142,00	--	3124	--	3124	--	3374
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				849498	21109	160975	658318	1628441
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				667414	4338	--	120626	
		Материалы	Тенге				849498				
		Всего заработная плата	Тенге				2171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					671752			
		Накладные расходы	Тенге				158803				
		Сметная прибыль	Тенге				658318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				120626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1628442				
		Сметная заработная плата	Тенге					671752			459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					671752			459
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1628442				
		Сметная заработная плата	Тенге					671752			459

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение

24	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	230	163,00	--	37490	--	37490	--	40489
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
25	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	210	268,00	--	56280	--	56280	--	60782
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
26	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	4	421,00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
27	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	7,5	716,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
28	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	11	1139,00	--	12529	--	12529	--	13531
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
29	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	17	1565,00	--	26605	--	26605	--	28733
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
30	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	8	2416,00	--	19328	--	19328	--	20874
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159286	--	159286	--	172028
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	12742	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159286				
		Сметная прибыль	Тенге				159286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				172028				
							172028				

РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

31	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	310	714,00	--	221340	--	221340	--	239047
		СП - 8%			--	--	--	--		17707	
32	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	130	544,00	--	70720	--	70720	--	76378

		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--	--	--	5658	
		Стоимость сантехнических работ				292060	--	292060	--		315425
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			--	--	--	23365		
		Сметная прибыль	Тенге			292060					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			292060					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23365					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			315425					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**			315425					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								2115895
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			667414					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21109				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4338				
		- Накладные расходы	Тенге					612320			
		- Сметная прибыль	Тенге						658318		
		Понижающий коффециент	0,7411387						156733		
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 568 172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									188 181
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								1 756 352
											1 756 352

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №12
4 пятно

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-5 Отопление и вентиляция

Основание: 03/03/2021-ОВ
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
1	**245-104-1134 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**23**	**26285,00**	**--**	**604555**	**--**	**604555**	**--**	**652919**
		СП - 8%			--	--	--	--		48364	
2	**245-104-1135 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	**комплект**	**8**	**28598,00**	**--**	**228784**	**--**	**228784**	**--**	**247087**
		СП - 8%			--	--	--	--		18303	
3	**245-104-1136 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	**комплект**	**25**	**28443,00**	**--**	**711075**	**--**	**711075**	**--**	**767961**
		СП - 8%			--	--	--	--		56886	
4	**245-104-1137 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм**	**комплект**	**17**	**33344,00**	**--**	**566848**	**--**	**566848**	**--**	**612196**
		СП - 8%			--	--	--	--		45348	

5	245-104-1138 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм *СП - 8%*	комплект	6	35658,00 --	--	213948 --	--	213948 --	-- 17116	231064
6	245-104-1139 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм *СП - 8%*	комплект	8	37847,00 --	--	302776 --	--	302776 --	-- 24222	326998
7	245-104-1140 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм *СП - 8%*	комплект	7	40280,00 --	--	281960 --	--	281960 --	-- 22557	304517
8	245-104-1141 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм *СП - 8%*	комплект	9	42593,00 --	--	383337 --	--	383337 --	-- 30667	414004
9	245-104-1142 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм *СП - 8%*	комплект	2	44662,00 --	--	89324 --	--	89324 --	-- 7146	96470
10	245-104-1143 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм *СП - 8%*	комплект	1	47095,00 --	--	47095 --	--	47095 --	-- 3768	50863
11	245-104-0130 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 600 мм *СП - 8%*	комплект	9	10667,00 --	--	96003 --	--	96003 --	-- 7680	103683
12	245-104-1134 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм *СП - 8%*	комплект	8	26285,00 --	--	210280 --	--	210280 --	-- 16822	227102
13	245-104-1139 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм *СП - 8%*	комплект	1	37847,00 --	--	37847 --	--	37847 --	-- 3028	40875
14	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 *СП - 8%*	шт.	108	7401,00 --	--	799308 --	--	799308 --	-- 63945	863253
15	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	9	8569,00	--	77121	--	77121	--	83291

		СП - 8%				–	–	–	–		6170		
16	245-510-0405 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбавым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	117	3851,00	–	450567	–	450567	–	486612
		СП - 8%			–	–	–	–		36045		
17	241-205-4103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм	м	735	770,00	–	565950	–	565950	–	611226
		СП - 8%			–	–	–	–		45276		
18	241-205-4109 РСНБ РК 2015	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 20х2,8 мм	м	735	658,00	–	483630	–	483630	–	522320
		СП - 8%			–	–	–	–		38690		
19	241-205-4110 РСНБ РК 2015	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	м	550	1266,00	–	696300	–	696300	–	752004
		СП - 8%			–	–	–	–		55704		
20	234-303-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм	м	800	151,00	–	120800	–	120800	–	130464
		СП - 8%			–	–	–	–		9664		
21	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	800	178,00	–	142400	–	142400	–	153792
		СП - 8%			–	–	–	–		11392		
22	234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	600	222,00	–	133200	–	133200	–	143856
		СП - 8%			–	–	–	–		10656		
23	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18	1891,00	–	34038	–	34038	–	36761
		СП - 8%			–	–	–	–		2723		
24	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	48	2531,00	–	121488	–	121488	–	131207
		СП - 8%			–	–	–	–		9719		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7398634	–	7398634	–	7990525
Стоимость общестроительных работ			Тенге				–	–	–	591891	
							396400				

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				396400					
	Сметная прибыль	Тенге				31712					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				428112					
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				7002234					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7002234					
	Сметная прибыль	Тенге				560179					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7562413					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7990525					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7990525
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7398634			
	- Сметная прибыль	Тенге							591891		
	Понижающий коффециент	0,7411387									5 922 087
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									710 650
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										6 632 737
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**6 632 737**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (4.5 пятно):
ГИП ТОО "ARMAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №13

4 пятно

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-6 Электромонтажные работы

Основание: 03/03/2021-ЭОМ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛИ									
1	243-105-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,04	5638970,00	--	225559	--	225559	--	243604
		СП - 8%			--	--	--	--		18045	
2	243-105-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,025	4544494,00	--	113612	--	113612	--	122701
		СП - 8%			--	--	--	--		9089	
3	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,025	2918147,00	--	72954	--	72954	--	78790
		СП - 8%			--	--	--	--		5836	
4	243-105-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,015	1922688,00	--	28840	--	28840	--	31147
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
5	243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,025	1161816,00	--	29045	--	29045	--	31369
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
6	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,025	808109,00	--	20203	--	20203	--	21819
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
7	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	341689,00	--	102507	--	102507	--	110708
		СП - 8%			--	--	--	--		8201	

8	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	170	53,00 --	--	9010 --	--	9010	-- 721	9731
9	241-207-0202 РСНБ *РК 2015*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	270	72,00 --	--	19440 --	--	19440	-- 1555	20995
10	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	135	90,00 --	--	12150 --	--	12150	-- 972	13122
11	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	141	140,00 --	--	19740 --	--	19740	-- 1579	21319
12	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	22	269,00 --	--	5918 --	--	5918	-- 473	6391
13	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	70	351,00 --	--	24570 --	--	24570	-- 1966	26536
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**738232**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						683548		
		- Сметная прибыль	Тенге							54684	
		Понижающий коффециент	0,7411387								547 132
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								65 656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									612 788
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**612 788**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" _____ 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно)
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
"03" _____ 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №14

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные 5 пятно

Основание: 03/03/2021-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за июль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ (КЖ ЛИСТ15)									
1	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	300	2480,32 1037,39	1412,86 316,87	744096 311217	423858 95061	9021	479408 97880	1321384
2	222-102-0106 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	18	101018,00 --	-- --	1818324 --	-- --	1818324	-- 145466	1963790
3	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,4	28388,54 26960,00	1428,54 622,47	68132 64704	3429 1494	--	60240 10270	138642
4	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	2	416359,00 --	-- --	832718 --	-- --	832718	-- 66617	899335

5	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,26	475010,00 --	--	123503 --	-- --	123503	-- 9880	133383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3586773 375921	427287 96555	2783566 --	539648 330113	4456534
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3586773				
	Материалы		Тенге				9021				
	Всего заработная плата		Тенге					472476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2774545				
		Накладные расходы	Тенге				539648				
		Сметная прибыль	Тенге				330113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4456534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					472476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4456534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					472476			
		Понижающий коффециент	0,5916155								2 636 555
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								316 387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 952 941

РАЗДЕЛ 2.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(КЖ ЛИСТ 16)

6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	7	484047,46 73320,00	2396,46 792,18	3388332 513240	16775 5545	2858317	482470 309664	4180466
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	7	408331,00 --	-- --	2858317 --	-- --	2858317	-- 228665	3086982
8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,95	28388,54 26960,00	1428,54 622,47	26969 25612	1357 591	--	23845 4065	54879
9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,95	408331,00 --	-- --	387914 --	-- --	387914	-- 31033	418947
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6661532 538852	18132 6136	6104548 --	506315 573427	7741274
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6661532				
	Материалы		Тенге				2858317				
	Всего заработная плата		Тенге					544988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3246231				
		Накладные расходы	Тенге				506315				
		Сметная прибыль	Тенге				573427				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7741274					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									418
		Сметная заработная плата	Тенге					544988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7741274					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									418
		Сметная заработная плата	Тенге					544988				
		Понижающий коффециент	0,5916155									4 579 858
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									549 583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										5 129 441

РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СО 6-ГО ПО 8 ЭТАЖИ(КЖ ЛИСТ 1)

10	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	11852,73	1719,71	142233	20636	88504	46881	204243
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	33093	6637		15129	
11	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 45-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	65	5937,00	--	385905	--	385905	--	416777
		СП - 8%			--	--	--	--		30872	
12	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	22	11852,73	1719,71	260760	37833	162257	85949	374446
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	60670	12168		27737	
13	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 60-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	163	5937,00	--	967731	--	967731	--	1045149
		СП - 8%			--	--	--	--		77418	
14	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	15	11852,73	1719,71	177791	25795	110630	58602	255304
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	41366	8296		18911	
15	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 78-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	121	5937,00	--	718377	--	718377	--	775847
		СП - 8%			--	--	--	--		57470	
16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	11852,73	1719,71	35558	5159	22126	11720	51061
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	8273	1659		3782	
17	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 78-10-8под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18	5995,00	--	107910	--	107910	--	116543
		СП - 8%			--	--	--	--		8633	
18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	11852,73	1719,71	35558	5159	22126	11720	51061
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	8273	1659		3782	

19	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 62-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	15	5937,00 --	--	89055 --	--	89055 --	-- 7124	96179
20	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	40	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	474109 110309	68788 22124	295012	156271 50430	680810
21	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 72-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	336	5937,00 --	--	1994832 --	--	1994832	-- 159587	2154419
22	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	35558 8273	5159 1659	22126	11720 3782	51061
23	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 72-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	16	5995,00 --	--	95920 --	--	95920	-- 7674	103594
24	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	11853 2758	1720 553	7375	3907 1261	17021
25	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 47-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	5	5995,00 --	--	29975 --	--	29975	-- 2398	32373
26	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	35558 8273	5159 1659	22126	11720 3782	51061
27	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 52-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	20	5995,00 --	--	119900 --	--	119900	-- 9592	129492
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				5718583	175408	5261887	398490	6606441
Стоимость общестроительных работ			Тенге				281288	56414	--	489364	
Материалы			Тенге				5718583				
Всего заработная плата			Тенге				752282				
Местные материалы			Тенге					337702			
		Накладные расходы	Тенге				4509605				
		Сметная прибыль	Тенге				398490				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				489364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6606437				
		Сметная заработная плата	Тенге								237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					337702			
							6606437				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	Тенге					337702				
		Понижающий коффециент	0,5916155									3 908 473
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									469 017
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										4 377 490

РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 6-ГО И 8-ГО ЭТАЖА (КЖ ЛИСТ 27)

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=510

28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,7	38198,81	4878,89	179534	22931	105265	51277	249276
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	51338	5011		18465	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,42	398962,00	--	167564	--	167564	--	180969
		СП - 8%			--	--	--	--		13405	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,19	402525,00	--	76480	--	76480	--	82598
		СП - 8%			--	--	--	--		6118	
31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,1	79612,54	1428,54	87574	1572	--	78885	179776
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	86002	685		13317	
32	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1,1	845594,00	--	930153	--	930153	--	1004565
		СП - 8%			--	--	--	--		74412	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,44	268332,54	1428,54	118066	629	--	107118	243198
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	117438	274		18015	
34	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,44	845594,00	--	372061	--	372061	--	401826
		СП - 8%			--	--	--	--		29765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1931432	25132	1651523	237280	2342208
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				254778	5970	--	173497	
		Материалы	Тенге				629218				
		Всего заработная плата	Тенге				105266				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					260748			
		Накладные расходы	Тенге				244044				
							237280				

		Сметная прибыль	Тенге				69320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				935818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					260748			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1302214				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1302214				
		Сметная прибыль	Тенге				104177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1406391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2342209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					260748			
		Понижающий коффециент	0,5916155								1 385 687
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								166 282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 551 969
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21146454**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1450839				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					645959			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165075			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15801525		
		- Накладные расходы	Тенге							1681733	
		- Сметная прибыль	Тенге							1566401	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**14 011 841**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А._____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"03" _____ 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №15

за июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение
5 пятно

Основание: 03/03/2021-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за июль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛКА 1-Й И 9-Й ЭТАЖИ									
		СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ ,КОРИДОР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛ									
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	332,7	1500,09 1051,54	86,82 68,03	499080 349847	28885 22634	120348	297985 63765	860830
2	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	332,7	815,32 420,31	5,05 1,68	271257 139837	1680 559	129740	112317 30686	414260
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	1466,96 1051,54	86,82 68,03	143762 103051	8508 6667	32203	87774 18523	250059

		ОТКОСЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ ,КОРИДОР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛ									
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	3350,80 2500,63	49,58 25,30	83770 62516	1239 632	20015	50519 10743	145032
5	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	1675,76 1111,73	22,67 7,44	41894 27793	567 186	13534	22383 5142	69420
		СТЕНЫ САНУЗЕЛ,ВАННАЯ ТУАЛЕТ									
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	677	1500,09 1051,54	86,82 68,03	1015561 711893	58777 46056	244891	606359 129754	1751674
		СТЕНЫ ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ									
7	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3560	1500,09 1051,54	86,82 68,03	5340320 3743482	309079 242187	1287759	3188535 682308	9211164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7395644 5138419	408735 318921	1848490 --	4365872 940921	12702439
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395644				
	Материалы		Тенге				1848490				
	Всего заработная плата		Тенге					5457340			
		Накладные расходы	Тенге				4365872				
		Сметная прибыль	Тенге				940921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12702437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3882
		Сметная заработная плата	Тенге					5457340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12702437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3882
		Сметная заработная плата	Тенге					5457340			
		Понижающий коффецисент	0,5916155								7 514 960
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								901 795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8 416 755

РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИЙ СТЕН

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 5-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М

8	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	189	15059,74	2180,15	2846291	412048	683392	1718540	4930018
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	1750851	97042		365186	
9	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	37,2	28105,00	--	1045506	--	1045506	--	1129146
		СП - 8%			--	--	--	--		83640	
10	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	116	51449,00	--	5968084	--	5968084	--	6445531
		СП - 8%			--	--	--	--		477447	
11	213-102-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	4,7	52400,00	--	246280	--	246280	--	265982
		СП - 8%			--	--	--	--		19702	
12	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4	92893,00	--	371572	--	371572	--	401298
		СП - 8%			--	--	--	--		29726	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15	408331,00	--	61250	--	61250	--	66150
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	147	13443.56	2977,45	1976203	437686	552097	1024867	3241156
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	986420	115588		240086	
15	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	56	51449,00	--	2881144	--	2881144	--	3111636
		СП - 8%			--	--	--	--		230492	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2	484047,46	2396,46	968095	4793	816662	137849	1194419
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	146640	1584		88475	

17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	189	13443,56	2977,45	2540833	562738	709841	1317686	4167201
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	1268254	148613		308682	
18	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	71	51449,00	--	3652879	--	3652879	--	3945109
		СП - 8%			--	--	--	--		292230	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4	484047,46	2396,46	193619	959	163332	27570	238884
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	29328	317		17695	
20	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28	13443,56	2977,45	376420	83369	105161	195213	617363
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	187890	22017		45731	
21	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10	59423,00	--	594230	--	594230	--	641768
		СП - 8%			--	--	--	--		47538	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11	484047,46	2396,46	53245	263	44917	7582	65693
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	8065	87		4866	
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50	13443,56	2977,45	672178	148872	187789	348594	1102434
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	335517	39315		81662	
24	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	19	51449,00	--	977531	--	977531	--	1055733
		СП - 8%			--	--	--	--		78202	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2	484047,46	2396,46	96809	479	81666	13785	119441
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	14664	158		8848	
26	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23	13443,56	2977,45	309202	68481	86383	160353	507120
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	154338	18085		37564	

27	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	8	51449,00	--	411592	--	411592	--	444519
		СП - 8%			--	--	--	--		32927	
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1	484047,46	2396,46	48405	239	40834	6892	59721
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	7332	79		4424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26291368	1719927	19682142	4958931	33750322
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4889299	442885	--	2500023	
		Материалы	Тенге				26291368				
		Всего заработная плата	Тенге				3472073				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5332184			
		Местные материалы	Тенге				1106756				
		Накладные расходы	Тенге				15103312				
		Сметная прибыль	Тенге				4958931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2500023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33750322				
		Сметная заработная плата	Тенге								4089
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5332184			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33750322				
		Сметная заработная плата	Тенге								4089
		Понижающий коффециент	0,5916155					5332184			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								19 967 214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2 396 066
											22 363 280

РАЗДЕЛ 3.ВХОД ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ТИП А (ТИП Б ЗЕРКАЛЬНО)(АР лист 30)

29	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	2,5	21109,20	1227,17	52773	3068	46727	3389	60655
		НР - 91%; СП - 8%			1191,16	298,68	2978	747		4493	
30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж конструкций**	т конструкций	0,49534	97095,35	22042,74	48095	10919	1465	26820	80909
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	35711	3159		5993	
31	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5151536	818975,00	--	421898	--	421898	--	455650
		СП - 8%			--	--	--	--		33752	
32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03694	408331,00	--	15084	--	15084	--	16291

		СП - 8%			--	--	--	--		1207		
		МАТЕРИАЛЫ										
33	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	21,34	2289,48	198,60	48858	4238	11280	32449	87812
		НР - 94%; СП - 8%			1562,32	55,31	33340	1180		6505	
34	255-102-0606 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	21,7668	2856,00	--	62166	--	62166	--	67139
		СП - 8%			--	--	--	--		4973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				648874	18225	558620	62658	768456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72029	5086	--	56923	
	Материалы		Тенге				178881				
	Всего заработная плата		Тенге				58006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38245			
	Местные материалы		Тенге				15084				
		Накладные расходы	Тенге				62166				
		Сметная прибыль	Тенге				35838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231897				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					38245			
	Материалы		Тенге				469993				
	Всего заработная плата		Тенге				1466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38870			
		Накладные расходы	Тенге				421898				
		Сметная прибыль	Тенге				26820				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				536558				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38870			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				768455				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
		Понижающий коффециент	0,5916155					77115			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								454 631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									54 556
											509 186
		РАЗДЕЛ 4.КРЫЛЬЦО К-1 (К-2 ЗЕРКАЛЬНО)(АР лист 31)									
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,88	171,87	78,99	323	148	--	178	541
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	175	72		40	

36	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,564	10137,45	1824,43	5718	1029	2631	2362	8726
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	2058	455		646	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	24679,15	1132,94	106120	4872	95280	6471	121599
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	5968	1144		9007	
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	35,6	16622,70	1511,34	591768	53803	1117	509851	1189749
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	536848	23428		88130	
39	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	35,6	408331,00	--	14536584	--	14536584	--	15699511
		СП - 8%			--	--	--	--		1162927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**15240513**	**59852**	**14635612**	**518862**	**17020126**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**545049**	**25099**	--	**1260750**	
	Материалы		Тенге				**15240513**				
	Всего заработная плата		Тенге				**99028**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**570148**			
		Накладные расходы	Тенге				**14536584**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518862**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1260750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**17020125**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**436**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**570148**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**17020125**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**436**
		Понижающий коффециент	0,5916155					**570148**			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								10 069 371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									1 208 324
											11 277 695

РАЗДЕЛ 5.КОЗЫРЕК К-1 (К-2 ЗЕРКАЛЬНО)(АР лист 31)

40	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструкций козырька	т конструкций	0,89674	97095,35	22042,74	87069	19766	2653	48554	146473
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	64650	5719		10850	
41	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9326096	818975,00	--	763784	--	763784	--	824887
		СП - 8%			--	--	--	--		61103	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,14405	163,34	3,79	4760	110	2977	1167	6401

		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	1673	17		474		
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6	5189,76	14,63	13493	38	10352	2865	17666
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	3103	10		1309	
44	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные И ПОДШИВКА. Устройство	м2 кровли	22,8	846,90	22,42	19309	511	1703	15911	38037
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	17095	199		2818	
45	214-204-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	26,22	4433,00	--	116233	--	116233	--	125532
		СП - 8%			--	--	--	--		9299	
46	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6,2	3181,87	12,24	19728	76	17535	1970	23434
		НР - 92%; СП - 8%			341,38	3,98	2117	25		1736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1024376	20501	915237	70467	1182430
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88638	5970	--	87589	
	Материалы		Тенге				173523				
	Всего заработная плата		Тенге				32566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24239			
		Накладные расходы	Тенге				116233				
		Сметная прибыль	Тенге				21913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				211072				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24239			
	Материалы		Тенге				850853				
	Всего заработная плата		Тенге				2653				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70369			
		Накладные расходы	Тенге				763784				
		Сметная прибыль	Тенге				48554				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				971360				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					70369			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1182432				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		Понижающий коффециент	0,5916155					94608			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								699 544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									83 945
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								783 489
											65423771

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10733434				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2227240			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					797961			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37640099		
	- Накладные расходы	Тенге							9976790	
	- Сметная прибыль	Тенге							4846206	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**43 350 406**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"03" 08 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А
"03" 08 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 08 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Акмурзин Б.А. _____
"03" 08 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
"03" 08 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"08" 08 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 08 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"08" 08 2022 год