"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»

_____ Дускалиев Р.Ш.
"___" _____ 2023г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый Заместитель Председателя Правления - член Правления
АО "Samruk-Kazyna Construction"

_____ Малгазларов Г.Т.
"22" 12 2023г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за сентябрь 2023 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Стоимость по ГПР согласно договора	Выполнение с начала строительства с НДС		В отчетном месяце
				%	тенге	тенге
1	2	3			4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 331 195 200**			
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 664 956 160**			
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	666 239 040			
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**3 331 195 200**	**99%**	**3 282 251 791**	**216 885 062**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**2 664 956 160**		2 625 801 434	173 508 050
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	666 239 040		656 450 357	43 377 012
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**	тенге	**1 216 399 680**		**1 216 399 680**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества	тенге	729 839 808		729 839 808	
3.2	2 транш из инвестиций Общества	тенге	486 559 872		486 559 872	
4	**Всего сумма погашения траншей в соответствии с выданной долей от суммы инветиций Общества, втом числе:**	тенге	**1 216 399 680**	**100%**	**1 216 399 680**	**144 179 860**
4.1	Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества	тенге	**729 839 808**		**729 839 808**	-
4.2	Сумма погашение 2-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества	тенге	**486 559 872**		**486 559 872**	144 179 860
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса**	**тенге**	**2 114 795 520**	**100%**	**2 065 852 111**	**72 705 202**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 448 556 480		1 409 401 753	29 328 190
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	666 239 040		656 450 360	43 377 012
6	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества**	**тенге**	**79 948 685**	**99%**	**78 774 044**	**5 205 242**
6.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества	тенге	79 948 685		78 774 044	5 205 242
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**2 034 846 835**		**1 987 078 070**	**67 499 960**
7.1	**К оплате: из инвестиций Общества**	тенге	**1 368 607 795**	**97%**	**1 330 627 708**	**24 122 948**
7.1.1	Зачисление доли Общества за Выполненные работы	тенге	1 368 607 795		1 330 627 708	24 122 948
7.2	**К оплате: за счет Собственного участия Застройщика за Выполненные работы из них:**	тенге	**666 239 040**	**99%**	**656 450 360**	**43 377 012**
7.2.1	Зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	625 226 575		615 437 895	43 377 012
7.2.3	Зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465		41 012 465	

Директор
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Айбабин А.М. _____
"22" 12 2023 год

Руководитель группы Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Бейсекеев Д.К. _____
"22" 12 2023 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Утепова О.М. _____
"22" 12 2023 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору ивестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Всего Корр-ка согласно протокола		Итого Разница в стоимости по протоколу +/-	Итого по оставшимся работам по пятнам 2,4,5 за сентябрь 2023г	Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	-	+		тенге	%	тенге	%	тенге
	пятно 2,4,5												
1	**Общестроительные работы:**												
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,69	**22 533 162**	0	0	0		**100%**	**22 533 162**	0%	0
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	6,65	**217 817 928**	0	0	0	0	**100%**	**217 817 928**	0%	0
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	24,92	**816 063 351**	0	0	0	0	**100%**	**816 063 351**	0%	0
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	11,12	**364 232 034**	0	0	0	0	**100%**	**364 232 034**	0%	0
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,99	**163 376 978**	0	0	0	0	**100%**	**163 376 978**	0%	0
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,28	**74 546 854**	0	0	0	2 479 920	**100%**	**74 546 854**	3%	2 479 920
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,19	**38 836 445**	0	0	0	5 148 276	**100%**	**38 836 445**	13%	5 148 276
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,36	**208 326 413**	-12 341 543	0	-12 341 543	16 884 407	**95%**	**197 347 045**	8%	16 884 407
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,07	**133 202 558**	0	0	0	0	**100%**	**133 202 558**	0%	0
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,59	**313 922 558**	-5 967 965	0	-5 967 965	3 117 875	**99%**	**309 770 138**	-1%	-2 850 090
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,15	**70 435 649**	0	0	0	0	**100%**	**70 435 649**	0%	0
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,03	**197 579 155**	0	0	0	0	**100%**	**197 579 155**	0%	0
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,17	**103 856 743**	0	0	0	17 314 892	**100%**	**103 856 743**	17%	17 314 892
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,06	**1 976 706**	0	0	0	0	**100%**	**1 976 706**	0%	0
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,21	**39 624 349**	-5 305 538	0	-5 305 538	8 055 654	**74%**	**29 499 261**	7%	2 750 116
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,89	**127 389 858**	0	0	0	29 734 823	**100%**	**127 389 858**	23%	29 734 823
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,92	**29 967 142**	-7 020 500	0	-7 020 500	6 848 134	**77%**	**22 946 642**	23%	6 848 134
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	3,24	**106 029 208**	-4 320 526	3 527 574	-792 952	282 374	**99%**	**105 236 256**	3,59%	3 809 948
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	5,12	**167 543 615**	-45 401 033	29 527 960	-15 873 073	105 051 964	**91%**	**151 670 534**	80%	134 579 924
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,35	**76 837 030**			0	184 713	**100%**	**76 837 030**	0%	184 713
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**3 274 097 736**	**-80 357 105**	**33 055 534**	**-47 301 571**	**195 103 032**		**3 225 154 327**	**6,62**	**216 885 062**
2	**Прочие затраты**												
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000					100	10 010 000		
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000					100	6 075 000		
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668					100	22 959 668		
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898					100	11 108 898		

2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899						100	6 943 899		
[redacted]								0	0		100	0	0	
[redacted]	ОГО по Акту		3 040 999 198		3 3[redacted]	[redacted]57 105	33 055 534	-47 301 571	195 103 032		98,53	3 282 251 791	6,51	216 885 062

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е._____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А._____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А._____

Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2023 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Айбабин А.М. _____
"____" _____ 2023 год

Руководитель группы Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Бейсеков Д.К._____
"____" _____ 2023 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Утепова О.М. _____
"____" _____ 2023 год

РЕЕСТР
Актов приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Строительство «Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2

Шифр	№ АКТА	Наименование	Стоимость по акту, в том числе (тенге)			Понижающий коэффициент	Итого с понижающим коэффициентом и с НДС 12% (согласно ВДЦ)
			СМР	Оборудование	Всего		
		Остаточные работы					
		2 пятно					
	1	№ 2-1-1 Архитектурно-строительные решения Бл2,3	4 500 437	кор-ка	4 500 437	0,69914	6 635 006
	2	№ 7-1-1 Благоустройство	24 293 574		24 293 574	0,69914	19 022 808
		4 пятно					
	3	№ 2-1-2 Архитектурное решение	11 457 298		11 457 298	0,7613000	9 657 320
	4	№ 2-1-3 Внутреннее газоснабжение	3 696 585		3 696 585	0,7411387	3 068 444
	5	№ 2-1-4 Водопровод и канализация (кор-ка)					690 580
	6	№ 7-1-1 Благоустройство	37 774 914		37 774 914	0,7411387	31 356 023
		Котельная					
	7	№ 2-1-7 Пожарная сигнализация котельной	282 374		282 374	0,8928571	282 374
		5 пятно					
	8	№ 2-1-2 Архитектурное решение	11 854 520		11 854 520	0,8191995	11 338 151
	9	№ 2-1-3 Газоснабжение внутреннее	3 789 662		3 789 662	0,8905075	3 779 690
	10	№ 2-1-4 Водопровод и канализация (кор-ка)					29 044 243
	11	№ 2-1-6 Электромонтажные работы (кор-ка)					17 314 892
	12	№ 2-1-7 Слаботочные сети	5 929 353		5 929 353	0,8905076	5 913 750
	13	№ 2-1-8 Система охранного телевидения	2 147 555		2 147 555	0,8905077	2 141 904
	14	№ 7-1-1 Благоустройство	54 817 388		54 817 388	0,8905075	54 673 133
	15	№ 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации	178 865		178 865	0,9220482	184 713
		Всего по остаточным работам			160 722 525		195 103 031
		Добавляемые работы					
		2 пятно					
	16	№ 7-1-1 Благоустройство	8 988 325		8 988 325	0,6991417	7 038 206
		4 пятно					
	17	№ 7-1-1 Благоустройство	25 438 149		25 438 149	0,7411387	21 115 579

	18	№ 2-1-2 Котельная. Архитектурное решение (замена кровли)	3 527 574		3 527 574	0,8928571	3 527 574
		5 пятно					
	19	№ 7-1-1 Благоустройство	1 377 801		1 377 801	0,8905074	1 374 175
		Всего по добавляемым работам			39 331 849		33 055 534
		Исключаемые работы (брали)					
		2 пятно					
		№ 2-1-1 Архитектурно-строительные решения Бл1,2,3 (Витражи, Окна, Двери)	- 7 621 537		- 7 621 537	0,6991425	-5 967 965
		№ 2-1-7 Слаботочные сети	- 4 825 417		- 4 825 417	0,6991425	-3 778 493
		5 пятно					
		№ 2-1-7 Слаботочные сети	- 1 531 074		- 1 531 074	0,8905077	-1 527 045
		Исключаемые работы (брали)			- 13 978 028		-11 273 503
		Исключаемые работы (не брали)					
		2 пятно					
		№ 2-1-1 Архитектурно-строительные решения Бл2,3 (Внутренняя и Нар. отделка)	- 15 761 072		- 15 761 072	0,6991425	-12 341 545
		№ 7-1-1 Благоустройство	- 25 253 920		- 25 253 920	0,6991417	-19 774 797
		4 пятно					
		№ 2-1-3 Газоснабжение внутреннее	- 3 841 705		- 3 841 705	0,7411387	-3 138 905
		№ 2-1-2 Котельная. Архитектурное решение (замена кровли)	- 4 320 526		- 4 320 526	0,892857143	-4 320 526
		№ 7-1-1 Благоустройство	- 12 861 808		- 12 861 808	0,7411387	-10 676 269
		5 пятно					
		№ 2-1-3 Газоснабжение внутреннее	- 3 841 705		- 3 841 705	0,8905075	-3 831 595
		№ 7-1-1 Благоустройство	- 14 989 409		- 14 989 409	0,8905078	-14 949 968
		Исключаемые работы (не брали)			- 80 870 145		-69 083 602
		Всего по исключаемым работам			**- 94 848 173**		**-80 357 105**
		ИТОГО ПО АКТАМ К ВЫПОЛНЕНИЮ:					**216 885 062**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"___" _____ 2023 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2авр

Заказчик: **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом расположенный по адресу г. Актобе, район Астана, мкр Батыс -2 уч.1Е. Батыс Премиум 2-очередь, Пятно 2 (по ПДП Батыс-1 мкр 1).**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2023г.

на Блок 2. Архитектурно-строительные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 67 Внутренняя отделка

67.3 Чердак

1 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	293,26	1178,89	7,89	345721	2314	121961	177776	565384
				755,12	2,64	221446	774	–	41880	
2 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	9,14	47219,39	2686,81	431585	24557	138324	211247	694258
				29398,68	1012,23	268704	9252	–	51427	
3 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4	2675,01	38,38	244496	3508	96777	116686	390077
				1577,8	18,01	144211	1646	–	28895	
4 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	91,4	1178,89	7,89	107751	721	38011	55407	176212
				755,12	2,64	69018	241	–	13053	
5 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,4	304,92	2,73	27870	250	10920	13454	44631
				182,71	1,29	16700	118	–	3306	

	Итого										1 870 562
	НДС (12 %)										224 467
	Итого										2 095 029
	Понижающий коэффициент	0,6991425									1 464 724
	Итого по акту										**1 464 724**

Застройщик:

Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____"_____ 2023 год

Генподрядчик

Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"____"_____ 2023 год

Технический надзор:

Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____"_____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____"_____ 2023 год

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
2авр

региона

Заказчик: **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом расположенный по адресу г. Актобе, район Астана, мкр Батыс -2 уч.1Е. Батыс Премиум 2-очередь, Пятно 2 (по ПДП Батыс-1 мкр 1).**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2023 г

на Блок 3. Архитектурно-строительные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 27 Внутренняя отделка

27.1 Чердак

1 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	293,26	1178,89	7,89	345721	2314	121961	177776	565384
				755,12	2,64	221446	774	–	41880	
2 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4	2675,01	38,38	244496	3508	96777	116686	390077
				1577,8	18,01	144211	1646	–	28895	
3 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	91,4	1178,89	7,89	107751	721	38011	55407	176211
				755,12	2,64	69018	241	–	13053	
4 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,4	304,92	2,73	27870	250	10920	13454	44630
				182,71	1,29	16700	118	–	3306	

	Итого									1 176 302
корр-ка по авр за июнь 2022г и за декабрь 2022г										1 444 775
										2 621 077
	НДС (12 %)									314 529

	Итого									**2 935 606**
	Понижающий коэффициент	0,6991425								2 052 407
	Итого по акту									**2 052 407**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____

"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____

"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____

Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Архитектурно-строительные решения. Блок 1, 2, 3.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок 1. Раздел 25 Окна , двери /л.65-АС/									
	Корректировка АВР блок 1 за декабрь 2022 года										**6 178 641**
	Понижающий коэффициент		0,6991425								4 319 751
	НДС 12%		12%								518 370
	Итого с НДС										4 838 121
	Фактическое выполнение										3 799 538
	Разница										**1 038 583**
		Блок 2. Раздел 25 Окна , двери /л.65-АС/									
	Корректировка АВР блок 2 за декабрь 2022 года										**6 184 971**
	Понижающий коэффициент		0,6991425								4 324 176
	НДС 12%		12%								518 901
	Итого с НДС										4 843 077
	Фактическое выполнение										3 803 431
	Разница										**1 039 646**

Блок 3. Раздел 25 Окна , двери /л.65-АС/											
1	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	0,148	3958,63	201,33	586	30	313	231	882
					1642,98	93,63	243	14		65	
2	223-204-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	0,148	49526,00		7330		7330		7916
										586	

	Итого									8 798
	НДС 12%									1 056
	Итого с НДС									9 854
	Понижающий коэффициент	0,6991425								6 889
	Итого по акту									**6 889**

	Корректировка АВР блок 3 за декабрь 2022 года									**6 184 971**
	Понижающий коэффициент	0,6991425								4 324 176
	НДС 12%	12%								518 901
	Итого с НДС									4 843 077
	Фактическое выполнение									3 803 431
	Разница									**1 039 646**
	ИТОГО ПО АКТУ									**3 117 875**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Генеральный план

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. Покрытия									
		РАЗДЕЛ 3. В границах участка									
1	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8**	**/8см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**2107,54**	**1851,90**	**0,16**	**3902953**	**337**	**3866029**	**39514**	**4257864**
		НР - 108%; СП - 8%			**17,36**	**--**	**36587**	**--**		**315397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,9219	4772,24	1119,55	37805	8869	27696	3599	44716
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,53	264,07	1240	2092	–	3312	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,317	4772,24	1119,55	54007	12670	39566	5140	63879
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,53	264,07	1771	2988	–	4732	
5	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	113,17	758,14	231,48	85799	26197	54531	13440	107178
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,81	65,15	5071	7373	–	7939	
6	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	/10см/ Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	113,17	-107,23	-27,11	-12135	-3068	-8909	-1149	-14347
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1,4	-8,01	-158	-906	–	-1063	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,6585	3337,14	1078,81	18883	6104	11893	2506	23100
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,53	253,36	886	1434	–	1711	
8	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	113,17	470,82	40,86	53283	4624	108	54508	116414
		НР - 108%; СП - 8%									

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,01	16,96	48551	1919	–	8623	
9	255-102-0609 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	113,17	2854		322987		322987	–	348826
		СП - 8%			–		–		–	25839	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	432	2103	32,78	908496	14161	530682	398988	1412083
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			841,79	13,38	363653	5780	–	104599	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	8,925	42989		383677		383677	–	414371
		СП - 8%			–		–		–	30694	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	3,736	42989		160607		160607	–	173456
		СП - 8%			–		–		–	12849	
13	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	562,64	758,14	231,48	426560	130240	271108	66817	532847
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,81	65,15	25212	36656	–	39470	
14	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 /до толщины 20см/**	м2 основания	562,64	469,53	108,45	264181	61019	200022	22860	310004
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,58	32,04	3140	18027	–	22963	
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	28,132	3337,14	1078,81	93880	30349	59128	12455	114842
		НР - 108%; СП - 8%									

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,53	253,36	4404	7128	–	8507	
16	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**562,64**	12363,07	25,9	6955958	14572	6535615	443670	7991598
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			721,19	8,95	405770	5036	–	591970	
17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**150**	470,82	40,86	70623	6129	143	72248	154301
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,01	16,96	64352	2544	–	11430	
18	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**150**	8837		1325550		1325550	–	1431594
					–		–		–	106044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19753488**	**758794**	**17981844**	**1252317**	**17 482 726**
							1012851	**148862**	--	**1649770**	

РАЗДЕЛ 4. За границами участка

19	1127-0602-0406	**/8см/. Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;**	**м2 покрытия**	**132,52**	1851,92	0,16	245416	21	243092	2487	267735
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17,38	–	2303	–	–	19832	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**19 998 904**	**758 815**	**18 224 936**	**1 254 804**	**17 750 461**
							1 015 154	**148 862**		**1 669 602**	

Отдел 3. Озеленение

20	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	2091,81	11,16	11,16	23345	23344	--	8063	33920
		НР - 88%; СП - 8%			--	4,38	--	9162		2513	
		Газон									
21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	/ДЭС/ Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	36,9951	4039,75	1051,47	149451	38899	78060	45642	210700
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	32492	16585		15607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	/земля учтена вертикальной планировкой/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1233,17	296,79	11,05	365993	13627	--	313110	733431
		НР - 88%; СП - 8%			285,74	2,79	352366	3441		54328	
		ОТДЕЛ 4. МАФЫ									
23	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	710910,00	1192,00	710910,00	1192,00	674933	27792	797798
		НР - 27792 Тенге; СП - 59096 Тенге			34785,00	370,00	34785,00	370,00		59096	
24	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	90862,00	204,00	454310	1020	421830	27600	520465
		НР - 5520 Тенге; СП - 7711 Тенге			6292,00	57,00	31460	285		38555	
25	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	12	10660,00	--	127920	--	127920	--	138156

		СП - 853 Тенге			--	--	--	--		10236	
26	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	550942,00	887,00	550942	887	527054	18922	615453
		ПР - 18922 Тенге; СП - 45589 Тенге			23001,00	306,00	23001	306		45589	
27	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	82367,00	--	329468	--	329468	--	355825
		СП - 8%			--	--	--	--		26357	
		=====Ограждение Рампа=====									
28	8601-0602-0405 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры	секция	25	92041,00	469,00	2301025	11725	1900600	276750	2783997
		ПР - 11070 Тенге; СП - 8249 Тенге			15548,00	127,00	388700	3175		206222	
		РАЗДЕЛ 5. За границами участка									
29	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	264,46	11,16	11,16	2951	2951	--	1019	4288
		ПР - 88%; СП - 8%			--	4,38	--	1158		318	
30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	/ДЭС/ Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,9338	4039,75	1051,47	32051	8342	16741	9788	45186
		ПР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	6968	3557		3347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	/земля учтена вертикальной планировкой/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	264,46	296,79	11,05	78489	2922	--	67148	157288
		ПР - 88%; СП - 8%			285,74	2,79	75567	738		11651	

32	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную /расход семян 60 гр на 1м2 примечание состав газна лист 6/**	**м2**	**264,46**	**422,20**	**178,48**	**111655**	**47201**	**47708**	**24092**	**146606**
		НР - 88%; СП - 8%			**63,32**	**40,20**	**16746**	**10631**		**10860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**3 892 345**	**13 804**	**3 432 055**	**323 464**	**6 543 113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1498236**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24 293 574**
		Налог на добавленную стоимость - 12	12%								2 915 229
		Итого с НДС									27 208 803
		Понижающий коэффициент	0,699141666								19 022 808
		Итого по акту									**19 022 808**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Н. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

4 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Архитектурное решение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА 1-Й И 9-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛОК САНУЗЕЛ,ВАННАЯ ТУАЛЕТ									
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	351	1170,24	7,85	410754	2756	136886	217631	678656
		ПР - 80%; СП - 8%			772,40	2,64	271112	927		50271	
		ПОТОЛОК									
2	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	4198,5	1170,24	7,85	4913253	32958	1637374	2603204	8117774
		ПР - 80%; СП - 8%			772,40	2,64	3242921	11084		601317	
		СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,МЕЖКВАРТИРНЫЙ									

3	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	293,2	4118,15	17,30	1207442	5073	612714	473499	1815417
		НР - 80%; СП - 8%			2011,10	7,57	589655	2220		134475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6531449	40787	2386974	3294334	10 611 847
							4103688	14231	--	786063	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 273 422
		Итого с НДС									11 885 269
		Понижающий коэффициент	0,751894								8 936 462
		Итого по разделу									8 936 462
		РАЗДЕЛ 3.ОТМОСТКИ(АР ЛИСТ18)									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	18,27	6686,12	1795,22	122155	32799	71870	30111	164447
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	17486	14891		12181	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	26,1	22654,45	1132,94	591281	29570	525489	39279	681004
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	36222	6942		50445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				713436	62369	597359	69390	845451
							53708	21833	--	62626	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								101 454
		Итого с НДС									946 905
		Понижающий коэффициент	0,7612781								720 858
		Итого по разделу									720 858
		Итого по Акту									**9 657 320**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"_____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"_____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"_____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"_____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

4 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Газоснабжение внутреннее

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**63**	**18868,07**	**8,91**	**1188688**	**561**	**969458**	**214296**	**1515223**
		НР - 98%; СП - 8%			**3470,94**	**--**	**218669**	**--**		**112239**	

2	247-208-0301 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля загазованности СИКЗ-20 в комплекте (с электромагнитным клапаном, сигнализаторы СЗ-1, СЗ-2)	шт.	63	32060,00	--	2019780	--	2019780	--	2181362
		СП - 8%			--	--	--	--		161582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3208468**	**561**	**2989238**	**214296**	**3696585**
							218669	--	--	**273821**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3696585**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								443 590
		Итого с НДС									4 140 175
		Понижающий коэффициент	0,74113866								3 068 444
		Итого по Акту									**3 068 444**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7

4 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	40841,58	1007,30	40842	1007	1468	23469	69456
		НР - 61%; СП - 8%			38367,00	106,89	38367	107		5145	

2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	341	1554,51	15,85	530088	5405	1425	512829	1126351
		ПР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	523258	38		83433	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	118	1678,77	19,04	198095	2246	395	191566	420834
		ПР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	195454	21		31173	
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1833,18	22,50	9166	112	17	8857	19465
		ПР - 98%; СП - 8%			1807,34	0,29	9037	1		1442	
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2026,46	26,63	12159	160	15	11747	25818
		ПР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	11984	3		1912	
6	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2197,00	30,67	21970	306	26	21212	46636
		ПР - 98%; СП - 8%			2163,82	0,64	21638	6		3455	
7	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2358,83	570,73	28306	6849	302	22741	55131
		ПР - 98%; СП - 8%			1762,90	170,88	21155	2051		4084	
8	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2770,52	718,25	19394	5027	206	15352	37526

		НР - 98%; СП - 8%			2023,00	214,91	14161	1504		2780	
9	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2458,25	616,24	14750	3697	215	11709	28576
		НР - 98%; СП - 8%			1806,25	185,06	10838	1110		2117	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	871	97,54	1,29	84957	1124	2795	79417	177524
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	81038	--		13150	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	97,54	1,29	4682	62	154	4377	9783
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	4466	--		725	
12	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2769,83	176,18	11079	705	1855	8604	21257
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	8519	260		1575	
13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	77	730,59	77,72	56255	5984	25511	20964	83397
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	24760	2824		6178	
				УЗЕЛ А							
14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	632,24	31,09	68282	3357	2003	63216	142018
		НР - 98%; СП - 8%			582,61	14,67	62922	1584		10520	
15	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	108	1285,11	172,96	138792	18680	1558	122009	281665

		НР - 98%; СП - 8%			1097,72	55,04	118554	5945		20864	
16	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Краны. Установка с подводкой холодной воды	комплект	63	2568,96	90,64	161844	5710	18427	137660	323464
		НР - 98%; СП - 8%			2185,83	43,84	137707	2762		23960	
17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	37,8	776,46	--	29350	--	15006	14057	46879
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	--	14344	--		3473	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1									
18	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5957,78	83,54	17873	251	14782	2879	22412
		НР - 98%; СП - 8%			946,68	32,67	2840	98		1660	
19	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24471,85	501,74	24472	502	12512	11356	38694
		НР - 98%; СП - 8%			11458,00	129,94	11458	130		2866	
20	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23621,82	432,96	23622	433	21203	2071	27748
		НР - 98%; СП - 8%			1985,70	127,58	1986	128		2055	
21	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2769,83	176,18	8309	529	1390	6453	15943
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	6390	195		1181	
22	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2903,89	--	2904	--	2427	468	3642

		НР - 98%; СП - 8%			477,35	--	477	--		270	
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	1	304,95	--	305	--	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	195	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1507496	62146	123802	1293205	3024755
							1321548	18767	--	224058	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	483	1554,51	15,85	750828	7655	2019	726383	1595388
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	741154	53		118177	
25	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	429	1678,77	19,04	720192	8168	1433	696455	1529979
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	710591	77		113332	
26	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1833,18	22,50	18332	225	34	17715	38930
		НР - 98%; СП - 8%			1807,34	0,29	18073	3		2884	
27	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	2026,46	26,63	32423	426	40	31325	68848
		НР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	31957	7		5100	
28	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	24	2197,00	30,67	52728	736	60	50908	111927
		НР - 98%; СП - 8%			2163,82	0,64	51932	15		8291	

29	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	37	2358,83	570,73	87277	21117	933	70119	169988
		НР - 98%; СП - 8%			1762,90	170,88	65227	6323		12592	
30	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18	2770,52	718,25	49869	12928	527	39477	96493
		НР - 98%; СП - 8%			2023,00	214,91	36414	3868		7148	
31	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	248,17	163,00	--	40452	--	40452	--	43688
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
32	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	214,71	-268,00	--	-57542	--	-57542	--	-62145
		СП - 8%			--	--	--	--		-4603	
33	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	5,9	-421,00	--	-2484	--	-2484	--	-2683
		СП - 8%			--	--	--	--		-199	
34	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	8,34	-716,00	--	-5971	--	-5971	--	-6449
		СП - 8%			--	--	--	--		-478	
35	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	12,76	1139,00	--	14534	--	14534	--	15697

		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
36	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	18,002	1565,00	--	28173	--	28173	--	30427
		СП - 8%			--	--	--	--		2254	
37	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	9,532	2416,00	--	23029	--	23029	--	24871
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	962	97,54	1,29	93833	1241	3088	87714	196071
		ПР - 98%; СП - 8%			93,04	--	89504	--		14524	
39	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	105,35	1,29	5794	71	606	5015	11674
		ПР - 98%; СП - 8%			93,04	--	5117	--		865	
40	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1510	7,00	--	10570	--	10570	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
41	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1430	10,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
42	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	34	12,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
43	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	54	28,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

44	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	80	44,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
45	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	124	177,00	--	21948	--	21948	--	23704
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
46	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	17	142,00	--	2414	--	2414	--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
47	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	2769,83	176,18	2770	176	464	2151	5315
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	2130	65		394	
48	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	58368,00	--	58368	--	58368	--	63037
		СП - 8%			--	--	--	--		4669	
49	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	210	1124,00	--	236040	--	236040	--	254923
		СП - 8%			--	--	--	--		18883	
50	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	3022,00	--	36264	--	36264	--	39165

		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
51	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2769,83	176,18	5540	352	928	4302	10629
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	4260	130		787	
52	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12890,00	--	12890	--	12890	--	13921
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
53	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	47968,00	--	47968	--	47968	--	51805
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
54	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
55	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2660,62	330,68	5321	661	135	4726	10851
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	4525	298		804	
56	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
УЗЕЛ Б											

57	241-603-0502 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.	216	1250,00	--	270000	--	270000	--	291600
		СП - 8%			--	--	--	--		21600	
58	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	1124,00	--	121392	--	121392	--	131103
		СП - 8%			--	--	--	--		9711	
59	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	632,24	31,09	68282	3357	2003	63216	142018
		ПР - 98%; СП - 8%			582,61	14,67	62922	1584		10520	
60	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	108	67623,00	--	7303284	--	7303284	--	7887547
		СП - 8%			--	--	--	--		584263	
61	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	108	1285,11	172,96	138792	18680	1558	122009	281665
		ПР - 98%; СП - 8%			1097,72	55,04	118554	5945		20864	
62	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	1101,00	--	118908	--	118908	--	128421
		СП - 8%			--	--	--	--		9513	
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В2											

63	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4386,22	52,96	13159	158	10717	2302	16698
		НР - 98%; СП - 8%			761,46	21,46	2284	64		1237	
64	241-101-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	3	4166,00	--	12498	--	12498	--	13498
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
65	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
66	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24471,85	501,74	24472	502	12512	11356	38694
		НР - 98%; СП - 8%			11458,00	129,94	11458	130		2866	
67	244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	155736,00	--	155736	--	155736	--	168195
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	
68	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23621,82	432,96	23622	433	21203	2071	27748
		НР - 98%; СП - 8%			1985,70	127,58	1986	128		2055	
69	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2769,83	176,18	8309	529	1390	6453	15943

		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	6390	195		1181	
70	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	58368,00	--	175104	--	175104	--	189112
		СП - 8%			--	--	--	--		14008	
71	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1753,00	--	1753	--	1753	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
72	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2903,89	--	2904	--	2427	468	3642
		НР - 98%; СП - 8%			477,35	--	477	--		270	
73	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	304,95	--	305	--	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	195	--		40	
74	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
75	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2486,00	--	14916	--	14916	--	16109
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	157	730,59	77,72	114703	12202	52016	42745	170044
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	50485	5759		12596	

77	234-303-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	88	628,00	--	55264	--	55264	--	59685
		СН - 8%			--	--	--	--		4421	
78	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	24,2	364,00	--	8809	--	8809	--	9514
		СН - 8%			--	--	--	--		705	
79	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	60,5	431,00	--	26076	--	26076	--	28162
		СН - 8%			--	--	--	--		2086	
80	241-210-0114 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х25 мм	шт.	1	1050,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СН - 8%			--	--	--	--		84	
81	241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	1024,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СН - 8%			--	--	--	--		82	
82	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	995,00	--	1990	--	1990	--	2149
		СН - 8%			--	--	--	--		159	

83	241-210-0110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х20 мм	шт.	1	706,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
84	241-210-0109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	2	766,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
85	241-210-0106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	751,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
86	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
87	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
88	241-209-0302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25х63 мм	шт.	4	1497,00	--	5988	--	5988	--	6467
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
89	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	4	194,00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
90	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	3	98,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

91	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм *СН - 8%*	шт.	1	68,00 --	-- --	68 --	-- --	68	-- 5	73
92	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм *СН - 8%*	шт.	1	1640,00 --	-- --	1640 --	-- --	1640	-- 131	1771
93	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СН - 8%*	шт.	1	1103,00 --	-- --	1103 --	-- --	1103	-- 88	1191
94	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм *СН - 8%*	шт.	61	765,00 --	-- --	46665 --	-- --	46665	-- 3733	50398
95	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СН - 8%*	шт.	265	16,00 --	-- --	4240 --	-- --	4240	-- 339	4579
96	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм *СН - 8%*	шт.	14	31,00 --	-- --	434 --	-- --	434	-- 35	469
97	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм *СН - 8%*	шт.	2	605,00 --	-- --	1210 --	-- --	1210	-- 97	1307
98	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм *СН - 8%*	шт.	2	348,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
99	241-211-1812 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-/сталь 75x2 1/2" *СН - 8%*	шт.	1	5727,00 --	-- --	5727 --	-- --	5727	-- 458	6185

100	241-211-1811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-сталь 63x2"	шт.	1	2650,00	--	2650	--	2650	--	2862
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
101	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	210	164,00	--	34440	--	34440	--	37195
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
102	241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	12	177,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
103	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50x1 1/2"	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
104	241-211-1911 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 63x2"	шт.	1	2979,00	--	2979	--	2979	--	3217
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
105	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	210	215,00	--	45150	--	45150	--	48762
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
106	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	12	267,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
107	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	1	2153,00	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
108	241-211-1306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11179093	89617	9073841	1987102	14219487

							2015635	24644	--	1053295	
		РАЗДЕЛ 3.Напорная канализация									
109	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	31139,54	974,73	31140	975	6711	23345	58844
		НР - 98%; СП - 8%			23454,23	366,99	23454	367		4359	
110	511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	59220,00	--	59220	--		--	59220
					--	--	--	--	59220	--	
111	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	893,77	1,45	10725	17	28	10473	22893
		НР - 98%; СП - 8%			890,02	0,50	10680	6		1696	
112	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	11,976	1139,00	--	13641	--	13641	--	14732
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
113	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1578,79	62,18	3158	125	607	2435	6041
		НР - 98%; СП - 8%			1213,20	29,34	2426	59		447	
114	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	24655,00	--	24655	--	24655	--	26627
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	

115	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
116	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
117	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	22654,45	1132,94	23	1	21	2	26
		ПР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	1	--		2	
119	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	19676,73	697,58	19677	697	14119	5007	26658
		ПР - 98%; СП - 8%			4860,57	248,24	4861	248		1975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				180205	1815	77748	41262	234444
							41422	680	59220	12979	
		РАЗДЕЛ 4.Внутреннее пожаротушение									
120	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	31139,54	974,73	31140	975	6711	23345	58844
		ПР - 98%; СП - 8%			23454,23	366,99	23454	367		4359	
121	511-801-0605 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	2500993,00	--	2500993	--		--	2500993
					--	--	--	--	2500993	--	

127	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118	2949,68	43,31	348062	5111	245396	97453	481157
		ПР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	97555	1887		35641	
128	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1578,79	62,18	3158	125	607	2435	6041
		ПР - 98%; СП - 8%			1213,20	29,34	2426	59		447	
129	519-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521,00	--	119521	--		--	119521
					--	--	--	--	119521	--	
130	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2385,81	130,08	2386	130	274	1971	4705
		ПР - 98%; СП - 8%			1981,56	29,34	1982	29		349	
131	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417,00	--	39417	--	39417	--	42570
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	

132	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1578,79	62,18	1579	62	304	1218	3020
		НР - 98%; СП - 8%			1213,20	29,34	1213	29		224	
133	242-305-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	31626,00	--	31626	--	31626	--	34156
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
134	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	29,34	3963	59		697	
135	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
136	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1701,00	--	10206	--	10206	--	11022
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
137	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	5996,00	--	5996	--	5996	--	6476
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
138	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2660,62	330,68	5321	661	135	4726	10851
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	4525	298		804	

139	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
140	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	730,59	77,72	27032	2875	12259	10074	40074
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	11898	1357		2968	
141	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	40,7	431,00	--	17542	--	17542	--	18945
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одии раз	м2	42,26	95,73	2,67	4046	113	1856	1442	5927
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	2077	12		439	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,26	163,34	3,79	6903	160	4316	1692	9282
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	2427	25		688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3175302	10472	392796	148297	3379845
							151520	4122	2620514	56247	
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ									
144	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	97	4339,42	75,29	420924	7303	308485	105561	568604
		НР - 98%; СП - 8%			1083,88	26,59	105136	2579		42119	

145	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1948,34	19,81	19483	198	14928	4346	25735
		ПР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	4357	78		1906	
146	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	10	1143,00	--	11430	--	11430	--	12344
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
147	242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	18269,00	--	73076	--	73076	--	78922
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
148	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486,00	--	19888	--	19888	--	21479
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
149	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	16	957,00	--	15312	--	15312	--	16537
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
150	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	3356,00	--	6712	--	6712	--	7249
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
151	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	14001,00	--	112008	--	112008	--	120969
		СП - 8%			--	--	--	--		8961	
152	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410

		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	29,34	3963	59		697	
153	242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
154	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	53,02	95,73	2,67	5076	141	2329	1809	7435
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	2606	15		551	
156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	53,02	163,34	3,79	8660	201	5415	2122	11645
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	3044	31		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				733949	8103	606740	117779	919866
							119106	2762	--	68139	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 803 570
		итого с ндс									26 166 657
		Понижающий коэффициент	0,7456608								19 511 451
		Итого по Акту за июнь 2023г									19 511 451

Выполнение за май 2023год (минусовой акт)

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	341	-1554,51	-15,85	-530088	-5405	-1425	-512829	-1126351
		НР - 98%; СП - 8%			-1534,48	-0,11	-523258	-38		-83433	

2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	118	-1678,77	-19,04	-198095	-2246	-395	-191566	-420834
		ПР - 98%; СП - 8%			-1656,39	-0,18	-195454	-21		-31173	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	-1833,18	-22,50	-9166	-112	-17	-8857	-19465
		ПР - 98%; СП - 8%			-1807,34	-0,29	-9037	-1		-1442	
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	-2026,46	-26,63	-12159	-160	-15	-11747	-25818
		ПР - 98%; СП - 8%			-1997,32	-0,43	-11984	-3		-1912	
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	-2197,00	-30,67	-21970	-306	-26	-21212	-46636
		ПР - 98%; СП - 8%			-2163,82	-0,64	-21638	-6		-3455	
6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	-2358,83	-570,73	-28306	-6849	-302	-22741	-55131
		ПР - 98%; СП - 8%			-1762,90	-170,88	-21155	-2051		-4084	
7	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	-2770,52	-718,25	-19394	-5027	-206	-15352	-37526
		ПР - 98%; СП - 8%			-2023,00	-214,91	-14161	-1504		-2780	
8	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	-2458,25	-616,24	-14750	-3697	-215	-11709	-28576

		НР - 98%; СН - 8%			-1806,25	-185,06	-10838	-1110		-2117	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	871	-97,54	-1,29	-84957	-1124	-2795	-79417	-177524
		НР - 98%; СН - 8%			-93,04	--	-81038	--		-13150	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	-97,54	-1,29	-4682	-62	-154	-4377	-9783
		НР - 98%; СН - 8%			-93,04	--	-4466	--		-725	
11	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	-2769,83	-176,18	-11079	-705	-1855	-8604	-21257
		НР - 98%; СН - 8%			-2129,84	-64,97	-8519	-260		-1575	
12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	77	-730,59	-77,72	-56255	-5984	-25511	-20964	-83397
		НР - 76%; СН - 8%			-321,56	-36,68	-24760	-2824		-6178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-990901	-31677	-32916	-909375	-2052298
							-926308	-7818	--	-152024	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	483	-1554,51	-15,85	-750828	-7655	-2019	-726383	-1595388
		НР - 98%; СН - 8%			-1534,48	-0,11	-741154	-53		-118177	
14	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	429	-1678,77	-19,04	-720192	-8168	-1433	-696455	-1529979

		НР - 98%; СН - 8%			-1656,39	-0,18	-710591	-77		-113332	
15	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	-1833,18	-22,50	-18332	-225	-34	-17715	-38930
		НР - 98%; СН - 8%			-1807,34	-0,29	-18073	-3		-2884	
16	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	-2026,46	-26,63	-32423	-426	-40	-31325	-68848
		НР - 98%; СН - 8%			-1997,32	-0,43	-31957	-7		-5100	
17	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	-2197,00	-30,67	-52728	-736	-60	-50908	-111927
		НР - 98%; СН - 8%			-2163,82	-0,64	-51932	-15		-8291	
18	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	37	-2358,83	-570,73	-87277	-21117	-933	-70119	-169988
		НР - 98%; СН - 8%			-1762,90	-170,88	-65227	-6323		-12592	
19	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18	-2770,52	-718,25	-49869	-12928	-527	-39477	-96493
		НР - 98%; СН - 8%			-2023,00	-214,91	-36414	-3868		-7148	
20	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	248,17	-163,00	--	-40452	--	-40452	--	-43688
		СН - 8%			--	--	--	--		-3236	

21	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	424,71	-268,00	--	-113822	--	-113822	--	-122928
		СП - 8%			--	--	--	--		-9106	
22	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	-421,00	--	-4168	--	-4168	--	-4501
		СП - 8%			--	--	--	--		-333	
23	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	15,84	-716,00	--	-11341	--	-11341	--	-12248
		СП - 8%			--	--	--	--		-907	
24	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	23,76	-1139,00	--	-27063	--	-27063	--	-29228
		СП - 8%			--	--	--	--		-2165	
25	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	35,002	-1565,00	--	-54778	--	-54778	--	-59160
		СП - 8%			--	--	--	--		-4382	
26	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	17,532	-2416,00	--	-42357	--	-42357	--	-45746
		СП - 8%			--	--	--	--		-3389	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	962	-97,54	-1,29	-93833	-1241	-3088	-87714	-196071

		НР - 98%; СП - 8%			-93,04	--	-89504	--		-14524	
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	-105,35	-1,29	-5794	-71	-606	-5015	-11674
		НР - 98%; СП - 8%			-93,04	--	-5117	--		-865	
29	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1510	-7,00	--	-10570	--	-10570	--	-11416
		СП - 8%			--	--	--	--		-846	
30	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1430	-10,00	--	-14300	--	-14300	--	-15444
		СП - 8%			--	--	--	--		-1144	
31	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	34	-12,00	--	-408	--	-408	--	-441
		СП - 8%			--	--	--	--		-33	
32	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	54	-28,00	--	-1512	--	-1512	--	-1633
		СП - 8%			--	--	--	--		-121	
33	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	80	-44,00	--	-3520	--	-3520	--	-3802
		СП - 8%			--	--	--	--		-282	
34	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	124	-177,00	--	-21948	--	-21948	--	-23704
		СП - 8%			--	--	--	--		-1756	
35	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	17	-142,00	--	-2414	--	-2414	--	-2607
		СП - 8%			--	--	--	--		-193	

36	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	-2769,83	-176,18	-2770	-176	-464	-2151	-5315
		НР - 98%; СП - 8%			-2129,84	-64,97	-2130	-65		-394	
37	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	-58368,00	--	-58368	--	-58368	--	-63037
		СП - 8%			--	--	--	--		-4669	
38	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	210	-1124,00	--	-236040	--	-236040	--	-254923
		СП - 8%			--	--	--	--		-18883	
39	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	-3022,00	--	-36264	--	-36264	--	-39165
		СП - 8%			--	--	--	--		-2901	
40	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	-2769,83	-176,18	-5540	-352	-928	-4302	-10629
		НР - 98%; СП - 8%			-2129,84	-64,97	-4260	-130		-787	

41	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	-12890,00	--	-12890	--	-12890	--	-13921
		СП - 8%			--	--	--	--		-1031	
42	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	-47968,00	--	-47968	--	-47968	--	-51805
		СП - 8%			--	--	--	--		-3837	
43	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	-2486,00	--	-4972	--	-4972	--	-5370
		СП - 8%			--	--	--	--		-398	
44	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	-2660,62	-330,68	-5321	-661	-135	-4726	-10851
		НР - 98%; СП - 8%			-2262,29	-148,95	-4525	-298		-804	
45	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	-2922,00	--	-5844	--	-5844	--	-6312
		СП - 8%			--	--	--	--		-468	
				УЗЕЛ Б							
46	241-603-0502 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	216	-1250,00	--	-270000	--	-270000	--	-291600
		СП - 8%			--	--	--	--		-21600	

47	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	-1124,00	--	-121392	--	-121392	--	-131103
		СН - 8%			--	--	--	--		-9711	
48	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	-632,24	-31,09	-68282	-3357	-2003	-63216	-142018
		НР - 98%; СН - 8%			-582,61	-14,67	-62922	-1584		-10520	
49	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	108	67623,00	--	7303284	--	7303284	--	7887547
		СН - 8%			--	--	--	--		584263	
50	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	108	-1285,11	-172,96	-138792	-18680	-1558	-122009	-281665
		НР - 98%; СН - 8%			-1097,72	-55,04	-118554	-5945		-20864	
51	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	-1101,00	--	-118908	--	-118908	--	-128421
		СН - 8%			--	--	--	--		-9513	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В2							
52	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	-4386,22	-52,96	-13159	-158	-10717	-2302	-16698
		НР - 98%; СН - 8%			-761,46	-21,46	-2284	-64		-1237	

53	241-101-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	3	-4166,00	--	-12498	--	-12498	--	-13498
		СП - 8%			--	--	--	--		-1000	
54	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	-5996,00	--	-11992	--	-11992	--	-12951
		СП - 8%			--	--	--	--		-959	
55	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	-24471,85	-501,74	-24472	-502	-12512	-11356	-38694
		НР - 98%; СП - 8%			-11458,00	-129,94	-11458	-130		-2866	
56	244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	-155736,00	--	-155736	--	-155736	--	-168195
		СП - 8%			--	--	--	--		-12459	
57	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	-23621,82	-432,96	-23622	-433	-21203	-2071	-27748
		НР - 98%; СП - 8%			-1985,70	-127,58	-1986	-128		-2055	
58	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	-2769,83	-176,18	-8309	-529	-1390	-6453	-15943
		НР - 98%; СП - 8%			-2129,84	-64,97	-6390	-195		-1181	

59	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	-58368,00	--	-175104	--	-175104	--	-189112
		СП - 8%			--	--	--	--		-14008	
60	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	-1753,00	--	-1753	--	-1753	--	-1893
		СП - 8%			--	--	--	--		-140	
61	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	-2903,89	--	-2904	--	-2427	-468	-3642
		НР - 98%; СП - 8%			-477,35	--	-477	--		-270	
62	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	-304,95	--	-305	--	-110	-192	-536
		НР - 98%; СП - 8%			-195,41	--	-195	--		-40	
63	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	-5996,00	--	-11992	--	-11992	--	-12951
		СП - 8%			--	--	--	--		-959	
64	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	-2486,00	--	-14916	--	-14916	--	-16109
		СП - 8%			--	--	--	--		-1193	
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	157	-730,59	-77,72	-114703	-12202	-52016	-42745	-170044
		НР - 76%; СП - 8%			-321,56	-36,68	-50485	-5759		-12596	

66	234-303-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	88	-628,00	--	-55264	--	-55264	--	-59685
		СП - 8%			--	--	--	--		-4421	
67	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	24,2	-364,00	--	-8809	--	-8809	--	-9514
		СП - 8%			--	--	--	--		-705	
68	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	60,5	-431,00	--	-26076	--	-26076	--	-28162
		СП - 8%			--	--	--	--		-2086	
69	241-210-0114 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х25 мм	шт.	1	-1050,00	--	-1050	--	-1050	--	-1134
		СП - 8%			--	--	--	--		-84	
70	241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	-1024,00	--	-1024	--	-1024	--	-1106
		СП - 8%			--	--	--	--		-82	
71	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	-995,00	--	-1990	--	-1990	--	-2149
		СП - 8%			--	--	--	--		-159	

72	241-210-0110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х20 мм	шт.	1	-706,00	--	-706	--	-706	--	-762
		СП - 8%			--	--	--	--		-56	
73	241-210-0109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	2	-766,00	--	-1532	--	-1532	--	-1655
		СП - 8%			--	--	--	--		-123	
74	241-210-0106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	-751,00	--	-1502	--	-1502	--	-1622
		СП - 8%			--	--	--	--		-120	
75	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	-612,00	--	-612	--	-612	--	-661
		СП - 8%			--	--	--	--		-49	
76	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	-612,00	--	-612	--	-612	--	-661
		СП - 8%			--	--	--	--		-49	
77	241-209-0302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25х63 мм	шт.	4	-1497,00	--	-5988	--	-5988	--	-6467
		СП - 8%			--	--	--	--		-479	
78	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	4	-194,00	--	-776	--	-776	--	-838
		СП - 8%			--	--	--	--		-62	
79	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	3	-98,00	--	-294	--	-294	--	-318
		СП - 8%			--	--	--	--		-24	

80	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	-68,00	--	-68	--	-68	--	-73
		СП - 8%			--	--	--	--		-5	
81	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	-1640,00	--	-1640	--	-1640	--	-1771
		СП - 8%			--	--	--	--		-131	
82	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	-1103,00	--	-1103	--	-1103	--	-1191
		СП - 8%			--	--	--	--		-88	
83	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	61	-765,00	--	-46665	--	-46665	--	-50398
		СП - 8%			--	--	--	--		-3733	
84	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	265	-16,00	--	-4240	--	-4240	--	-4579
		СП - 8%			--	--	--	--		-339	
85	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	-31,00	--	-434	--	-434	--	-469
		СП - 8%			--	--	--	--		-35	
86	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	2	-605,00	--	-1210	--	-1210	--	-1307
		СП - 8%			--	--	--	--		-97	
87	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	-348,00	--	-696	--	-696	--	-752
		СП - 8%			--	--	--	--		-56	
88	241-211-1812 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-/сталь 75x2 1/2"	шт.	1	-5727,00	--	-5727	--	-5727	--	-6185
		СП - 8%			--	--	--	--		-458	

89	241-211-1811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-сталь 63x2"	шт.	1	-2650,00	--	-2650	--	-2650	--	-2862
		СП - 8%			--	--	--	--		-212	
90	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	210	-164,00	--	-34440	--	-34440	--	-37195
		СП - 8%			--	--	--	--		-2755	
91	241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	12	-177,00	--	-2124	--	-2124	--	-2294
		СП - 8%			--	--	--	--		-170	
92	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50x1 1/2"	шт.	1	-1530,00	--	-1530	--	-1530	--	-1652
		СП - 8%			--	--	--	--		-122	
93	241-211-1911 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 63x2"	шт.	1	-2979,00	--	-2979	--	-2979	--	-3217
		СП - 8%			--	--	--	--		-238	
94	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	210	-215,00	--	-45150	--	-45150	--	-48762
		СП - 8%			--	--	--	--		-3612	
95	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	12	-267,00	--	-3204	--	-3204	--	-3460
		СП - 8%			--	--	--	--		-256	
96	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	1	-2153,00	--	-2153	--	-2153	--	-2325
		СП - 8%			--	--	--	--		-172	
97	241-211-1306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм	шт.	1	-2606,00	--	-2606	--	-2606	--	-2814
		СП - 8%			--	--	--	--		-208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11432883**	**89617**	**9327631**	**1987102**	**14493580**

							2015635	24644	--	1073598	
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
98	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	628	-862,65	-3,52	-541744	-2210	-3574	-525949	-1153108
		ПР - 98%; СП - 8%			-853,44	-1,15	-535960	-722		-85415	
99	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	279	-893,77	-1,45	-249362	-405	-641	-243486	-532276
		ПР - 98%; СП - 8%			-890,02	-0,50	-248316	-140		-39428	
100	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	40	-642,00	--	-25680	--	-25680	--	-27734
		СП - 8%			--	--	--	--		-2054	
101	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	-209,00	--	-1672	--	-1672	--	-1806
		СП - 8%			--	--	--	--		-134	
102	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	15	-642,00	--	-9630	--	-9630	--	-10400
		СП - 8%			--	--	--	--		-770	
103	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	77	-431,00	--	-33187	--	-33187	--	-35842
		СП - 8%			--	--	--	--		-2655	
104	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	153	-514,00	--	-78642	--	-78642	--	-84933
		СП - 8%			--	--	--	--		-6291	

105	241-209-2031 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° переходной приварной под углом 90° размерами 110x50x110 мм	шт.	45	-3255,00	--	-146475	--	-146475	--	-158193
		СП - 8%			--	--	--	--		-11718	
106	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	67	-130,00	--	-8710	--	-8710	--	-9407
		СП - 8%			--	--	--	--		-697	
107	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	-144,00	--	-2592	--	-2592	--	-2799
		СП - 8%			--	--	--	--		-207	
108	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	139	-69,00	--	-9591	--	-9591	--	-10358
		СП - 8%			--	--	--	--		-767	
109	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	-228,00	--	-17784	--	-17784	--	-19207
		СП - 8%			--	--	--	--		-1423	
110	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	-365,00	--	-4380	--	-4380	--	-4730
		СП - 8%			--	--	--	--		-350	
111	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	3,35	-34851,09	-1576,60	-116751	-5281	-41354	-55155	-185659
		НР - 76%; СП - 8%			-20930,00	-733,50	-70116	-2457		-13753	

112	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки толщиной 50 мм	м3	3,35	-36899,00	--	-123612	--	-123612	--	-133501
		СП - 8%			--	--	--	--		-9889	
113	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	-537,00	--	-16110	--	-16110	--	-17399
		СП - 8%			--	--	--	--		-1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1385922	-7896	-523634	-824590	-2387352
							-854392	-3319	--	-176840	
		РАЗДЕЛ 4.Напорная канализация									
114	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	-31139,54	-974,73	-31140	-975	-6711	-23345	-58844
		НР - 98%; СП - 8%			-23454,23	-366,99	-23454	-367		-4359	
115	511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	-59220,00	--	-59220	--		--	-59220
					--	--	--	--	-59220	--	
116	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	-893,77	-1,45	-10725	-17	-28	-10473	-22893
		НР - 98%; СП - 8%			-890,02	-0,50	-10680	-6		-1696	
117	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	11,976	-1139,00	--	-13641	--	-13641	--	-14732
		СП - 8%			--	--	--	--		-1091	

118	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	-1578,79	-62,18	-3158	-125	-607	-2435	-6041
		НР - 98%; СП - 8%			-1213,20	-29,34	-2426	-59		-447	
119	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	-24655,00	--	-24655	--	-24655	--	-26627
		СП - 8%			--	--	--	--		-1972	
120	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	-5792,00	--	-5792	--	-5792	--	-6255
		СП - 8%			--	--	--	--		-463	
121	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	-1701,00	--	-6804	--	-6804	--	-7348
		СП - 8%			--	--	--	--		-544	
122	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	-537,00	--	-5370	--	-5370	--	-5800
		СП - 8%			--	--	--	--		-430	
123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	-22654,45	-1132,94	-23	-1	-21	-2	-26
		НР - 91%; СП - 8%			-1387,80	-265,97	-1	--		-2	
124	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	-19676,73	-697,58	-19677	-697	-14119	-5007	-26658
		НР - 98%; СП - 8%			-4860,57	-248,24	-4861	-248		-1975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-180205	-1815	-77748	-41262	-234444
							-41422	-680	-59220	-12979	

РАЗДЕЛ 5.Внутреннее пожаротушение

125	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	-31139,54	-974,73	-31140	-975	-6711	-23345	-58844
		ПР - 98%; СП - 8%			-23454,23	-366,99	-23454	-367		-4359	
126	511-801-0605 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	-2500993,00	--	-2500993	--		--	-2500993
					--	--	--	--	-2500993	--	
127	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	20	-1048,30	-18,10	-20966	-362	-385	-19941	-44180
		ПР - 98%; СП - 8%			-1010,97	-6,45	-20219	-129		-3273	
128	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	20	-21137,00	--	-422740	--	-422740	--	-456559
		СП - 8%			--	--	--	--		-33819	
129	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	20	-18477,38	-127,27	-369548	-2545	-340597	-26740	-427992
		ПР - 98%; СП - 8%			-1320,30	-44,01	-26406	-880		-31703	
130	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	400	-733,00	--	-293200	--	-293200	--	-316656
		СП - 8%			--	--	--	--		-23456	
131	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	40	-7854,00	--	-314160	--	-314160	--	-339293
		СП - 8%			--	--	--	--		-25133	
132	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118	-2949,68	-43,31	-348062	-5111	-245396	-97453	-481157
		ПР - 98%; СП - 8%			-826,74	-15,99	-97555	-1887		-35641	

133	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	-1578,79	-62,18	-3158	-125	-607	-2435	-6041
		НР - 98%; СН - 8%			-1213,20	-29,34	-2426	-59		-447	
134	519-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	-119521,00	--	-119521	--		--	-119521
					--	--	--	--	-119521	--	
135	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	-2385,81	-130,08	-2386	-130	-274	-1971	-4705
		НР - 98%; СН - 8%			-1981,56	-29,34	-1982	-29		-349	
136	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	-39417,00	--	-39417	--	-39417	--	-42570
		СН - 8%			--	--	--	--		-3153	
137	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	-1578,79	-62,18	-1579	-62	-304	-1218	-3020
		НР - 98%; СН - 8%			-1213,20	-29,34	-1213	-29		-224	

138	242-305-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	-31626,00	--	-31626	--	-31626	--	-34156
		СН - 8%			--	--	--	--		-2530	
139	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	-2385,81	-130,08	-4772	-260	-549	-3941	-9410
		НР - 98%; СН - 8%			-1981,56	-29,34	-3963	-59		-697	
140	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	-4879,00	--	-9758	--	-9758	--	-10539
		СН - 8%			--	--	--	--		-781	
141	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	-1701,00	--	-10206	--	-10206	--	-11022
		СН - 8%			--	--	--	--		-816	
142	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	-5996,00	--	-5996	--	-5996	--	-6476
		СН - 8%			--	--	--	--		-480	
143	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	-2660,62	-330,68	-5321	-661	-135	-4726	-10851
		НР - 98%; СН - 8%			-2262,29	-148,95	-4525	-298		-804	
144	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	-2922,00	--	-5844	--	-5844	--	-6312
		СН - 8%			--	--	--	--		-468	

145	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	-730,59	-77,72	-27032	-2875	-12259	-10074	-40074
		НР - 76%; СП - 8%			-321,56	-36,68	-11898	-1357		-2968	
146	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	40,7	-431,00	--	-17542	--	-17542	--	-18945
		СП - 8%			--	--	--	--		-1403	
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,26	-95,73	-2,67	-4046	-113	-1856	-1442	-5927
		НР - 69%; СП - 8%			-49,15	-0,29	-2077	-12		-439	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,26	-163,34	-3,79	-6903	-160	-4316	-1692	-9282
		НР - 69%; СП - 8%			-57,42	-0,59	-2427	-25		-688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-4595916	-13379	-1763878	-194978	-4964525
							-198145	-5131	-2620514	-173631	

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

149	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	97	-4339,42	-75,29	-420924	-7303	-308485	-105561	-568604
		НР - 98%; СП - 8%			-1083,88	-26,59	-105136	-2579		-42119	
150	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	-1948,34	-19,81	-19483	-198	-14928	-4346	-25735
		НР - 98%; СП - 8%			-435,70	-7,78	-4357	-78		-1906	

151	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	10	-1143,00	--	-11430	--	-11430	--	-12344
		СП - 8%			--	--	--	--		-914	
152	242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	-18269,00	--	-73076	--	-73076	--	-78922
		СП - 8%			--	--	--	--		-5846	
153	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	-2486,00	--	-19888	--	-19888	--	-21479
		СП - 8%			--	--	--	--		-1591	
154	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	16	-957,00	--	-15312	--	-15312	--	-16537
		СП - 8%			--	--	--	--		-1225	
155	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	-3356,00	--	-6712	--	-6712	--	-7249
		СП - 8%			--	--	--	--		-537	
156	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	-14001,00	--	-112008	--	-112008	--	-120969
		СП - 8%			--	--	--	--		-8961	
157	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	-2385,81	-130,08	-4772	-260	-549	-3941	-9410
		НР - 98%; СП - 8%			-1981,56	-29,34	-3963	-59		-697	
158	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	-4879,00	--	-9758	--	-9758	--	-10539

		СП - 8%			--	--	--	--		-781	
159	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**-537,00**	**--**	**-26850**	**--**	**-26850**	**--**	**-28998**
		СП - 8%			--	--	--	--		-2148	
160	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**53,02**	**-95,73**	**-2,67**	**-5076**	**-141**	**-2329**	**-1809**	**-7435**
		НР - 69%; СП - 8%			-49,15	-0,29	-2606	-15		-551	
161	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**53,02**	**-163,34**	**-3,79**	**-8660**	**-201**	**-5415**	**-2122**	**-11645**
		НР - 69%; СП - 8%			-57,42	-0,59	-3044	-31		-863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**-733949**	**-8103**	**-606740**	**-117779**	**-919866**
							-119106	**-2762**	**--**	**-68139**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-25052073**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-3 006 249
		Итого с НДС									-28 058 322
		Понижающий коэффициент	0,8928571								-25 052 072
		Итого по Акту									-18 820 871
		Разница									**690 580**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8

4 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	5973,33	7,62	5973	8	39	3616	10356
					5926,27	1,67	5926	2		767	
2	248-303-0203 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	шт.	1	33505,00	--	33505	--	33505	--	36185
					--	--	--	--		2680	

3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	3785,71	2,59	22714	16	394	13606	39225
					3717,36	--	22304	--		2906	
4	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	6	2334,00	--	14004	--	14004	--	15124
					--	--	--	--		1120	
5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2343,40	435,93	2343	436	48	1468	4116
					1858,68	180,58	1859	181		305	
6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1901,37	0,97	3803	2	84	2268	6556
					1858,68	--	3717	--		486	
8	248-000-0000	Извещатель тепловой максимально-дифференцальный, марка ИП 101-78-А1	шТ	2	8303,57	--	16607	--	16607	--	17936
					--	--	--	--		1329	
9	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	37	66,30	1,09	2453	41	414	1451	4216
					54,01	0,45	1998	17		312	

10	243-305-0203 СпрСЦ 08.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,5	км	0,039	80179,00	--	3127	--	3127	--	3377
					--	--	--	--		250	
11	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	37	316,46	2,49	11709	92	583	7949	21230
					298,21	0,16	11034	6		1573	
12	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 12 мм	м	37	101,00	--	3737	--	3737	--	4036
					--	--	--	--		299	
13	248-000-0000	Аккумулятор 12В, 4,5А/ч марка VT-12022	шТ	1	62053,57	--	62054	--	62054	--	67018
					--	--	--	--		4964	
14	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
					--	--	--	--		1628	
15	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2343,40	435,93	2343	436	48	1468	4116
					1858,68	180,58	1859	181		305	
16	248-000-0000	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шТ	1	8491,07	--	8491	--	8491	--	9170
					--	--	--	--		679	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				214369	1031	164641	31826	265887
							48697	387	--	19695	
РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре											

17	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1054,02	5,88	1054	6	8	636	1825
					1040,00	1,86	1040	2		135	
18	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	2520,00	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--		202	
19	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	990,49	23,40	990	23	9	697	1822
					958,45	9,28	958	9		135	
20	248-304-0117 СпрСЦ 08.2022	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	1	819,00	--	819	--	819	--	885
					--	--	--	--		66	
21	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	8	66,30	1,09	530	9	89	314	911
					54,01	0,45	432	4		68	
22	243-000-0000	Кабель марки КСВЭВ 3х1,5	м	8	330,36	--	2643	--	2643	--	2854
					--	--	--	--		211	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	8	316,46	2,49	2532	20	126	1719	4591
					298,21	0,16	2386	1		340	
24	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 12 мм	м	8	101,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11896	58	7022	3366	16483
							4816	16	--	1222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								282374

	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%								33 885
		Итого с НДС									316 259
		Понижающий коэффициент	0,892857								282 374
		ИТОГО ПО АКТУ									**282 374**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №9

4 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Генеральный план

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	317	43,93	43,93	13926	13926	--	3937	19292
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	5468		1429	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ**	м3 грунта	317	81,33	81,33	25782	25782	--	7290	35718
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,94	--	10125		2646	

3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	м3 грунта	317	43,93	43,93	13926	13926	--	3937	19292
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	5468		1429	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	317	81,33	81,33	25782	25782	--	7290	35718
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,94	--	10125		2646	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5772	51,34	51,34	296334	296335	--	83782	410525
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,16	--	116364		30409	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5772	43,93	43,93	253564	253564	--	71688	351272
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	99567		26020	
7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	280	64,03	64,03	17928	17928	--	5451	25250
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,04	--	7571		1870	
8	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	280	20,77	20,77	5816	5816	--	1774	8197
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	2464		607	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	280	98,16	79,47	27485	22252	2296	5723	35865
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	2937	5012		2657	

10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5237	243,44	235,10	1274895	1231218	1990	203087	1596220
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	41687	240378		118239	
11	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9164,75	163,00	--	1493854	--		--	1613362
		СП - 8%			--	--	--	--		119508	
12	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	832,28	1,56	1,56	1298	1299	--	366	1797
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	508		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3450590	1907828	4286	394325	4152508
							44624	503050	--	307593	
		РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОН ТИП1 В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	354,42	3333,04	1078,81	1181296	382352	743467	156891	1445242
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	253,35	55477	89792		107055	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2362,8	1279,40	255,88	3022966	604593	2330571	296854	3585405
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	87802	187063		265586	

15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	2362,8	348,44	50,45	823294	119203	704091	41161	933611
		НР - 108%; СП - 8%			--	16,13	--	38112		69156	
16	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2362,8	2001,85	197,51	4729971	466677	4204933	131087	5249943
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,67	58361	63016		388885	
17	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2362,8	1782,43	0,16	4211526	378	4170130	44300	4596292
		НР - 108%; СП - 8%			17,36	--	41018	--		340466	
		БОРДЮРЫ									
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	709	2142,66	32,79	1519146	23248	899069	654813	2347876
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	596829	9479		173917	
20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	31,905	42989,00	–	1371564	--	1371564	--	1481289
		СП - 8%			--	–	--	--		109725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16859763	1596451	14423825	1325106	19639658
							839487	387462	--	1454790	
		РАЗДЕЛ 3.БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП2									
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,768	3626,66	1119,55	224012	69152	145191	28057	272235
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	9669	16310		20166	

22	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	882,4	1279,40	255,88	1128943	225789	870364	110862	1338989
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	32790	69860		99184	
23	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	882,4	-348,44	-50,45	-307463	-44517	-262946	-15372	-348662
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,13	--	-14233		-25827	
24	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство	м2	882,4	1965,67	174,81	1734507	154252	3053	1445011	3433880
		НР - 88%; СП - 8%			1787,40	73,50	1577202	64856		254361	
25	255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	900,048	3640,00	--	3276175	--	3276175	--	3538269
		СП - 8%			--	--	--	--		262094	
				БОРДЮРЫ							
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	265	1971,57	32,79	522466	8689	290703	244747	828590
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	223074	3543		61377	
27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,8	42989,00	--	163358	--	163358	--	176427
		СП - 8%			--	--	--	--		13069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6741998	413365	4485898	1813305	9239728
							1842735	140336	--	684424	

РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ ТИП3

28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	262,5	1279,40	255,88	335842	67168	258920	32980	398327
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	9754	20782		29506	
29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	262,5	348,44	50,45	91466	13243	78223	4573	103722
		НР - 108%; СП - 8%			--	16,13	--	4234		7683	
		Итого по разделу 4	тенге				427308	80411	337143	37553	502049
							9754	25016		37189	

РАЗДЕЛ 6. МАФЫ

30	8601-0201-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)	комплект	1	227817,00	3630,00	227817	3630	204941	15754	263057
		НР - 15754 Тенге; СП - 19486 Тенге			19246,00	1160,00	19246	1160		19486	
31	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	710910,00	1192,00	710910	1192	674933	27792	797798
		НР - 27792 Тенге; СП - 59096 Тенге			34785,00	370,00	34785	370		59096	
32	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	550942,00	887,00	550942	887	527054	18922	615453
		НР - 18922 Тенге; СП - 45589 Тенге			23001,00	306,00	23001	306		45589	

33	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	125492,00	298,00	125492	298	112081	9955	146283
		ПР - 9955 Тенге; СП - 10836 Тенге			13113,00	94,00	13113	94		10836	
34	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	90862,00	204,00	272586	612	253098	16560	312279
		ПР - 5520 Тенге; СП - 7711 Тенге			6292,00	57,00	18876	171		23133	
35	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	3	10660,00	–	31980	--	31980	--	34539
		СП - 853 Тенге			--	–	--	--		2559	
36	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	219121,00	2712,00	219121	2712	201833	12054	249669
		ПР - 12054 Тенге; СП - 18494 Тенге			14576,00	825,00	14576	825		18494	
37	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	209845,00	2389,00	209845	2389	196698	8720	236050
		ПР - 8720 Тенге; СП - 17485 Тенге			10758,00	750,00	10758	750		17485	
38	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	8	126056,00	--	1008448	--	1008448	--	1089124
		СП - 8%			--	--	--	--		80676	
39	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	240169,00	422,00	240169	422	225213	12976	273397
		ПР - 12976 Тенге; СП - 20252 Тенге			14534,00	111,00	14534	111		20252	
40	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	199301,00	2386,00	199301	2386	187700	7479	223322
		ПР - 7479 Тенге; СП - 16542 Тенге			9215,00	769,00	9215	769		16542	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3796611**	**14528**	**3623979**	**130212**	**4240971**
							158104	**4556**	**--**	**314148**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									37 774 914
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								4 532 990
		Итого с НДС									42 307 904
		Понижающий коэффициент	0,741138658								31 356 023
		Итого по Акту									**31 356 023**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Н. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4.5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №10

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Архитектурное решение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА 1-Й И 9-Й ЭТАЖИ											
ПОТОЛОК САНУЗЕЛ,ВАННАЯ ТУАЛЕТ											
1	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**351**	**1170,24**	**7,85**	**410754**	**2756**	**136886**	**217631**	**678656**
		НР - 80%; СП - 8%			**772,40**	**2,64**	**271112**	**927**		**50271**	
ПОТОЛОК ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ											

2	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1585,5	1170,24	7,85	1855416	12446	618330	983061	3065555
		НР - 80%; СП - 8%			772,40	2,64	1224640	4186		227078	
ОТКОСЫ ПРИХОЖАЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,КУХНЯ											
3	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,3	3350,80	49,58	480170	7104	114726	289573	831322
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	358340	3625		61579	
ПОТОЛОК ЛОДЖИЯ											
4	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	131,2	1170,24	7,85	153535	1030	51166	81348	253674
		НР - 80%; СП - 8%			772,40	2,64	101339	346		18791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2899875	23336	921108	1571613	4829207
							1955431	9084	--	357719	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								579 505
		Итого с НДС									5 408 712
		Понижающий коэффициент	0,81919947								4 430 814
		Итого по разделу									4 430 814
РАЗДЕЛ 6.УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКИ											
5	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	169,9	8866,63	76,87	1506440	13060	421107	861408	2557276
		НР - 80%; СП - 8%			6311,20	26,41	1072273	4487		189428	
6	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	173,1	628,28	8,50	108755	1472	530	85547	209847
		НР - 80%; СП - 8%			616,71	1,05	106753	182		15544	

7	213-307-0102 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной	м3	3,1158	75516,00	--	235293	--	235293	--	254116
		СП - 8%			--	--	--	--		18823	
8	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержией с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,52979	233942,00	--	123940	--	123940	--	133855
		СП - 8%			--	--	--	--		9915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1974428	14532	780870	946955	3329256
							1179026	4669	--	233710	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								399 511
		Итого с НДС									3 728 767
		Понижающий коэффициент	0,89282908								3 329 152
		Итого по разделу									3 329 152

РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКИ(АР ЛИСТ18)

9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,1	171,87	78,99	4486	2062	--	2469	7511
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	2424	1005		556	
10	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,27	10137,45	1824,43	185211	33332	85226	76511	282660
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	66653	14741		20938	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,1	22654,45	1132,94	591281	29570	525489	39279	681004
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	36222	6942		50445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				780978	64964	610715	118259	971175
							105299	22688	--	71939	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								116 541
		Итого с НДС									1 087 716
		Понижающий коэффициент	0,89282908								971 144
		Итого по разделу									971 144

РАЗДЕЛ 15.ВОДОСТОКИ(АР лист 23)

12	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	674,4	677,07	15,75	456616	10622	80085	338430	858649
		НР - 92%; СП - 8%			542,57	2,89	365909	1949		63604	
13	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованиый углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,0192	686295,00	--	1385767	--	1385767	--	1496628
		СП - 8%			--	--	--	--		110861	
14	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	4	14001,00	--	56004	--	56004	--	60484
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
15	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0244	519143,00	--	12667	--	12667	--	13680
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
16	215-201-0101 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,21292	70426,00	--	155847	--	155847	--	168315
		СП - 8%			--	--	--	--		12468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2066901**	**10622**	**1690370**	**338430**	**2597756**
							365909	**1949**	**--**	**192426**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								311 731
		Итого с НДС									2 909 487
		Понижающий коэффициент	0,85235645								2 479 920
		Итого по разделу									2 479 920

РАЗДЕЛ 18.КРЫЛЬЦО К-1 (К-2 ЗЕРКАЛЬНО)(АР лист 31)

17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,8	1740,33	82,30	32718	1547	5743	24567	61868
		НР - 94%; СП - 8%			1352,56	37,63	25428	707		4583	

18	233-202-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**19,176**	**3151,00**	**--**	**60424**	**--**	**60424**	**--**	**65258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4834**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**93142**	**1547**	**66167**	**24567**	**127126**
							25428	**707**	**--**	**9417**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								15 255
		Итого с НДС									142 381
		Понижающий коэффициент	0,89282908								127 122
		Итого по разделу									**127 122**
		Итого по Акту									**11 338 151**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ***ТОО «Ерен-Групп»***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №11

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Газоснабжение внутреннее

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	63	18868,07	8,91	1188688	561	969458	214296	1515223
		НР - 98%; СН - 8%			3470,94	--	218669	--		112239	
2	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	63	796,48	--	50178	--	2172	36005	93077

		НР - 75%; СП - 8%			**762,00**	**--**	**48006**	**--**		**6895**	
3	**247-208-0301 РСНБ РК 2015**	**Система автоматического контроля загазованности СИКЗ-20 в комплекте (с электромагнитным клапаном, сигнализаторы СЗ-1, СЗ-2)**	**шт.**	**63**	**32060,00**	**--**	**2019780**	**--**	**2019780**	**--**	**2181362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161582**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3258646**	**561**	**2991410**	**250301**	**3789662**
							266675	**--**	**--**	**280716**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3789662**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								454 759
		Итого с НДС									4 244 421
		Понижающий коэффициент	0,8905075								3 779 689
		Итого по Акту									**3 779 690**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.П. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №12

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	591	1561,23	15,85	922687	9367	6442	888804	1956410
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	906878	65		144919	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	238	1686,41	19,04	401366	4532	2613	386378	850764
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	394221	43		63020	

3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1840,56	22,50	18406	225	108	17715	39010
		ПР - 98%; СП - 8%			1807,34	0,29	18073	3		2890	
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2040,82	26,63	24490	319	203	23494	51822
		ПР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	23968	5		3839	
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2216,58	30,67	26599	368	265	25454	56217
		ПР - 98%; СП - 8%			2163,82	0,64	25966	8		4164	
6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18	2358,83	570,73	42459	10273	454	34112	82697
		ПР - 98%; СП - 8%			1762,90	170,88	31732	3076		6126	
7	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	13	2770,52	718,25	36017	9337	381	28511	69690
		ПР - 98%; СП - 8%			2023,00	214,91	26299	2794		5162	
8	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	585,09	163,00	--	95370	--	95370	--	103000
		СП - 8%			--	--	--	--		7630	
9	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	235,62	268,00	--	63146	--	63146	--	68198
		СП - 8%			--	--	--	--		5052	
10	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	421,00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	

11	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	11,88	716,00	--	8506	--	8506	--	9186
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
12	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	11,88	1139,00	--	13531	--	13531	--	14614
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
13	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	17,82	1565,00	--	27888	--	27888	--	30119
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
14	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	12,87	2416,00	--	31094	--	31094	--	33582
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
15	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2878	97,00	--	279166	--	279166	--	301499
		СП - 8%			--	--	--	--		22333	
16	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	104	142,00	--	14768	--	14768	--	15949
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
17	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2769,83	176,18	11079	705	1855	8604	21257
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	8519	260		1575	
18	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	58368,00	--	233472	--	233472	--	252150
		СП - 8%			--	--	--	--		18678	

19	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	318	1124,00	--	357432	--	357432	--	386027
		СН - 8%			--	--	--	--		28595	
20	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	3022,00	--	36264	--	36264	--	39165
		СН - 8%			--	--	--	--		2901	
21	242-207-1204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	3381,00	--	3381	--	3381	--	3651
		СН - 8%			--	--	--	--		270	
22	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12890,00	--	12890	--	12890	--	13921
		СН - 8%			--	--	--	--		1031	
23	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486,00	--	19888	--	19888	--	21479
		СН - 8%			--	--	--	--		1591	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	77	730,59	77,72	56255	5984	25511	20964	83397
		НР - 76%; СН - 8%			321,56	36,68	24760	2824		6178	
25	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	24,2	364,00	--	8809	--	8809	--	9514
		СН - 8%			--	--	--	--		705	

26	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	60,5	431,00	--	26076	--	26076	--	28162
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
27	241-209-2029 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90x75x90 мм	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
28	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x32x63 мм	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
29	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	3	194,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
30	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	3	98,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
31	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	4	68,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
32	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	60	47,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
33	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x15x25 мм	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
34	241-209-1908 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 90 мм	шт.	1	1262,00	--	1262	--	1262	--	1363
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

35	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	258,00	--	258	--	258	--	279
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
36	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	282	28,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
37	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	297	16,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
38	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	12	31,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
39	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	5	348,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
40	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	2	605,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
41	241-208-2508 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	2	1056,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
42	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	995,00	--	995	--	995	--	1075
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
43	241-210-0111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	1	780,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
44	241-210-0109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x40 мм	шт.	1	766,00	--	766	--	766	--	827
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
45	241-210-0106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	1	751,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	

46	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	612,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СН - 8%			--	--	--	--		98	
47	241-211-1306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-сталь диаметром 63 мм	шт.	2	2606,00	--	5212	--	5212	--	5629
		СН - 8%			--	--	--	--		417	
48	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	318	164,00	--	52152	--	52152	--	56324
		СН - 8%			--	--	--	--		4172	
49	241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	12	177,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СН - 8%			--	--	--	--		170	
50	241-211-1806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СН - 8%			--	--	--	--		17	
51	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2"	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СН - 8%			--	--	--	--		122	
52	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	318	215,00	--	68370	--	68370	--	73840
		СН - 8%			--	--	--	--		5470	
53	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	12	267,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СН - 8%			--	--	--	--		256	
54	241-211-1303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм	шт.	1	447,00	--	447	--	447	--	483
		СН - 8%			--	--	--	--		36	
55	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	1	2153,00	--	2153	--	2153	--	2325
		СН - 8%			--	--	--	--		172	
		УЗЕЛ А									

56	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	632,24	31,09	68282	3357	2003	63216	142018
		НР - 98%; СП - 8%			582,61	14,67	62922	1584		10520	
57	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	108	67623,00	--	7303284	--	7303284	--	7887547
		СП - 8%			--	--	--	--		584263	
58	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	108	1285,11	172,96	138792	18680	1558	122009	281665
		НР - 98%; СП - 8%			1097,72	55,04	118554	5945		20864	
59	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, T до +120°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	1101,00	--	118908	--	118908	--	128421
		СП - 8%			--	--	--	--		9513	
60	241-603-0502 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.	216	1250,00	--	270000	--	270000	--	291600
		СП - 8%			--	--	--	--		21600	
61	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	1124,00	--	121392	--	121392	--	131103
		СП - 8%			--	--	--	--		9711	
62	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Краны. Установка с подводкой холодной воды	комплект	63	2568,96	90,64	161844	5710	18427	137660	323464
		НР - 98%; СП - 8%			2185,83	43,84	137707	2762		23960	
63	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	63	1753,00	--	110439	--	110439	--	119274
		СП - 8%			--	--	--	--		8835	
64	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	37,8	776,46	--	29350	--	15006	14057	46879

		НР - 98%; СП - 8%			379,46	--	14344	--		3473	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1							
65	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5957,78	83,54	17873	251	14782	2879	22412
		НР - 98%; СП - 8%			946,68	32,67	2840	98		1660	
66	241-101-0411 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	3	4333,00	--	12999	--	12999	--	14039
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
67	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	5207,00	--	10414	--	10414	--	11247
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
68	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24471,85	501,74	24472	502	12512	11356	38694
		НР - 98%; СП - 8%			11458,00	129,94	11458	130		2866	
69	244-301-0905 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	169403,00	--	169403	--	169403	--	182955
		СП - 8%			--	--	--	--		13552	
70	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23621,82	432,96	23622	433	21203	2071	27748
		НР - 98%; СП - 8%			1985,70	127,58	1986	128		2055	
71	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2769,83	176,18	8309	529	1390	6453	15943
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	6390	195		1181	

72	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	58368,00	--	175104	--	175104	--	189112
		СП - 8%			--	--	--	--		14008	
73	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1753,00	--	1753	--	1753	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2903,89	--	2904	--	2427	468	3642
		НР - 98%; СП - 8%			477,35	--	477	--		270	
75	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	304,95	--	305	--	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	195	--		40	
76	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	5207,00	--	10414	--	10414	--	11247
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
77	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2486,00	--	14916	--	14916	--	16109
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11736822	70572	9848961	1794397	14613714
							1817289	19920	--	1082500	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
78	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	483	1561,23	15,85	754074	7655	5265	726383	1598893
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	741154	53		118437	

79	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	429	1686,41	19,04	723470	8168	4711	696455	1533519
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	710591	77		113594	
80	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1840,56	22,50	18406	225	108	17715	39010
		НР - 98%; СП - 8%			1807,34	0,29	18073	3		2890	
81	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2040,82	26,63	32653	426	270	31325	69096
		НР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	31957	7		5118	
82	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2216,58	30,67	53198	736	530	50908	112435
		НР - 98%; СП - 8%			2163,82	0,64	51932	15		8328	
83	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	37	2358,83	570,73	87277	21117	933	70119	169988
		НР - 98%; СП - 8%			1762,90	170,88	65227	6323		12592	
84	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18	2770,52	718,25	49869	12928	527	39477	96493
		НР - 98%; СП - 8%			2023,00	214,91	36414	3868		7148	
85	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2458,25	616,24	12291	3081	179	9757	23812
		НР - 98%; СП - 8%			1806,25	185,06	9031	925		1764	
86	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	478,17	163,00	--	77942	--	77942	--	84177
		СП - 8%			--	--	--	--		6235	

87	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	424,71	268,00	--	113822	--	113822	--	122928
		СП - 8%			--	--	--	--		9106	
88	241-205-1303 *РСНБ РК 2015*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	421,00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
89	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	15,84	716,00	--	11341	--	11341	--	12248
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
90	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	23,76	1139,00	--	27063	--	27063	--	29228
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
91	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	36,63	1565,00	--	57326	--	57326	--	61912
		СП - 8%			--	--	--	--		4586	
92	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	17,82	2416,00	--	43053	--	43053	--	46497
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
93	241-205-1308 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	м	4,95	4454,00	--	22047	--	22047	--	23811
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
94	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3128	97,00	--	303416	--	303416	--	327689
		СП - 8%			--	--	--	--		24273	
95	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	221	142,00	--	31382	--	31382	--	33893
		СП - 8%			--	--	--	--		2511	

96	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	2769,83	176,18	2770	176	464	2151	5315
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	2130	65		394	
97	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	58368,00	--	58368	--	58368	--	63037
		СП - 8%			--	--	--	--		4669	
98	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	210	1124,00	--	236040	--	236040	--	254923
		СП - 8%			--	--	--	--		18883	
99	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	3022,00	--	36264	--	36264	--	39165
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
100	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2769,83	176,18	5540	352	928	4302	10629
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	4260	130		787	
101	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12890,00	--	12890	--	12890	--	13921
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
102	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	47968,00	--	47968	--	47968	--	51805
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	

103	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
104	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2660,62	330,68	5321	661	135	4726	10851
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	4525	298		804	
105	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
				УЗЕЛ Б							
106	241-603-0502 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	216	1250,00	--	270000	--	270000	--	291600
		СП - 8%			--	--	--	--		21600	
107	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	1124,00	--	121392	--	121392	--	131103
		СП - 8%			--	--	--	--		9711	
108	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	632,24	31,09	68282	3357	2003	63216	142018
		НР - 98%; СП - 8%			582,61	14,67	62922	1584		10520	
109	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	108	67623,00	--	7303284	--	7303284	--	7887547
		СП - 8%			--	--	--	--		584263	
110	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	108	1285,11	172,96	138792	18680	1558	122009	281665
		НР - 98%; СП - 8%			1097,72	55,04	118554	5945		20864	
111	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	1101,00	--	118908	--	118908	--	128421
		СП - 8%			--	--	--	--		9513	

112	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Краны. Установка с подводкой холодной воды	комплект	63	2568,96	90,64	161844	5710	18427	137660	323464
		НР - 98%; СП - 8%			2185,83	43,84	137707	2762		23960	
113	242-207-1102 *РСНБ РК 2015*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	63	1753,00	--	110439	--	110439	--	119274
		СП - 8%			--	--	--	--		8835	
114	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	37,8	776,46	--	29350	--	15006	14057	46879
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	--	14344	--		3473	
					ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В2						
115	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4386,22	52,96	13159	158	10717	2302	16698
		НР - 98%; СП - 8%			761,46	21,46	2284	64		1237	
116	241-101-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	3	3655,00	--	10965	--	10965	--	11842
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
117	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
118	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24471,85	501,74	24472	502	12512	11356	38694
		НР - 98%; СП - 8%			11458,00	129,94	11458	130		2866	
119	244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	155736,00	--	155736	--	155736	--	168195
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	

120	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23621,82	432,96	23622	433	21203	2071	27748
		НР - 98%; СП - 8%			1985,70	127,58	1986	128		2055	
121	1116-0601-0202 *РСНБ РК 2015*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2769,83	176,18	8309	529	1390	6453	15943
		НР - 98%; СП - 8%			2129,84	64,97	6390	195		1181	
122	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	58368,00	--	175104	--	175104	--	189112
		СП - 8%			--	--	--	--		14008	
123	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1753,00	--	1753	--	1753	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
124	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2903,89	--	2904	--	2427	468	3642
		НР - 98%; СП - 8%			477,35	--	477	--		270	
125	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	304,95	--	305	--	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	195	--		40	
126	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
127	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2486,00	--	14916	--	14916	--	16109
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	

128	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	157	730,59	77,72	114703	12202	52016	42745	170044
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	50485	5759		12596	
129	234-303-0406 *РСНБ РК 2015*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	88	628,00	--	55264	--	55264	--	59685
		СП - 8%			--	--	--	--		4421	
130	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	24,2	364,00	--	8809	--	8809	--	9514
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
131	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	60,5	431,00	--	26076	--	26076	--	28162
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
132	241-210-0114 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х25 мм	шт.	1	1050,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
133	241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	1024,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
134	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	995,00	--	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
135	241-210-0110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х20 мм	шт.	1	706,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
136	241-210-0109 *РСНБ РК 2015*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	2	766,00	--	1532	--	1532	--	1655

		СП - 8%			--	--	--	--		123	
137	241-210-0106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	751,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
138	241-210-0103 *РСНБ РК 2015*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 *SDR 11, PN 16* размерами 32х25 мм	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
139	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
140	241-209-0302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25х63 мм	шт.	4	1497,00	--	5988	--	5988	--	6467
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
141	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	4	194,00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
142	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	3	98,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
143	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	68,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
144	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
145	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1103,00	--	1103	--	1103	--	1191
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
146	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	61	765,00	--	46665	--	46665	--	50398
		СП - 8%			--	--	--	--		3733	

147	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	265	16,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
148	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	31,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
149	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	2	605,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
150	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	348,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
151	241-211-1812 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-/сталь 75x2 1/2"	шт.	1	5727,00	--	5727	--	5727	--	6185
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
152	241-211-1811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-сталь 63x2"	шт.	1	2650,00	--	2650	--	2650	--	2862
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
153	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	210	164,00	--	34440	--	34440	--	37195
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
154	241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	12	177,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
155	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50x1 1/2"	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
156	241-211-1911 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 63x2"	шт.	1	2979,00	--	2979	--	2979	--	3217
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
157	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	210	215,00	--	45150	--	45150	--	48762
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	

158	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	12	267,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
159	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	1	2153,00	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
160	241-211-1306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11995852	97096	9816660	2055847	15175827
							2082096	28331	--	1124132	

РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

161	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	628	861,36	3,52	540934	2210	2764	525949	1152234
		НР - 98%; СП - 8%			853,44	1,15	535960	722		85351	
162	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	279	893,45	1,45	249273	405	552	243486	532180
		НР - 98%; СП - 8%			890,02	0,50	248316	140		39421	
163	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	626,744	714,00	--	447495	--	447495	--	483295
		СП - 8%			--	--	--	--		35800	
164	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	278,442	544,00	--	151472	--	151472	--	163590
		СП - 8%			--	--	--	--		12118	
165	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	40	642,00	--	25680	--	25680	--	27734
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	

166	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	209,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
167	241-220-0204 *РСНБ РК 2015*	Прочистка DN 100	шт.	15	642,00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
168	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	77	431,00	--	33187	--	33187	--	35842
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
169	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	153	514,00	--	78642	--	78642	--	84933
		СП - 8%			--	--	--	--		6291	
170	241-209-2031 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° переходной приварной под углом 90° размерами 110x50x110 мм	шт.	45	3255,00	--	146475	--	146475	--	158193
		СП - 8%			--	--	--	--		11718	
171	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	67	130,00	--	8710	--	8710	--	9407
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
172	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	144,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
173	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	139	69,00	--	9591	--	9591	--	10358
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
174	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	228,00	--	17784	--	17784	--	19207

		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
175	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	365,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
176	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	3,35	34757,24	1576,60	116437	5281	41040	55155	185320
		НР - 76%; СП - 8%			20930,00	733,50	70116	2457		13727	
177	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки толщиной 50 мм	м3	3,35	36899,00	--	123612	--	123612	--	133501
		СП - 8%			--	--	--	--		9889	
178	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	--	16110	--	16110	--	17399
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1983676	7896	1121388	824590	3032928
							854392	3319	--	224661	
		РАЗДЕЛ 4.Напорная канализация									
179	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	31139,54	974,73	31140	975	6711	23345	58844
		НР - 98%; СП - 8%			23454,23	366,99	23454	367		4359	
180	511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	59220,00	--	59220	--		--	59220
					--	--	--	--	59220	--	
181	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	893,45	1,45	10721	17	24	10473	22889
		НР - 98%; СП - 8%			890,02	0,50	10680	6		1696	
182	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	12	1139,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	

183	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1578,79	62,18	3158	125	607	2435	6041
		НР - 98%; СП - 8%			1213,20	29,34	2426	59		447	
184	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	24655,00	--	24655	--	24655	--	26627
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
185	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугуиный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
186	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский привариой PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
187	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	22654,45	1132,94	23	1	21	2	26
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	1	--		2	
189	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольиые, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	19676,73	697,58	19677	697	14119	5007	26658
		НР - 98%; СП - 8%			4860,57	248,24	4861	248		1975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				180228	1815	77771	41262	234469
							41422	680	59220	12981	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ									
214	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	97	4339,42	75,29	420924	7303	308485	105561	568604
		НР - 98%; СП - 8%			1083,88	26,59	105136	2579		42119	

215	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1948,34	19,81	19483	198	14928	4346	25735
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	4357	78		1906	
216	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	10	1003,00	--	10030	--	10030	--	10832
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
217	242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	18269,00	--	73076	--	73076	--	78922
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
218	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486,00	--	19888	--	19888	--	21479
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
219	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	16	957,00	--	15312	--	15312	--	16537
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
220	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	3356,00	--	6712	--	6712	--	7249
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
221	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	14001,00	--	112008	--	112008	--	120969
		СП - 8%			--	--	--	--		8961	
222	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	29,34	3963	59		697	
223	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	

224	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,02	95,73	2,67	5076	141	2329	1809	7435
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	2606	15		551	
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,02	163,34	3,79	8660	201	5415	2122	11645
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	3044	31		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				732549	8103	605340	117779	918354
							119106	2762	--	68027	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41451410
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%								4 974 169
											46 425 579
		Понижающий коэффициент	0,9710755								45 082 740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									45 082 740

Выполнение за март 2022 год (мннусовой)

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	175,527	-163,00	--	-28611	--	-28611	--	-30900
		СП - 8%			--	--	--	--		-2289	
2	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	70,686	-268,00	--	-18944	--	-18944	--	-20460
		СП - 8%			--	--	--	--		-1516	
3	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	2,97	-421,00	--	-1250	--	-1250	--	-1350
		СП - 8%			--	--	--	--		-100	
4	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	3,564	-716,00	--	-2552	--	-2552	--	-2756
		СП - 8%			--	--	--	--		-204	

5	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	3,564	-1139,00	--	-4059	--	-4059	--	-4384
		СП - 8%			--	--	--	--		-325	
6	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	5,346	-1565,00	--	-8366	--	-8366	--	-9035
		СП - 8%			--	--	--	--		-669	
7	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	3,861	-2416,00	--	-9328	--	-9328	--	-10074
		СП - 8%			--	--	--	--		-746	
8	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	863,4	-97,00	--	-83750	--	-83750	--	-90450
		СП - 8%			--	--	--	--		-6700	
9	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	31,2	-142,00	--	-4430	--	-4430	--	-4784
		СП - 8%			--	--	--	--		-354	
10	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1,2	-58368,00	--	-70042	--	-70042	--	-75645
		СП - 8%			--	--	--	--		-5603	
11	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	95,4	-1124,00	--	-107230	--	-107230	--	-115808
		СП - 8%			--	--	--	--		-8578	
12	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3,6	-3022,00	--	-10879	--	-10879	--	-11749
		СП - 8%			--	--	--	--		-870	

13	242-207-1204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,3	-3381,00	--	-1014	--	-1014	--	-1095
		СП - 8%			--	--	--	--		-81	
14	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	0,3	-12890,00	--	-3867	--	-3867	--	-4176
		СП - 8%			--	--	--	--		-309	
15	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2,4	-2486,00	--	-5966	--	-5966	--	-6443
		СП - 8%			--	--	--	--		-477	
16	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	7,26	-364,00	--	-2643	--	-2643	--	-2854
		СП - 8%			--	--	--	--		-211	
17	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	18,15	-431,00	--	-7823	--	-7823	--	-8449
		СП - 8%			--	--	--	--		-626	
18	241-209-2029 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х75х90 мм	шт.	0,3	-2059,00	--	-618	--	-618	--	-667
		СП - 8%			--	--	--	--		-49	
19	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	0,6	-364,00	--	-218	--	-218	--	-235
		СП - 8%			--	--	--	--		-17	
20	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	0,9	-194,00	--	-175	--	-175	--	-189

		СП - 8%			--	--	--	--		-14	
21	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	0,9	-98,00	--	-88	--	-88	--	-95
		СП - 8%			--	--	--	--		-7	
22	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1,2	-68,00	--	-82	--	-82	--	-89
		СП - 8%			--	--	--	--		-7	
23	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	18	-47,00	--	-846	--	-846	--	-914
		СП - 8%			--	--	--	--		-68	
24	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x15x25 мм	шт.	3,6	-47,00	--	-169	--	-169	--	-183
		СП - 8%			--	--	--	--		-14	
25	241-209-1908 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 90 мм	шт.	0,3	-1262,00	--	-379	--	-379	--	-409
		СП - 8%			--	--	--	--		-30	
26	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	0,3	-258,00	--	-77	--	-77	--	-83
		СП - 8%			--	--	--	--		-6	
27	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	84,6	-28,00	--	-2369	--	-2369	--	-2559
		СП - 8%			--	--	--	--		-190	
28	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	89,1	-16,00	--	-1426	--	-1426	--	-1540
		СП - 8%			--	--	--	--		-114	
29	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3,6	-31,00	--	-112	--	-112	--	-121
		СП - 8%			--	--	--	--		-9	
30	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	1,5	-348,00	--	-522	--	-522	--	-564
		СП - 8%			--	--	--	--		-42	

31	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	0,6	-605,00	--	-363	--	-363	--	-392
		СП - 8%			--	--	--	--		-29	
32	241-208-2508 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	0,6	-1056,00	--	-634	--	-634	--	-685
		СП - 8%			--	--	--	--		-51	
33	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	0,3	-995,00	--	-298	--	-298	--	-322
		СП - 8%			--	--	--	--		-24	
34	241-210-0111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	0,3	-780,00	--	-234	--	-234	--	-253
		СП - 8%			--	--	--	--		-19	
35	241-210-0109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x40 мм	шт.	0,3	-766,00	--	-230	--	-230	--	-248
		СП - 8%			--	--	--	--		-18	
36	241-210-0106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	0,3	-751,00	--	-225	--	-225	--	-243
		СП - 8%			--	--	--	--		-18	
37	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	0,6	-612,00	--	-367	--	-367	--	-396
		СП - 8%			--	--	--	--		-29	
38	241-211-1306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-сталь диаметром 63 мм	шт.	0,6	-2606,00	--	-1564	--	-1564	--	-1689
		СП - 8%			--	--	--	--		-125	
39	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.	95,4	-164,00	--	-15646	--	-15646	--	-16898
		СП - 8%			--	--	--	--		-1252	
40	241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.	3,6	-177,00	--	-637	--	-637	--	-688
		СП - 8%			--	--	--	--		-51	
41	241-211-1806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.	0,3	-207,00	--	-62	--	-62	--	-67
		СП - 8%			--	--	--	--		-5	
42	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.	0,3	-1530,00	--	-459	--	-459	--	-496
		СП - 8%			--	--	--	--		-37	
43	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	95,4	-215,00	--	-20511	--	-20511	--	-22152
		СП - 8%			--	--	--	--		-1641	
44	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	3,6	-267,00	--	-961	--	-961	--	-1038
		СП - 8%			--	--	--	--		-77	

45	241-211-1303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм	шт.	0,3	-447,00	--	-134	--	-134	--	-145
		СП - 8%			--	--	--	--		-11	
46	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	0,3	-2153,00	--	-646	--	-646	--	-698
		СП - 8%			--	--	--	--		-52	
				УЗЕЛ А							
47	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	108	-67623,00	--	-7303284	--	-7303284	--	-7887547
		СП - 8%			--	--	--	--		-584263	
48	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	-1101,00	--	-118908	--	-118908	--	-128421
		СП - 8%			--	--	--	--		-9513	
49	241-603-0502 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.	216	-1250,00	--	-270000	--	-270000	--	-291600
		СП - 8%			--	--	--	--		-21600	
50	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	-1124,00	--	-121392	--	-121392	--	-131103
		СП - 8%			--	--	--	--		-9711	
51	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	63	-1753,00	--	-110439	--	-110439	--	-119274
		СП - 8%			--	--	--	--		-8835	
52	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	37,8	-776,46	--	-29350	--	-15006	-14057	-46879
		ПР - 98%; СП - 8%			-379,46	--	-14344	--		-3473	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1							
53	241-101-0411 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами	м	3	-4333,00	--	-12999	--	-12999	--	-14039
		СП - 8%			--	--	--	--		-1040	
54	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами	шт.	2	-5207,00	--	-10414	--	-10414	--	-11247

		СП - 8%			--	--	--	--		-833	
55	244-301-0905 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	-169403,00	--	-169403	--	-169403	--	-182955
		СП - 8%			--	--	--	--		-13552	
56	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных	шт.	3	-58368,00	--	-175104	--	-175104	--	-189112
		СП - 8%			--	--	--	--		-14008	
57	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN	шт.	1	-1753,00	--	-1753	--	-1753	--	-1893
		СП - 8%			--	--	--	--		-140	
58	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами	шт.	2	-5207,00	--	-10414	--	-10414	--	-11247
		СП - 8%			--	--	--	--		-833	
59	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	-2486,00	--	-14916	--	-14916	--	-16109
		СП - 8%			--	--	--	--		-1193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-8769182	--	-8754838	-14057	-9485896
							-14344	--	--	-702658	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
60	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	478,17	-163,00	--	-77942	--	-77942	--	-84177
		СП - 8%			--	--	--	--		-6235	
61	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	424,71	-268,00	--	-113822	--	-113822	--	-122928
		СП - 8%			--	--	--	--		-9106	
62	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	-421,00	--	-4168	--	-4168	--	-4501
		СП - 8%			--	--	--	--		-333	
63	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	15,84	-716,00	--	-11341	--	-11341	--	-12248
		СП - 8%			--	--	--	--		-907	
64	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	23,76	-1139,00	--	-27063	--	-27063	--	-29228
		СП - 8%			--	--	--	--		-2165	

65	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	36,63	-1565,00	--	-57326	--	-57326	--	-61912
		СН - 8%			--	--	--	--		-4586	
66	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	17,82	-2416,00	--	-43053	--	-43053	--	-46497
		СН - 8%			--	--	--	--		-3444	
67	241-205-1308 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	м	4,95	-4454,00	--	-22047	--	-22047	--	-23811
		СН - 8%			--	--	--	--		-1764	
68	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3128	-97,00	--	-303416	--	-303416	--	-327689
		СН - 8%			--	--	--	--		-24273	
69	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	221	-142,00	--	-31382	--	-31382	--	-33893
		СН - 8%			--	--	--	--		-2511	
70	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных	шт.	1	-58368,00	--	-58368	--	-58368	--	-63037
		СН - 8%			--	--	--	--		-4669	
71	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN	шт.	210	-1124,00	--	-236040	--	-236040	--	-254923
		СН - 8%			--	--	--	--		-18883	
72	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN	шт.	12	-3022,00	--	-36264	--	-36264	--	-39165
		СН - 8%			--	--	--	--		-2901	
73	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до	шт.	1	-12890,00	--	-12890	--	-12890	--	-13921
		СН - 8%			--	--	--	--		-1031	
74	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	-47968,00	--	-47968	--	-47968	--	-51805
		СН - 8%			--	--	--	--		-3837	
75	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	-2486,00	--	-4972	--	-4972	--	-5370
		СН - 8%			--	--	--	--		-398	
76	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от	шт.	2	-2922,00	--	-5844	--	-5844	--	-6312

		СП - 8%			--	--	--	--		-468	
				УЗЕЛ Б							
77	241-603-0502 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из	шт.	216	-1250,00	--	-270000	--	-270000	--	-291600
		СП - 8%			--	--	--	--		-21600	
78	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN	шт.	108	-1124,00	--	-121392	--	-121392	--	-131103
		СП - 8%			--	--	--	--		-9711	
79	244-301-0901 РСНБ РК 2015	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	108	-67623,00	--	-7303284	--	-7303284	--	-7887547
		СП - 8%			--	--	--	--		-584263	
80	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-	шт.	108	-1101,00	--	-118908	--	-118908	--	-128421
		СП - 8%			--	--	--	--		-9513	
81	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	63	-1753,00	--	-110439	--	-110439	--	-119274
		СП - 8%			--	--	--	--		-8835	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В2							
82	241-101-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	3	-3655,00	--	-10965	--	-10965	--	-11842
		СП - 8%			--	--	--	--		-877	
83	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	-5996,00	--	-11992	--	-11992	--	-12951
		СП - 8%			--	--	--	--		-959	
84	244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	-155736,00	--	-155736	--	-155736	--	-168195
		СП - 8%			--	--	--	--		-12459	
85	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных	шт.	3	-58368,00	--	-175104	--	-175104	--	-189112
		СП - 8%			--	--	--	--		-14008	

86	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	-1753,00	--	-1753	--	-1753	--	-1893
		СН - 8%			--	--	--	--		-140	
87	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами	шт.	2	-5996,00	--	-11992	--	-11992	--	-12951
		СН - 8%			--	--	--	--		-959	
88	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	-2486,00	--	-14916	--	-14916	--	-16109
		СН - 8%			--	--	--	--		-1193	
89	234-303-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	88	-628,00	--	-55264	--	-55264	--	-59685
		СН - 8%			--	--	--	--		-4421	
90	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	24,2	-364,00	--	-8809	--	-8809	--	-9514
		СН - 8%			--	--	--	--		-705	
91	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	60,5	-431,00	--	-26076	--	-26076	--	-28162
		СН - 8%			--	--	--	--		-2086	
92	241-210-0114 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х25 мм	шт.	1	-1050,00	--	-1050	--	-1050	--	-1134
		СН - 8%			--	--	--	--		-84	
93	241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	-1024,00	--	-1024	--	-1024	--	-1106
		СН - 8%			--	--	--	--		-82	
94	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	-995,00	--	-1990	--	-1990	--	-2149
		СН - 8%			--	--	--	--		-159	
95	241-210-0110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х20 мм	шт.	1	-706,00	--	-706	--	-706	--	-762
		СН - 8%			--	--	--	--		-56	

96	241-210-0109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x40 мм	шт.	2	-766,00	--	-1532	--	-1532	--	-1655
		СП - 8%			--	--	--	--		-123	
97	241-210-0106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	2	-751,00	--	-1502	--	-1502	--	-1622
		СП - 8%			--	--	--	--		-120	
98	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	-612,00	--	-612	--	-612	--	-661
		СП - 8%			--	--	--	--		-49	
99	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	1	-612,00	--	-612	--	-612	--	-661
		СП - 8%			--	--	--	--		-49	
100	241-209-0302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x25x63 мм	шт.	4	-1497,00	--	-5988	--	-5988	--	-6467
		СП - 8%			--	--	--	--		-479	
101	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	4	-194,00	--	-776	--	-776	--	-838
		СП - 8%			--	--	--	--		-62	
102	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	3	-98,00	--	-294	--	-294	--	-318
		СП - 8%			--	--	--	--		-24	
103	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	-68,00	--	-68	--	-68	--	-73
		СП - 8%			--	--	--	--		-5	
104	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	-1640,00	--	-1640	--	-1640	--	-1771
		СП - 8%			--	--	--	--		-131	
105	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	-1103,00	--	-1103	--	-1103	--	-1191
		СП - 8%			--	--	--	--		-88	

106	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	61	-765,00	--	-46665	--	-46665	--	-50398
		СП - 8%			--	--	--	--		-3733	
107	241-208-2501 *РСНБ РК 2015*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	265	-16,00	--	-4240	--	-4240	--	-4579
		СП - 8%			--	--	--	--		-339	
108	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	-31,00	--	-434	--	-434	--	-469
		СП - 8%			--	--	--	--		-35	
109	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	2	-605,00	--	-1210	--	-1210	--	-1307
		СП - 8%			--	--	--	--		-97	
110	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	-348,00	--	-696	--	-696	--	-752
		СП - 8%			--	--	--	--		-56	
111	241-211-1812 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-/сталь 75x2 1/2"	шт.	1	-5727,00	--	-5727	--	-5727	--	-6185
		СП - 8%			--	--	--	--		-458	
112	241-211-1811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-сталь 63x2"	шт.	1	-2650,00	--	-2650	--	-2650	--	-2862
		СП - 8%			--	--	--	--		-212	
113	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	210	-164,00	--	-34440	--	-34440	--	-37195
		СП - 8%			--	--	--	--		-2755	
114	241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	12	-177,00	--	-2124	--	-2124	--	-2294
		СП - 8%			--	--	--	--		-170	
115	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50x1 1/2"	шт.	1	-1530,00	--	-1530	--	-1530	--	-1652
		СП - 8%			--	--	--	--		-122	
116	241-211-1911 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 63x2"	шт.	1	-2979,00	--	-2979	--	-2979	--	-3217

		СП - 8%			--	--	--	--		-238	
117	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	210	-215,00	--	-45150	--	-45150	--	-48762
		СП - 8%			--	--	--	--		-3612	
118	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	12	-267,00	--	-3204	--	-3204	--	-3460
		СП - 8%			--	--	--	--		-256	
119	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	1	-2153,00	--	-2153	--	-2153	--	-2325
		СП - 8%			--	--	--	--		-172	
120	241-211-1306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм	шт.	1	-2606,00	--	-2606	--	-2606	--	-2814
		СП - 8%			--	--	--	--		-208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-9665241	--	-9665241	--	-10438455
							--	--	--	-773214	
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
121	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения	м	--	-714,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
122	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	--	-544,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
123	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	40	-642,00	--	-25680	--	-25680	--	-27734
		СП - 8%			--	--	--	--		-2054	
124	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50	шт.	8	-209,00	--	-1672	--	-1672	--	-1806
		СП - 8%			--	--	--	--		-134	
125	241-220-0204	Прочистка DN 100	шт.	15	-642,00	--	-9630	--	-9630	--	-10400
		СП - 8%			--	--	--	--		-770	
126	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с	шт.	77	-431,00	--	-33187	--	-33187	--	-35842
		СП - 8%			--	--	--	--		-2655	
127	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	153	-514,00	--	-78642	--	-78642	--	-84933
		СП - 8%			--	--	--	--		-6291	

128	241-209-2031 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	45	-3255,00	--	-146475	--	-146475	--	-158193
		СП - 8%			--	--	--	--		-11718	
129	241-209-2401 *РСНБ РК 2015*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	67	-130,00	--	-8710	--	-8710	--	-9407
		СП - 8%			--	--	--	--		-697	
130	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	18	-144,00	--	-2592	--	-2592	--	-2799
		СП - 8%			--	--	--	--		-207	
131	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	139	-69,00	--	-9591	--	-9591	--	-10358
		СП - 8%			--	--	--	--		-767	
132	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	-228,00	--	-17784	--	-17784	--	-19207
		СП - 8%			--	--	--	--		-1423	
133	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	-365,00	--	-4380	--	-4380	--	-4730
		СП - 8%			--	--	--	--		-350	
134	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки толщиной 50 мм	м3	3,35	-36899,00	--	-123612	--	-123612	--	-133501
		СП - 8%			--	--	--	--		-9889	
135	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	-537,00	--	-16110	--	-16110	--	-17399
		СП - 8%			--	--	--	--		-1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-478065	--	-478065	--	-516309
							--	--	--	-38244	
		РАЗДЕЛ 4.Напорная канализация									
136	511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м	шт.	1	-59220,00	--	-59220	--		--	-59220
					--	--	--	--	-59220	--	

137	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	12	-1139,00	--	-13668	--	-13668	--	-14761
		СП - 8%			--	--	--	--		-1093	
138	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, маркн	шт.	1	-24655,00	--	-24655	--	-24655	--	-26627
		СП - 8%			--	--	--	--		-1972	
139	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	-5792,00	--	-5792	--	-5792	--	-6255
		СП - 8%			--	--	--	--		-463	
140	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	-1701,00	--	-6804	--	-6804	--	-7348
		СП - 8%			--	--	--	--		-544	
141	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	-537,00	--	-5370	--	-5370	--	-5800
		СП - 8%			--	--	--	--		-430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-115509	--	-56289	--	-120011
							--	--	-59220	-4502	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-20560672
		Понижающий коффеценит	0,5916155								-12 164 012
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-1 459 681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									-13 623 693

Выполнение за май 2022год (минус)

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение											
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	195	-1561,23	-15,85	-304440	-3090	-2126	-293260	-645516
		НР - 98%; СП - 8%			-1534,48	-0,11	-299224	-21		-47816	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	79	-1686,41	-19,04	-133226	-1504	-867	-128252	-282396
		НР - 98%; СП - 8%			-1656,39	-0,18	-130855	-14		-20918	

3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	-1840,56	-22,50	-5522	-68	-32	-5314	-11703
		НР - 98%; СП - 8%			-1807,34	-0,29	-5422	-1		-867	
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	-2040,82	-26,63	-8163	-107	-67	-7831	-17274
		НР - 98%; СП - 8%			-1997,32	-0,43	-7989	-2		-1280	
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	-2216,58	-30,67	-8866	-123	-88	-8485	-18739
		НР - 98%; СП - 8%			-2163,82	-0,64	-8655	-3		-1388	
6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	-2358,83	-570,73	-11794	-2853	-127	-9476	-22971
		НР - 98%; СП - 8%			-1762,90	-170,88	-8814	-854		-1702	
7	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	-2770,52	-718,25	-11082	-2873	-117	-8773	-21443
		НР - 98%; СП - 8%			-2023,00	-214,91	-8092	-860		-1588	
8	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	36	-163,00	--	-5868	--	-5868	--	-6337
		СП - 8%			--	--	--	--		-469	
9	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	54	-268,00	--	-14472	--	-14472	--	-15630
		СП - 8%			--	--	--	--		-1158	
10	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	1	-421,00	--	-421	--	-421	--	-455
		СП - 8%			--	--	--	--		-34	

11	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	2	-716,00	--	-1432	--	-1432	--	-1547
		СП - 8%			--	--	--	--		-115	
12	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	2	-1139,00	--	-2278	--	-2278	--	-2460
		СП - 8%			--	--	--	--		-182	
13	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	4	-1565,00	--	-6260	--	-6260	--	-6761
		СП - 8%			--	--	--	--		-501	
14	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	2	-2416,00	--	-4832	--	-4832	--	-5219
		СП - 8%			--	--	--	--		-387	
15	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	670	-97,00	--	-64990	--	-64990	--	-70189
		СП - 8%			--	--	--	--		-5199	
16	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	-142,00	--	-3408	--	-3408	--	-3681
		СП - 8%			--	--	--	--		-273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-587054	-10618	-107385	-461391	-1132321
							-469051	-1755	--	-83877	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	161	-1561,23	-15,85	-251358	-2552	-1755	-242128	-532964
		НР - 98%; СП - 8%			-1534,48	-0,11	-247051	-18		-39479	
18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	-1686,41	-19,04	-241157	-2723	-1570	-232152	-511173
		НР - 98%; СП - 8%			-1656,39	-0,18	-236864	-26		-37865	

19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	-1840,56	-22,50	-5522	-68	-32	-5314	-11703
		НР - 98%; СП - 8%			-1807,34	-0,29	-5422	-1		-867	
20	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	-2040,82	-26,63	-10204	-133	-84	-9789	-21592
		НР - 98%; СП - 8%			-1997,32	-0,43	-9987	-2		-1599	
21	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	-2216,58	-30,67	-17733	-245	-177	-16969	-37479
		НР - 98%; СП - 8%			-2163,82	-0,64	-17311	-5		-2776	
22	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	-2358,83	-570,73	-28306	-6849	-302	-22741	-55131
		НР - 98%; СП - 8%			-1762,90	-170,88	-21155	-2051		-4084	
23	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	-2770,52	-718,25	-16623	-4309	-176	-13159	-32164
		НР - 98%; СП - 8%			-2023,00	-214,91	-12138	-1289		-2383	
24	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1	-2458,25	-616,24	-2458	-616	-36	-1951	-4762
		НР - 98%; СП - 8%			-1806,25	-185,06	-1806	-185		-353	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В2							
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	52	-730,59	-77,72	-37991	-4041	-17229	-14158	-56321
		НР - 76%; СП - 8%			-321,56	-36,68	-16721	-1907		-4172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-611352	-21536	-21361	-558361	-1263289
							-568455	-5484	--	-93578	

РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	209	-861,36	-3,52	-180024	-735	-920	-175037	-383466
		НР - 98%; СП - 8%			-853,44	-1,15	-178369	-240		-28405	
27	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	-893,45	-1,45	-83091	-134	-185	-81162	-177393
		НР - 98%; СП - 8%			-890,02	-0,50	-82772	-46		-13140	
28	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	208	-714,00	--	-148512	--	-148512	--	-160393
		СП - 8%			--	--	--	--		-11881	
29	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	92	-544,00	--	-50048	--	-50048	--	-54052
		СП - 8%			--	--	--	--		-4004	
30	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1	-34757,24	-1576,60	-34757	-1577	-12250	-16464	-55319
		НР - 76%; СП - 8%			-20930,00	-733,50	-20930	-734		-4098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-496432	-2446	-211915	-272663	-830623
							-282071	-1020	--	-61528	
		РАЗДЕЛ 4.Напорная канализация									
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	-893,45	-1,45	-3574	-6	-8	-3491	-7630
		НР - 98%; СП - 8%			-890,02	-0,50	-3560	-2		-565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-3574	-6	-8	-3491	-7630
							-3560	-2	--	-565	
		РАЗДЕЛ 5.Внутреннее пожаротушение									

32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	-2949,68	-43,31	-115038	-1689	-81106	-32209	-159027
		НР - 98%; СП - 8%			-826,74	-15,99	-32243	-624		-11780	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	-730,59	-77,72	-8767	-932	-3976	-3267	-12997
		НР - 76%; СП - 8%			-321,56	-36,68	-3859	-440		-963	
34	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	13	-431,00	--	-5603	--	-5603	--	-6051
		СП - 8%			--	--	--	--		-448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-129408	-2621	-90685	-35476	-178075
							-36102	-1064	--	-13191	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ									
35	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32	-4339,42	-75,29	-138861	-2409	-101768	-34824	-187580
		НР - 98%; СП - 8%			-1083,88	-26,59	-34684	-851		-13895	
36	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	-1948,34	-19,81	-5845	-59	-4479	-1304	-7721
		НР - 98%; СП - 8%			-435,70	-7,78	-1307	-23		-572	
37	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	3	-1003,00	--	-3009	--	-3009	--	-3250
		СП - 8%			--	--	--	--		-241	
38	242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	1	-18269,00	--	-18269	--	-18269	--	-19731
		СП - 8%			--	--	--	--		-1462	
39	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	-2486,00	--	-4972	--	-4972	--	-5370

		СП - 8%			--	--	--	--		-398	
40	**241-112-0138 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм**	**шт.**	**5**	**-957,00**	**--**	**-4785**	**--**	**-4785**	**--**	**-5168**
		СП - 8%			--	--	--	--		-383	
41	**241-512-0102 РСНБ РК 2015**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**-3356,00**	**--**	**-3356**	**--**	**-3356**	**--**	**-3624**
		СП - 8%			--	--	--	--		-268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**-179097**	**-2468**	**-140638**	**-36128**	**-232444**
							-35991	**-874**	**--**	**-17219**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-3644385**
		Понижающий коэффициент	0,5916155								-2 156 075
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-258 729
		ИТОГО с НДС									-2 414 804
		Разница									**29 044 243**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ***ТОО «Ерен-Групп»***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №13

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ бЛОК А,Б,В									
1	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**28084,96**	**6922,40**	**28085**	**6922**	**2092**	**15783**	**47378**
		НР - 72%; СП - 8%			**19071,00**	**2850,40**	**19071**	**2850**		**3509**	

2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00	--	693838	--		--	693838
					--	--	--	--	693838	--	
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28084,96	6922,40	28085	6922	2092	15783	47378
		ПР - 72%; СП - 8%			19071,00	2850,40	19071	2850		3509	
4	515-301-0304 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
		КАБЕЛЬНЫЙ ЯЩИК КЯ									
5	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12902,34	972,00	12902	972	8882	2451	16581
		ПР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	3048	356		1228	
6	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода РЕЗЕРВА АВР 100 А	шт.	1	495801,00	--	495801	--		--	495801
					--	--	--	--	495801	--	
		ЩИТ ЩАВР									
7	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12902,34	972,00	12902	972	8882	2451	16581
		ПР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	3048	356		1228	

8	247-201-0301 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8268,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5731,63	117,91	5732	118	2724	2106	8466
		НР - 72%; СП - 8%			2890,00	35,63	2890	36		627	
10	247-204-1934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 80А 10 кА "D"	шт.	1	9021,00	--	9021	--	9021	--	9743
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
		НР - 72%; СП - 8%			1325,88	35,63	1326	36		194	
12	247-301-0355 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56720,00	--	56720	--	56720	--	61258
		СП - 8%			--	--	--	--		4538	
		ЩИТ ЩС-1									
13	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12902,34	972,00	12902	972	8882	2451	16581
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	3048	356		1228	
14	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11548,00	--	11548	--	11548	--	12472
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5731,63	117,91	5732	118	2724	2106	8466
		НР - 72%; СП - 8%			2890,00	35,63	2890	36		627	
16	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3084,62	25,78	24677	206	12911	8323	35640
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	11560	--		2640	
18	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
19	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
20	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ЩИТ ЩСАПТ									
21	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12902,34	972,00	12902	972	8882	2451	16581
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	3048	356		1228	

22	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 1Р54	шт.	1	11548,00	--	11548	--	11548	--	12472
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3084,62	25,78	6169	52	3227	2081	8910
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	2890	--		660	
24	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
25	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
26	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник , на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	1902,64	3,64	3805	7	466	2399	6700
		НР - 72%; СП - 8%			1666,00	--	3332	--		496	
27	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, 1Р32	шт.	2	20119,00	--	40238	--	40238	--	43457
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
		КАБЕЛИ									
28	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	908	100,87	1,20	91590	1090	10024	57949	161502
		НР - 72%; СП - 8%			88,63	0,01	80476	9		11963	

29	243-105-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,09894	5638970,00	--	557920	--	557920	--	602554
		СП - 8%			--	--	--	--		44634	
30	243-105-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,051	4544494,00	--	231769	--	231769	--	250311
		СП - 8%			--	--	--	--		18542	
31	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,05202	2918147,00	--	151802	--	151802	--	163946
		СП - 8%			--	--	--	--		12144	
32	243-105-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,0357	1922688,00	--	68640	--	68640	--	74131
		СП - 8%			--	--	--	--		5491	
33	243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,05712	1161816,00	--	66363	--	66363	--	71672
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
34	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,05712	808109,00	--	46159	--	46159	--	49852
		СП - 8%			--	--	--	--		3693	
35	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,57426	341689,00	--	196218	--	196218	--	211915
		СП - 8%			--	--	--	--		15697	
36	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1094	226,14	2,48	247397	2713	5481	172313	453287
		ПР - 72%; СП - 8%			218,65	0,11	239203	120		33577	

37	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	323	53,00	--	17119	--	17119	--	18489
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
38	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	501	72,00	--	36072	--	36072	--	38958
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
39	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	270	90,00	--	24300	--	24300	--	26244
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
40	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	282	249,33	2,72	70311	767	1272	49199	129070
		НР - 72%; СП - 8%			242,10	0,21	68272	59		9561	
41	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	282	140,00	--	39480	--	39480	--	42638
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
42	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	44	269,58	3,45	11862	152	565	8037	21491
		НР - 72%; СП - 8%			253,29	0,40	11145	18		1592	
43	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	44	269,00	--	11836	--	11836	--	12783
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
44	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	159	343,08	4,64	54550	738	7751	33253	94827
		НР - 72%; СП - 8%			289,69	0,78	46061	124		7024	
45	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	159	351,00	--	55809	--	55809	--	60274
		СП - 8%			--	--	--	--		4465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4077512	23780	1740528	380116	4670816
							520379	7562	1792825	213185	

РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА АСКУЭ

46	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 380Х275 мм. Установка в нише	шт.	1	12902,34	972,00	12902	972	8882	2451	16581
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	3048	356		1228	
47	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6782,00	--	6782	--	6782	--	7325
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3084,62	25,78	3085	26	1614	1040	4455
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	1445	--		330	
49	247-204-3501 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА51-37, характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА(ПРИМ.)	шт.	1	800,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
50	1311-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	3923,56	367,76	3924	368	2280	1089	5414
		НР - 75%; СП - 8%			1276,00	176,04	1276	176		401	
51	518-102-0501 РСНБ РК 2015	Сетевой роутер уличного исполнения 4G с Wi-Fi Wi-Tek WI-LTE110-O	шт.	1	41122,00	--	41122	--		--	41122
					--	--	--	--	41122	--	
52	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	595	100,87	1,20	60018	714	6569	37973	105831

		НР - 72%; СП - 8%			88,63	0,01	52735	6		7839	
53	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,6069	172302,00	--	104570	--	104570	--	112936
		СП - 8%			--	--	--	--		8366	
54	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	595	316,89	2,49	188550	1481	7807	129115	343079
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	179262	65		25413	
55	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	595	53,00	--	31535	--	31535	--	34058
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				453288	3561	170839	171668	671665
							237766	603	41122	46707	
		РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9	629,17	18,19	5663	164	3453	1506	7742
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	2046	45		573	
57	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	987,69	28,15	29631	844	21114	5717	38176
		НР - 72%; СП - 8%			255,78	8,91	7673	267		2828	
58	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8	629,17	18,19	5033	146	3068	1338	6881
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	1819	40		510	
59	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	191	706,78	61,54	134995	11755	87957	28099	176142
		НР - 72%; СП - 8%			184,73	19,60	35283	3744		13048	

60	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Главная заземляющая шина медь 40х5. Монтаж оборудования	шт.	1	1674,49	198,36	1674	199	196	970	2855
		НР - 72%; СП - 8%			1278,90	67,70	1279	68		212	
61	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	22114,00	--	22114	--	22114	--	23883
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
62	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	7	614,07	4,39	4298	30	389	2799	7664
		НР - 72%; СП - 8%			554,19	1,07	3879	7		568	
63	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,00714	242101,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				205137	13138	140020	40429	265210
							51979	4171	--	19646	
		РАЗДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА									
64	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	40	673,66	61,54	26946	2462	15958	6703	36341
		НР - 72%; СП - 8%			213,15	19,60	8526	784		2692	
65	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	40	673,66	61,54	26946	2462	15958	6703	36341
		НР - 72%; СП - 8%			213,15	19,60	8526	784		2692	
66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4590,01	170,42	73440	2727	54798	12034	92311
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	15915	798		6838	

67	251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип плеики А ГОСТ 26804-2012:ТЕСТОВЫЙ ЗАЖИМ МОЛНИЕЗАЩИТА	шт.	2	1093,00	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
68	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	74	987,69	28,15	73089	2083	52078	14103	94167
		НР - 72%; СП - 8%			255,78	8,91	18928	659		6975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				202607	9734	140978	39543	261521
							51895	3025	--	19372	
		РАЗДЕЛ 5.ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ И ЛИФТОВЫХ ШАХТ (БЛОК А)									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ									
69	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Устаиовка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	172	602,60	4,14	103647	712	11775	65856	183063
		НР - 72%; СП - 8%			530,00	1,78	91160	306		13560	
70	247-102-0316 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	70	8379,00	--	586530	--	586530	--	633452
		СП - 8%			--	--	--	--		46922	
71	247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильиик офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	20	8608,00	--	172160	--	172160	--	185933
		СП - 8%			--	--	--	--		13773	

72	247-102-0150 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Аларм LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	41	12155,00	--	498355	--	498355	--	538223
		СП - 8%			--	--	--	--		39868	
73	247-102-1475 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна AC36-48 20/2600 4-5K, IP50	шт.	41	15186,00	--	622626	--	622626	--	672436
		СП - 8%			--	--	--	--		49810	
		ПРОВОДА И КАБЕЛЯ									
74	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	820	100,87	1,20	82713	984	9052	52333	145850
		НР - 72%; СП - 8%			88,63	0,01	72677	8		10804	
75	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	24	437,66	3,35	10504	81	1044	6763	18648
		НР - 72%; СП - 8%			390,79	0,57	9379	14		1381	
76	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,86088	220596,00	--	189907	--	189907	--	205100
		СП - 8%			--	--	--	--		15193	
77	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	820	316,89	2,49	259850	2042	10758	177941	472814
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	247050	90		35023	
78	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	820	127,00	--	104140	--	104140	--	112471
		СП - 8%			--	--	--	--		8331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2630432	3819	2206347	302893	3167990

							420266	418	--	234665	
		РАЗДЕЛ 6.КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ									
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ									
79	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	63	12902,34	972,00	812847	61236	559587	154419	1044647
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	192024	22447		77381	
80	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	63	2769,00	--	174447	--	174447	--	188403
		СП - 8%			--	--	--	--		13956	
81	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	63	5731,63	117,91	361093	7429	171594	132707	533304
		НР - 72%; СП - 8%			2890,00	35,63	182070	2245		39504	
82	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	63	588,00	--	37044	--	37044	--	40008
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	252	3084,62	25,78	777324	6497	406687	262181	1122665
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	364140	--		83160	
84	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	63	527,00	--	33201	--	33201	--	35857
		СП - 8%			--	--	--	--		2656	
85	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	189	4609,00	--	871101	--	871101	--	940789

		СП - 8%			--	--	--	--		69688	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ									
86	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	180	602,60	4,14	108468	745	12323	68919	191578
		НР - 72%; СП - 8%			530,00	1,78	95400	320		14191	
87	247-102-0150 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Аларм LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	180	12155,00	--	2187900	--	2187900	--	2362932
		СП - 8%			--	--	--	--		175032	
88	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Лампа накаливания угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20(прим.)	шт.	324	225,00	--	72900	--	72900	--	78732
		СП - 8%			--	--	--	--		5832	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
89	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1251	245,04	0,22	306545	275	42347	190115	536393
		НР - 72%; СП - 8%			210,97	0,10	263923	125		39733	
90	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	432	401,00	--	173232	--	173232	--	187091
		СП - 8%			--	--	--	--		13859	
91	247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	189	551,00	--	104139	--	104139	--	112470
		СП - 8%			--	--	--	--		8331	

92	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	630	476,00	--	299880	--	299880	--	323870
		СП - 8%			--	--	--	--		23990	
93	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1251	39,00	--	48789	--	48789	--	52692
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
94	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	759	330,00	--	250470	--	250470	--	270508
		СП - 8%			--	--	--	--		20038	
95	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	63	1015,94	11,34	64004	714	1842	44404	117080
		НР - 72%; СП - 8%			975,36	3,56	61448	224		8673	
96	248-401-0606 РСНБ РК 2015	Звонок "Сверчок" 220В, 70х80х30мм, белый с кнопкой в комплекте	шт.	63	3243,00	--	204309	--	204309	--	220654
		СП - 8%			--	--	--	--		16345	
		ПРОВОДА И КАБЕЛЯ									
97	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	8559	437,66	3,35	3745932	28673	372487	2411748	6650295
		НР - 72%; СП - 8%			390,79	0,57	3344772	4879		492614	
98	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,86478	220596,00	--	852555	--	852555	--	920759
		СП - 8%			--	--	--	--		68204	
99	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,8654	341689,00	--	1662454	--	1662454	--	1795450
		СП - 8%			--	--	--	--		132996	

		ДОПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	523	400,28	2,64	209346	1381	22760	133449	370219
		НР - 72%; СП - 8%			354,12	0,27	185205	141		27424	
101	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,53346	159738,00	--	85214	--	85214	--	92031
		СП - 8%			--	--	--	--		6817	
102	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	523	100,87	1,20	52755	627	5775	33378	93024
		НР - 72%; СП - 8%			88,63	0,01	46353	5		6891	
103	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	523	316,89	2,49	165733	1303	6861	113491	301562
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	157569	58		22338	
104	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	523	127,00	--	66421	--	66421	--	71735
		СП - 8%			--	--	--	--		5314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13728103	108880	8726319	3544811	18654748
							4892904	30444	--	1381834	
		РАЗДЕЛ 7.СИСТЕМА ОБОГРЕВА(ТЕПЛОЛЮКС)									
105	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	1	2410,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	

106	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1536,95	--	1537	--	13	1097	2845
		НР - 72%; СП - 8%			1524,00	--	1524	--		211	
107	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
108	245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
109	1308-0205-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	12	242,58	0,31	2911	4	840	1490	4753
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	0,15	2067	2		352	
110	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	12	4315,00	--	51780	--	51780	--	55922
		СП - 8%			--	--	--	--		4142	
111	1308-0205-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок	шт.	4	1898,51	117,17	7594	469	5207	1381	9693
		НР - 72%; СП - 8%			479,42	0,15	1918	1		718	
		СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ									
112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3084,62	25,78	24677	206	12911	8323	35640
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	11560	--		2640	
113	247-208-0133 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	2	5319,00	--	10638	--	10638	--	11489
		СП - 8%			--	--	--	--		851	

114	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
115	247-204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
116	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
117	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12902,34	972,00	12902	972	8882	2451	16581
		НР - 72%; СП - 8%			3048,00	356,30	3048	356		1228	
118	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5707,00	--	5707	--	5707	--	6164
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		СИСТЕМА ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ									
119	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
120	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	123	437,66	3,35	53832	412	5353	34659	95570
		НР - 72%; СП - 8%			390,79	0,57	48067	70		7079	
121	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12546	220596,00	--	27676	--	27676	--	29890
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	

122	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	479,00	--	2395	--	2395	--	2587
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
123	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	123	316,89	2,49	38977	307	1613	26691	70922
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	37057	14		5253	
124	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	123	72,00	--	8856	--	8856	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
125	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1061,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
126	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная, типа ТБО 10	шт.	3	3913,00	--	11739	--	11739	--	12678
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ									
127	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель гвоздь	кг	8	836,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
128	243-907-4601 РСНБ РК 2015	Держатель для труб	шт.	360	327,00	--	117720	--	117720	--	127138
		СП - 8%			--	--	--	--		9418	
129	243-906-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180	100 шт.	1	4327,00	--	4327	--	4327	--	4673
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
130	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта труба-короб д 20	шт.	12	258,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				430947	2370	323336	76092	547604
							105241	443	--	40564	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28239551
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3 388 746
											31 628 297

		Понижающий коэффициент	0,8249689								26 092 362
		ИТОГО ПО АКТУ									26 092 362

Выполнение за июнь 2022 год (минусовой)

РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ бЛОК А,Б,В									
1	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток	шт.	1	-693838,00	--	-693838	--		--	-693838
					--	--	--	--	-693838	--	
2	515-301-0304 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальиый ток панели 400 А, количество и номинальный ток	шт.	1	-603186,00	--	-603186	--		--	-603186
					--	--	--	--	-603186	--	
		КАБЕЛЬНЫЙ ЯЩИК КЯ									
3	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода РЕЗЕРВА АВР 100 А	шт.	1	-495801,00	--	-495801	--		--	-495801
					--	--	--	--	-495801	--	
		ЩИТ ЩАВР									
4	247-201-0301 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	-8268,00	--	-8268	--	-8268	--	-8929
		СП - 8%			--	--	--	--		-661	
5	247-204-1934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 80А 10 кА "D"	шт.	1	-9021,00	--	-9021	--	-9021	--	-9743
		СП - 8%			--	--	--	--		-722	
6	247-301-0355 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	-56720,00	--	-56720	--	-56720	--	-61258
		СП - 8%			--	--	--	--		-4538	

		ЩИТ ЩС-1									
7	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	-11548,00	--	-11548	--	-11548	--	-12472
		СН - 8%			--	--	--	--		-924	
8	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	-1815,00	--	-1815	--	-1815	--	-1960
		СН - 8%			--	--	--	--		-145	
9	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	-1691,00	--	-3382	--	-3382	--	-3653
		СН - 8%			--	--	--	--		-271	
10	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	-1646,00	--	-1646	--	-1646	--	-1778
		СН - 8%			--	--	--	--		-132	
11	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	-527,00	--	-2635	--	-2635	--	-2846
		СН - 8%			--	--	--	--		-211	
		ЩИТ ЩСАПТ									
12	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	-11548,00	--	-11548	--	-11548	--	-12472
		СН - 8%			--	--	--	--		-924	
13	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	-1691,00	--	-1691	--	-1691	--	-1826
		СН - 8%			--	--	--	--		-135	
14	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	-1646,00	--	-1646	--	-1646	--	-1778
		СН - 8%			--	--	--	--		-132	
15	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	-20119,00	--	-40238	--	-40238	--	-43457
		СН - 8%			--	--	--	--		-3219	
		КАБЕЛИ									

16	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	726,4	-100,87	-1,20	-73272	-871	-8020	-46359	-129202
		ПР - 72%; СП - 8%			-88,63	-0,01	-64381	-7		-9571	
17	243-105-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,079152	-5638970,00	--	-446336	--	-446336	--	-482043
		СП - 8%			--	--	--	--		-35707	
18	243-105-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,0408	-4544494,00	--	-185415	--	-185415	--	-200248
		СП - 8%			--	--	--	--		-14833	
19	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,041616	-2918147,00	--	-121442	--	-121442	--	-131157
		СП - 8%			--	--	--	--		-9715	
20	243-105-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,02856	-1922688,00	--	-54912	--	-54912	--	-59305
		СП - 8%			--	--	--	--		-4393	
21	243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,045696	-1161816,00	--	-53090	--	-53090	--	-57337
		СП - 8%			--	--	--	--		-4247	
22	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,045696	-808109,00	--	-36927	--	-36927	--	-39881
		СП - 8%			--	--	--	--		-2954	

23	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,459408	-341689,00	--	-156975	--	-156975	--	-169533
		СП - 8%			--	--	--	--		-12558	
24	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	875,2	-226,14	-2,48	-197918	-2170	-4386	-137850	-362630
		НР - 72%; СП - 8%			-218,65	-0,11	-191362	-96		-26861	
25	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	258,4	-53,00	--	-13695	--	-13695	--	-14791
		СП - 8%			--	--	--	--		-1096	
26	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	400,8	-72,00	--	-28858	--	-28858	--	-31167
		СП - 8%			--	--	--	--		-2309	
27	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	216	-90,00	--	-19440	--	-19440	--	-20995
		СП - 8%			--	--	--	--		-1555	
28	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	225,6	249,33	2,72	56249	613	1018	39359	103257
		НР - 72%; СП - 8%			242,10	0,21	54618	47		7649	
29	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	225,6	-140,00	--	-31584	--	-31584	--	-34111
		СП - 8%			--	--	--	--		-2527	
30	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35,2	269,58	3,45	9489	121	452	6430	17192
		НР - 72%; СП - 8%			253,29	0,40	8916	14		1273	
31	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	35,2	-269,00	--	-9469	--	-9469	--	-10227
		СП - 8%			--	--	--	--		-758	

32	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	127,2	-343,08	-4,64	-43640	-590	-6201	-26602	-75862
		НР - 72%; СП - 8%			-289,69	-0,78	-36849	-99		-5619	
33	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	127,2	-351,00	--	-44647	--	-44647	--	-48219
		СП - 8%			--	--	--	--		-3572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3526341	-4365	-1373025	-256600	-3942154
							-356126	-263	-1792825	-159211	
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ И ЛИФТОВЫХ ШАХТ (БЛОК А)									
		ПРОВОДА И КАБЕЛЯ									
34	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах н металлических рукавах	м	164	-100,87	-1,20	-16543	-197	-1811	-10467	-29170
		НР - 72%; СП - 8%			-88,63	-0,01	-14535	-2		-2161	
35	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	4,8	-437,66	-3,35	-2101	-16	-209	-1353	-3730
		НР - 72%; СП - 8%			-390,79	-0,57	-1876	-3		-276	
36	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,172176	-220596,00	--	-37981	--	-37981	--	-41020
		СП - 8%			--	--	--	--		-3039	
37	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	164	-316,89	-2,49	-51970	-408	-2152	-35588	-94563
		НР - 72%; СП - 8%			-301,28	-0,11	-49410	-18		-7005	

38	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	164	-127,00	--	-20828	--	-20828	--	-22494
		СП - 8%			--	--	--	--		-1666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-129423	-621	-62981	-47408	-190977
							-65821	-23	--	-14147	
		РАЗДЕЛ 3.КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ									
		ПРОВОДА И КАБЕЛЯ									
39	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1711,8	-437,66	-3,35	-749186	-5735	-74497	-482350	-1330059
		НР - 72%; СП - 8%			-390,79	-0,57	-668954	-976		-98523	
40	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,772956	-220596,00	--	-170511	--	-170511	--	-184152
		СП - 8%			--	--	--	--		-13641	
41	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,97308	-341689,00	--	-332491	--	-332491	--	-359090
		СП - 8%			--	--	--	--		-26599	
		ДОПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
42	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сеченнем до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	104,6	-400,28	-2,64	-41869	-276	-4552	-26690	-74044
		НР - 72%; СП - 8%			-354,12	-0,27	-37041	-28		-5485	
43	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,106692	-159738,00	--	-17043	--	-17043	--	-18406
		СП - 8%			--	--	--	--		-1363	

44	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	104,6	-100,87	-1,20	-10551	-125	-1155	-6676	-18605
		НР - 72%; СП - 8%			-88,63	-0,01	-9271	-1		-1378	
45	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	104,6	-316,89	-2,49	-33147	-261	-1372	-22698	-60313
		НР - 72%; СП - 8%			-301,28	-0,11	-31514	-12		-4468	
46	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	104,6	-127,00	--	-13284	--	-13284	--	-14347
		СП - 8%			--	--	--	--		-1063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1368082	-6397	-614905	-538414	-2059016
							-746780	-1017	--	-152520	
		Понижающий коэффициент	0,5916155								-3 663 370
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-439 604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									-4 102 974
		ИТОГО ПО АКТУ									-4 102 974

Выполнение за март 2022 год

		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ 6ЛОК А,Б,В									
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	-28084,96	-6922,40	-28085	-6922	-2092	-15783	-47378
		НР - 72%; СП - 8%			-19071,00	-2850,40	-19071	-2850		-3509	
2	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	-28084,96	-6922,40	-28085	-6922	-2092	-15783	-47378
		НР - 72%; СП - 8%			-19071,00	-2850,40	-19071	-2850		-3509	

		КАБЕЛЬНЫЙ ЯЩИК КЯ									
3	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	-12902,34	-972,00	-12902	-972	-8882	-2451	-16581
		НР - 72%; СП - 8%			-3048,00	-356,30	-3048	-356		-1228	
		ЩИТ ЩАВР									
4	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	-12902,34	-972,00	-12902	-972	-8882	-2451	-16581
		НР - 72%; СП - 8%			-3048,00	-356,30	-3048	-356		-1228	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	-5731,63	-117,91	-5732	-118	-2724	-2106	-8466
		НР - 72%; СП - 8%			-2890,00	-35,63	-2890	-36		-627	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	-1439,32	-86,53	-1439	-87	-26	-980	-2613
		НР - 72%; СП - 8%			-1325,88	-35,63	-1326	-36		-194	
7	247-301-0355 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	-56720,00	--	-56720	--	-56720	--	-61258
		СП - 8%			--	--	--	--		-4538	
		ЩИТ ЩС-1									
8	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	-12902,34	-972,00	-12902	-972	-8882	-2451	-16581
		НР - 72%; СП - 8%			-3048,00	-356,30	-3048	-356		-1228	

9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	-5731,63	-117,91	-5732	-118	-2724	-2106	-8466
		НР - 72%; СП - 8%			-2890,00	-35,63	-2890	-36		-627	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	-3084,62	-25,78	-24677	-206	-12911	-8323	-35640
		НР - 72%; СП - 8%			-1445,00	--	-11560	--		-2640	
		ЩИТ ЩСАПТ									
11	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	-12902,34	-972,00	-12902	-972	-8882	-2451	-16581
		НР - 72%; СП - 8%			-3048,00	-356,30	-3048	-356		-1228	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	-3084,62	-25,78	-6169	-52	-3227	-2081	-8910
		НР - 72%; СП - 8%			-1445,00	--	-2890	--		-660	
13	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник , на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	-1902,64	-3,64	-3805	-7	-466	-2399	-6700
		НР - 72%; СП - 8%			-1666,00	--	-3332	--		-496	
		КАБЕЛИ									
14	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	181,6	-100,87	-1,20	-18318	-218	-2005	-11590	-32300
		НР - 72%; СП - 8%			-88,63	-0,01	-16095	-2		-2393	

15	243-105-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,01979	-5638970,00	--	-111595	--	-111595	--	-120523
		СП - 8%			--	--	--	--		-8928	
16	243-105-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,0102	-4544494,00	--	-46354	--	-46354	--	-50062
		СП - 8%			--	--	--	--		-3708	
17	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,0104	-2918147,00	--	-30349	--	-30349	--	-32777
		СП - 8%			--	--	--	--		-2428	
18	243-105-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,00714	-1922688,00	--	-13728	--	-13728	--	-14826
		СП - 8%			--	--	--	--		-1098	
19	243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,01142	-1161816,00	--	-13268	--	-13268	--	-14329
		СП - 8%			--	--	--	--		-1061	
20	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,01142	-808109,00	--	-9229	--	-9229	--	-9967
		СП - 8%			--	--	--	--		-738	
21	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,11485	-341689,00	--	-39243	--	-39243	--	-42382
		СП - 8%			--	--	--	--		-3139	
22	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	218,8	-226,14	-2,48	-49479	-543	-1095	-34463	-90657
		НР - 72%; СП - 8%			-218,65	-0,11	-47841	-24		-6715	

23	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	64,6	-53,00	--	-3424	--	-3424	--	-3698
		СП - 8%			--	--	--	--		-274	
24	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	100,2	-72,00	--	-7214	--	-7214	--	-7791
		СП - 8%			--	--	--	--		-577	
25	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	54	-90,00	--	-4860	--	-4860	--	-5249
		СП - 8%			--	--	--	--		-389	
26	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	56,4	-249,33	-2,72	-14062	-154	-254	-9840	-25814
		НР - 72%; СП - 8%			-242,10	-0,21	-13654	-12		-1912	
27	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	56,4	-140,00	--	-7896	--	-7896	--	-8528
		СП - 8%			--	--	--	--		-632	
28	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8,8	-269,58	-3,45	-2372	-31	-112	-1607	-4298
		НР - 72%; СП - 8%			-253,29	-0,40	-2229	-4		-318	
29	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	8,8	-269,00	--	-2367	--	-2367	--	-2556
		СП - 8%			--	--	--	--		-189	
30	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимериые диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	31,8	-343,08	-4,64	-10910	-148	-1550	-6651	-18965
		НР - 72%; СП - 8%			-289,69	-0,78	-9212	-25		-1405	
31	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	31,8	-351,00	--	-11162	--	-11162	--	-12055
		СП - 8%			--	--	--	--		-893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-607882	-19414	-424215	-123516	-789910
							-164253	-7299	--	-58509	

РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА АСКУЭ

32	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 380Х275 мм. Установка в нише	шт.	1	-12902,34	-972,00	-12902	-972	-8882	-2451	-16581
		НР - 72%; СП - 8%			-3048,00	-356,30	-3048	-356		-1228	
33	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	-6782,00	--	-6782	--	-6782	--	-7325
		СП - 8%			--	--	--	--		-543	
34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	-3084,62	-25,78	-3085	-26	-1614	-1040	-4455
		НР - 72%; СП - 8%			-1445,00	--	-1445	--		-330	
35	247-204-3501 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА51-37, характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА(ПРИМ.)	шт.	1	-800,00	--	-800	--	-800	--	-864
		СП - 8%			--	--	--	--		-64	
36	1311-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	-3923,56	-367,76	-3924	-368	-2280	-1089	-5414
		НР - 75%; СП - 8%			-1276,00	-176,04	-1276	-176		-401	
37	518-102-0501 РСНБ РК 2015	Сетевой роутер уличного исполнения 4G с Wi-Fi Wi-Tek WI-LTE110-O	шт.	1	-41122,00	--	-41122	--		--	-41122
					--	--	--	--	-41122	--	
38	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	595	-100,87	-1,20	-60018	-714	-6569	-37973	-105831

		НР - 72%; СП - 8%			-88,63	-0,01	-52735	-6		-7839	
39	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,6069	-172302,00	--	-104570	--	-104570	--	-112936
		СП - 8%			--	--	--	--		-8366	
40	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	595	-316,89	-2,49	-188550	-1481	-7807	-129115	-343079
		НР - 72%; СП - 8%			-301,28	-0,11	-179262	-65		-25413	
41	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	595	-53,00	--	-31535	--	-31535	--	-34058
		СП - 8%			--	--	--	--		-2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-453288	-3561	-170839	-171668	-671665
							-237766	-603	-41122	-46707	
		РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
42	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9	-629,17	-18,19	-5663	-164	-3453	-1506	-7742
		НР - 72%; СП - 8%			-227,36	-4,99	-2046	-45		-573	
43	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	-987,69	-28,15	-29631	-844	-21114	-5717	-38176
		НР - 72%; СП - 8%			-255,78	-8,91	-7673	-267		-2828	
44	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8	-629,17	-18,19	-5033	-146	-3068	-1338	-6881
		НР - 72%; СП - 8%			-227,36	-4,99	-1819	-40		-510	
45	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	191	-706,78	-61,54	-134995	-11755	-87957	-28099	-176142
		НР - 72%; СП - 8%			-184,73	-19,60	-35283	-3744		-13048	

46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Главная заземляющая шина медь 40х5. Монтаж оборудования	шт.	1	-1674,49	-198,36	-1674	-199	-196	-970	-2855
		НР - 72%; СП - 8%			-1278,90	-67,70	-1279	-68		-212	
47	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	-22114,00	--	-22114	--	-22114	--	-23883
		СП - 8%			--	--	--	--		-1769	
48	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	7	-614,07	-4,39	-4298	-30	-389	-2799	-7664
		НР - 72%; СП - 8%			-554,19	-1,07	-3879	-7		-568	
49	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,00714	-242101,00	--	-1729	--	-1729	--	-1867
		СП - 8%			--	--	--	--		-138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-205137	-13138	-140020	-40429	-265210
							-51979	-4171	--	-19646	
		РАЗДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА									
50	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	40	-673,66	-61,54	-26946	-2462	-15958	-6703	-36341
		НР - 72%; СП - 8%			-213,15	-19,60	-8526	-784		-2692	
51	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	40	-673,66	-61,54	-26946	-2462	-15958	-6703	-36341
		НР - 72%; СП - 8%			-213,15	-19,60	-8526	-784		-2692	
52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	-4590,01	-170,42	-73440	-2727	-54798	-12034	-92311
		НР - 72%; СП - 8%			-994,70	-49,88	-15915	-798		-6838	

53	251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012:ТЕСТОВЫЙ ЗАЖИМ МОЛНИЕЗАЩИТА	шт.	2	-1093,00	--	-2186	--	-2186	--	-2361
		СП - 8%			--	--	--	--		-175	
54	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительиым основаниям	м	74	-987,69	-28,15	-73089	-2083	-52078	-14103	-94167
		НР - 72%; СП - 8%			-255,78	-8,91	-18928	-659		-6975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-202607	-9734	-140978	-39543	-261521
							-51895	-3025	--	-19372	
		РАЗДЕЛ 5.ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ И ЛИФТОВЫХ ШАХТ (БЛОК А)									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ									
55	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	172	-602,60	-4,14	-103647	-712	-11775	-65856	-183063
		НР - 72%; СП - 8%			-530,00	-1,78	-91160	-306		-13560	
56	247-102-0316 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	70	-8379,00	--	-586530	--	-586530	--	-633452
		СП - 8%			--	--	--	--		-46922	
57	247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, 1Р65	шт.	20	-8608,00	--	-172160	--	-172160	--	-185933
		СП - 8%			--	--	--	--		-13773	

58	247-102-0150 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Аларм LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	41	-12155,00	--	-498355	--	-498355	--	-538223
		СП - 8%			--	--	--	--		-39868	
59	247-102-1475 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна АС36-48 20/2600 4-5К, IP50	шт.	41	-15186,00	--	-622626	--	-622626	--	-672436
		СП - 8%			--	--	--	--		-49810	
		ПРОВОДА И КАБЕЛЯ									
60	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	656	-100,87	-1,20	-66171	-788	-7242	-41866	-116680
		НР - 72%; СП - 8%			-88,63	-0,01	-58141	-7		-8643	
61	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	19,2	-437,66	-3,35	-8403	-64	-836	-5410	-14918
		НР - 72%; СП - 8%			-390,79	-0,57	-7503	-11		-1105	
62	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6887	-220596,00	--	-151924	--	-151924	--	-164078
		СП - 8%			--	--	--	--		-12154	
63	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	656	-316,89	-2,49	-207880	-1633	-8607	-142353	-378251
		НР - 72%; СП - 8%			-301,28	-0,11	-197640	-72		-28019	
64	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	656	-127,00	--	-83312	--	-83312	--	-89977
		СП - 8%			--	--	--	--		-6665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-2501008	-3197	-2143367	-255485	-2977011

							-354444	-396	--	-220519	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-4965316**
		Понижающий коэффициент	0,8405623								-4 173 657
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-500 839
		Итого с НДС									-4 674 496
		Итого по Акту									-4 674 496
		Разница									**17 314 892**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ***ТОО «Ерен-Групп»***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №14

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год) Слаботочные сети

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЪЕЗД №1									
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	9	4555,88	1262,76	41003	11365	3232	18846	64637
		НР - 61%; СП - 8%			2934,00	498,78	26406	4489		4788	
2	248-306-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная типа этажная ШРПО-04-SC/APC-4(ПРИМ.)**	шт.	9	20601,00	--	185409	--	185409	--	200242

		СП - 8%			--	--	--	--		14833	
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	72	1243,24	--	89513	--	1097	53934	154923
		НР - 61%; СП - 8%			1228,00	--	88416	--		11476	
4	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	шт.	72	433,00	--	31176	--	31176	--	33670
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
5	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	72	39,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
6	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	874	100,87	1,20	88160	1049	9648	55779	155455
		НР - 72%; СП - 8%			88,63	0,01	77463	9		11515	
7	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	380	386,36	35,03	146817	13311	63510	45011	207174
		НР - 61%; СП - 8%			184,20	9,98	69996	3792		15346	
8	243-503-0105 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSM П-4-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	0,5202	96301,00	--	50096	--	50096	--	54104
		СП - 8%			--	--	--	--		4008	
9	243-503-0104 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSM П-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	0,3162	86496,00	--	27350	--	27350	--	29538
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	

10	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4437	102442,00	--	45454	--	45454	--	49090
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
		ТРУБЫ									
11	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	710	316,89	2,49	224992	1768	9315	154071	409388
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	213909	78		30325	
12	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	717,1	27,00	--	19362	--	19362	--	20911
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
13	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	165	397,99	2,75	65668	454	1869	45636	120208
		НР - 72%; СП - 8%			383,91	0,23	63345	38		8904	
14	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	166,65	140,00	--	23331	--	23331	--	25197
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1041139	27947	473657	373277	1527570
							539535	8406	--	113153	
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЪЕЗД №2									
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
30	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23542,67	701,14	23543	701	14242	6404	32343
		НР - 72%; СП - 8%			8600,32	293,95	8600	294		2396	

31	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ШРО-03-SC/APC-128(1x128)-1/32-4	шт.	1	33643,00	--	33643	--	33643	--	36334
		СП - 8%			--	--	--	--		2691	
32	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	9	4555,88	1262,76	41003	11365	3232	18846	64637
		НР - 61%; СП - 8%			2934,00	498,78	26406	4489		4788	
33	248-306-0201 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная типа этажная ШРПО-04-SC/APC-4(ПРИМ.)	шт.	9	20601,00	--	185409	--	185409	--	200242
		СП - 8%			--	--	--	--		14833	
34	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	63	1243,24	--	78324	--	960	47192	135557
		НР - 61%; СП - 8%			1228,00	--	77364	--		10041	
35	247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	63	515,00	--	32445	--	32445	--	35041
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
36	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	63	39,00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
37	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	708	100,87	1,20	71416	850	7816	45185	125929
		НР - 72%; СП - 8%			88,63	0,01	62750	7		9328	
38	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	352	386,36	35,03	135999	12331	58830	41694	191909

		НР - 61%; СП - 8%			184,20	9,98	64838	3513		14215	
39	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSM П-4-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,3213	96301,00	--	30942	--	30942	--	33417
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
40	243-503-0104 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSM П-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,3162	86496,00	--	27350	--	27350	--	29538
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
41	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4437	102442,00	--	45454	--	45454	--	49090
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
		ТРУБЫ									
42	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	610	316,89	2,49	193303	1519	8003	132370	351727
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	183781	67		26054	
43	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	616,1	27,00	--	16635	--	16635	--	17966
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	98	397,99	2,75	39003	270	1110	27105	71397
		НР - 72%; СП - 8%			383,91	0,23	37623	23		5289	
45	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	98,98	140,00	--	13857	--	13857	--	14966
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				970783	27036	482385	318796	1392747

							461362	8393	--	103167	
		РАЗДЕЛ 3.ДОМОФОН									
68	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	2	6574,21	6,74	13148	14	--	8014	22855
		ПР - 61%; СП - 8%			6567,47	1,32	13135	3		1693	
69	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
70	248-401-0608 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона БВД-311, предназначен для совместной работы с БУД-302М	шт.	2	11064,00	--	22128	--	22128	--	23898
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
71	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	189	277,00	--	52353	--	52353	--	56541
		СП - 8%			--	--	--	--		4188	
72	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	18	5384,00	--	96912	--	96912	--	104665
		СП - 8%			--	--	--	--		7753	
73	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	63	771,49	0,87	48604	55	--	29615	84476
		ПР - 61%; СП - 8%			770,62	--	48549	--		6258	

74	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	63	3185,00	--	200655	--	200655	--	216707
		СП - 8%			--	--	--	--		16052	
75	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	7344,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
76	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239,00	--	28478	--	28478	--	30756
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
77	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10914,00	--	21828	--	21828	--	23574
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				542134	69	480382	37629	626142
							61684	3	--	46380	
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	690	348,63	156,93	240555	108282	31050	98088	365735
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	101223	35011		27091	
79	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	53	785,86	469,74	41651	24896	5870	13733	59814
		НР - 72%; СП - 8%			205,38	154,49	10885	8188		4431	

80	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,6324	26765,00	--	16926	--	16926	--	18280
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
81	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,12546	66078,00	--	8290	--	8290	--	8953
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
		ТРУБЫ									
82	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	600	316,89	2,49	190134	1494	7872	130200	345961
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	180768	66		25627	
83	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	606	27,00	--	16362	--	16362	--	17671
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
84	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	90	316,89	2,49	28520	224	1181	19530	51894
		НР - 72%; СП - 8%			301,28	0,11	27115	10		3844	
85	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	90,9	72,00	--	6545	--	6545	--	7069
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
86	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	907852,50	178272,00	907852	178272	--	487998	1507518
		НР - 61%; СП - 8%			729580,50	70416,00	729580	70416		111668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1456835	313168	94096	749549	2382894
							1049571	113691	--	176511	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 929 353
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								711 522

		Итого с НДС											6 640 875
		Понижающий коэффициент		0,8905077									5 913 750
		Итого по Акту											**5 913 750**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №15

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Система охранного телевидения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	6	**4603,51**	**5,77**	**27621**	**35**	**--**	**16828**	**48005**
		ПР - 61%; СП - 8%			**4597,74**	**--**	**27586**	**--**		**3556**	
2	248-402-0204 РСНБ РК 2015	**Антивандальная IP видеокамера с ик подсветкой модели CMD-IP1080-WD2,8 IR V2**	**шт.**	2	**51793,00**	**--**	**103586**	**--**	**103586**	**--**	**111873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8287**	

3	248-402-0104 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера С ИК подсветкой модели CMD-IP1080-WB2.8-12 IR V2	шт.	4	47986,00	--	191944	--	191944	--	207300
		СП - 8%			--	--	--	--		15356	
4	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	5365,96	10,54	5366	11	--	3267	9323
		НР - 61%; СП - 8%			5355,42	--	5355	--		691	
5	248-403-0107 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели CMD-NVR8236	шт.	1	151673,00	--	151673	--	151673	--	163807
		СП - 8%			--	--	--	--		12134	
6	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1283,09	31,09	2566	62	--	1900	4823
		НР - 75%; СП - 8%			1252,00	14,67	2504	29		357	
7	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA WD60PURZ 6Тб	шт.	2	78892,00	--	157784	--	157784	--	170407
		СП - 8%			--	--	--	--		12623	
8	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	50490,00	--	50490	--	--	30799	87792
		НР - 61%; СП - 8%			50490,00	--	50490	--		6503	
9	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор с диагональю 24"	шт.	1	100783,00	--	100783	--	100783	--	108846
		СП - 8%			--	--	--	--		8063	
10	1310-0302-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка	рабочее место	1	38566,00	--	38566	--	--	23525	67059
		НР - 61%; СП - 8%			38566,00	--	38566	--		4967	
11	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа CMD-SW16-POE, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	130347,00	--	130347	--	130347	--	140775
		СП - 8%			--	--	--	--		10428	

12	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	101933,81	202,56	101934	203	3582	59907	174788
		НР - 61%; СП - 8%			98149,00	58,68	98149	59		12947	
13	Прайс	Шкаф настенный 19,12U ITK LWR5-12U66-MF	шт	1	75149,41	--	75149	--		--	75149
					--	--	--	--	75149	--	
14	Прайс	Блок розеток ITK PH12-7D1	шт	1	7030,71	--	7031	--		--	7031
					--	--	--	--	7031	--	
15	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19398,34	2228,16	19398	2228	1393	10018	31769
		НР - 61%; СП - 8%			15777,00	645,48	15777	645		2353	
16	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1000 А	шт.	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
17	1308-0105-0110 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40. Монтаж оборудования	шт.	2	16769,33	--	33539	--	4199	21125	59037
		НР - 72%; СП - 8%			14670,00	--	29340	--		4373	
18	Прайс	Аккумулятор,1265 DELTA DT	шт	2	85307,76	--	170616	--		--	170616
					--	--	--	--	170616	--	
19	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка О/П РУВИНИЛ 67050, 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	829,00	--	3316	--	3316	--	3581
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		КАБЕЛИ									
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	307	348,63	156,93	107029	48177	13815	43642	162725
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	45037	15577		12054	
21	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	341689,00	--	6834	--	6834	--	7381

		СП - 8%			--	--	--	--		547	
22	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,16	102442,00	--	16391	--	16391	--	17702
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
23	243-304-0124 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5	км	0,12954	1143561,00	--	148137	--	148137	--	159988
		СП - 8%			--	--	--	--		11851	
		ТРУБЫ									
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	154	388,34	15,68	59804	2415	9246	35098	102494
		НР - 72%; СП - 8%			312,62	3,92	48143	604		7592	
25	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	157,08	170,00	--	26704	--	26704	--	28840
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	254,49	2,31	3817	35	251	2544	6869
		НР - 72%; СП - 8%			235,39	0,12	3531	2		509	
27	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	15	173,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
28	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	8	293,44	--	2348	--	--	1432	4082
		НР - 61%; СП - 8%			293,44	--	2348	--		302	
29	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем RJ45	шт.	8	751,00	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1757118	53166	1084330	250085	2147555
							366826	16916	252796	140353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 147 555

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								257 707
		Итого с НДС									2 405 262
		Понижающий коэффициент	0,8905077								2 141 904
		Итого по Акту									**2 141 904**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №16

5 пятно

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Генеральный план

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 К=7	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2	11169	10,94	10,94	122189	122189	--	34499	169223
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,29	--	47915		12535	
2	1101-0105-0110 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15885	344,61	336,31	5474130	5342285	--	1219206	7228802
		НР - 72%; СП - 8%			8,30	98,30	131846	1561496		535467	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка недостающего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	26196	59,00	--	1545564	--		--	1669209
		СП - 8%			--	--	--	--		123645	

4	1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	15585	320,14	312,81	4989382	4875144	--	1131209	6610238
		НР - 72%; СП - 8%			7,33	93,48	114238	1456886		489647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12131265	10339618	--	2384914	15677472
							246084	3066297	--	1161294	
		РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОН ТИП1 В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
5	1101-0201-0306 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	2739,8	23,83	23,83	65289	65289	--	19845	91945
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	27562		6811	
6	1101-0201-0312 РСНБ РК 2015 К=48	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	2739,8	99,68	99,68	273103	273104	--	83345	384964
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,25	--	115757		28516	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	432,6	3333,04	1078,81	1441873	466693	907465	191499	1764042
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	253,35	67715	109599		130670	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания	2884	1279,40	255,88	3689790	737958	2844663	362335	4376295
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	107169	228326		324170	
9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-	м2 основания	2884	348,44	50,45	1004901	145498	859403	50240	1139553
		НР - 108%; СП - 8%			--	16,13	--	46519		84411	
10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2884	2885,91	197,51	8322964	569619	7682110	160003	9161605
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,67	71235	76916		678637	
11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5	м2 покрытия	2884	1329,56	0,08	3834451	231	3809187	27036	4170406

		НР - 108%; СП - 8%			8,68	--	25033	--		308919	
		БОРДЮРЫ									
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	734	2126,73	32,79	1561020	24068	919078	677902	2418036
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	617874	9814		179114	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	33,03	42989,00	--	1419927	--	1419927	--	1533521
		СП - 8%			--	--	--	--		113594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21613318	2282460	18441833	1572205	25040367
							889026	614493	--	1854842	
		РАЗДЕЛ 3.БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП2									
15	1101-0201-0306 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	759	23,83	23,83	18087	18087	--	5498	25471
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	7636		1887	
16	1101-0201-0312 РСНБ РК 2015 К=48	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	759	99,68	99,68	75657	75657	--	23089	106645
17	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	53,13	4540,88	1251,92	241257	66514	654	185301	460682
		НР - 94%; СП - 8%			3276,66	433,64	174089	23039		34125	
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	759	1279,40	255,88	971065	194213	748648	95358	1151737
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	28204	60090		85314	
19	1127-0403-0104	Вычитается позиция: Основания из щебня	основания	759	-348,44	-50,45	-264466	-38292	-226174	-13222	-299903
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,13	--	-12243		-22215	
20	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство	м2	759	1965,67	174,81	1491944	132680	2627	1242932	2953666
		НР - 88%; СП - 8%			1787,40	73,50	1356637	55786		218790	

21	255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	774,18	3356,00	--	2598148	--	2598148	--	2806000
		СП - 8%			--	--	--	--		207852	
		БОРДЮРЫ									
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	237,5	2126,73	32,79	505098	7787	297386	219349	782402
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	199925	3175		57956	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,8	42989,00	--	163358	--	163358	--	176427
		СП - 8%			--	--	--	--		13069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5800148	456646	3584647	1758305	8163127
							1758855	169551	--	604678	
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ ТИП3									
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	193,4	171,87	78,99	33240	15277	--	18296	55659
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	17963	7448		4123	
25	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	193,4	1279,40	255,88	247436	49487	190762	24298	293473
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	7187	15311		21739	
26	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	193,4	348,44	50,45	67388	9757	57631	3369	76418
		НР - 108%; СП - 8%			--	16,13	--	3120		5661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				348064	74521	248393	45963	425550
							25150	25879	--	31523	
		РАЗДЕЛ 5.ОТМОСТКА									
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	162,2	171,87	78,99	27877	12812	--	15344	46679
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	15065	6246		3458	

28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	162,2	1279,40	255,88	207519	41503	159989	20378	246129
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	6027	12841		18232	
29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	162,2	348,44	50,45	56517	8183	48334	2826	64090
		НР - 108%; СП - 8%			--	16,13	--	2616		4747	
30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162,2	818,95	31,32	132834	5080	66726	59745	207985
		НР - 94%; СП - 8%			376,25	15,60	61028	2530		15406	
31	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	162,2	1793,17	86,81	290852	14080	265042	17317	332823
		НР - 94%; СП - 8%			72,32	41,26	11730	6692		24654	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,00402	16622,70	1511,34	16689	1518	30	14379	33554
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	15141	661		2485	
33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,00402	419679,00	--	421365	--	421365	--	455074
		СП - 8%			--	--	--	--		33709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1153653	83176	961486	129989	1386334
							108991	31586	--	102691	
		РАЗДЕЛ 7. МАФЫ									
34	8601-0201-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)	комплект	1	227817,00	3630,00	227817	3630	204941	15754	263057
		НР - 15754 Тенге; СП - 19486 Тенге			19246,00	1160,00	19246	1160		19486	

35	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	710910,00	1192,00	710910	1192	674933	27792	797798
		ПР - 27792 Тенге; СП - 59096 Тенге			34785,00	370,00	34785	370		59096	
36	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	550942,00	887,00	550942	887	527054	18922	615453
		ПР - 18922 Тенге; СП - 45589 Тенге			23001,00	306,00	23001	306		45589	
37	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	125492,00	298,00	125492	298	112081	9955	146283
		ПР - 9955 Тенге; СП - 10836 Тенге			13113,00	94,00	13113	94		10836	
38	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	11	90862,00	204,00	999482	2244	928026	60720	1145023
		ПР - 5520 Тенге; СП - 7711 Тенге			6292,00	57,00	69212	627		84821	
39	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	11	10660,00	--	117260	--	117260	--	126643
		СП - 853 Тенге			--	--	--	--		9383	
40	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	219121,00	2712,00	219121	2712	201833	12054	249669
		ПР - 12054 Тенге; СП - 18494 Тенге			14576,00	825,00	14576	825		18494	
41	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	209845,00	2389,00	209845	2389	196698	8720	236050
		ПР - 8720 Тенге; СП - 17485 Тенге			10758,00	750,00	10758	750		17485	
42	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	126056,00	--	504224	--	504224	--	544562
		СП - 8%			--	--	--	--		40338	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3665093**	**13352**	**3467050**	**153917**	**4124538**
							184691	**4132**	**--**	**305528**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									54 817 388
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								*6 578 087*
		Итого с НДС									61 395 475
		Понижающий коэффициент	0,8905075								54 673 133
		Итого по Акту									**54 673 133**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.П. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации (4-е пятно)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2023 (месяц, год) Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Футляры									
1	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	2	3676,86	266,99	7354	534	998	5986	14407
		НР - 99%; СП - 8%			2911,11	111,90	5822	224		1067	
2	244-404-0106 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	2	76138,00	--	152276	--	152276	--	164458

		СП - 8%			--	--	--	--		12182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**159630**	**534**	**153274**	**5986**	**178865**
							5822	**224**	--	**13249**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**178865**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								21 464
		Итого с НДС									200 329
		Понижающий коэффициент	0,92204823								184 713
		Итого по Акту									**184 713**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик: **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом расположенный по адресу г. Актобе, район Астана, мкр Батыс -2 уч.1Е. Батыс Премиум 2-очередь, Пятно 2 (по ПДП Батыс-1 мкр 1).**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт приемки выполненных работ №18

за сентябрь 2023г.

Генеральный план 2 пятно

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Покрытия										
1	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**843,92**	3337,14	1078,81	2816279	910429	1773751	373588	3445056
					156,53	253,36	132099	213816	–	255189	
2	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**843,92**	932,14	255,89	786652	215951	539341	106018	964084

				37,16	79,16	31360	66805	–	71414	
3 1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 основания**	**843,92**	244,12	50,46	206018	42584	163434	14701	238377
				–	16,13	–	13612	–	17658	
4 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**0,55**	121702,72	2072,34	66936	1140	65797	604	72943
				–	1016,74	–	559	–	5403	
5 1127-0602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**843,92**	2117,86	197,52	1787304	166691	1599769	46812	1980845
				24,7	26,66	20845	22499	–	146729	
6 1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;**	**м2 покрытия**	**843,92**	1851,92	0,16	1562872	135	1548070	15840	1705009

				17,38	–	14667	–	–	126297	
	Итого по разделу 2					**8 406 314**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					198 971				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 336 930				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					317 291				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 690 162				
	- накладные расходы, тенге					557 563				
	в т.ч. зарплата, тенге					50 181				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					622 690				
Раздел 7 МАФЫ										
7										
7 8601-0104-0401	**Качели двойные, металлические НР = 0**	**комплект**	**1**	240169	422	240169	422	225213	12976	273397
				14534	111	14534	111	–	20252	
8 8601-0104-0101	**Качалка "Балансир" НР = 0**	**комплект**	**1**	112116	226	112116	226	103862	6800	128429
				8028	66	8028	66	–	9513	
9 8601-0101-0108	**Карусель "Волчок" НР = 0**	**комплект**	**1**	158245	3375	158245	3375	144296	8593	180185
				10574	1088	10574	1088	–	13347	
	Итого по разделу 7					**582 011**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 136				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 023				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					473 371				
	- накладные расходы, тенге					28 369				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 553				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 112				
	Итого по смете					**8 988 325**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 340 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	318 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 163 533
- накладные расходы, тенге	585 932
в т.ч. зарплата, тенге	52 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	665 802

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%				1 078 599				
		Итого с НДС					10 066 924				
		Понижающий коэффициент	0,699141666				7 038 206				
		Итого по акту					**7 038 206**				

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №19

за сентябрь 2023г.

4 пятно Генеральный план

на Устройство подпорной стены с ограждением, площадка под ГРПШ с ограждением

Покрытие брусчаткой детской и площадки отдыха взрослого населения.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Подпорная стена										
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	17,53	6686,12	1795,22	117208	31470	68960	28891	157787
						957,1	815,06	16778	14288	–	11688	
2	2	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	61	1899,6	1055,36	115876	64377	24560	52190	181511

					441,62	283,45	26939	17290	–	13445	
3	3 1107-0501-0102										
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	322	2160,59	1034,85	695710	333222	197978	299728	1075073
					510,9	277,94	164510	89497	–	79635	
4	4 1107-0501-0103										
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	148	2775,55	1318,27	410781	195104	100594	197632	657086
					777,59	354,07	115083	52402	–	48673	
5	5 1107-0501-0104										
		Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	240	4515,62	2312,1	1083749	554904	244577	511301	1722654
					1184,45	620,99	284268	149038	–	127604	
6	6 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	366	26819		9815754		9815754	–	10601014
					–		–		–	785260	
7	7 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	57	38724,7	4878,9	2207308	278097	1306600	621873	3055515
					10923	1066,07	622611	60766	–	226334	
8	8 214-210-0201										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6	346394		207836		207836	–	224463
					–		–		–	16627	
9	9 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,83	335138		278165		278165	–	300418
					–		–		–	22253	

10	10 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	342	3493,26	1136,14	1194695	388560	104385	1006592	2377390
					2051,9	442,38	701750	151294	–	176103	
11	11 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,2	478807		574568		574568	–	620533
					–		–		–	45965	
12	12 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2,3	514481		1183306		1183306	–	1277970
					–		–		–	94664	
13	13 214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,8	487071		389657		389657	–	420830
					–		–		–	31173	
14	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	112,239	95,73	2,67	10745	300	4928	3830	15741
					49,15	0,3	5517	34	–	1166	
15	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	112,239	163,34	3,79	18333	425	11463	4492	24651
					57,42	0,58	6445	65	–	1826	

Раздел 2 Площадка под ГРПШ, ограждение ГРПШ

16	16 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,2	3626,66	1119,55	11605	3583	7522	1454	14104
					156,53	264,07	501	845	–	1045	
17	17 1147-0301-0101	Площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	32	5678,47	174,81	181711	5594	118920	52403	252843
					1787,4	73,49	57197	2352	–	18729	
18	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	24	2142,66	32,78	51424	787	30434	22166	79477
					841,79	13,38	20203	321	–	5887	
19	19 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,345	42989		14831		14831	–	16017
					–		–		–	1186	
20	20 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	24	3493,26	1136,14	83838	27267	7325	70638	166834
					2051,9	442,38	49246	10617	–	12358	
21	21 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,289	514481		148685		148685	–	160580
					–		–		–	11895	
22	22 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,133	474612		63123		63123	–	68173
					–		–		–	5050	

23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	11,5	95,73	2,67	1101	31	505	392	1612
					49,15	0,3	565	3	–	119	
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,5	163,34	3,79	1878	44	1175	460	2525
					57,42	0,58	660	7	–	187	
	Раздел 3 Покрытие брусчаткой детской и площадки отдыха взрослого населения.										
25	25 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	39,375	3626,66	1119,55	142800	44082	92554	17886	173541
					156,53	264,07	6163	10398	–	12855	
26	26 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	262,5	1965,67	174,81	515988	45888	908	429866	1021522
					1787,4	73,49	469193	19291	–	75668	
27	27 255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	262,5	2710		711375		711375	–	768285
					–		–		–	56910	

Итого	**25 438 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 547 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 973 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	578 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 710 688

- накладные расходы, тенге	3 321 794
в т.ч. зарплата, тенге	298 962
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 884 305

	Всего						**25 438 149**				
	НДС (12 %)						3 052 578				
	Итого						**28 490 727**				
	Понижающий коэффициент		0,741138658				21 115 579				
	Итого по Акту						**21 115 579**				

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Н._____
"_____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"_____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А_____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"_____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е._____
"_____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А._____

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «Ерен-Групп»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно), без наружных

(наименование, адрес)

Объект : Котельная. Кровля. **ДОБАВИТЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г

Акт приемки выполненных работ №20

за сентябрь 2023г.

Кровля

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кровля											
1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	133	1 025,09	37,76	136 337	5 022	93 169	35 818,00	185 927,00
					286,81	5,92	38 146,00	787	-	13 772,00	
2	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	30	30 485,59	2 678,28	914 568	80 348	834 219	17 926,00	1 007 093,00
					-	649,51	-	19 485	-	74 599,00	
3	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,325	200 030,83	1 137,34	665 103	3 782	547 544	103 652,00	830 255,00
					34 218,50	418,59	113 777,00	1 392	-	61 500,00	

4	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	133	7 100,87	32,51	944 416	4 324	726 591	197 173,00	1 232 916,00
					1 605,27	6,15	213 501,00	818	-	91 327,00	
5	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6	6 791,48	38,91	40 749	233	26 792	12 444,00	57 448,00
					2 287,30	17,19	13 724,00	103	-	4 255,00	
6	1112-0101-1001	Обшивка карнизов профилированным листом. Устройство НР=92%	м2 покрытия	6	4 874,96	21,25	29 250	128	19 794	8 610,00	40 889,00
					1 554,72	5,16	9 328,00	31	-	3 029,00	
7	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	133	409,89	4,00	54 515	532	47 574	5 972,00	65 326,00
					48,19	1,70	6 409,00	226	-	4 839,00	
8	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,125	11 757,49	86,08	24 985	183	22 099	2 503,00	29 687,00
					1 271,86	36,57	2 703,00	78	-	2 199,00	
9	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	133	437,63	1,98	58 205	263	42 444	14 048,00	78 033,00
					116,52	0,84	15 497,00	112	-	5 780,00	

Итого по разделу 1	**3 527 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	413 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 360 226
- накладные расходы, тенге	398 146
в т.ч. зарплата, тенге	35 833

		- сметная прибыль (8 %), тенге			261 300								
		Всего			**3 527 574**								
		НДС (12 %)			423 309								
		Итого			**3 950 883**								
		Понижающий коэффициент	0,8928571		3 527 574								
		Итого по Акту			**3 527 574**								

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5доб

Форма

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Ерен-Групп»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1. (Добавить)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории. **ДОБАВИТЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г

Акт приемки выполненных работ №21

за сентябрь 2023 г.

на Генеральный план

Покрытие брусчаткой детской и площадки отдыха взрослого населения.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 4 Покрытие брусчаткой детской и площадки отдыха взрослого населения.

1	1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	29,01	3626,66	1119,55	105209	32478	68190	13178	127858
					156,53	264,07	4541	7661	–	9471	
2	2 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	193,4	1965,67	174,81	380161	33808	669	316708	752619
					1787,4	73,49	345683	14213	–	55750	
3	3 255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	193,4	2381		460485		460485	–	497324
					–		–		–	36839	

Итого	**1 377 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	350 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 874
- материалы, изделия и конструкции, тенге	529 344
- накладные расходы, тенге	329 886
в т.ч. зарплата, тенге	29 690
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 060

		Всего						**1 377 801**				
		НДС (12 %)						165 336				
		Итого						**1 543 137**				

		Понижающий коэффициент	0,89050754				1 374 175				
		Итого по Акту					**1 374 175**				

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №22

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Архитектурно-строительные решения. Блок 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 24. Витражи /л.64-АС/										
1	**223-301-0105**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**50,4022**	77511	-	3906725		3906725		4 219 263
					---	---	---	---	---	---	
						-		-		-	*312 538*
	Раздел 25 Окна , двери /л.65-АС/										
	25.1 Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.65)										

1 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,11445	64684,36	2723,94	72087	3036	5278	44412	125819
				57224,8	530,25	63774	591	–	9320	
2 222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,11445	764268		851738		851738	–	919877
				–		–		–	68139	
3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	62,4092	81,67	1,89	5097	118	3187	1250	6853
				28,71	0,3	1792	19	–	508	
4 261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	56	105		5880		5880	–	6350
				–		–		–	470	

	Итого по разделу 25				*5 278 162*				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%		633 379				
	Итого с НДС				**5 911 541**				
	Понижающий коэффициент		0,6991425		4 133 010				
	ИТОГО ПО разделу				**4 133 010**				

Раздел 27 Внутренняя отделка (л.67-АС)

5 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,61	337,93	3,04	1896	17	735	922	3043
				203,9	1,44	1144	8	–	225	

6	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	440,21	1,79	2421	10	1064	1082	3783
					244,99	0,85	1347	5	–	280	
7	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,38	304,92	2,73	6824	61	2674	3294	10927
					182,71	1,29	4089	29	–	809	
	27.2 Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/										
8	1111-0101-3901	Поручни деревянные. Устройство НР = 94 %									
			м плинтусов	68,1	97,61	2,49	6647	170	80	6088	13754
					93,94	1,17	6397	80	–	1019	
9	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	68,781	1533		105441		105441	–	113876
					–		–		–	8435	
10	232-602-0102	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2928,3	163,34	3,79	478309	11099	299067	117211	643161
					57,42	0,59	168143	1728	–	47642	
	27.3 Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/										
11	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %									
			м ограждения	146	12991,09	89,11	1896699	13010	1797590	107987	2165056
					589,72	37,09	86099	5415	–	160375	

12	222-503-0303	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**146**	12734	1859164	1859164	–	2007897
					–	–	–	148733	
13	261-107-0492	**Декоративная шайба крепления**	**шт.**	**292**	483	141036	141036	–	152319
					–	–	–	11283	

Итого по разделу 27 **5 113 816**

в том числе

корр-ка по авр за июнь 2022г и за декабрь 2022г **402 491**

5 516 307

	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%							661 957
	Итого с НДС									**6 178 264**
	Понижающий коэффициент		0,6991425							4 319 487
	ИТОГО ПО Разделу									**4 319 487**

	ИТОГО ПО АКТУ									**8 452 497**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №23

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Архитектурно-строительные решения. Блок 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 25 Окна , двери /л.65-АС/										
	Окна и балконные двери										
1	**223-102-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11**	18988	–	208868		208868	–	225577
					–	–	–	–	–	16709	

25.1 Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.65)

1 1109-0601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %**									
		т конструкций	**1,11445**	64684,36	2723,94	72087	3036	5278	44412	125819
				57224,8	530,25	63774	591	–	9320	
2 222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**1,11445**	764268		851738		851738	–	919877
				–		–		–	68139	
3 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**									
		м2	**62,4092**	81,67	1,89	5097	118	3187	1250	6853
				28,71	0,3	1792	19	–	508	
4 261-107-0989	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**56**	105		5880		5880	–	6350
				–		–		–	470	

	Итого по разделу 25					**1 284 476**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%			154 137				
	Итого с НДС					**1 438 613**				
	Понижающий коэффициент		0,6991425			1 005 795				
	ИТОГО ПО разделу					**1 005 795**				

Раздел 27 Внутренняя отделка (л.67-АС)

5 1115-0405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,16**	337,93	3,04	8164	73	3165	3969	13104
				203,9	1,44	4926	35	–	971	

6 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	440,21	1,79	2421	10	1064	1082	3783
				244,99	0,85	1347	5	–	280	
7 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,22	304,92	2,73	22326	200	8748	10778	35752
				182,71	1,29	13378	94	–	2648	
27.2 Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/										
8 1111-0101-3901	Поручни деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	68,1	97,61	2,49	6647	170	80	6088	13754
				93,94	1,17	6397	80	–	1019	
9 232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	68,781	1533		105441		105441	–	113876
				–		–		–	8435	
10 232-602-0102	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2928,3	163,34	3,79	478309	11099	299067	117211	643161
				57,42	0,59	168143	1728	–	47642	
27.3 Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/										
11 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	146	12991,09	89,11	1896699	13010	1797590	107987	2 165 056
				589,72	37,09	86099	5415	–	160375	

12	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	146	12734	1859164	1859164	–	2007897
					–	–	–	148733	
13	261-107-0492	Декоративная шайба крепления	шт.	292	483	141036	141036	–	152319
					–	–	–	11283	

	Итого по разделу 27									**5 148 702**
	в том числе									
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%							617 844
	Итого с НДС									**5 766 546**
	Понижающий коэффициент		0,6991425							4 031 637
	ИТОГО ПО разделу									**4 031 637**
	ИТОГО ПО АКТУ									**5 037 432**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №24

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Архитектурно-строительные решения. Блок 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 25 Окна , двери /л.65-АС/										
	25.1 Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.65)										
1	**1109-0601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**1,11445**	64684,36	2723,94	72087	3036	5278	44412	125819
					57224,8	530,25	63774	591	–	–	
2	**222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**1,11445**	764268		851738		851738	–	919877
					–		–		–	–	

3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
		м2	62,4092	81,67	1,89	5097	118	3187	1250	6853
				28,71	0,3	1792	19	–	–	
4 261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	56	105		5880		5880	–	6350
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 25					*1 058 899*				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%			127 068				
	Итого с НДС					**1 185 967**				
	Понижающий коэффициент		0,6991425			829 160				
	ИТОГО ПО разделу					**829 160**				
Раздел 27 Внутренняя отделка (л.67-АС)										
5 1111-0101-3901	Поручни деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	68,1	97,61	2,49	6647	170	80	6088	13754
				93,94	1,17	6397	80	–	–	
6 232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	68,781	1533		105441		105441	–	113876
				–		–		–	–	
7 232-602-0102	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2928,3	163,34	3,79	478309	11099	299067	117211	643161
				57,42	0,59	168143	1728	–	47642	
27.2 Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/										
8 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	146	12991,09	89,11	1896699	13010	1797590	107987	2165056
				589,72	37,09	86099	5415	–	–	

9	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	146	12734	1859164	1859164	–	2007897
					–	–	–	–	
10	261-107-0492	Декоративная шайба крепления	шт.	292	483	141036	141036	–	152319
					–	–	–	–	

	Итого по разделу 27									5 096 063
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%							611 528
	Итого с НДС									**5 707 591**
	Понижающий коэффициент		0,6991425							3 990 419
	ИТОГО ПО разделу									**3 990 419**

	ИТОГО ПО АКТУ									**4 819 579**

Застройщик:
Директор ТОО «Bayana Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2) в г.Актобе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №25

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Слаботочные сети. Блоки 1,2,3.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение									
1	**1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**59637,73**	**--**	**178913**	**--**	**101753**	**47068**	**244059**
		НР - 61%; СП - 8%			**25720,10**	**--**	**77160**	**--**		**18078**	
2	**248-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**3**	**15523,00**	**--**	**46569**	**--**	**46569**	**--**	**50295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3726**	

3	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	24134,92	2785,20	72405	8356	941	39972	121368
		НР - 61%; СП - 8%			21036,00	806,85	63108	2421		8990	
4	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Усилитель многовходовой ZA 803M	шт	3	15359,66	--	46079	--		--	46079
					--	--	--	--	46079	--	
5	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Фильтр телевизионный диапазонный ФТД 1. I,II/III	шт	3	1003,57	--	3011	--		--	3011
					--	--	--	--	3011	--	
6	ТЦЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Разветвитель абонетский на 4 отвода PLF04/23	шт	30	612,18	--	18365	--	18365	--	19834
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
7	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	9	59637,73	--	536740	--	305259	141203	732179
		НР - 61%; СП - 8%			25720,10	--	231481	--		54235	
8	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевиозионная двухканальная АТКГ(В)-2.1.3,5.2	шт	3	15971,84	--	47916	--		--	47916
					--	--	--	--	47916	--	
9	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевиозионная широкополостная АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт	3	7682,34	--	23047	--		--	23047
					--	--	--	--	23047	--	
10	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Антенна телевиозионная дициметрового АТКГ(В)-5.1.21-60.4	шт	3	9960,45	--	29881	--		--	29881
					--	--	--	--	29881	--	
11	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	114	5070,57	--	578045	--	18077	341580	993196
		НР - 61%; СП - 8%			4912,00	--	559968	--		73570	

12	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	111	39,00	--	4329	--	4329	--	4675
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
13	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	111	354,00	--	39294	--	39294	--	42438
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
14	ЕНА фирмы ООО "ЗЭТРОН"	Коробка антенная КАМ	шт	3	1821,48	--	5464	--		--	5464
					--	--	--	--	5464	--	
		==========Кабель=========									
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2352	348,55	156,93	819790	369099	105653	334353	1246474
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	345038	119340		92331	
16	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,195	206547,00	--	40277	--	40277	--	43499
		СП - 8%			--	--	--	--		3222	
17	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,157	93920,00	--	202585	--	202585	--	218792
		СП - 8%			--	--	--	--		16207	
18	243-902-0512 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-6	100 шт.	2,22	2283,00	--	5068	--	5068	--	5473
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
19	243-902-0511 РСНБ РК 2015	Коннектор F для RG-11	100 шт.	0,57	1603,00	--	914	--	914	--	987
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		==========Труба=========									
20	243-904-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	30	447,00	--	13410	--	13410	--	14483
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	

21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2151	227,37	9,67	489073	20800	40353	314173	867506
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	427920	8432		64260	
22	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	2046	27,00	--	55242	--	55242	--	59661
		СП - 8%			--	--	--	--		4419	
23	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	105	45,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 825 417**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								579 050
		Итого с НДС									5 404 467
		Понижающий коэффициент	**0,69914250**								3 778 493
		ИТОГО ПО АКТУ									**-3 778 493**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2023 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 5) в г.Актобе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №26

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Слаботочные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подъезд 1. Телевидение										
1	1310-0906-0601	Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами НР=61 %	разъем	9	1499,37	802,8	13494	7225	12	4622	19565
					695,2	146,7	6257	1320	–	1449	
2	248-401-0603	Разветвитель видеосигнала РВС-4М, с повышенной помехоустойчивостью	шт.	9	4695		42255		42255	–	45635
					–		–		–	3380	
3	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	36	1243,23	–	44756	–	548	26967	77462
					1228	–	44208	–	–	5738	

4	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	36	515		18540		18540	–	20023
					–		–		–	1483	
5	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	36	39		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	
6	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР=61 %	разъем	90	293,44	–	26410	–	–	16110	45921
					293,44	–	26410	–	–	3402	
7	247-211-0502	Разъем РРМ78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)	шт.	90	345		31050		31050	–	33534
					–		–		–	2484	
8	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	557	100,87	1,2	56185	668	6149	35549	99072
					88,63	0,01	49367	6	–	7339	
9	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=61 %	м провода	38	386,36	35,04	14682	1332	6351	4501	20718
					184,2	9,98	7000	379	–	1535	
10	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,5661	93920		53168		53168	–	57421
					–		–		–	4253	

11	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547		8427		8427	–	9101
					–		–		–	674	
12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	530	316,89	2,49	167952	1320	6954	115010	305599
					301,28	0,11	159678	58	–	22637	
13	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	535,3	27		14453		14453	–	15609
					–		–		–	1156	
14	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	27	316,89	2,49	8556	67	354	5859	15568
					301,28	0,11	8135	3	–	1153	
15	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	27,27	72		1963		1963	–	2120
					–		–		–	157	
		Итого по разделу 1					768 864				

Раздел 2 Подъезд 2. Телевидение

16	1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	62002,73	–	62003	–	36283	15689	83908
					25720,1	–	25720	–	–	6215	

17	248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	7271		7271		7271	–	7853
					–		–		–	582	
18	248-101-0301	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	39920		39920		39920	–	43114
					–		–		–	3194	
19	1310-0906-0601	Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами НР=61 %	разъем	1	1499,37	802,8	1499	803	1	514	2174
					695,2	146,7	695	147	–	161	
20	248-401-0601	Разветвитель видеосигнала РВС-2, предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1	шт.	1	3940		3940		3940	–	4255
					–		–		–	315	
21	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	27	1243,23	–	33567	–	411	20225	58096
					1228	–	33156	–	–	4303	
22	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	27	515		13905		13905	–	15017
					–		–		–	1112	
23	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	27	39		1053		1053	–	1137
					–		–		–	84	
24	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР=61 %	разъем	72	293,44	–	21128	–	–	12888	36737

				293,44	–	21128	–	–	2721	
25 247-211-0502	Разъем РРМ78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)	шт.	72	345		24840		24840	–	26827
				–		–		–	1987	
26 1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	7201,88	232,04	7202	232	2573	3236	11272
				4396,86	96,56	4397	97	–	835	
27 247-201-0811	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6663		6663		6663	–	7196
				–		–		–	533	
28 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	478	100,87	1,2	48216	574	5277	30506	85020
				88,63	0,01	42365	5	–	6298	
29 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=61 %	м провода	52	386,36	35,04	20091	1822	8690	6159	28350
				184,2	9,98	9578	519	–	2100	
30 243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,4896	93920		45983		45983	–	49662
				–		–		–	3679	

31 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,051	206547		10534		10534	–	11377
				–		–		–	843	
32 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	460	316,89	2,49	145769	1145	6035	99821	265237
				301,28	0,11	138589	51	–	19647	
33 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	464,6	27		12544		12544	–	13548
				–		–		–	1004	
34 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	15	316,89	2,49	4753	37	197	3255	8649
				301,28	0,11	4519	2	–	641	
35 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	15,15	72		1091		1091	–	1178
				–		–		–	87	
36 1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	3	210,14	3,75	630	11	229	284	987
				130,02	1,57	390	5	–	73	
37 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3,03	188		570		570	–	616

	Итого по разделу 2					**762 210**				
	Итого по смете					**1 531 074**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%			183 729				
	Итого с НДС					**1 714 803**				
	Понижающий коэффициент		0,890507723			1 527 045				
	ИТОГО ПО АКТУ					**1 527 045**				

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"____" _____ 2023 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2023 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2023 год

Инженер ПТО ТОО "ЕРЕН-Групп"
Куантаев Е. _____
"____" _____ 2023 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Гайнутдинов Р.А. _____
"____" _____ 2023 год