Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ОМАР-ТРАНС"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области**

Утверждена приказом председателем Агенства РК по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 02.04.2019 г, №178

6

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№207	**06.09.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области	**110 214 852**	**28 921 021**							**3 470 522**	**32 391 543**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____Алдияров Н. С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ОМАР-ТРАНС"
Директор
_____Дукенов М. О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____Бирмагамбетов М.А.

Авторский надзор ТОО "QAZJOBA"
_____Алгазин Б.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за декабрь 2021г.
на Общестроительные работы (2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3. Металлоконструкция

1	29 1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	31,54	40516,14	12965,87	1277879	408944	243712	503810	1924224
					19823,2	3327,07	625224	104936	–	142535	
2	31 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1820	464,04	50,95	844553	92729	–	712273	1681372
					413,09	12,3	751824	22386	–	124546	
3	33 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,82	25544,4	11446,18	72035	32278	6614	29177	109309
					11752,95	3241,76	33143	9142	–	8097	

4	34 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	2,82	48749,65	6184,56	137474	17440	2541	84245	239456
					41664	1632	117492	4602	–	17737	
5	40 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,61	63338,4	20707,64	291990	95462	30676	128790	454442
					35976,6	4512,01	165852	20800	–	33662	
6	41 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	4,61	48749,65	6184,56	224736	28511	4154	137721	391454
					41664	1632	192071	7524	–	28997	

7	46 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	186,023	100,6	2,41	18714	448	9891	5812	26488
					45,02	0,26	8375	48	–	1962	
8	47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	186,023	79,51	1,71	14791	318	9578	3410	19657
					26,31	0,26	4894	48	–	1456	
9	48 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	5,01	44183,28	19685,8	221358	98626	32677	80093	325567
					17975,1	5193,94	90055	26022	–	24116	
10	49 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	5,01	13234,41	1489,93	66304	7465	9128	34315	108669
					9922,5	4,03	49712	20	–	8050	

11	54 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	237,996	100,6	2,41	23942	574	12654	7436	33888
					45,02	0,26	10715	62	–	2510	
12	55 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	237,996	79,51	1,71	18923	407	12254	4364	25150
					26,31	0,26	6262	62	–	1863	
	3.4. Связи										
13	56 1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,03	54712,57	17201	111067	34918	21582	44317	167815
					26880	4759,54	54566	9662	–	12431	
14	57 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,03	167729,86	40001,52	340492	81203	11011	189970	572899

					122304	13320,96	248277	27042	–	42437		
	Раздел 4. Перекрытие											
15	63 1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	9,1	40076,9	1498	364700	13632	246691	97850	499554	
					11470	346,25	104377	3151	–	37004		
16	64 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,41823	243539		101855		101855	–	110003	Казахстан
					–		–		–	8148		
17	65 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88704	222146		197052		197052	–	212816	Казахстан
					–		–		–	15764		

18	66 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	143,06	788,87	21,45	112856	3069	11516	91464	220666	
					686,92	8,01	98271	1146	–	16346		
19	67 2110-0103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	164,519	2681		441075		441075	–	476361	Казахстан
					–		–		–	35286		
	Раздел 5. Лестницы											
20	68 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,77	75662,43	25946,69	58260	19979	9308	24485	89365	
					37627,8	8458,38	28973	6513	–	6620		
21	69 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,77	186117,46	21083,6	143310	16234	2890	89198	251109	
					161280	6604,8	124186	5086	–	18601		

22	75 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	27,319	100,6	2,41	2748	66	1453	854	3890
					45,02	0,26	1230	7	–	288	
23	76 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	27,319	79,51	1,71	2172	47	1407	501	2887
					26,31	0,26	719	7	–	214	
24	80 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	35,34	660,65	78,65	23347	2779	1473	23949	51080
					540,33	33,98	19095	1201	–	3784	
	Раздел 6. Стены и перегородки										
25	83 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,79	32050,42	1574,68	441975	21715	330903	87875	572238
					6479,87	372,15	89357	5132	–	42388	
26	84 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	199,63	5393,65	116,49	1076734	23255	651193	379341	1572561
					2015,16	28,09	402286	5608	–	116486	

		Раздел 7. Перемычки											
27	87	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,31	86685		26872		26872	–	29022	Казахстан
						–		–		–	2150		
		Раздел 8. Покрытие											
28	89	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	48	5757		276336		276336	–	298443	Казахстан
						–		–		–	22107		
		Раздел 12. Полы											
29	113	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	59,4	225,8	31,91	13413	1895	7124	4790	19659	
						73,96	11,83	4393	703	–	1456		
30	114	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,368	22736,41	7,2	53840	17	44879	8407	67227	
						3777,12	–	8944	–	–	4980		

31	115 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,4	1614,54	85,52	95904	5080	50348	38736	145411
					681,41	12,32	40476	732	–	10771	
32	116 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,4	1009,63	42,33	59972	2514	33036	23350	89988
					411,14	7,03	24422	418	–	6666	
33	117 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,91	13692,53	1624,23	122000	14472	73047	37149	171881
					3870	565,38	34482	5038	–	12732	
34	118 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,97	22736,41	7,2	67527	21	56288	10545	84318
					3777,12	–	11218	–	–	6246	

35	119 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	59,4	672,58	29,15	39951	1732	17538	20238	65004
					348,17	14,29	20681	849	–	4815	
36	120 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	118,8	82,34	4,94	9782	587	8684	744	11368
					4,3	2,36	511	280	–	842	
37	121 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	59,4	3290,74	77,62	195470	4611	116560	71766	288615
					1250,83	34,48	74299	2048	–	21379	
38	122 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	65,34	789,94	1,65	51615	108	31091	19241	76524
					312,46	0,81	20416	53	–	5668	

39	123 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	37,9	225,8	31,91	8558	1209	4545	3056	12543
					73,96	11,83	2803	448	–	929	
40	124 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,895	22736,41	7,2	43085	14	35914	6729	53799
					3777,12	–	7158	–	–	3985	
41	125 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	5,685	13692,53	1624,23	77842	9234	46607	23702	109668
					3870	565,38	22001	3214	–	8124	
42	126 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,895	22736,41	7,2	43085	14	35914	6729	53799
					3777,12	–	7158	–	–	3985	
43	127 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	37,9	672,58	29,15	25491	1105	11190	12914	41477
					348,17	14,29	13196	542	–	3072	

44	128 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	75,8	82,34	4,94	6241	374	5541	475	7253
					4,3	2,36	326	179	–	537	
45	129 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	37,9	3290,74	77,62	124719	2942	74371	45790	184150
					1250,83	34,48	47406	1307	–	13641	
46	130 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	41,69	789,94	1,65	32933	69	19837	12276	48826
					312,46	0,81	13026	34	–	3617	
47	131 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	67,2	225,8	31,91	15174	2144	8059	5419	22240
					73,96	11,83	4970	795	–	1647	

48	132 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,36	22736,41	7,2	76394	24	63679	11930	95390
					3777,12	–	12691	–	–	7066	
49	133 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	67,2	1614,54	85,52	108497	5747	56959	43822	164505
					681,41	12,32	45791	828	–	12186	
50	134 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	67,2	1009,63	42,33	67847	2845	37374	26415	101803
					411,14	7,03	27629	472	–	7541	
51	135 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	10,08	13692,53	1624,23	138021	16372	82639	42026	194451
					3870	565,38	39010	5699	–	14404	

52	136	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,36	22736,41	7,2	76394	24	63679	11930	95390
						3777,12	–	12691	–	–	7066	
53	137	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	67,2	1059,56	96,46	71202	6482	40995	24599	103465
						353,06	36,36	23726	2443	–	7664	
54	138	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	134,4	106,85	4,28	14361	575	12419	1556	17190
						10,17	2,14	1367	288	–	1273	
55	139	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,1	225,8	31,91	4087	578	2171	1460	5991
						73,96	11,83	1339	214	–	444	
56	140	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,362	22736,41	7,2	8231	3	6861	1285	10277

						3777,12	–	1367	–	–	761	
57	141 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18,1	1614,54	85,52	29223	1548	15342	11804	44309
					681,41	12,32	12334	223	–	3282	
58	142 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18,1	1009,63	42,33	18274	766	10067	7115	27420
					411,14	7,03	7442	127	–	2031	
59	143 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,715	13692,53	1624,23	37175	4410	22258	11319	52374
					3870	565,38	10507	1535	–	3880	
60	144 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,905	22736,41	7,2	20576	7	17152	3213	25692
					3777,12	–	3418	–	–	1903	

61	145 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,1	672,58	29,15	12174	528	5344	6167	19808
					348,17	14,29	6302	259	–	1467	
62	147 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	816,4	225,8	31,91	184343	26051	97911	65837	270194
					73,96	11,83	60381	9658	–	20014	
63	148 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	40,82	22736,41	7,2	928100	294	773624	144931	1158873
					3777,12	–	154182	–	–	85842	
64	149 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	816,4	1614,54	85,52	1318110	69819	691989	532379	1998528
					681,41	12,32	556303	10058	–	148039	
65	150 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	81,64	22736,41	7,2	1856201	588	1547249	289862	2317748
					3777,12	–	308364	–	–	171685	

66	155 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP = 94 %	м2 стяжки	118	672,58	29,15	79364	3440	34841	40204	129133
					348,17	14,29	41084	1686	–	9565	
67	156 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 HP = 94 %	м2 стяжки	236	82,34	4,94	19432	1166	17252	1478	22583
					4,3	2,36	1015	557	–	1673	

Итого	**18 879 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 911 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 189 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	310 894
- накладные расходы, тенге	4 392 638
в т.ч. зарплата, тенге	395 337
Всего	**18 879 259**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	283 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	379 416
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**390 837**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 932 702**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**20 929 337**
Итого с тендерной скидкой	**20 589 038**
НДС (12 %)	2 470 685
Итого	**23 059 723**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь
на Тепломеханическая часть (2-1-3)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	5810-0000-0000(пл)(об)								
			Котел отопительный Pegasus F3 N 170 S	шт	2	2361377,75	4722756	–	–	4722756
						–	–	4722756	–	
2	16	5814-0000-0000(пл)(об)								
			Бойлер косвенного нагрева Ecounit F300-1C мощностью 45,5 кВт	шт	1	300283,21	300283	–	–	300283
						–	–	300283	–	

Итого **5 023 039**

в том числе

- оборудование, тенге 5 023 039

Всего **5 023 039**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 023 039**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**5 274 191**
Итого с тендерной скидкой	**5 188 436**
НДС (12 %)	622 612
Итого	**5 811 048**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10

за декабрь
на Технологическое оборудование (2-1-7)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1	5900-0000-0001(пл)	Конь гимнастический	шт	1	35000	35000	–	–	35000
						–	–	35000	–	
2	2	5900-0000-0002(пл)	Мостик гимнастический подпружиненный	шт	1	26000	26000	–	–	26000
						–	–	26000	–	
3	3	5900-0000-0003(пл)	Козел гимнастический	шт	1	25000	25000	–	–	25000
						–	–	25000	–	
4	4	5900-0000-0004(пл)	Маты гимнастические	шт	8	13500	108000	–	–	108000
						–	–	108000	–	
5	6	5900-0000-0006(пл)	Тележка для перевозки спортивных снарядов	шт	1	28000	28000	–	–	28000
						–	–	28000	–	
6	7	5900-0000-0007(пл)	Стойки для прыжков в высоту с перекладиной	шт	1	15000	15000	–	–	15000
						–	–	15000	–	
7	8	5900-0000-0008(пл)	Мячи для игры баскетбол	шт	10	7500	75000	–	–	75000
						–	–	75000	–	
8	9	5900-0000-0009(пл)	Мячи для игры в волейбол	шт	10	5500	55000	–	–	55000
						–	–	55000	–	

9	10	5900-0000-0010(пл)	Сетка волейбольная	шт	1	4000	4000	–	–	4000
						–	–	4000	–	
10	11	5900-0000-0011(пл)	Волейбольная стойка	шт	2	32500	65000	–	–	65000
						–	–	65000	–	
11	12	5900-0000-0012(пл)	Мячи для игры в футбол	шт	10	5500	55000	–	–	55000
						–	–	55000	–	
12	13	5900-0000-0013(пл)	Ворота для мини-футбола	шт	2	30000	60000	–	–	60000
						–	–	60000	–	
13	14	5900-0000-0014(пл)	Корзины для мячей (волейбольных, футбольных, баскетбольных)	шт	3	25000	75000	–	–	75000
						–	–	75000	–	
14	15	5900-0000-0015(пл)	Свистки игровые	шт	10	800	8000	–	–	8000
						–	–	8000	–	
15	16	5900-0000-0016(пл)	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря , габ. 200x400x2100 (h) мм	шт	1	41900	41900	–	–	41900
						–	–	41900	–	
16	17	5900-0000-0017(пл)	Скамейка гимнастическая	шт	10	13000	130000	–	–	130000

						–	–	130000	–	
17	18	5900-0000-0018(пл)	Секундомер	шт	3	1900	5700	–	–	5700
						–	–	5700	–	
18	19	5900-0000-0019(пл)	Скамья с вешалкой для раздевалок, 1500x350x1650, мм	шт	8	30000	240000	–	–	240000
						–	–	240000	–	
19	20	5900-0000-0020(пл)	Шкаф для одежды, 700x440x1900, мм	шт	1	16210,83	16211	–	–	16211
						–	–	16211	–	
20	21	5900-0000-0021(пл)	Стол преподавателя	шт	2	46760,3	93521	–	–	93521
						–	–	93520	–	
21	22	5900-0000-0022(пл)	Стул поворотный	шт	1	20468,66	20469	–	–	20469
						–	–	20469	–	
22	23	5900-0000-0023(пл)	Вешалка напольная 2х сторонняя на 48 крючков, разм. 2400(1800)x450x1800мм	шт	1	24703,56	24704	–	–	24704
						–	–	24704	–	
23	24	5900-0000-0024(пл)	Лампа бактерицидная	шт	1	57347,54	57348	–	–	57348

							–	–	57348	–		
24	25	5900-0000-0025(пл)	Набор врачебного приема (лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр медицинский, тонометр, фонендоскоп, шпатель медицинский)	шт	1	48524,84	48525	–	–	48525		
							–	–	48525	–		

Итого	**1 312 377**
в том числе	
- оборудование, тенге	1 312 377
Всего	**1 312 377**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 312 377**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**1 377 996**

Итого с тендерной скидкой	**1 355 590**
НДС (12 %)	162 671
Итого	**1 518 261**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "ОМАР-ТРАНС"	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":	Авторский надзор
Бирмагамбетов М.А.	Алгазин Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за декабрь

на Общестроительные работы (Добавляемые виды работ)

Локальная смета №2-1-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1126-0301-0802										
	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1588,8	285,09	7,77	452951	12345	149490	225680	732921
				183,23	3,67	291116	5831	–	54290	

Итого	**732 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	291 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 490
- накладные расходы, тенге	225 680
в т.ч. зарплата, тенге	20 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 290
Всего	**732 921**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 994

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	14 730
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 173**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**773 817**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**812 508**
Итого с тендерной скидкой	**799 297**
НДС (12 %)	95 916
Итого	**895 213**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за декабрь

на Наружные сети газоснабжения ГСН (6-1-3)

Добавляемые виды работ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	65 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	251,869	608,77	–	153330	–	3367	146964	324318
					595,4	–	149963	–	–	24024	

Итого	**324 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 367
- накладные расходы, тенге	146 964
в т.ч. зарплата, тенге	13 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 024
Всего	**324 318**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 865
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	6 518
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 714**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**342 415**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**359 535**
Итого с тендерной скидкой	**353 690**
НДС (12 %)	42 443
Итого	**396 132**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные объемы работ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №13

за декабрь

на Технологическое оборудование (Добавляемые виды работ)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 590-000-0005(пл)	Баскетбольные кольца и щиты (мобильный, передвижной)	шт	2	293660,55	587321	–	–	587321
					–	–	587321	–	

Итого	**587 321**
в том числе	
- оборудование, тенге	587 321
Всего	**587 321**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**587 321**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**616 687**
Итого с тендерной скидкой	**606 660**
НДС (12 %)	72 799
Итого	**679 459**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные объемы работ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за декабрь

на Электромонтажные работы (2-1-5) Добавляемые виды работ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электромонтажные работы											

1	2 247-101-0106								
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	4	6009	24036	24036	–	25959
				–	–	–	1923	

Итого	**25 959**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 036
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 923
Всего	**25 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	522
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**537**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**27 407**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**28 778**
Итого с тендерной скидкой	**28 310**
НДС (12 %)	3 397
Итого	**31 707**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)