Счет-фактура № 30 от 15 Декабря 2017 г.

Поставщик: ТОО "АқНұр-Астана 2005"
ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 050740019916 Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,улица Жангельдина,дом 1/1,оф.н.п.16А,**
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 03001 № 0006786 от 02.10.15 года
ИИК поставщика: **KZ698560000009523181 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**
Договор (контракт) № Договор №04/08-25 от 01.02.2016г
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 050740019916, ТОО "АқНұр-Астана 2005", Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,улица Жангельдина,дом 1/1,оф.н.п.16А,
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 040840003535, ТОО Компания-НурайСтрой, Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: **ТОО Компания-НурайСтрой**
ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340**
ИИК получателя: **KZ128210439812180247 в АО "Bank RBK" БИК KINCKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3	усл	1	90380202.68	90380202.68	12 %	10845624.32	101225827.00		
Всего по счету:					**90380202.68**		**10845624.32**	**101225827.00**		0.00

Руководитель:
Ердыбаев Ержан Ерликович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
Заханова Гульназ Жанатовна
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)
М.П.
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Компания-НурайСтрой, РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	ТОО "АқНұр-Астана 2005", РК,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,улица Жангельдина,дом 1/1,оф.н.п.16А, *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916

Договор (контракт) Договор №04/08-25 от 01.02.2016г

Номер документа	Дата составления
28	15 Декабря 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3			усл	1	101225827.00	101225827.00
				Итого	1	x	101225827.00
						в т. ч. НДС	10845624.32

К оплате по акту : Сто один миллион двести двадцать пять тысяч восемьсот двадцать семь тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьсот двадцать четыре тенге 32 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15 Декабря 2017 г.

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик**: ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование стройки - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Наименование объекта - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/08-25	**01.02.2016г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**774 649 856**									
	в т.ч. за отчетный месяц		90 380 202,68							10 845 624,32	101 225 827

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
_____ **Молдыбаев Е.Е.**
м.п.

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Реестр выполненных работ за декабрь 2017 года

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	33	Локальная смета №2-1-1. Колодец с решеткой	843 664	
2	34	Локальная смета №2-2-1. Насосная станция подачи ливневых вод. Строительная часть	995 284	
3	35	Локальная смета № 2-2-2. Насосная станция подачи ливневых вод. Внутренний водопровод и канализация	105 884	
4	36	Локальная смета № 2-2-3. Насосная станция подачи ливневых вод. Отопление и вентиляция	67 985	
5	37	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция подачи ливневых вод. Технологическая часть	778 244	
6	38	Локальная смета № 2-2-6. Насосная станция подачи ливневых вод. Электротехническая часть	394 688	
7	39	Локальная смета № 2-3-1. изм1. Регулятор отстойник. Строительная часть	2 156 255	
8	40	Локальная смета № 2-6-1. Резервуар промывной воды. Строительные работы	70 087	
9	41	Локальная смета № 2-6-2. Резервуар промывной воды. Технологическое оборудование	252 376	
10	42	Локальная смета № 2-7-1. Песковые площадки	1 104 841	
11	43	Локальная смета № 2-8-1. Электротехническая часть	313 897	
12	44	Локальная смета № 4-1-1 изм1. Внутриплощадочные сети электроснабжения	9 384 351	
13	45	Локальная смета № 4-1-3 изм1. Система видеонаблюдения	7 490 876	
14	46	Локальная смета № 4-2-1 изм1. Наружные сети электроснабжения 10кВ	9 488 792	
15	47	Локальная смета № 6-1-1изм1. Внеплощадочные сети ливневой канализации	272 603	
16	48	Локальная смета № 6-1-2 изм.1. Внутриплощадочные сети	9 636 162	
17	49	Локальная смета № 7-1-1 изм1. Благоустройство	27 752 735	
18	50	Локальная смета №7-1-2. Стоянка под спецтехнику	27 543 259	
19	51	Локальная смета № 8-1-1 изм1. Временная подъездная дорога	2 573 844	
		Итого	**101 225 827**	

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО **«Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №33
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-1-1. Колодец с решеткой

Раздел 6 Технологическая часть

41	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	3	2119,53	84,74	6359	254	1850	2,45	7
		соединение		450	31,5	1350	95	128	0,15	0
42	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	1	711		711				
		шт								
43	Е16-15-5	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1375	6,05	6
		шт		1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	0
44	9-3-711	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	80312		80312				
		шт								
45	ЦЗ-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 0,1 т, высота подъема 9 м	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
		шт		725	15,8	725	16	90	0,092	0
46	77-1-77	Подъемник, 100 кг-таль ручная стационарная	1	136000		136000				
		шт								
47	63-4-137(об)	Контейнер пластиковый МКР-750 V=0,75 м3	1	39914		39914				
		шт								
48	76-37-154	Корзина для мусора	1	184		184				
		шт								
		Итого по разделу 6				**266281**	**474**			**18**
						3090	**170**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				86619				

оборудования, тенге	176098		
Накладные расходы, тенге	3892		
- заработная плата, тенге	584		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5645		
Всего по разделу, тенге	**275818**		
Сметная заработная плата, тенге	3844		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Всего прямые затраты	**266281**	**474**	**18**
	3090	**170**	**0**
Стоимость: материалов, тенге	86619		
оборудования, тенге	176098		
Накладные расходы, тенге	3892		
- заработная плата, тенге	584		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5645		
Всего по смете	**275818**		
Сметная заработная плата, тенге	3844		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20		

		Оборудование				176 098				
		В том числе строительно монтжные работы				**99 720**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				2 393				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**102 113**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				3 472				
		Затраты за выслугу лет 1%				1 021				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				408				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**4 901**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**107 015**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**283 113**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**405 395**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**340 947**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				14 927				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**761 269**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**91 352**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**852 621**				
		Итого к оплате				**843 664**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ **Ж.Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №34
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исключить
Локальная смета №2-2-1. Насосная станция подачи ливневых вод. Строительная часть

Раздел 2 Надземная часть
2.1 Стены

22	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	-32,13	11262,64	335,84	-361869	-10791	-31307	4,54	-146
		м3 кладки		699,75	126	-22483	-4048	118	0,61	-20
24	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	-18,1	9952,54	282,71	-180141	-5117	-21529	5,53	-100
		м3 кладки		902,25	105,75	-16331	-1914	118	0,52	-9
26	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	-14,2	11727,13	305,8	-166525	-4342	-19340	6,41	-91
		м3 кладки		1039,5	114,75	-14761	-1629	118	0,56	-8
		Итого по разделу 2				**-708535**	**-20250**			**-337**
						-53575	**-7591**			**-37**
		Стоимость: материалов, тенге				-634710				
		Накладные расходы, тенге				-72176				
		- заработная плата, тенге				-10826				
		- трудоемкость, чел-ч				-36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-46843				
		Всего по разделу, тенге				**-827554**				
		Сметная заработная плата, тенге				-71992				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-410				

Локальная смета №2-2-1. Насосная станция подачи ливневых вод. Строительная часть

Раздел 1 Подземная часть

20	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг здания для отмостки	24	95,3	2,62	2287	63	339	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	252	24	123	0,0048	0
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,4	5869,57	66,01	14087	158	557	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,1218	0
		Итого по разделу 1				**16374**	**221**			**5**
						722	**84**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				15431				
		Накладные расходы, тенге				896				
		- заработная плата, тенге				134				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1036				
		Всего по разделу, тенге				**18306**				
		Сметная заработная плата, тенге				940				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				

Раздел 2 Надземная часть

2.1 Стены

6	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	49,3	10051,4	335,84	495534	16557	48038	4,54	224
		м3 кладки		699,75	126	34498	6212	118	0,61	30

2.3 Проемы

33	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,98	398,48	102,53	3180	818	1794	0,899	7
		м2 проемов		151,65	35,67	1210	285	120	0,1393	1
34	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
35	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,2	5610		23562				
		м2								
36	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
37	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								

38	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	3,6	828,63	71,29	2983	257	1285	1,64	6
		м2 проемов		272,25	25,25	980	91	120	0,1042	0
39	6-1-30	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-15 для жилья	3,6	6440		23184				
		м2								
40	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
		комплект								
41	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	3,6	718,72	2,93	2587	11	243	0,406	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	227	4	105	0,0054	0
41	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	3,6	245,16	5,58	883	20	416	0,586	2
		м2 проемов		94,05	2,12	339	8	120	0,0103	0
43	6-9-5	Доски подоконные, марка ПД19-20 – ПД28-20, толщина 42 мм, ширина 200 мм	3,2	629		2013				
		м								
	2.4 Полы									
44	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,41	95,3	2,62	992	27	146	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	109	10	123	0,0048	0
45	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,04	6845,88	0	7120	0	726	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	0	590	0	123	0	0
46	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,86	333,23	13,43	1286	52	339	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	257	19	123	0,0246	0
47	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ 40ммК=4,000;	15,44	57,91	0,67	894	10	17	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	10	4	123	0,0012	0
48	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	3,86	2081,21	15,2	8033	59	857	1,07	4
		м2 покрытия		173,3	7,37	669	28	123	0,037	0
49	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	6,55	506,77	6,38	3319	42	579	0,447	3
		м2 пола		69,53	2,39	455	16	123	0,0117	0
50	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	6,55	1905,05	11,03	12478	72	800	0,601	4
		м2 покрытия		95,18	4,14	623	27	123	0,0202	0

51	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	10,58	109,84	0,46	1162	5	159	0,0765	1
		м плинтусов		12,04	0,18	127	2	123	0,0008	0
	2.5 Кровля									
52	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	29,64	207,96	1,19	6164	35	967	0,155	5
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	800	13	119	0,0022	0
53	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	4,68	4974,82	245,72	23282	1150	2644	2,71	13
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1790	432	119	0,45	2
54	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	29,64	157,3	15,94	4662	472	1433	0,243	7
		м2 стяжки		34,65	5,96	1027	177	119	0,0291	1
55	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 70ммК=55,000;	1630,2	5,45	0,14	8885	228	311	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	179	82	119	0,0003	0
56	Е12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	29,64	642,11	4,54	19032	135	973	0,146	4
		м2 кровли		25,88	1,71	767	51	119	0,0083	0
57	Е8-15-1	Кладка парапета толщиной 250 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	4,3	11727,13	305,8	50427	1315	5856	6,41	28
		м3 кладки		1039,5	114,75	4470	493	118	0,56	2
58	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	25,3	758,86	4,29	19199	109	2154	0,42	11
		м примыканий		69,98	1,6	1770	40	119	0,0078	0
59	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	12,34	575,05	1,24	7096	15	2257	0,972	12
		м2 покрытия		153,23	0,47	1891	6	119	0,0023	0
	2.6 Внутренняя отделка									
60	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	49,2	307,42	1,96	15125	96	5649	0,611	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	5358	22	105	0,0262	1
61	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	5,6	768,08	6,33	4301	35	1852	1,79	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1751	13	105	0,0117	0
62	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	10,55	145,55	1,42	1536	15	797	0,45	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			71,33	0,54	753	6	105	0,0026	0
63	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,2	306,5	2,1	15080	103	3400	0,39	19
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3199	39	105	0,0039	0
64	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	10,55	257,14	2,33	2713	25	494	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	461	9	105	0,0043	0
	2.7 Наружная отделка									
65	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором /в 2 слоя/ ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	89,9	989,94	5,3	88996	476	48985	2,86	257
		м2 оштукатуриваемой поверхности		517,5	1,44	46523	129	105	0,055	5
66	30-2-53	Сухие смеси штукатурные декоративныеК=6,000;	539,4	59		31825				
		кг								
67	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности /за 2 раза/ ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	89,9	121,58	3,3	10930	297	2052	0,1236	11
		м2 окрашиваемой поверхности		20,48	1,26	1841	113	105	0,006	1
		Итого по разделу 3				**921827**	**22436**			**675**
						112674	**8331**			**43**
		Стоимость: материалов, тенге				786717				
		Накладные расходы, тенге				135223				
		- заработная плата, тенге				20283				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63423				
		Всего по разделу, тенге				**1120473**				
		Сметная заработная плата, тенге				141288				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				786				
		Всего прямые затраты				**229666**	**2407**			**343**
						59821	**824**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				167438				
		Накладные расходы, тенге				63943				
		- заработная плата, тенге				9591				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17616				

Всего по смете	**311226**
Сметная заработная плата, тенге	70236
Нормативная трудоемкость, чел-ч	381

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы				**311 226**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				7 469				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**318 695**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				10 836				
		Затраты за выслугу лет 1%				3 187				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 275				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**15 297**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**333 993**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**333 993**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**478 251**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**402 221**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				17 609				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**898 081**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**107 770**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1 005 851**				
		Итого к оплате				**995 284**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №35
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-2. Насосная станция подачи ливневых вод. Внутренний водопровод и канализация								
		Раздел 1 Водоснабжение								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм / *м трубопровода*	4,1	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1352 / 245	17 / 6	321 / 128	0,337 / 0,0076	1 / –
2	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм / *шт*	2	748		1496				
3	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм / *шт*	1	432		432				
4	Е18-10-4	Установка прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 -800х500х600 мм / *бак*	1	8387,98 / 621	68,6 / 24,75	8388 / 621	69 / 25	827 / 128	3,63 / 0,13	4 / –
		Итого по разделу 1				**11668 / 866**	**86 / 31**			**5 / –**
		Стоимость: материалов, тенге				10716				
		Накладные расходы, тенге				1148				
		- заработная плата, тенге				172				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				769				

	Всего по разделу, тенге				**13585**				
	Сметная заработная плата, тенге				1069				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Раздел 2 Канализация								
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	3	748,88	1,43	2247	4	396	0,56	2
		м трубопровода		102,38	0,54	307	2	128	0,0026	–
6	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,7	620,54	0,64	434	–	95	0,584	–
		м трубопровода		106,2	0,25	74	–	128	0,0012	–
7	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523				
		шт								
8	8-4-50	Переход, Dy 100x50 мм	0,1	1220		122				
		10шт								
9	8-4-60	Тройник прямой, d=100 мм	0,1	6190		619				
		10шт								
10	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=100 мм	2	–		–				
		шт								
11	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
12	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
	Итого по разделу 2					**17049**	**57**			**6**
						1047	**23**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					15945				
	Накладные расходы, тенге					1371				
	- заработная плата, тенге					206				
	- трудоемкость, чел-ч					1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1105				
	Всего по разделу, тенге					**19525**				
	Сметная заработная плата, тенге					1276				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					7				
	Всего прямые затраты					**28717**	**143**			**11**
						1913	**54**			**–**

Стоимость: материалов, тенге	26661
Накладные расходы, тенге	2519
- заработная плата, тенге	378
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1874
Всего по смете	**33110**
Сметная заработная плата, тенге	2345
Нормативная трудоемкость, чел-ч	13

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы				**33 110**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				795				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**33 905**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				1 153				
		Затраты за выслугу лет 1%				339				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				136				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**1 627**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**35 532**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**35 532**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**50 879**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**42 791**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				1 873				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**95 543**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**11 465**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**107 008**				
		Итого к оплате				**105 884**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»** **Форма 2В**

Подрядчик: **ТОО "АҚНҰР-Астана 2005"**

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №36
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-3. Насосная станция подачи ливневых вод. Отопление и вентиляция								
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-3	Установка конвекторов								
		кВт	2,5	2910,48	17,19	7276	43	493	0,87	2
				147,6	6,44	369	16	128	0,0315	–
		Итого по разделу 1				**7276**	**43**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				**369**	**16**			**–**
						6864				
		Накладные расходы, тенге				493				
		- заработная плата, тенге				74				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				466				
		Всего по разделу, тенге				**8235**				
		Сметная заработная плата, тенге				459				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Раздел 2 Вентиляция									
2	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	4,5	1126,62	10,58	5070	48	1332	1,41	6
				227,25	3,96	1023	18	128	0,0194	–
3	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм								
		решетка	3	684,15	16,15	2052	48	708	1,07	3

4	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм		177,75	6,75	533	20	128	0,03	–
		зонт	3	~~960,88~~	~~5,38~~	~~2883~~	~~16~~	242	0,36	1
				60,75	2,25	182	7	128	0,01	–
		Итого по разделу 2				**10005**	**112**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				**1738** 8155	**45**			**–**
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				2282				
		- трудоемкость, чел-ч				342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 737				
		Всего по разделу, тенге				**13024**				
		Сметная заработная плата, тенге				2125				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Всего прямые затраты				**17281**	**155**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				**2107** 15019	**61**			**–**
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				2775				
		- трудоемкость, чел-ч				416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 1203				
		Всего по смете				**21259**				
		Сметная заработная плата, тенге				2584				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы				**21 259**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				510				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**21 769**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				740				
		Затраты за выслугу лет 1%				218				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				87				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**1 045**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**22 814**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**22 814**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**32 668**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**27 475**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				1 203				

		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				61 345				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				7 361				
		ИТОГО ПО АКТУ				68 707				
		Итого к оплате				67 985				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е.Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО «Компания НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №37
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция подачи ливневых вод. Технологическая часть								
	Раздел 1 Оборудование									
10	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 3 м / *шт*	1	796,4 / 725	64,3 / 15,8	796 / 725	64 / 16	667 / 90	5 / 0,092	5 / 0
11	99-1-2(пл)	Таль ручная грузоподъемностью 1т высота подъема / *шт*	1	15500		15500				
12	77-1-77	Подъемник-таль ручная передвижная червячная / *шт*	1	136000		136000				
		Итого по разделу 1				**152296 / 725**	**64 / 16**			**5 / 0**
		Стоимость: материалов, тенге				15507				
		оборудования, тенге				136000				
		Накладные расходы, тенге				667				
		- заработная плата, тенге				100				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1018				
		Всего по разделу, тенге				**153981**				
		Сметная заработная плата, тенге				841				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Раздел 2 Мебель									

13	62-3-16(об)	Стул полумягкий	шт	2	2580	5160			
14	61-1-23(об)	Стол двухтумбовый	шт	2	18490	36980			
15	61-1-27(об)	Шкаф для одежды	шт	1	14620	14620			
16	62-3-147(об)	Стеллаж передвижной СП-230	шт	1	17820	17820			
17	61-1-20(об)	Диван	шт	1	17093	17093			
18	61-2-17(об)	Кресло для отдыха	шт	2	7095	14190			
		Итого по разделу 2				**105863**	**0**		**0**
		Стоимость: материалов, тенге				**0**	**0**		**0**
		оборудования, тенге				0			
						105863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0			
		Всего по разделу, тенге				**105863**			
		Сметная заработная плата, тенге				0			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0			
		Всего прямые затраты				**258159**	**64**		**5**
		Стоимость: материалов, тенге				**725**	**16**		**0**
		оборудования, тенге				15507			
						241863			
		Накладные расходы, тенге				667			
		- заработная плата, тенге				100			
		- трудоемкость, чел-ч				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1018			
		Всего по смете				**259844**			
		Сметная заработная плата, тенге				841			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5			

		Оборудование				241 863				
		В том числе строительно монтжные работы				**17 981**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				432				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**18 413**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				626				
		Затраты за выслугу лет 1%				184				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				74				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**884**				

		Итого с дополнительными затратами на строительство				**19 296**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**261 159**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**373 959**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**314 509**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				13 769				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**702 238**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**84 269**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**786 506**				
		Итого к оплате				**778 244**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е.Молдыбаев
м.п.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Цены региона г. Астана

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Форма 2В

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №38
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-6. Насосная станция подачи ливневых вод. Электротехническая часть								
1	Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	2	1094 / 493	43 / 2,3	2188 / 986	86 / 5	941 / 95	3 / 0,013	6 / –
2	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 *шт*	1	11000		11000				
3	18-3-165	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1314М5 на 200А *шт*	1	6260		6260				
4	18-1-36	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПП2-60/Н2 М3Б *шт*	2	1020		2040				
5	18-1-39	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПП3-80 М3Б *шт*	6	1990		11940				
6	18-1-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ2-40 М3Б *шт*	3	912		2736				
7	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1

8	99-1-1(пл)Пр	Счетчик Меркурий 230 18500:2,636:1,02:1,06:1,12=5796	1	158	2,3	158	2	95	0,013	–
		шт		5796		5796				
9	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	70	159,9	81,1	11193	5677	4974	0,35	25
		м		54,5	20,3	3815	1421	95	0,119	8
10	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	143	38,1	3,2	5448	458	4007	0,15	21
		м кабеля		28,8	0,7	4118	100	95	0,004	1
11	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500		6050				
		1000м								
12	16-1-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 16 мм2 4х4мм2	0,013	103300		1343				
		1000м								
13	16-1-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 25 мм- 2 4х6м2	0,009	150300		1353				
		1000м								
14	16-1-359	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 70 мм2 - 4х16мм2	0,021	381700		8016				
		1000м								
15	Е21-18-9	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на коробах, на подвесах с 2-мя светильниками в ряду	6	316,34	101,5	1898	609	1637	1,07	6
		шт		190,35	62,25	1142	374	108	0,273	2
16	17-2-37	Светильники, тип ЛП028-2х40-003-УХЛ4	4	3000		12000				
		шт								
17	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000				
		шт								
18	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	4	82		328				
		шт								
19	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101		808				
		шт								
20	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	12	17		204				
		шт								

21	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
22	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	2	871		1742				
23	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100								
		шт	2	39		78				
24	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
		шт	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1
				53,55	–	107	–	108	–	–
25	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
		шт	2	215		430				
26	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
				27	–	27	–	108	–	–
27	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220								
		шт	1	134		134				
28	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	2	29,13	–	58	–	58	0,171	–
				27	–	54	–	108	–	–
29	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220								
		шт	2	195		390				
30	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
31	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	50	88,9	3,1	4445	155	1340	0,16	8
				27,9	0,3	1395	15	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**102575**	**7177**			**71**
		Стоимость: материалов, тенге				**12324**	**1997**			**11**
						83074				

Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	13858
- трудоемкость, чел-ч	2079
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7
	6986
Всего по смете	
Сметная заработная плата, тенге	**123419**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	16400
	89

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы								
		Временные здания и сооружения 2,4%				**123 419**				
		Итого с временными зданиями сооружениями				2 962				
		Дополнительные затраты на строительство				**126 381**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%								
		Затраты за выслугу лет 1%				4 297				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 264				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				506				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**6 066**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**132 447**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**132 447**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**189 654**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				**159 504**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				6 983				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**356 141**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**42 737**				
		Итого к оплате				**398 878**				
						394 688				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АқНұр-Астана 2005"

Наименование объекта: «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»

Основание: Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.

Акт №39
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-1. изм1. Регулятор отстойник. Строительная часть								
		Раздел 2 Устройство днища								
1	Е6-1-1	Устройство набетонки (разуклонка), бетон В12,5 / *м3*	54	6352,03	66,01	343010	3565	12513	1,35	73
				195,75	24,93	10571	1346	105	0,1218	7
		Итого по разделу 2				**343010**	**3565**			**73**
		Стоимость: материалов, тенге				**10571**	**1346**			**7**
						328874				
		Накладные расходы, тенге				12513				
		- заработная плата, тенге				1877				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21331				
		Всего по разделу, тенге				**376854**				
		Сметная заработная плата, тенге				13794				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
		Раздел 6 Отмостка								
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ. 100мм / *м3 подстилающего слоя*	28	2783,6	0	77941	0	18288	3,24	91
				531	0	14868	0	123	0	0
3	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм бетон В12,5 / *м3*	28	6352,03	66,01	177857	1848	6488	1,35	38
				195,75	24,93	5481	698	105	0,1218	3
		Итого по разделу 6				**255798**	**1848**			**129**

Стоимость: материалов, тенге	**20349**	**698**	**3**
	233601		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	24776		
- трудоемкость, чел-ч	3716		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12		
	16834		
Всего по разделу, тенге			
Сметная заработная плата, тенге	**297408**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	24763		
	144		
Всего прямые затраты			
	598808	**5413**	**202**
Стоимость: материалов, тенге	**30920**	**2044**	**10**
	562475		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	37289		
- трудоемкость, чел-ч	5593		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18		
	38165		
Всего по смете			
Сметная заработная плата, тенге	**674262**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	38557		
	230		

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы				**674 262**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				16 182				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**690 444**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				23 475				
		Затраты за выслугу лет 1%				6 904				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 762				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**33 141**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**723 586**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**723 586**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**1 036 117**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**871 400**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				38 150				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 945 667**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**233 480**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**2 179 147**				
		Итого к оплате				**2 156 255**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ **Ж.Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Форма 2В

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №40
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-1. Резервуар промывной воды. Строительные работы								
		Раздел 4 Крыльцо и отмостка								
30	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	22,1	95,3	2,62	2106	58	312	0,0681	2
31	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	2,32	10,51 / 5869,57	0,99 / 66,01	232 / 13617	22 / 153	123 / 538	0,0048 / 1,35	0 / 3
32	Е6-1-2	Устройство бетонного крыльца								
		м3	0,5	195,75 / 7433,12	24,93 / 98,32	454 / 3717	58 / 49	105 / 385	0,1218 / 4,41	0 / 2
		Итого по разделу 4		695,25	37,15	348	19	105	0,1814	0
						19440	**260**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				**1034** / 18146	**99**			**0**
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				1235				
		- трудоемкость, чел-ч				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 / 1241				
		Всего по разделу, тенге				**21916**				
		Сметная заработная плата, тенге				1318				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Всего прямые затраты				**19440**	**260**			**7**

Стоимость: материалов, тенге	**1034**	**99**	**0**
	18146		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	1235		
- трудоемкость, чел-ч	185		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1		
	1241		
Всего по смете			
Сметная заработная плата, тенге	**21916**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1318		
	8		

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы				**21 916**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				526				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**22 442**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				763				
		Затраты за выслугу лет 1%				224				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				90				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**1 077**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**23 519**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**23 519**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**33 678**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**28 324**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				1 240				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**63 241**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**7 589**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**70 830**				
		Итого к оплате				**70 087**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Цены региона г. Астана

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Форма 2В

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №41
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-2. Резервуар промывной воды. Технологическое оборудование								
1	Ц7-245-4	Насос погружной заливочный шахтный, масса 0,11 т / *шт*	1	7471,7 / 7223	166 / 27	7472 / 7223	166 / 27	6525 / 90	19 / 0,158	19 / 0
3	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм / *м трубопровода*	1,5	822,75 / 130,5	20,8 / 7,79	1234 / 196	31 / 12	266 / 128	0,725 / 0,038	1 / 0
4	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 114 мм / *м трубопровода*	3	1240,75 / 130,5	20,8 / 7,79	3722 / 392	62 / 23	531 / 128	0,725 / 0,038	2 / 0
5	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219 мм / *м трубопровода*	2,3	2512,62 / 290,25	45,33 / 16,97	5779 / 668	104 / 39	905 / 128	1,66 / 0,0829	4 / 0
6	8-6-547	Отвод Ст 108х4-90° ГОСТ 30732-2006 / *шт*	2	10422		20844				
7	8-6-550	Отвод Ст 219х6-90° ГОСТ 30732-2006 / *шт*	1	27173		27173				
		Всего прямые затраты				**66224**	**363**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				**8479** / 57382	**101**			**0**

Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	8227
- трудоемкость, чел-ч	1234
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4
	4467
Всего по смете	
Сметная заработная плата, тенге	**78918**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9814
	30

		Оборудование									
		В том числе строительно монтжные работы				**78 918**					
		Временные здания и сооружения 2,4%				1 894					
		Итого с временными зданиями сооружениями				**80 812**					
		Дополнительные затраты на строительство									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				2 748					
		Затраты за выслугу лет 1%				808					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				323					
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**3 879**					
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**84 691**					
		Итого в базовых ценах 2001 года				**84 691**					
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**121 271**					
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**101 992**					
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				4 465					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**227 728**					
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**27 327**					
		ИТОГО ПО АКТУ				**255 055**					
		Итого к оплате				**252 376**					

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №42
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-7-1. Песковые площадки								
		Раздел 6 Въезды в площадки								
1	Е27-39-8	Устройство однослойных бетонных покрытий толщиной 20 см механизированным способом, с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия, без применения мостика *м2 покрытия*	99,75	1324,83	58,96	132152	5881	6782	0,167	17
2	Е31-41-1	Армирование бетонных покрытий сетками *т*	0,834	30,15 1196,72	20,97 537,87	3007 998	2092 449	133 769	0,07755 3,65	8 3
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,834	625,5 65900	176,22	522 54961	147	115	0,79	1
		Итого по разделу 6				**188111**	**6330**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				**3529** 178252	**2239**			**9**
		Накладные расходы, тенге				7551				
		- заработная плата, тенге				1133				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11740				
		Всего по разделу, тенге				**207402**				
		Сметная заработная плата, тенге				6901				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Раздел 7 Отмостка

4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ. 100мм								
		м3 подстилающего слоя	13	2783,6	0	36187	0	8491	3,24	42
				531	0	6903	0	123	0	0
5	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм бетон В12,5								
		м3	13	6352,03	66,01	82576	858	3012	1,35	18
				195,75	24,93	2545	324	105	0,1218	2
		Итого по разделу 7				**118763**	**858**			**60**
		Стоимость: материалов, тенге				**9448**	**324**			**2**
						108457				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				11503				
		- трудоемкость, чел-ч				1725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6				
						7816				
		Всего по разделу, тенге				**138082**				
		Сметная заработная плата, тенге				11497				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
		Всего прямые затраты				**306874**	**7188**			**80**
		Стоимость: материалов, тенге				**12977**	**2563**			**11**
						286709				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				19054				
		- трудоемкость, чел-ч				2858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10				
						19556				
		Всего по смете				**345484**				
		Сметная заработная плата, тенге				18398				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				101				

		Оборудование								
		В том числе строительно монтжные работы				**345 484**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				8 292				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**353 776**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				12 028				
		Затраты за выслугу лет 1%				3 538				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 415				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**16 981**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**370 757**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**370 757**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**530 894**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**446 495**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				19 548				

		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				996 937				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				119 632				
		ИТОГО ПО АКТУ				1 116 569				
		Итого к оплате				1 104 841				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Цены региона г. Астана

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Форма 2В

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №43
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-8-1. Электротехническая часть								
1	Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	1094 / 493	43 / 2,3	1094 / 493	43 / 2	470 / 95	3 / 0,013	3 / 0
2	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 *шт*	1	11000		11000				
3	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм *м*	10	49,4 / 32,6	4,9 / 1	494 / 326	49 / 10	319 / 95	0,2 / 0,006	2 / 0
4	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм *м*	10	326		3260				
5	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	102	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	6814 / 2071	1846 / 388	2336 / 95	0,12 / 0,022	12 / 2
6	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,099	60500		5990				
7	16-1-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 16 мм2 *1000м*	0,003	103300		310				
8	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	6	444,1	182	2665	1092	1454	1,27	8

			шт								
9	17-2-11	Светильники, тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4		204	51,1	1224	307	95	0,299	2	
			шт	4	4770	19080					
10	17-2-23	Светильники, тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4									
			шт	2	1440	2880					
11	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36									
			шт	8	101	808					
12	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20									
			шт	4	82	328					
13	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220									
			шт	12	14	168					
14	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях									
			шт	2	246,62	493	159	418	0,828	2	
					143,1	286	101	108	0,22	0	
15	17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2 /НСП01-100-03/									
			шт	2	240	480					
16	17-6-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100									
			шт	2	54	108					
17	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических									
			шт	2	82,17	164	0	116	0,337	1	
					53,55	107	0	108	0	0	
18	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220									
			шт	2	215	430					
19	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке									
			шт	1	35,4	35	0	31	0,187	0	
					29,48	29	0	108	0	0	
20	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220									
			шт	1	156	156					
21	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке									
			шт	2	34,7	69	0	64	0,188	0	
					29,48	59	0	108	0	0	
22	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 /РС16-253/									
			шт	2	46	92					
23	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный									
			шт	1	166,9	167	5	152	1	1	
					158	158	2	95	0,013	0	

24	80-1-1(пл)	Счетчик Меркурий 230 28900:2,636:1,02:1,12=9597	1	9597		9597				
		шт								
25	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
		шт		1523	0	1523	0	90	0	0
26	99-1-2(пл)	Источник бесперебойного питания UPS Power Bank ERT-1000L 15650:2,636:1,02:1,06:1,12=4903	1	4903		4903				
		шт								
27	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1340	0,16	8
		м		27,9	0,3	1395	15	95	0,002	0
28	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,04	48400		1936				
		т								
29	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	4	742	305	2968	1220	2068	2	8
		коробка		398	72	1592	288	110	0,421	2
30	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 /КМ-202/	0,004	22300		89				
		1000шт								
31	Ц10-698-1	Коробка монтажная на стене	5	92,4	0	462	0	405	0,5	3
		шт		90	0	450	0	90	0	0
32	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	16300		82				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**83216**	**4571**			**56**
		Стоимость: материалов, тенге				**9713**	**1113**			**6**
		оборудования, тенге				59335				
						9597				
		Накладные расходы, тенге				10544				
		- заработная плата, тенге				1582				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5050				
		Всего по смете				**98810**				
		Сметная заработная плата, тенге				12408				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				67				

		Оборудование				9 597				
		В том числе строительно монтжные работы:				**89 213**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				2 141				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**91 354**				

		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				3 106				
		Затраты за выслугу лет 1%				914				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				365				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**4 385**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**95 739**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**105 336**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				**150 833**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				**126 854**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				5 554				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**283 241**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**33 989**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**317 230**				
		Итого к оплате				**313 897**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Цены региона г. Астана

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Форма 2В

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №44

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 изм1. Внутриплощадочные сети электроснабжения								
		Раздел 1 Внутриплощадочные сети электроснабжения								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	247,1	218,93 / 218,93	0 / 0	54098 / 54098	0 / 0	61131 / 113	1,54 / 0	381 / 0
2	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы / *м3 основания*	41,2	1234,6 / 153,68	152,52 / 57,15	50866 / 6332	6284 / 2355	11293 / 130	1,02 / 0,279	42 / 11
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы /песок/ / *м3 грунта*	41,5	122,18 / 122,18	0 / 0	5070 / 5070	0 / 0	5729 / 113	0,885 / 0	37 / 0
4	30-8-92	Песок природный / *м3*	45,65	844		38529				
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы / *м3 грунта*	164,4	134,1 / 134,1	0 / 0	22046 / 22046	0 / 0	24912 / 113	0,972 / 0	160 / 0
		1.2 Монтажные работы								
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм /футляр/ / *км трубопровода*	0,138	78245 / 41850	36133,62 / 9612,9	10798 / 5775	4986 / 1327	9233 / 130	247 / 37,3	34 / 5

7	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 ммК=1,010; *10м*	13,938	12100		168650				
8	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	1,801	47611,09	17877,09	85748	32197	80538	173	312
				29700	4698,68	53490	8462	130	18,1	33
9	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 50 мм *м трубы, уложенной в футляре*	413	244,98	0,28	101177	116	78945	0,844	349
				146,93	0,11	60682	45	130	0,0005	0
10	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 ммК=1,010; *10м*	223,614	2130		476298				
11	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	100	60,4	15,6	6040	1560	4038	0,24	24
				38,7	3,8	3870	380	95	0,022	2
12	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3
				40,5	9,3	405	93	95	0,054	1
13	16-1-425	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73*) на напряжение 1000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 4х150 мм2 *1000м*	0,12	1717500		206100				
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	2114	27,7	2,1	58558	4439	40568	0,1	211
				19,7	0,5	41646	1057	95	0,003	6
15	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	300	34,1	2,7	10230	810	7239	0,15	45
				25	0,4	7500	120	95	0,002	1
16	16-1-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	1,334	285100		380323				
17	16-1-1248	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,514	506825		260508				
18	16-1-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 *1000м*	0,21	467700		98217				

19	16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,5	42400		21200			
20	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	9	159,9	81,1	1439	730	640	0,35	3
					54,5	20,3	491	183	95	0,119	1
21	8-6-169	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	м	9	144		1296				
22	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	9	36	1,4	324	13	242	0,16	1
					27,9	0,4	251	4	95	0,002	0
23	16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	756724		7567				
24	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	шт	104	84		8736				
25	18-3-204	Наконечники кабельные: 120-12-17-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	шт	8	221		1768				
26	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6,3	1328,27	49,1	8368	309	760	0,526	3
					79,66	18,4	502	116	123	0,0898	1
27	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны бетон В12,6 W6 F100	м3	3,5	7692,2	98,32	26923	344	2691	4,41	15
					695,25	37,15	2433	130	105	0,1814	1
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	м3	3,57	70		250				
29	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,020;	м3	3,57	144		514				
30	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	м3	3,57	200		714				
31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	м3	3,57	232		828				