Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ҚҰЛМАХАНБЕТОВ БАУЫРЖАН ИБРАГИМҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каракесек-НТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство автомойки, кафе и центра бытового обслуживания населения по адресу: г. Туркестан, Кызылординская трасса, тупик 1, №13»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство автомойки, кафе и центра бытового обслуживания населения по адресу: г. Туркестан, Кызылординская трасса, тупик 1, №13»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		524,16	283,76 0	283,76 45,47	148736 0	148736 23834	0	17160 13272	179168
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	262,08	109,71 4,16	105,55 17,84	28753 1090	27663 4676	0	4151 2632	35536
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	209,664	67,96 0	67,96 15,1	14249 0	14249 3166	0	2279 1322	17850
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	209,664	277,25 118,94	158,31 49,17	58130 24938	33192 10309	0	25378 6681	90189
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									322743
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,5	18366,1 1776,06	2055,77 339,58	321407 31081	35976 5943	254350	33692 28408	383507
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	61,25	27268,75 4329,1	3209,38 515,5	1670211 265158	196574 31574	1208479	270026 155219	2095456
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,20625	408502		2126764		2126764	170141	2296905
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	175	1180,31 392,24	31,97 3,75	206554 68641	5594 656	132318	64447 21680	292681
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	175	18200,89 9058,98	5366,33 1003,95	3185156 1585322	939107 175691	660726	1637742 385832	5208730
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 м2 перегородок (за вычетом проемов)		700	6657,86 2816,24	492,34 90,47	4660500 1971366	344638 63329	2344496	1892266 524221	7076987
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	17,5	71345,71 25017,41	3435,19 591,36	1248550 437805	60116 10349	750629	407820 132510	1788880

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4875	408502		607647		607647		656259
											48612	
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,24	40699,01	8593,07	416758	87993	244276	90090	547396
						8250,89	1417,13	84489	14511		40548	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8704	408502		355560		355560		384005
											28445	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									20730806
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
15	15	Е11-150203-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	489	1470,61	136,86	719127	66925	161214	418830	1228994
						1004,07	66,56	490989	32548		91037	
16	16	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489	1480,53	12,59	723979	6157	243762	380543	1192884
						969,45	3,31	474060	1619		88362	
17	17	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489	1225,46	7,31	599252	3574	123732	378468	1055938
						965,12	2,33	471946	1139		78218	
18	18	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	420	1939,08	179,59	814412	75428	184523	472183	1389523
						1320,15	85,16	554461	35767		102928	
19	19	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	420	1034,44	8,03	434466	3372	209357	178097	661568
						527,94	2,11	221736	886		49005	
20	20	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	420	858,16	9,69	360429	4070	84025	218895	625670
						648,41	3,06	272334	1285		46346	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									6154577
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	489	914,74	52,33	447306	25589	188397	228293	729647
						477,14	19,52	233319	9545		54048	
22	22	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	489	887,62	70,89	434049	34665	376320	33548	505005
						47,16	25,82	23064	12626		37408	
23	23	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	489	983,07	43,45	480722	21247	185869	263887	804178
						559,52	14,57	273606	7125		59569	
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	489	3888,62		1901535				1901535
			Отпускная цена							1901535		
			Сметная стоимость оборудования			3889		1901535				
								1901535				
25	25	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	270	416,6	4,75	112483	1283	79345	30317	154224
						117,98	1,47	31856	397		11424	
			Итого по разделу: 4. Полы									4094589
			Раздел: 5. Проемы									
26	26	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53,76	3413,42	351,88	183505	18917	74698	86571	291682
						1672,07	117,18	89891	6300		21606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	53,76	31468		1691720		1691720		1827058
											135338	
28	28	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	2393,42	163,17	48251	3289	12837	29790	84284
						1593,49	48,38	32125	975		6243	
29	29	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	53,76	15622		839839		839839		907026
											67187	
30	30	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,82	2080,46	228,16	18350	2013	4355	11338	32063
						1358,48	69,8	11982	616		2375	
31	31	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	8,82	72872		642731		642731		694149
			Итого по разделу: 5. Проемы								51418	
												3836262
			Раздел: 6. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	489	93,76	4,26	45850	2083	11570	29541	81422
						65,84	1,28	32197	626		6031	
33	33	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	489	3289,24	39,2	1608437	19169	817559	712681	2506807
						1578,14	6,02	771709	2944		185689	
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	489	5422		2651358		2651358		2863467
											212109	
35	35	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489	246,56	22,67	120568	11085	54034	52960	187410
						113,39	4,33	55448	2117		13882	
			Итого по разделу: 6. Кровля									5639106
			Раздел: 7. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	350	1166,09	89,52	408131	31332	133200	235571	695198
						696	27,72	243600	9702		51496	
37	37	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	2869,59	62,36	1004356	21826	288701	561378	1690993
						1982,37	22,55	693830	7892		125259	
38	38	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	350	285,77	3,03	100018	1060	44954	43460	154956
						154,3	0,92	54003	322		11478	
			Итого по разделу: 7. Фасад									2541148
			Раздел: 8. Система отопления									
39	39	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	57,6	940,99	27,06	54201	1559	0	52011	114709
						913,93	7,46	52642	430		8497	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	360	3790		1364400		1364400		1473552
											109152	
41	41	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		24	377,69	0	9065	0	3348	5602	15840

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		238,19	0	5717	0		1173	
42	42	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2929,46 2489	136,79 18,37	70307 59736	3283 441	7288	58973 10342	139622
43	43	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	150	1382,87 1368,15	2,93 0,4	207430 205222	439 60	1768	201176 32689	441295
44	44	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	150	945,49 411,67	151,22 46,83	141824 61751	22682 7024	57390	52269 15527	209620
			Итого по разделу: 8. Система отопления									2394638
			Раздел: 9. Вентиляция									
45	45	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	14444,97 12738,9	734,29 170,55	72225 63695	3672 853	4859	63256 10838	146319
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	5	133611		668055		668055	53444	721499
47	47	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	9277,59 2467,73	97,46 27,97	788595 209757	8284 2377	570554	207892 79719	1076206
48	48	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70	9048,77 2259,41	77,07 21,96	633414 158159	5395 1537	469860	156502 63193	853109
49	49	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	155	2850,12 1170,62	260,09 80,54	441769 181447	40314 12484	220009	147387 47133	636289
50	50	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	2304,43 1778,98	62,9 18,37	41480 32022	1133 331	8326	31705 5855	79040
51	51	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	5831		104958		104958	8397	113355
			Итого по разделу: 9. Вентиляция									3625817
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
52	52	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	36	1122,09 1117,49	2,61 0,63	40395 40230	94 23	72	39447 6387	86229
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	1082,29 1071,57	6,32 1,44	16234 16074	95 22	66	15773 2561	34568
54	54	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	125	2113,91 2079,93	22,31 0,22	264239 259992	2789 28	1459	254819 41525	560583
55	55	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	34716,11 3592,87	274,46 95,11	138864 14371	1097 380	123395	14457 12266	165587
56	56	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	19691		78764		78764	6301	85065
57	57	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783		7132		7132	571	7703
58	58	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	4	2186,79 1795,27	106,3 33,79	8747 7181	425 135	1141	7170 1273	17190
59	59	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		4	10146		40584		40584		43831

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3247	
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									1000756
			Раздел: 11. Электрооборудование									
60	60	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6374,15 4210,35	215,36 61,85	12748 8421	431 124	3897	6152 1512	20412
61	61	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	9060		18120		18120		19570
62	62	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3642 1832,37	29,59 0	43704 21988	355 0	21360	15832 4763	64299
63	63	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1879		22548		22548		24352
64	64	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	42	779,17 678,96	7,63 2,27	32725 28516	320 95	3888	20601 4266	57592
65	65	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42	17506		735252		735252		794072
66	66	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	62	479,45 358,16	0,67 0,21	29726 22206	42 13	7478	58820 15997 3658	49381
67	67	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	384		4608		4608		4977
68	68	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	50	399		19950		19950	369 1596	21546
69	69	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6050	298,06 245,49	2,6 0,08	1803275 1485227	15730 484	302318	1069712 229839	3102826
70	70	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,9	303475		880078		880078		950484
71	71	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,15	472179		1487364		1487364	70406	1606353
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование								118989	
												6715863
			Раздел: 12. Покрытия									
72	72	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	675,84	283,76 0	283,76 45,47	191776 0	191776 30730	0	22126 17112	231014
73	73	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	168,96	152,42 0	152,42 34,51	25753 0	25753 5831	0	4198 2396	32347
74	74	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	67,584	9145,84 200,38	1715,16 323,37	618112 13542	115918 21855	488653	38229 52507	708848
75	75	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	675,84	2626,95 2288,52	327,84 93,83	1775398 1546673	221567 63414	7157	1416877 255382	3447657

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	675,84	4780		3230515		3230515		3488956
											258441	
77	77	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	230	1944,13	58,58	447151	13473	185907	271832	776502
						1077,26	17,07	247771	3926		57519	
78	78	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,68	33557		123490		123490		133369
											9879	
			Итого по разделу: 12. Покрытия									8818695
			ИТОГО:									65875000
			НДС			12 %		7905000				
			Итого с НДС									73780000

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Каракесек-НТ» Ахметов Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Кулмаханбетов Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Онай Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Байзаков Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)