Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Рауан-Строй"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания ОСШ №49 с ДМЦ в г. Талгар, Алматинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат на 05 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		256	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	5 685 777	5 076 587							609 190	**5 685 777**

ЗАКАЗЧИК: **и.о.Руководителя**
ГУ "Отдел образования Талгарского района" **Садвакасова К.А.** **"05" июля 2019 г.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Рауан-Строй"** **Исмагулов М.Б.** **"05" июля 2019 г.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт ТОО "Музтау"** **Боскымбаев Д.Б.** **"05" июля 2019 г.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Талгарского района" Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, Проспект КУНАЕВА, 65**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАУАН-СТРОЙ" г.Алматы, Казыбаева, 3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания школы №49 с ДМЦ в г.Талгар Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания школы №49 с ДМЦ в г.Талгар Алматинской области ул. Рыскулова 183б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 256** от **07.06.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.07.19	20.06.19	05.07.19

Акт приемки выполненных работ №1
за Июль 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий					
			1638,8	221,57	1,39	363115	2281
		м2 кровли		220,18	--	360834	--
2	12-080101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка					
			2	2664,25	2,21	5329	4
		окно		2662,04	--	5324	--
3	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения кровли					
			142	54,07	16,31	7678	2316
		м ограждения		37,76	4,42	5362	627

Устройство кровли школы,литера А,литера А1,литера Б

4	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	798,5	640,72	18,72	511611	14946
		м2 кровли		573,23	6,69	457721	5340
5	21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	1834,89	1616,28	--	2965696	--
		м2		--	--	--	--
6	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Установка демонтированного ограждения кровли	142	79,39	20,39	11274	2895
		м ограждения		59,00	5,52	8378	784
7	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	1672,6	58,54	1,77	97921	2961
		м2 покрытия по фермам		39,81	0,79	66589	1321
8	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1672,6	216,18	2,27	361587	3801
		м2 обработанной поверхности		28,65	1,03	47918	1716
9	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	32,496	476,00	--	15468	--
		т		--	--	--	--
10	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	32,496	432,59	--	14057	--
		т		--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4353736**	**29205**
			Тенге			**952126**	**9788**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4353736**	
		Материалы -	Тенге			**377183**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**961915**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2965696**	
		Транспортные расходы -	Тенге			**29526**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге			**406952**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5493856**	

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	961915
Сметная заработная плата -	Тенге	5493856
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	659263
НДС 12%		6153119
ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС:		-467342
Скидка к=0,924048024	0,924048	5685777
ИТОГО СО СКИДКОЙ:		609190
в том числе НДС		

Подрядчик: ТОО "Рауан-Строй"

Директор _____ **Исмагулов М.Б.**

Технадзор: ТОО "Музтау"

Инженер-эксперт _____**Боскымбаев Д.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

и.о.Руководителя_____ **Садвакасова К.А.**