Приложение

Заказчик (Генподрядчик)	**Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**	ИИН/БИН	**970740000838**
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик	**Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "СК "Казстройконтракт" г. Астана, пр. Кабанбай батыра 2/4, кв. 72**	ИИН/БИН	**050440015536**
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	**Строительство детского сада на 240 мест в г.Астана**		
	(наименование, адрес)		
Объект	**Строительство детского сада на 240 мест в г.Астана**		
	(наименование)		

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за АПРЕЛЬ месяц 2019 года.

Дата подписания: 09.04.2019г.

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
01-25-Д-392	31.05.2018г		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1.	**Всего по стройке без учета НДС**		**53 206 457**	**19 017 857**	**19 017 857**
	в том числе:	*Строительно-монтажные работы*	*53 206 457*	*19 017 857*	*19 017 857*
		Оборудование	*0*		*0*
		Прочие не входящие в СМР	*0*		*0*
		Пусконаладочные работы	*0*		*0*
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**6 384 775**	**2 282 143**	**2 282 143**
	Итого с НДС %		**59 591 232**	**21 300 000**	**21 300 000**

Подрядчик:

Управляющий Директор Товарищество с ограниченной ответсвенностью «СК» Казстройконтракт"

Сейтжапаров Д. Г.

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Айтбеков Б.Д.

(подпись) (ФИО)

Форма 2-В

Заказчик Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "СК "Казстройконтракт" БИН 050440015536

(организация, адрес, телефон)

Объект Строительство детского сада на 240 мест в г.Астана

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01-25-Д-392 от 31.05.2018г.

Дополнительное соглашение № 01-25-ДС-1354 от 28.12.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за март 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5.Кровля										
59	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой	1417,97	175,40	1,19	248705	1687	46319	0,16	220
		м2		27,00	0,45	38285	638	119	--	3
60	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1417,97	189,45	4,72	268627	6693	122605	0,40	571
		м2		70,88	1,78	100506	2524	119	0,01	12
61	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1417,97	157,89	4,72	223883	6693	95270	0,31	442
		м2		54,68	1,78	77535	2524	119	0,01	12
62	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	213,7855	12903,00	--	2758474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1417,97	230,48	15,94	326814	22602	68525	0,24	345
		м2		34,65	5,96	49133	8451	119	0,03	41
64	Е0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стяжек до 30 мм	21269,55	10,33	0,14	219663	2978	4050	--	19
		м2		0,11	0,05	2340	1063	119	--	6
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,1201963	5239,08	327,33	5869	367	2369	11,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	2117	139	105	0,60	1
66	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,1201963	64100,00	--	71805	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
197	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18	4010,00	--	72180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5	4250,00	--	21250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 6								
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48	290,46	9,95	13942	820	5669	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4301	308	123	0,02	1
250	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48	959,65	11,72	46063	563	10395	1,06	51
		м2		171,68	4,39	8241	211	123	0,02	2
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		1 этаж								
		Потолки								
288	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	85	211,38	3,94	17967	335	9246	0,55	47
		м2		102,11	1,49	8679	127	105	0,01	11
290	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	85	257,14	2,33	21857	21857	3974	0,26	22
		м2		43,65	0,88	3710	75	105	--	6
		Стены								
294	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	210	306,50	2,10	64365	441	14513	0,39	82
		м2		65,03	0,79	13656	166	105	--	
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными плитками стен	204,59	637,48	2,56	130422	524	90594	2,55	522
		м2		420,75	0,97	86081	198	105	--	1
303	СПрайс	Плитка сплиттерная облицовочная	204,59	742,88	--	151985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка крылец								
502	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	74,46	99,88	42,08	7437	6267	7153	0,38	57
		м2		57,38	14,85	8545	2211	133	0,07	11
503	С143003-40	Плитка тротуарная	148,92	842,00	--	125391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
504	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	74,46	637,48	2,56	46511	374	32307	2,55	372
		м2		420,75	0,97	61396	142	105	--	1
505	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сплиттерная плитка, толщина 60 мм	72,96	661,00	--	48227	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Элементы входов в подвал №1,2,3								
528	Е0115-208-3	Облицовка полигалем	25,2	1003,17	4,44	25280	112	4343	0,96	24
		м2		162,45	1,69	4094	43	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 14.ОТМОСТКА								
544	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	200	155,13	12,65	31026	2530	1914	0,02	5
		м2		3,56	3,63	712	727	133	0,01	3
545	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	200	604,12	15,35	120824	3070	2926	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133	0,02	4
546	Е0127-54-1 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1600	72,62	--	116192	--	21	--	--
		м2		0,01	--	16	--	133	--	--
		на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды										
56	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	17	386,19	7,90	6565	134	5107	1,29	22
		м		231,75	2,95	3940	50	128	0,01	
РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1										
85	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	14	128	--	
РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная К3 (кухня)										
95	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ										
РАЗДЕЛ 1.КЛ-10кВ										
10	С151601-22	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,086	1077400,00	--	92656	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		Провода и кабели								
43	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,069	593100,00	--	40924	--	--	--	--
		1000м								
РАЗДЕЛ 2.Брусчатое покрытие (800 м2)										
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	60	1018,16	68,13	61090	8176	2725	0,14	17
		м3		21,38	12,76	2566	1531	133	0,04	5
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	400	295,12	34,29	118048	27432	7876	0,04	32
		м2		6,01	8,79	4808	7036	133	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15 см	1200	22,33	1,37	26794	3282	800	--	1
		м2		0,10	0,40	240	962	133	--	3
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,9071	1018,16	68,13	20269	1356	904	0,14	3
		м3		21,38	12,76	426	254	133	0,04	2
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	454	181,70	21,26	82492	9652	91648	0,95	431
		м2		156,15	7,97	70892	3618	123	0,04	31
14	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка (прямоугольник), толщина 80 мм	454	756,00	--	343224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	23,16	1018,16	68,13	23581	1578	1052	0,14	3
		м3		21,38	12,76	495	296	133	0,04	18
2	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	154,44	295,39	34,56	45620	5337	2956	0,04	6
		м2		6,01	8,38	928	1294	133	0,03	80
3	Е0127-26-3 к=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см	926,66	22,33	1,37	20692	1270	616	--	0
		м2		0,10	0,40	93	371	133	--	22
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	154,44	503,67	15,35	77787	2371	2259	0,03	5
		м2		5,94	5,06	917	781	133	0,02	49
5	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 6 см	617,776	60,11	--	37135	--	8	--	0
		м2		0,01	--	6	--	133	--	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	154,44	582,87	15,35	90018	2371	2259	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	917	781	133	0,02	49
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	154,44	554,88	6,63	85696	1024	22685	0,70	108
		м		108,68	1,76	16785	272	133	0,01	7
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,59	27400,00	--	70966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие песчанно-щебеночное по площадкам (480 м2)								
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	28,8	1475,02	73,75	42480	4248	1266	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1231	672	133	0,04	2
		Брусчатое покрытие (23 м2)								
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,73	1018,16	68,13	1757	235	79	0,14	--
		м3		21,38	12,76	74	44	133	0,04	--
27	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	11,5	295,12	34,29	3394	789	227	0,04	1
		м2		6,01	8,79	138	202	133	0,03	1
28	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15 см	34,5	22,33	1,37	771	94	23	--	--
		м2		0,10	0,40	7	28	133	--	--
29	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,575	1018,16	68,13	586	78	26	0,14	--
		м3		21,38	12,76	25	15	133	0,04	--
30	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	11,15	181,70	21,26	2090	489	2322	0,95	22
		м2		156,15	7,97	3591	183	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка (шестигранник), толщина 80 мм	11,15	756,00	--	8694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по разделу	тенге			6301124				
		Накладные расходы	тенге			670716				
		Непредвиденные затраты 6%	тенге			418310				
		Всего, по разделу	тенге			7390150				
		ИТОГО ПО акту выполненных работ:	Тенге			**7 390 150**				
		Временные здания и сооружения	1,80%			133 023				
		Итого:				7 523 173				
		Зимнее удорожание	2,31%			173 785				
		Доп.отпуска	0,40%			30 093				
		Выслуга лет	1%			75 232				
		Итого в ценах 2001 г.:				7 802 282				
		Пересчет на цены 2014 г.	2,38968			18 644 958				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			372 899				
		Итого:				19 017 857				
		НДС	12%			2 282 143				
		Всего к оплате:				21 300 000				

Подрядчик:
Управляющий Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «СК» Казстройконтракт"

(подпись) **Сейтжапаров Д.Г.** (ФИО)

Заказчик:
Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) **Айтбеков Б.Д.** (ФИО)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) **Жаркенов К.С** (ФИО)

Дата подписания: 09.04.2019г.