Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61**	**971040000250**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "Казстройконтракт", Республика Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, ул. Абдырахман би, дом 33**	**050440015536**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) **Договор на субподрядные работы №05 от 16.09.2022г.**

Номер документа	Дата составления
1	25.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО			услуга	1	40 208 708,00	40 208 708,00
				Итого	1	x	40 208 708,00

Сведения об использовании запасов, полученных от за

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* / *Жетписбаев Е.У.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *Директор* / / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО «ТУНАС»
Субподрядчик: ТОО «СК «Казстройконтракт»
Наименование строительства и его адрес: Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1		35 900 632,14							4 308 075,86	40 208 708,00
ВСЕГО к оплате:	**40 208 708,00**	**35 900 632,14**							**4 308 075,86**	**40 208 708,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «ТУНАС»
_____ Тулкибаев Н.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «СК «Казстройконтракт»
_____ Жетписбаев Е.У.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "Казстройконтракт", Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, ул.Абдырахман би, дом 33, БИН 050440015536**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05** от **16.09.2022**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		110,28	41,53	41,53	4580	4580	0	1170	6211
				м3 грунта		0	14,74	0	1626		460	
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		110,28	38,45	38,45	4241	4241	0	1084	5750
				м3 грунта		0	13,65	0	1505		426	
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3215,55	150,33	142,53	483384	458314	0	98679	627980
				м3 грунта		7,8	34,57	25070	111150		46517	
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		99,45	1560,02	0	155144	0	0	111704	288195
				м3 грунта		1560,02	0	155144	0		21348	
5	5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		1784	445,56	444,01	794878	792121	207	176612	1049209
				м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	2550	242744		77719	
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		1235,2	34,02	34,02	42023	42023	0	10738	56982
				м3 грунта		0	12,07	0	14914		4221	
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1235,2	16,8	16,8	20751	20751	0	5302	28137
				м3 грунта		0	5,96	0	7364		2084	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		308,8	814,54	0	251529	0	0	181101	467240
				м3 грунта		814,54	0	251529	0		34610	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1235,2	151,99	72,61	187735	89685	0	99871	310615
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	98050	40660		23008	
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1235,2	79,82	67,95	98595	83937	3582	21581	129790
				м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	11076	18897		9614	
11	11	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		141	110,97	105,84	15647	14924	0	2830	19954
				м3 грунта		5,13	22,75	723	3207		1478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		141	34,02	34,02	4797	4797	0	1226	6505
				м3 грунта		0	12,07	0	1702		482	
13	13	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		141	16,8	16,8	2369	2369	0	605	3212
				м3 грунта		0	5,96	0	841		238	
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		141	151,99	72,61	21430	10238	0	11400	35457
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	11193	4641		2626	
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		141	79,82	67,95	11255	9582	409	2463	14816
				м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	1264	2157		1097	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3050053
			Раздел: 2. #Фундаменты(АС-25-31)									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		13,2	16674,73	1089,24	220106	14378	190082	16969	256041
				м3		1185,3	227,35	15646	3001		18966	
17	17	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		95,7	21917,94	2007,28	2097547	192097	1522688	382359	2678298
				м3		3999,6	390,94	382762	37413		198392	
18	18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-5/		0,7128	18972,38	977,26	13524	697	205	11683	27223
				т		17707,12	304,47	12622	217		2017	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5874	214266		125860		125860		135929
				т							10069	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1254	221225		27742		27742		29961
				т							2219	
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,16	16674,73	1089,24	36017	2353	31104	2777	41898
				м3		1185,3	227,35	2560	491		3104	
22	22	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		24,84	21917,94	2007,28	544442	49861	395231	99245	695182
				м3		3999,6	390,94	99350	9711		51495	
23	23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-6/		0,11232	18972,38	977,26	2131	110	32	1841	4290
				т		17707,12	304,47	1989	34		318	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09612	214266		20595		20595		22243
				т							1648	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0162	221225		3584		3584		3871
				т							287	
26	26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,03565	16674,73	1089,24	17269	1128	14914	1331	20089
				м3		1185,3	227,35	1228	235		1488	
27	27	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		9,13255	21917,94	2007,28	200167	18332	145308	36488	255587
				м3		3999,6	390,94	36527	3570		18932	
28	28	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-7/		0,0598794	18972,38	977,26	1136	59	17	981	2287
				т		17707,12	304,47	1060	18		169	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0502761	214266		10772		10772		11634

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							862	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0096033	221225		2124		2124		2294
				т							170	
31	31	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-3		0,02814	40663,83	2110,26	1144	59	12	993	2309
				1т		38131,2	665,93	1073	19		171	
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02814	214266		6029		6029		6512
				т							482	
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,916	16674,73	1089,24	48624	3176	41991	3749	56562
				м3		1185,3	227,35	3456	663		4190	
34	34	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3//В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		11,196	24970,33	1904,4	279568	21322	183785	71922	379609
				м3		6650,66	408,57	74461	4574		28119	
35	35	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-1/		0,15552	18972,38	977,26	2951	152	45	2549	5940
				т		17707,12	304,47	2754	47		440	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15552	214266		33323		33323		35988
				т							2666	
37	37	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-1		0,37584	40663,83	2110,26	15283	793	159	13269	30836
				1т		38131,2	665,93	14331	250		2284	
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,32724	202102		66136		66136		71427
				т							5291	
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0486	221225		10752		10752		11612
				т							860	
40	40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,8	16674,73	1089,24	30015	1961	25920	2314	34915
				м3		1185,3	227,35	2134	409		2586	
41	41	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3//В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		5,848	24970,33	1904,4	146026	11137	95996	37567	198281
				м3		6650,66	408,57	38893	2389		14687	
42	42	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-2/		0,12432	18972,38	977,26	2359	121	36	2038	4748
				т		17707,12	304,47	2201	38		352	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12432	214266		26638		26638		28769
				т							2131	
44	44	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-1		0,33408	40663,83	2110,26	13585	705	141	11795	27410
				1т		38131,2	665,93	12739	222		2030	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,29088	202102		58787		58787		63490
				т							4703	
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0432	221225		9557		9557		10321
				т							765	
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,888	16674,73	1089,24	48157	3146	41588	3713	56019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1185,3	227,35	3423	657		4150	
48	48	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		10,744	24970,33	1904,4	268281	20461	176366	69018	364283
				м3		6650,66	408,57	71455	4390		26984	
49	49	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-3/		0,21168	18972,38	977,26	4016	207	61	3470	8084
				т		17707,12	304,47	3748	64		599	
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21168	214266		45356		45356		48984
				т							3628	
51	51	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-2		0,69376	40663,83	2110,26	28211	1464	293	24493	56921
				1т		38131,2	665,93	26454	462		4216	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,65056	202102		131479		131479		141998
				т							10518	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0432	221225		9557		9557		10321
				т							765	
54	54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,88	16674,73	1089,24	14674	959	12672	1131	17069
				м3		1185,3	227,35	1043	200		1264	
55	55	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В12,5, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		3,72	24970,33	1904,4	92890	7084	61065	23897	126129
				м3		6650,66	408,57	24740	1520		9343	
56	56	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-4/		0,06564	18972,38	977,26	1245	64	19	1076	2507
				т		17707,12	304,47	1162	20		186	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06564	214266		14064		14064		15190
				т							1125	
58	58	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ АВ-2		0,34688	40663,83	2110,26	14105	732	147	12247	28460
				1т		38131,2	665,93	13227	231		2108	
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,32528	202102		65740		65740		70999
				т							5259	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0216	221225		4778		4778		5161
				т							382	
61	61	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2		62	983,66	10,52	60987	652	35490	23395	91132
				м2		400,72	5,02	24845	311		6751	
62	62	Е11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании		0,01791	40663,83	2110,26	728	38	8	632	1469
				1т		38131,2	665,93	683	12		109	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01791	202102		3620		3620		3909
				т							290	
			Итого по разделу: 2. #Фундаменты(АС-25-31)									6204191
			Раздел: 3. #Стены									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	185,5	20316,25	2394,8	3768665	444235	2484786	867402	5006952
						4526,38	501,6	839643	93047		370885	
65	65	Е11-080201-0601	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	488,16	274,63	0	-134061	0	0	-124677	-279438
						274,63	0	-134061	0		-20699	
66	66	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	177,04	20156,73	2394,8	3568548	423975	2371464	801578	4719737
						4366,86	501,6	773109	88803		349610	
67	67	Е11-080201-0701	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СГ-1,2	т	0,532325	352114,71	2192,31	187439	1167	152917	31356	236299
						62660,4	677,16	33356	360		17504	
68	68	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг/ЗД-1. Установка	т стальных элементов	0,26289	694413,29	6707,94	182554	1763	169639	13556	211799
						42421,4	1279,08	11152	336		15689	
			Итого по разделу: 3. #Стены									9895349
			Раздел: 4. #Перегородки(АС-24)									
69	69	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	16,4	18706,19	8,16	306782	134	248845	54335	390006
						3524,58	0	57803	0		28889	
70	70	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок=С-1(136,64п.м)	1т	0,2924096	14268,44	1349,48	4172	395	9	3579	8371
						12887,6	562,44	3768	164		620	
71	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2432192	214266		52114		52114		56283
											4169	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0491904	221225		10882		10882		11753
											871	
73	73	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	13,664	983,66	10,52	13441	144	7822	5156	20084
						400,72	5,02	5475	69		1488	
74	74	Е11-080401-0403 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	281,59	2119,41	197,57	596806	55634	252004	279763	946694
						1026,91	41,38	289168	11653		70125	
75	75	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-2(683,2п.м.)	т	0,211792	352114,71	2192,31	74575	464	60840	12475	94014
						62660,4	677,16	13271	143		6964	
76	76	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг крепление перегородок. Установка	т стальных элементов им-1,2	0,21931	711967,7	6916,4	156142	1517	141973	15263	185117
						57687,7	1291,62	12651	283		13712	
77	77	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных на плиту перекрытия=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	0,3934	18706,19	8,16	7359	3	5969	1303	9355
						3524,58	0	1387	0		693	
78	78	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок=С-2(11,24п.м)	1т	0,018546	14268,44	1349,48	265	25	1	227	531
						12887,6	562,44	239	10		39	
79	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018546	221225		4103		4103		4431
											328	
80	80	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.сердечники МС-3 Устройство	м3	2,4	34720,23	6121,58	83329	14692	41405	27571	119772
						11346,4	1277,78	27231	3067		8872	
81	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267	214266		57209		57209		61786
											4577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	221225		3650		3650	292	3942
			Итого по разделу: 4. #Перегородки(АС-24)									1912139
			Раздел: 5. Монолитные перемычки (АС-21,22)									
83	83	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	3,884	39812,49 14017	4347,68 846,5	154632 54442	16886 3288	83303	52534 16573	223739
84	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20302	214266		43500		43500	3480	46980
85	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	т	0,11229	221225		24841		24841	1987	26829
86	86	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.сердечники МС-1,2 Устройство	м3	4,7498	34720,23 11346,4	6121,58 1277,78	164914 53893	29076 6069	81945	54566 17558	237038
87	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1644484	214266		35236		35236	2819	38055
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0554905	221225		12276		12276	982	13258
89	89	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке ОП-1,2,3. Устройство	м3	14,25705	30716,53 9339	4707,81 911,28	437927 133147	67119 12992	237661	132986 45673	616586
90	90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3685572	214266		78969		78969	6318	85287
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1714632	221225		37932		37932	3035	40967
92	92	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-1. Установка при бетонировании	т	0,05292	40663,83 38131,2	2110,26 665,93	2152 2018	112 35	22	1868 322	4342
93	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05292	214266		11339		11339	907	12246
94	94	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,68	30716,53 9339	4707,81 911,28	51604 15690	7909 1531	28005	15671 5382	72656
95	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12616	214266		27032		27032	2163	29194
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02019	221225		4467		4467	357	4824
			Итого по разделу: 5. Монолитные перемычки (АС-21,22)									1452001
			Раздел: 6. #Перекрытие на отм.+3,220 (АС-25)									
97	97	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	43	5811,7 3156,48	1259,33 283,53	249903 135729	54151 12192	60023	174546 33956	458405
98	98	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		287,2553	5301		1522740		1522740		1644560

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							121819	
99	99	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		9	4723,92	959,34	42515	8634	12108	27932	76083
				шт. сборных конструкций		2419,2	210,92	21773	1898		5636	
100	100	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		29,2179	5301		154884		154884		167275
				м2							12391	
101	101	Е11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором		279,8	381,85	2,63	106840	736	1546	123794	249085
				м		373,69	1,25	104559	351		18451	
102	102	Е11-120101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		2,77	13255,02	1692,16	36716	4687	25438	7150	47376
				м3		2379,38	426,36	6591	1181		3509	
103	103	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,8	32808,26	1812,1	91863	5074	62641	22983	124034
				м3		8624,2	395,92	24148	1109		9188	
104	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,15396	202102		31116		31116		33605
				т							2489	
105	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03672	221225		8123		8123		8773
				т							650	
106	106	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2193	287262		62997		62997		68036
				т							5040	
107	107	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,56	32808,26	1812,1	18373	1015	12528	4597	24807
				м3		8624,2	395,92	4830	222		1838	
108	108	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,05688	202102		11496		11496		12415
				т							920	
109	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	221225		3531		3531		3813
				т							282	
110	110	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,25	32808,26	1812,1	41010	2265	27965	10260	55372
				м3		8624,2	395,92	10780	495		4102	
111	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0936	214266		20055		20055		21660
				т							1604	
112	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02385	221225		5276		5276		5698
				т							422	
113	113	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		19,25	30716,53	4707,81	591293	90625	320892	179559	832521
				м3		9339	911,28	179776	17542		61668	
114	114	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,61684	214266		132168		132168		142741
				т							10573	
115	115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,37109	221225		82094		82094		88662
				т							6568	
116	116	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04143	214266		8877		8877		9587
				т							710	
117	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,042	221225		9291		9291		10035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							743	
118	118	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,579375	30716,53	4707,81	17796	2728	9658	5404	25057
				м3		9339	911,28	5411	528		1856	
119	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,038007	214266		8144		8144		8795
				т							651	
120	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0146775	221225		3247		3247		3507
				т							260	
121	121	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.сердечники МС-3,4 Устройство		0,202	34720,23	6121,58	7013	1237	3485	2321	10081
				м3		11346,4	1277,78	2292	258		747	
122	122	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02128	214266		4560		4560		4924
				т							365	
123	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00366	221225		810		810		874
				т							65	
124	124	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции СГ-3. Армирование кладки		0,0069525	352114,71	2192,31	2448	15	1997	410	3086
				т металлических изделий		62660,4	677,16	436	5		229	
125	125	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка		0,0882195	838411	1275	73964	112	53729	18354	99704
				т		228096	531,99	20123	47		7385	
126	126	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,466875	30716,53	4707,81	14341	2198	7783	4355	20191
				м3		9339	911,28	4360	425		1496	
127	127	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,030627	214266		6562		6562		7087
				т							525	
128	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0118275	221225		2617		2617		2826
				т							209	
129	129	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3,МС-4. Устройство		0,159	34720,23	6121,58	5521	973	2743	1827	7935
				м3		11346,4	1277,78	1804	203		588	
130	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01672	214266		3583		3583		3869
				т							287	
131	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00282	221225		624		624		674
				т							50	
132	132	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции СГ-3. Армирование кладки		0,0056025	352114,71	2192,31	1973	12	1609	330	2487
				т металлических изделий		62660,4	677,16	351	4		184	
133	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка		0,0710895	838411	1275	59602	91	43296	14790	80344
				т		228096	531,99	16215	38		5951	
			Итого по разделу: 6. #Перекрытие на отм.+3,220 (АС-25)									4365984
			Раздел: 7. Развертка парапета в осях 2-7 по оси А(АС-37)									
134	134	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,64696	30716,53	4707,81	50589	7754	27454	15362	71227
				м3		9339	911,28	15381	1501		5276	
135	135	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2117568	214266		45372		45372		49002
				т							3630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046712	221225		10334		10334	827	11161
137	137	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3. Устройство	м3	0,6224	34720,23 / 11346,4	6121,58 / 1277,78	21610 / 7062	3810 / 795	10738	7150 / 2301	31061
138	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069242	214266		14836		14836	1187	16023
139	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004279	221225		947		947	76	1022
140	140	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции СТ-4. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0227912	352114,71 / 62660,4	2192,31 / 677,16	8025 / 1428	50 / 15	6547	1342 / 749	10117
141	141	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-3. Установка	т	0,13125	838411 / 228096	1275 / 531,99	110041 / 29938	167 / 70	79937	27307 / 10988	148336
142	142	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали Р-1. Монтаж	т конструкций	0,1808	55443,6 / 48883,4	2643,86 / 453,18	10024 / 8838	478 / 82	708	6155 / 1294	17473
143	143	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1808	709705		128315		128315	10265	138580
144	144	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,76	1156		6659		6659	533	7191
			Итого по разделу: 7. Развертка парапета в осях 2-7 по оси А(АС-37)									501193
			Раздел: 8. #Рамы(АС-38-47)									
145	145	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании	т	0,06032	40663,83 / 38131,2	2110,26 / 665,93	2453 / 2300	127 / 40	25	2130 / 367	4949
146	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06032	214266		12925		12925	1034	13958
147	147	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	5,64	35236,87 / 11346,4	6121,58 / 1277,78	198736 / 63994	34526 / 7207	100217	64792 / 21082	284611
148	148	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	6,88	43596,65 / 15408	6231,83 / 1210,71	299945 / 106007	42875 / 8330	151063	104046 / 32319	436311
149	149	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,01656	202102		407551		407551	32604	440155
150	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56688	221225		125408		125408	10033	135441
151	151	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0768	838411 / 228096	1275 / 531,99	64390 / 17518	98 / 41	46774	15978 / 6429	86798
152	152	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании		0,01352	40663,83	2110,26	550	29	6	477	1109

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01352	38131,2 214266	665,93	516 2897	9	2897	82 232	3129
154	154	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02921	838411 228096	1275 531,99	24490 6663	37 16	17790	6077 2445	33013
155	155	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	1,32	35236,87 11346,4	6121,58 1277,78	46513 14977	8080 1687	23455	15164 4934	66611
156	156	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	1,55	43596,65 15408	6231,83 1210,71	67575 23882	9659 1877	34033	23441 7281	98297
157	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41847	202102		84574		84574		91340
158	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12536	221225		27733		27733	6766	29951
159	159	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	838411 228096	1275 531,99	12073 3285	18 8	8770	2219 2996 1206	16275
160	160	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании	т	0,06552	40663,83 38131,2	2110,26 665,93	2664 2498	138 44	28	2313 398	5376
161	161	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06552	214266		14039		14039		15162
162	162	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01778	838411 228096	1275 531,99	14907 4056	23 9	10829	1123 3699 1488	20095
163	163	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	0,88	35236,87 11346,4	6121,58 1277,78	31008 9985	5387 1124	15637	10109 3289	44407
164	164	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	7,64	43596,65 15408	6231,83 1210,71	333078 117717	47611 9250	167750	115540 35889	484508
165	165	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97796	202102		197648		197648		213459
166	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40828	221225		90322		90322	15812	97547
167	167	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	838411 228096	1275 531,99	13415 3650	20 9	9745	7226 3329 1339	18083
168	168	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции АС-2. Установка при бетонировании	т	0,00364	40663,83 38131,2	2110,26 665,93	148 139	8 2	2	129 22	299
169	169	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	214266		780		780	62	842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	170	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00889	838411 228096	1275 531,99	7453 2028	11 5	5414	1850 744	10047
171	171	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	0,4	43596,65 15408	6231,83 1210,71	17439 6163	2493 484	8783	6049 1879	25367
172	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06056	202102		12239		12239	979	13218
173	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02158	221225		4774		4774	382	5156
174	174	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	838411 228096	1275 531,99	4024 1095	6 3	2923	999 402	5425
			Итого по разделу: 8. #Рамы(АС-38-47)									2700939
			Раздел: 9. Колонны К1-12шт(АС-50,65)									
175	175	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	11,04	35236,87 11346,4	6121,58 1277,78	389015 125264	67582 14107	196169	126828 41267	557110
176	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1048	202102		425384		425384	34031	459415
177	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3816	221225		84419		84419	6754	91173
178	178	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,29052	838411 228096	1275 531,99	243575 66266	370 155	176938	60443 24321	328340
			Итого по разделу: 9. Колонны К1-12шт(АС-50,65)									1436038
			Раздел: 10. Кровля(АР-16)									
179	284	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	328	1967,66 134,96	14,27 4,8	645393 44266	4682 1574	596445	42172 55005	742571
180	285	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство	м2 стяжки	328	581,89 213,35	100,51 24,33	190861 69980	32969 7979	87912	71723 21007	283590
181	286	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	328	155,84 7,9	14,84 3,76	51116 2592	4867 1234	43657	3520 4371	59006
182	287	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36342	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	5185 4684	490 204	11	4448 771	10404
183	288	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36342	287262		104397		104397	8352	112748
184	289	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	33,82323	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	448328 80478	57234 14421	310615	87307 42851	578486
185	294	Е11-060101-0101	Бортик из цементно-песчаного раствора М100. Устройство	м3	0,24	19643,95 1185,3	1089,24 227,35	4715 284	261 55	4169	309 402	5425
186	295	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,81	1967,66 134,96	14,27 4,8	23238 1594	169 57	21476	1518 1981	26737

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	296	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,1	2942,26	13,82	20890	98	13553	6682	29778
						1019,63	3,39	7239	24		2206	
188	297	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (краевая рейка) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,18	2942,26	13,82	3472	16	2252	1111	4949
						1019,63	3,39	1203	4		367	
			Итого по разделу: 10. Кровля(АР-16)									1853694
			ИТОГО:					25623291	3462759	17141840	5276327	33371581
			В том числе :					5018695	853346		2471968	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		500574				33872156
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		237105				34109261
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		682185				34791446
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,14653465									39889591
			НДС			12 %		4786751				44676342
			Итого с НДС									
			Ген.услуги 10%					4467634				40208708
			ВСЕГО с НДС									

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СК "Казстройконтракт" БИН: 050440015536
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жетпибаев Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)