Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Порфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050240007370	110240020454			71	23.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Порфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)»	77 597 747,23	77 597 747,23	58 508 183,24				7 020 981,99	65 529 165,23
Аванс 30%								19 658 750
ИТОГО К ОПЛАТЕ								45 870 416

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба Н.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.
Эксперт_____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370
Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 4

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **7-01-01-02 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка территории										
1	1	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	1 070	249,0 0,0	249,0 62,0	266 430,0 0,0	266 430,0 66 340,0			266 430,0	
2	2	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	1 070	1 795,0		1 920 650,0		1 920 650,0		1 920 650,0	
3	3	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	843,9	153,0 0,0	153,0 38,0	129 117,0 0,0	129 116,0 32 068,0			129 117,0	
4	4	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$	843,9	110,0 0,0	110,0 27,0	92 829,0 0,0	92 829,0 22 785,0			92 829,0	
5	5	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	168,9	244,0 17,0	226,0 48,0	41 212,0 2 871,0	38 171,0 8 107,0	169,0		41 212,0	
6	6	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3 040,2	89,0		270 578,0				270 578,0	
7	7	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	1 261,2	153,0 0,0	153,0 38,0	192 964,0 0,0	192 964,0 47 926,0			192 964,0	
8	8	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$	1 261,2	110,0 0,0	110,0 27,0	138 732,0 0,0	138 732,0 34 052,0			138 732,0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Лист ГП-5, п. 3)	$м^3$	1 261,2	219,0 45,0	170,0 37,0	276 203,0 56 754,0	214 404,0 46 664,0	5 045,0		276 203,0	
10	10	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 261,2	201,0 0,0	201,0 50,0	253 501,0 0,0	253 501,0 63 060,0			253 501,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48.** ***Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,48***	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	7 737,3	6,0 0,0	6,0 1,0	46 424,0 0,0	46 423,0 7 737,0			46 424,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка территории					3 628 640 59 625	1 372 570 328 739	1 925 864 0	0 0	3 628 640	
			Раздел 2: ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВСТОЯНОК С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ, БР 100.30.15 (L=260 п.м.) S=700 $м^2$										
12	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	70	3 337,0 657,0	2 678,0 521,0	233 590,0 45 990,0	187 460,0 36 470,0	140,0		233 590,0	
13	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	77	3 213,0		247 401,0		247 401,0		247 401,0	
14	14	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	$м^3$	140	5 141,0 1 003,0	4 135,0 805,0	719 740,0 140 420,0	578 900,0 112 700,0	420,0		719 740,0	
15	15	211-203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм**	$м^3$	176,4	2 738,0		482 983,0		482 983,0		482 983,0	
16	16	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	700	482,0 104,0	378,0 55,0	337 400,0 72 800,0	264 600,0 38 500,0			337 400,0	
17	17	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,00756	212 154,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0	
18	18	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	67,76	23 729,0		1 607 877,0		1 607 877,0		1 607 877,0	
19	19	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	700	36,0 36,0	0,0 0,0	25 200,0 25 200,0	0,0 0,0			25 200,0	
20	20	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,00392	212 154,0		832,0		832,0		832,0	
21	21	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	33,6	23 729,0		797 294,0		797 294,0		797 294,0	
22	22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	700	495,0 104,0	391,0 54,0	346 500,0 72 800,0	273 700,0 37 800,0			346 500,0	
23	23	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,00756	212 154,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0	
24	24	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	68,32	25 194,0		1 721 254,0		1 721 254,0		1 721 254,0	
25	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	208,11	3 787,0 3 532,0	92,0 27,0	788 112,57 735 044,52	19 146,12 5 618,97	33 921,93		788 112,57	
26	26	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	$м^3$	12,27849	27 456,0		337 118,19		337 118,19		337 118,19	
27	27	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,124866	22 447,0		2 803,08		2 803,08		2 803,08	
28	28	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	208,11	2 473,0		514 656,03		514 656,03		514 656,03	
			Итого по разделу 2: ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВСТОЯНОК С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ, БР 100..					8 165 969	1 323 806	5 749 908	0	8 165 969	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 092 255	231 089	0	0		
			Раздел 3: ТИП 2. ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ бр 100.20.08 (L=480 п.м.)S=35 м^2										
29	29	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	м^3	4,2	14 026,0 12 327,0	1 699,0 437,0	58 909,0 51 773,0	7 135,0 1 835,0			58 909,0	
30	30	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,586	6 828,0		38 141,0		38 141,0		38 141,0	
31	31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	35	3 934,0 3 660,0	274,0 67,0	137 690,0 128 100,0	9 590,0 2 345,0			137 690,0	
32	32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2,0125	3 213,0		6 466,0		6 466,0		6 466,0	
33	33	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	35,7	3 721,0		132 840,0		132 840,0		132 840,0	
34	34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	36,07	3 787,0 3 532,0	92,0 27,0	136 597,09 127 399,24	3 318,44 973,89	5 879,41		136 597,09	
35	35	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	2,12813	27 456,0		58 429,94		58 429,94		58 429,94	
36	36	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,021642	22 447,0		485,82		485,82		485,82	
37	37	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	36,07	1 368,0		49 343,76		49 343,76		49 343,76	
			Итого по разделу 3: ТИП 2. ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ бр 100.20.08 (L=480 п.м.					618 903	20 043	291 586	0	618 903	
								307 272	5 154	0	0		
			Раздел 4: ТИП 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСКИ S=90 м^2										
38	38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	70	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	657 230,0 276 710,0	380 170,0 117 180,0	350,0		657 230,0	
39	39	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	103,5	6 822,0		706 077,0		706 077,0		706 077,0	
40	40	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	90	495,0 104,0	391,0 54,0	44 550,0 9 360,0	35 190,0 4 860,0			44 550,0	
41	41	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000972	212 154,0		206,0		206,0		206,0	
42	42	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,784	25 194,0		221 304,0		221 304,0		221 304,0	
			Итого по разделу 4: ТИП 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСКИ S=90 м^2					1 629 367	415 360	927 937	0	1 629 367	
								286 070	122 040	0	0		
			Раздел 5: Вне участка										
43	43	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	8	3 337,0 657,0	2 678,0 521,0	26 696,0 5 256,0	21 424,0 4 168,0	16,0		26 696,0	
44	44	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8,8	3 213,0		28 274,0		28 274,0		28 274,0	
45	45	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м^3	16	5 141,0 1 003,0	4 135,0 805,0	82 256,0 16 048,0	66 160,0 12 880,0	48,0		82 256,0	
46	46	211-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м^3	20,16	2 738,0		55 198,0		55 198,0		55 198,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	80	482,0 104,0	378,0 55,0	38 560,0 8 320,0	30 240,0 4 400,0			38 560,0	
48	48	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000864	212 154,0		183,0		183,0		183,0	
49	49	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,744	23 729,0		183 757,0		183 757,0		183 757,0	
50	50	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	80	36,0 36,0	0,0 0,0	2 880,0 2 880,0	0,0 0,0			2 880,0	
51	51	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000448	212 154,0		95,0		95,0		95,0	
52	52	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,84	23 729,0		91 119,0		91 119,0		91 119,0	
53	53	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	80	495,0 104,0	391,0 54,0	39 600,0 8 320,0	31 280,0 4 320,0			39 600,0	
54	54	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000864	212 154,0		183,0		183,0		183,0	
55	55	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,808	25 194,0		196 715,0		196 715,0		196 715,0	
56	56	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	17,49	3 787,0 3 532,0	92,0 27,0	66 234,63 61 774,68	1 609,08 472,23	2 850,87		66 234,63	
57	57	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	1,03191	27 456,0		28 332,12		28 332,12		28 332,12	
58	58	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,010494	22 447,0		235,58		235,58		235,58	
59	59	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	17,49	2 473,0		43 252,77		43 252,77		43 252,77	
60	60	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	м^3	13,2	14 026,0 12 327,0	1 699,0 437,0	185 143,0 162 716,0	22 426,0 5 768,0			185 143,0	
61	61	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	17,556	6 828,0		119 872,0		119 872,0		119 872,0	
62	62	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	110	3 934,0 3 660,0	274,0 67,0	432 740,0 402 600,0	30 140,0 7 370,0			432 740,0	
63	63	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	6,325	3 213,0		20 322,0		20 322,0		20 322,0	
64	64	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	112,2	3 721,0		417 496,0		417 496,0		417 496,0	
65	65	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	150	3 787,0 3 532,0	92,0 27,0	568 050,0 529 800,0	13 800,0 4 050,0	24 450,0		568 050,0	
66	66	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	8,85	27 456,0		242 986,0		242 986,0		242 986,0	
67	67	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,09	22 447,0		2 020,0		2 020,0		2 020,0	
68	68	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	150	1 368,0		205 200,0		205 200,0		205 200,0	
			Итого по разделу 5: Вне участка					**3 077 400**	**217 079**	**1 662 605**	**0**	**3 077 400**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 197 715	43 428	0	0		
			Раздел 6: Озеленение										
69	69	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	$м^2$	779,4	1 211,0 1 187,0	24,0 6,0	943 853,4 925 147,8	18 705,6 4 676,4			943 853,4	
70	70	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	$м^2$	779,4	727,0 726,0	1,0 0,0	566 623,8 565 844,4	779,4 0,0			566 623,8	
71	71	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	га	0,07794	16 812,0 3 594,0	13 218,0 4 009,0	1 310,18 280,19	1 030,98 312,75			1 310,18	
72	72	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	кг	38,97	3 241,0		126 302,26		126 302,26		126 302,26	
73	73	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	$м^2$	160	1 211,0 1 187,0	24,0 6,0	193 760,0 189 920,0	3 840,0 960,0			193 760,0	
74	74	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	$м^2$	160	727,0 726,0	1,0 0,0	116 320,0 116 160,0	160,0 0,0			116 320,0	
75	75	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	га	0,016	16 812,0 3 594,0	13 218,0 4 009,0	269,0 58,0	211,0 64,0			269,0	
76	76	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	кг	8	3 241,0		25 928,0		25 928,0		25 928,0	
77	77	6113-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	яма	25	2 511,0 2 210,0	208,0 60,0	62 775,0 55 250,0	5 200,0 1 500,0	2 325,0		62 775,0	
78	78	6113-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	шт.	25	4 228,0 3 752,0	362,0 78,0	105 700,0 93 800,0	9 050,0 1 950,0	2 850,0		105 700,0	
79	79	254-104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	25	13 418,0		335 450,0		335 450,0		335 450,0	
			Итого по разделу 6: Озеленение					2 478 292	38 977	492 855	0	2 478 292	
								1 946 460	9 463	0	0		
			ИТОГО по акту					19 598 570	3 387 836	11 050 756	0	19 598 570	
								4 889 397	739 913	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								19598570*7,1/100	1 391 498	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								19598570+0+0+1391498	**20 990 069**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								20990068*5/100	1 049 503	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								20990068*2/100	419 801	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 459 374**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								22459372*1,075	**24 143 827**	
			Понижающий коэффициент (2%)								24143825*-2/100	-482 876,53	
			Итого с понижающим коэффициентом									**23 660 950,19**	
			НДС (12%)								23660949*12/100	2 839 314,02	
			Итого с НДС								23660949+2839314	**26 500 264,21**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Азюба И.А.**

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

БИН 050240007370

Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзора _____ **Ворона В.М.**

Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 5

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-01-01 Строительство подпорной стены работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	26,84	63 250,0 47 364,0	6 501,0 1 287,0	1 697 630,0 1 271 250,0	174 487,0 34 543,0	251 893,0		1 697 630,0	
2	6	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	27,2426	28 575,0		778 457,0		778 457,0		778 457,0	
3	7	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,7887	86 044,0 80 417,0	891,0 116,0	67 863,0 63 425,0	702,0 91,0	3 735,0		67 863,0	
4	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7887	391 425,0		308 717,0		308 717,0		308 717,0	
5	9	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,0702	326 955,0 322 851,0	4 104,0 1 279,0	22 952,0 22 664,0	288,0 90,0			22 952,0	
6	10	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметромот 12 до 40 мм**	т	0,00356	313 427,0		1 116,0		1 116,0		1 116,0	
7	11	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00424	346 312,0		1 468,0		1 468,0		1 468,0	
8	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	103	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	437 029,0 130 192,0	4 429,0 618,0	302 408,0		437 029,0	
9	13	1202-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	$м^2$ щитов	0,9625	12 678,0 7 457,0	11,0 4,0	12 203,0 7 177,0	11,0 4,0	5 015,0		12 203,0	
10	14	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	38,675	3 147,0 2 433,0	248,0 77,0	121 710,0 94 096,0	9 591,0 2 978,0	18 023,0		121 710,0	
11	15	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,4095	1 146 761,0		469 599,0		469 599,0		469 599,0	
12	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	12,285	448,0 244,0	8,0 2,0	5 504,0 2 998,0	99,0 25,0	2 408,0		5 504,0	
			ИТОГО по акту					3 924 248 1 591 802	189 607 38 349	2 142 839 0	0 0	3 924 248	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								3924248*7,1/100	278 622	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3924248+0+0+278622	**4 202 870**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4202870*5/100	210 144	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4202870*2/100	84 057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 497 071**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								4497071*1,075	**4 834 351**	
			Понижающий коэффициент (2%)								4834351*-2/100	-96 687,02	
			Итого с понижающим коэффициентом									**4 737 664**	
			НДС (12%)								4737664*12/100	568 520	
			Итого с НДС								4737664+568520	**5 306 184**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ Кульбаев Д.Е.
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240000770

Руководитель_____ Ризаханов Б.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзор_____ Ворона В.М.

Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 6

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-04 Система оперативного дистанционного контроля работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование и материалы										
1	1	6123-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК припрокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 198,0 3 182,0	2,0 1,0	3 198,0 3 182,0	2,0 1,0	14,0		3 198,0	
2	2	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДККТ-11	шт.	1	20 944,0		20 944,0		20 944,0		20 944,0	
3	3	6123-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК припрокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	2 562,0 2 546,0	2,0 1,0	2 562,0 2 546,0	2,0 1,0	14,0		2 562,0	
4	4	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДККТ-15/Ш	шт.	1	33 571,0		33 571,0		33 571,0		33 571,0	
5	5	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеляпри прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	1	7 027,0 6 381,0	92,0 1,0	7 027,0 6 381,0	92,0 1,0	554,0		7 027,0	
6	6	243-906-2101 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	12 314,0		12 314,0		12 314,0		12 314,0	
7	7	6123-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	1	23 222,0 8 643,0	237,0 28,0	23 222,0 8 643,0	237,0 28,0	14 342,0		23 222,0	
8	8	243-906-2102 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	14 119,0		14 119,0		14 119,0		14 119,0	
9	9	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальныхтрубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	190 612,0 12 796,0	2 036,0 662,0	381 224,0 25 592,0	4 072,0 1 324,0	351 560,0		381 224,0	
10	10	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	175 766,0		351 532,0		351 532,0		351 532,0	
11	11	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,008	1 981 113,0 1 718 012,0	197 675,0 56 758,0	15 849,0 13 744,0	1 581,0 454,0	523,0		15 849,0	
12	12	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	8	3 582,0		28 656,0		28 656,0		28 656,0	
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001851	343 657,0		636,0		636,0		636,0	
			Итого по разделу 1: Оборудование и материалы					894 854 60 088	5 986 1 809	828 779 0	0 0	894 854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**894 854**	**5 986**	**828 779**	**0**	**894 854**	
								60 088	**1 809**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)							894854*7,1/100		63 534,63	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							894854+0+0+63534,63		**958 388,63**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							958388,63*5/100		47 919,43	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							958388,63*2/100		19 167,77	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 025 475,83**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							1025475,83*1,075		**1 102 386,52**	
			Понижающий коэффициент (2%)							1102386,52*-2/100		-22 047,73	
			Итого с понижающим коэффициентом									**1 080 338,79**	
			НДС (12%)							1080338,79*12/100		129 640,65	
			Итого с НДС							1080338,79+129640,65		**1 209 979,44**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 950240067370

Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзор_____ **Ворона В.М.**

Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 7

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-01-01 Строительные работы инженерных сетей** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Тепловые сети										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	31,67	97,0 0,0	97,0 24,0	3 072,0 0,0	3 072,0 760,0			3 072,0	
2	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	31,67	644,0 396,0	248,0 79,0	20 395,0 12 541,0	7 854,0 2 502,0			20 395,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					23 467 12 541	10 926 3 262	0 0	0 0	23 467	
			Подраздел 6: Дренажные колодцы. ДК-1										
3	45	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 (Стремянка С-5)	т	0,02674	1 143 119,0		30 567,0		30 567,0		30 567,0	
4	53	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,11	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	1 033,0 435,0	597,0 184,0	1,0		1 033,0	
5	54	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1265	6 972,0		882,0		882,0		882,0	
6	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	2 064,0 1 145,0	569,0 109,0	350,0		2 064,0	
7	56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	24 218,0		4 940,0		4 940,0		4 940,0	
			Итого по подразделу 6: Дренажные колодцы. ДК-1					39 486 1 580	1 166 293	36 740 0	0 0	39 486	
			Подраздел 7: Смотровые колодцы. СК-2										
8	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,11	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	1 033,0 435,0	597,0 184,0	1,0		1 033,0	
9	68	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1265	6 972,0		882,0		882,0		882,0	
10	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,23	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	2 374,0 1 317,0	655,0 126,0	403,0		2 374,0	
11	70	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2346	24 218,0		5 682,0		5 682,0		5 682,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	71	6101-0106-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	56	94,0	94,0	5 264,0	5 264,0			5 264,0	
						0,0	23,0	0,0	1 288,0				
13	72	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	56	3 213,0		179 928,0		179 928,0		179 928,0	
			Итого по подразделу 7: Смотровые колодцы. СК-2										
								195 163	6 516	186 896	0	195 163	
								1 752	1 598	0	0		
			Итого по разделу 1: Тепловые сети										
								258 116	18 608	223 636	0	258 116	
								15 873	5 153	0	0		
			ИТОГО по акту										
								258 116	18 608	223 636	0	258 116	
								15 873	5 153	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								258116*7,1/100	18 326	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								258116+0+0+18326	**276 442**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								276442*5/100	13 822	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								276442*2/100	5 529	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**295 793**	
			Понижающий коэффициент (2%)								295793*1,075	**317 978**	
			Итого с понижающим коэффициентом								317977*-2/100	-6 359,55	
			НДС (12%)									**311 618,13**	
			Итого с НДС								311617*12/100	37 394,18	
											311617+37394	**349 012,30**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370
Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СКВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзор_____ **Ворона В.М.**

Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 8

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-02 Устройство внешних сетей водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Водопровод В1										
1	25	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0788	271 954,0 266 885,0	0,0 0,0	21 430,0 21 031,0	0,0 0,0	399,0		21 430,0	
2	26	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,1576	278 272,0 266 885,0	0,0 0,0	43 856,0 42 061,0	0,0 0,0	1 795,0		43 856,0	
3	27	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0097	115 432,0 111 328,0	4 104,0 1 279,0	1 120,0 1 080,0	39,0 12,0			1 120,0	
4	28	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0097	1 106 251,0 1 102 147,0	4 104,0 1 279,0	10 731,0 10 691,0	39,0 12,0			10 731,0	
5	29	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,3	8 221,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0	
6	30	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,3	8 221,0		2 466,0		2 466,0		2 466,0	
7	31	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8 607,0		5 164,0		5 164,0		5 164,0	
8	32	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 635,0 4 829,0	93,0 30,0	16 905,0 14 487,0	279,0 90,0	2 139,0		16 905,0	
9	33	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	28 851,0		86 553,0		86 553,0		86 553,0	
10	34	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1 511,0		907,0		907,0		907,0	
11	35	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0356	4 269 185,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	151 983,0 82 376,0	46 844,0 12 050,0	22 764,0		151 983,0	
12	36	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149,0		17 192,0		17 192,0		17 192,0	
13	37	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0	
14	38	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 152,0		6 304,0		6 304,0		6 304,0	
15	39	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	920,0		920,0		920,0		920,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	40	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149,0		2 149,0		2 149,0		2 149,0	
17	41	241-214-0304 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	635,0		1 270,0		1 270,0		1 270,0	
18	42	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0	
19	43	241-208-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 357,0		1 357,0		1 357,0		1 357,0	
20	44	241-208-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 537,0		3 074,0		3 074,0		3 074,0	
21	45	241-208-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 357,0		2 714,0		2 714,0		2 714,0	
22	46	241-208-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 537,0		6 148,0		6 148,0		6 148,0	
23	47	241-208-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 357,0		1 357,0		1 357,0		1 357,0	
24	48	241-208-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 537,0		3 074,0		3 074,0		3 074,0	
25	49	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	900,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
26	50	241-208-0405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 483,0		5 932,0		5 932,0		5 932,0	
27	51	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	1	5 123,0 3 735,0	0,0 0,0	5 123,0 3 735,0	0,0 0,0	1 388,0		5 123,0	
28	52	6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,005	544 238,0 347 276,0	106 388,0 31 331,0	2 721,0 1 736,0	532,0 157,0	453,0		2 721,0	
29	53	6121-0202-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,0085	582 200,0 347 276,0	106 759,0 31 451,0	4 949,0 2 952,0	907,0 267,0	1 089,0		4 949,0	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					426 747 180 149	48 640 12 588	197 956 0	0 0	426 747	
			Раздел 3: Канализация К1										
30	56	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0	
31	57	6121-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 200 мм	км	0,0256	172 523,0 128 001,0	0,0 0,0	4 417,0 3 277,0	0,0 0,0	1 140,0		4 417,0	
32	60	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	95 862,0 95 832,0	0,0 0,0	95 862,0 95 832,0	0,0 0,0	30,0		95 862,0	
33	61	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,57	79 215,0 54 944,0	21 540,0 6 594,0	282 798,0 196 150,0	76 898,0 23 541,0	9 750,0		282 798,0	
34	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 722,0		67 444,0		67 444,0		67 444,0	
35	63	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23 324,0		46 648,0		46 648,0		46 648,0	
36	64	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28 907,0		86 721,0		86 721,0		86 721,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	65	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	17 401,0		34 802,0		34 802,0		34 802,0	
38	66	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38 797,0		77 594,0		77 594,0		77 594,0	
39	67	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 381,0		12 762,0		12 762,0		12 762,0	
40	68	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15 595,0		31 190,0		31 190,0		31 190,0	
41	69	С *СЦ РК 8.04-08-2020, Раздел 2.3 п.2.3.4*	Поправка на сульфатостойкий бетон	$м^3$	3,57	270,0		964,0		1 928,0		964,0	
42	70	С *СЦ РК 8.04-08-2020, Раздел 2.3 п.2.3.4*	Поправка на водонепроницаемый бетон	$м^3$	3,57	482,8		1 724,0		3 448,0		1 724,0	
43	71	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 261,0		33 261,0		33 261,0		33 261,0	
44	72	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
45	73	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0227	1 143 119,0		25 949,0		25 949,0		25 949,0	
46	74	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,098	79 026,0 28 635,0	5 634,0 1 085,0	7 745,0 2 806,0	552,0 106,0	4 386,0		7 745,0	
47	75	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,56	403,0 312,0	91,0 25,0	5 062,0 3 919,0	1 143,0 314,0			5 062,0	
48	76	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,64056	6 871,0		4 401,0		4 401,0		4 401,0	
49	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,256	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	12 963,0 7 189,0	3 573,0 687,0	2 201,0		12 963,0	
50	78	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,28112	23 455,0		30 049,0		30 049,0		30 049,0	
51	79	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	2	95 862,0 95 832,0	0,0 0,0	191 724,0 191 664,0	0,0 0,0	60,0		191 724,0	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					1 098 134 500 837	82 166 24 648	517 818 0	0 0	1 098 134	
			ИТОГО по акту					1 524 881 680 986	130 806 37 236	715 774 0	0 0	1 524 881	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1524881*7,1/100	108 267	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1524881+0+0+108267	**1 633 148**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								1633148*5/100	81 657	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1633148*2/100	32 663	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**1 747 468**	
			Понижающий коэффициент (2%)								1747468*1,075	**1 878 528**	
			Итого с понижающим коэффициентом								1878528*-2/100	-37 570,56	
			НДС (12%)									**1 840 957,41**	
			Итого с НДС								1840957*12/100	220 914,89	
											1840957+220915	**2 061 872,30**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

БИН 050240007370

Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзор_____ **Ворона В.М.**

Расчеты верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 9

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-03 Устройство теплосети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети теплоснабжения										
1	1	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,052	3 552 468,0 2 683 903,0	810 394,0 211 768,0	184 728,32 139 562,97	42 140,97 11 012,26	3 025,23		184 728,32	
2	2	241-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	52	15 770,0		820 040,0		820 040,0		820 040,0	
3	3	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	8	70 430,0 57 533,0	11 511,0 3 040,0	563 440,0 460 264,0	92 088,0 24 320,0	11 088,0		563 440,0	
4	4	С *К.П. ТОО "Qazaqstan Oleum Company" Поз. 75*	Тройниковое ответвление с накладкой 4х30 Ст108х4-57х3-2-ППУ-ПЭ l=655 L=740	шт.	1	188 303,57		188 304,0		188 304,0		188 304,0	
5	5	С *К.П. ТОО "Qazaqstan Oleum Company" Поз. 76*	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой 4х30 Ст108х4-57х3-2-ППУ-ПЭ l=1005 L=740	шт.	1	189 579,46		189 579,0		189 579,0		189 579,0	
6	6	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированныйпенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	41 235,0		82 470,0		82 470,0		82 470,0	
7	7	С *К.П. ТОО "Qazaqstan Oleum Company" Поз. 77*	Отвод нестандартный с кабелем вывода иМЗИ Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-КВ МЗИ 200 L1=350 L2=1200	шт.	2	137 851,79		275 704,0		275 704,0		275 704,0	
8	8	С *К.П. ТОО "Qazaqstan Oleum Company" Поз. 78*	Отвод нестандартный Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭL1=1000 L2=350	шт.	2	87 773,21		175 546,0		175 546,0		175 546,0	
9	9	6123-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	58 962,0 48 161,0	9 902,0 2 662,0	117 924,0 96 322,0	19 804,0 5 324,0	1 798,0		117 924,0	
10	10	С *К.П. ТОО "Qazaqstan Oleum Company" Поз. 79*	Кран шаровый неполнопроходной с МЗИ Ст45х3-1-ППУ-ПЭ-Балломакс-НП МЗИ 200 А=1800		2	241 976,79		483 954,0		483 954,0		483 954,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
11	11	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	комплект	20	4 782,0		95 640,0		95 640,0		95 640,0	
12	12	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$ изолируемой поверхности	4,8	5 350,0 3 739,0	399,0 130,0	25 680,0 17 947,0	1 915,0 624,0	5 818,0		25 680,0	
13	13	234-204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/$м^3$**	$м^2$	5,28	2 356,0		12 440,0		12 440,0		12 440,0	
14	14	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона(Гильзы)**	т	0,031535	325 394,0 257 326,0	52 080,0 15 463,0	10 261,0 8 115,0	1 643,0 488,0	504,0		10 261,0	
15	15	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	0,5	6 429,0		3 215,0		3 215,0		3 215,0	
16	16	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	1,4	19 881,0		27 833,0		27 833,0		27 833,0	
			Итого по разделу 1: Сети теплоснабжения					3 256 758 722 211	157 591 41 768	2 376 958 0	0 0	3 256 758	
			ИТОГО по акту					3 256 758 722 211	157 591 41 768	2 376 958 0	0 0	3 256 758	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)							3256758*7,1/100		231 230	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							3256758+0+0+231230		**3 487 988**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							3487988*5/100		174 399	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							3487988*2/100		69 760	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 732 147**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							3732147*1,075		**4 012 058**	
			Понижающий коэффициент (2%)							4012058*-2/100		-80 241,16	
			Итого с понижающим коэффициентом									**3 931 817**	
			НДС (12%)							3931817*12/100		471 818	
			Итого с НДС							3931817+471818		**4 403 635**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ Кульбаев Д.Е.
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370

Руководитель_____ Ризаханов Б.Б.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзор_____ Ворона В.М.

Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **05-01 Внешние сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 10

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 5-01-01-01 Внешние сети телефонизации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	13,44	442,0 0,0	442,0 91,0	5 940,0 0,0	5 940,0 1 223,0			5 940,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	6,72	459,0 0,0	459,0 95,0	3 084,0 0,0	3 084,0 638,0			3 084,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2,4	7 789,0 7 789,0	0,0 0,0	18 694,0 18 694,0	0,0 0,0			18 694,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	13,44	97,0 0,0	97,0 24,0	1 304,0 0,0	1 304,0 323,0			1 304,0	
5	5	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	181,44	89,0		16 148,0				16 148,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	6,72	8 844,0 4 849,0	461,0 105,0	59 432,0 32 585,0	3 098,0 706,0	23 748,0		59 432,0	
7	7	1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	64 538,0 53 282,0	9 634,0 2 885,0	193 614,0 159 846,0	28 902,0 8 655,0	4 866,0		193 614,0	
8	8	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	3	83 929,0		251 787,0		251 787,0		251 787,0	
9	9	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	63 066,0		189 198,0		189 198,0		189 198,0	
10	10	261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1 972,0		51 272,0		51 272,0		51 272,0	
11	11	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	22	3 088,0		67 936,0		67 936,0		67 936,0	
12	12	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	362	1 106,0 819,0	286,0 87,0	400 372,0 296 478,0	103 532,0 31 494,0	362,0		400 372,0	
13	13	243-502-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный сброней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	м	362	341,0		123 442,0		123 442,0		123 442,0	
14	14	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	80	630,0 424,0	206,0 62,0	50 400,0 33 920,0	16 480,0 4 960,0			50 400,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	80	2 175,0		174 000,0		174 000,0		174 000,0	
16	16	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 056,0 602,0	380,0 101,0	10 560,0 6 020,0	3 800,0 1 010,0	740,0		10 560,0	
17	17	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	15	345,0		5 175,0		5 175,0		5 175,0	
18	18	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	557,0 534,0	19,0 0,0	5 570,0 5 340,0	190,0 0,0	40,0		5 570,0	
19	19	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	10	214,0		2 140,0		2 140,0		2 140,0	
20	20	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994/прим.КПП-05	шт.	3	1 175,0		3 525,0		3 525,0		3 525,0	
21	21	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10 431,0 5 250,0	486,0 136,0	31 293,0 15 750,0	1 458,0 408,0	14 085,0		31 293,0	
22	22	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 446,0 817,0	60,0 15,0	21 690,0 12 255,0	900,0 225,0	8 535,0		21 690,0	
23	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	33	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	140 019,0 41 712,0	1 419,0 198,0	96 888,0		140 019,0	
24	24	1216-0101-1003 *РСНБ РК 2022*	Камеры. Очистка от сухого иля и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	6,18	17 766,0 17 766,0	0,0 0,0	109 794,0 109 794,0	0,0 0,0		-	109 794,0	
25	25	6124-0202-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2	шт.	7	52 179,0 21 585,0	29 817,0 9 854,0	365 253,0 151 095,0	208 719,0 68 978,0	5 439,0		365 253,0	
26	26	6125-0704-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом, УССЛК число волокон 4	шт.	1	108 701,0 49 030,0	59 420,0 10 618,0	108 701,0 49 030,0	59 420,0 10 618,0	251,0		108 701,0	
			ИТОГО по акту					2 410 343 932 519	438 246 129 436	1 023 429 0	0 0	2 410 343	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								2410343*7,1/100	171 134,35	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2410343+0+0+171134,35	**2 581 477,35**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2581477,35*5/100	129 073,87	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2581477,35*2/100	51 629,55	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 762 180,77**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								2762180,77*1,075	**2 969 344,33**	
			Понижающий коэффициент (2%)								2969344,33*-2/100	-59 386,89	
			Итого с понижающим коэффициентом									**2 909 957,44**	
			НДС (12%)								2909957,44*12/100	349 194,89	
			Итого с НДС								2909957,44+349194,89	**3 259 152,33**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Принял (заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007376
Руководитель _____ **Ризаханов Б.Б.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

Эксперт авторского надзора _____ **Ворона В.М.**

Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 12

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-01. Внешние сети электроснабжения. Устройство внешних сетей электроснабжения., 6-01-01-02. Внешние инженерные сети. Устройство внешних сетей водопровода и канализации., 7-01-01-01. Благоустройство территории. Строительство подпорной стены., 7-01-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство территории.**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Предлагаемая замена										
			Раздел 6: Локальная смета 4-01-01-01. Внешние сети электроснабжения. Устройство внешних сетей электроснабжения. Чертежи ЭС										
			Подраздел 1: Кабельная линия 0,4 кВ										
1	59	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	80,6	7 789,0 7 789,0	0,0 0,0	627 793,0 627 793,0	0,0 0,0			627 793,0	
2	60	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	130	557,0 534,0	19,0 0,0	72 410,0 69 420,0	2 470,0 0,0	520,0		72 410,0	
3	61	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	130	121,0		15 730,0		15 730,0		15 730,0	
4	62	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	130	1 056,0 602,0	380,0 101,0	137 280,0 78 260,0	49 400,0 13 130,0	9 620,0		137 280,0	
5	63	243-105-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	м	130	486,0		63 180,0		63 180,0		63 180,0	
6	64	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	80,26876	8 224,0 8 224,0	0,0 0,0	660 130,0 660 130,0	0,0 0,0			660 130,0	
			Итого по подразделу 1: Кабельная линия 0,4 кВ					1 576 523 1 435 603	51 870 13 130	89 050 0	0 0	1 576 523	
			Итого по разделу 6: Локальная смета 4-01-01-01. Внешние сети электроснабжения. Устройство внешних сетей электроснабжения. Чертежи ЭС					1 576 523 1 435 603	51 870 13 130	89 050 0	0 0	1 576 523	
			Раздел 7: Локальная смета 6-01-01-02. Внешние инженерные сети. Устройство внешних сетей водопровода и канализации. Чертежи НВК										
			Подраздел 1: Земляные работы										
7	65	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	164,84	221,0 20,0	201,0 42,0	36 430,0 3 297,0	33 133,0 6 923,0			36 430,0	
8	66	6101-0103-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	18,89	582,0 62,0	520,0 107,0	10 994,0 1 171,0	9 823,0 2 021,0			10 994,0	
9	67	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	47,490726	27 402,0 27 402,0	0,0 0,0	1 301 341,0 1 301 341,0	0,0 0,0			1 301 341,0	
10	68	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	181,62	83,0 0,0	83,0 21,0	15 074,0 0,0	15 074,0 3 814,0			15 074,0	
11	69	6101-0103-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		17,89	582,0	520,0	10 412,0	9 303,0			10 412,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		62,0	107,0	1 109,0	1 914,0				
12	70	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	22,16	3 702,0 3 702,0	0,0 0,0	82 036,0 82 036,0	0,0 0,0			82 036,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 456 287 1 388 954	67 333 14 672	0 0	0 0	1 456 287	
			Подраздел 2: Водопровод В1										
13	71	1122-1401-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	236,4	15 088,0 3 530,0	8 884,0 1 418,0	3 566 803,0 834 492,0	2 100 177,0 335 215,0	632 134,0		3 566 803,0	
14	72	241-201-0907 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	79,588	514,0		40 908,0		40 908,0		40 908,0	
15	73	241-201-0908 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	159,176	705,0		112 219,0		112 219,0		112 219,0	
			Итого по подразделу 2: Водопровод В1					3 719 930 834 492	2 100 177 335 215	785 261 0	0 0	3 719 930	
			Подраздел 3: Канализация К1										
16	74	1122-1401-1304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	24	57 583,0 7 819,0	26 874,0 4 497,0	1 381 992,0 187 656,0	644 976,0 107 928,0	549 360,0		1 381 992,0	
17	75	241-201-0921 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм	м	24,24	18 995,0		460 439,0		460 439,0		460 439,0	
18	76	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,6	6 438,0 5 559,0	24,0 6,0	164 813,0 142 310,0	615,0 154,0	21 888,0		164 813,0	
19	77	241-204-2009 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	26,112	5 659,0		147 768,0		147 768,0		147 768,0	
20	78	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,13	79 215,0 54 944,0	21 540,0 6 594,0	168 728,0 117 031,0	45 880,0 14 045,0	5 817,0		168 728,0	
21	79	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 722,0		33 722,0		33 722,0		33 722,0	
22	80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28 907,0		86 721,0		86 721,0		86 721,0	
23	81	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17 401,0		17 401,0		17 401,0		17 401,0	
24	82	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	38 797,0		38 797,0		38 797,0		38 797,0	
25	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 381,0		6 381,0		6 381,0		6 381,0	
26	84	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15 595,0		15 595,0		15 595,0		15 595,0	
27	85	С *СП РК 8.04-08-2020, Раздел 2.3 п.2.3.4*	Поправка на сульфатостойкий бетон	$м^3$	2,13	270,0		575,0		1 150,0		575,0	
28	86	С *СП РК 8.04-08-2020, Раздел 2.3 п.2.3.4*	Поправка на водонепроницаемый бетон	$м^3$	2,13	482,8		1 028,0		2 056,0		1 028,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	87	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
30	88	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01135	1 143 119,0		12 974,0		12 974,0		12 974,0	
31	89	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,049	79 026,0 28 635,0	5 634,0 1 085,0	3 872,0 1 403,0	276,0 53,0	2 194,0		3 872,0	
32	90	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,28	403,0 312,0	91,0 25,0	2 531,0 1 959,0	571,0 157,0			2 531,0	
33	91	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,32028	6 871,0		2 201,0		2 201,0		2 201,0	
34	92	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	6 482,0 3 595,0	1 787,0 344,0	1 100,0		6 482,0	
35	93	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,64056	23 455,0		15 024,0		15 024,0		15 024,0	
			Итого по подразделу 3: Канализация К1					2 607 396 453 954	694 105 122 681	1 460 940 0	0 0	2 607 396	
			Подраздел 4: Допработы. Ливневая канализация										
36	94	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	2,7	249,0 0,0	249,0 62,0	672,0 0,0	672,0 167,0			672,0	
37	95	1101-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2,7	201,0 0,0	201,0 50,0	543,0 0,0	543,0 135,0			543,0	
38	96	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,7	36 446,0 18 864,0	7 344,0 1 972,0	25 512,0 13 205,0	5 140,0 1 380,0	7 167,0		25 512,0	
39	97	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,7	129 951,0		90 966,0		90 966,0		90 966,0	
40	98	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	18	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	76 374,0 22 752,0	774,0 108,0	52 848,0		76 374,0	
			Итого по подразделу 4: Допработы. Ливневая канализация					194 067 35 957	7 129 1 790	150 981 0	0 0	194 067	
			Итого по разделу 7: Локальная смета 6-01-01-02. Внешние инженерные сети. Устройство внешних сетей водопровода и канализации. Чертежи НВК					7 977 680 2 713 357	2 868 744 474 358	2 397 182 0	0 0	7 977 680	
			Раздел 8: Локальная смета 7-01-01-01. Благоустройство территории. Строительство подпорной стены. Чертежи КЖ										
41	99	6112-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка колонны четырехгранной плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$	93	30 268,0 29 591,0	611,0 179,0	2 814 924,0 2 751 963,0	56 823,0 16 647,0	6 138,0		2 814 924,0	
42	100	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	93	8 140,0		757 020,0		757 020,0		757 020,0	
43	101	231-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщиной 20 мм	$м^2$	93	10 876,0		1 011 468,0		1 011 468,0		1 011 468,0	
			Подраздел 1: Допработы. Входная группа										
44	102	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	1,91	79 027,0 28 635,0	5 634,0 1 085,0	150 942,0 54 693,0	10 761,0 2 072,0	85 488,0		150 942,0	
45	103	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,882	10 247,0 3 628,0	3 080,0 921,0	29 532,0 10 456,0	8 876,0 2 654,0	10 200,0		29 532,0	
46	104	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		16,1	7 856,0	353,0	126 482,0	5 683,0	42 553,0		126 482,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		4 860,0	81,0	78 246,0	1 304,0				
			Итого по подразделу 1: Допработы. Входная группа					306 956	25 320	138 241	0	306 956	
								143 395	6 030	0	0		
			Итого по разделу 8: Локальная смета 7-01-01-01. Благоустройство территории. Строительство подпорной стены. Чертежи КЖ					4 890 368	82 143	1 912 867	0	4 890 368	
								2 895 358	22 677	0	0		
			Раздел 9: Локальная смета 7-01-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство территории. Чертежи ГП										
			Подраздел 1: Вертикальная планировка территории										
47	105	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	м³	110,15	249,0 0,0	249,0 62,0	27 427,0 0,0	27 427,0 6 829,0			27 427,0	
48	106	1101-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	110,15	201,0 0,0	201,0 50,0	22 140,0 0,0	22 141,0 5 508,0			22 140,0	
49	107	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	76,15	6 871,0		523 227,0		523 227,0		523 227,0	
50	108	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	м³	34	6 322,0		214 948,0		214 948,0		214 948,0	
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка территории					787 742	49 568	738 175	0	787 742	
								0	12 337	0	0		
			Подраздел 2: ТИП 2. ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ бр 100.20.08 (L=27 п.м.)S=19 м²									
51	109	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	м³	2,28	14 026,0 12 327,0	1 699,0 437,0	31 979,0 28 106,0	3 873,0 996,0			31 979,0	
52	110	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	3,0324	6 828,0		20 705,0		20 705,0		20 705,0	
53	111	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м²	19	3 934,0 3 660,0	274,0 67,0	74 746,0 69 540,0	5 206,0 1 273,0			74 746,0	
54	112	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,0925	3 213,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	
55	113	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м²	19,38	3 721,0		72 113,0		72 113,0		72 113,0	
56	114	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	27	3 787,0 3 532,0	92,0 27,0	102 249,0 95 364,0	2 484,0 729,0	4 401,0		102 249,0	
57	115	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м³	1,593	27 456,0		43 737,0		43 737,0		43 737,0	
58	116	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,0162	22 447,0		364,0		364,0		364,0	
59	117	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	27	1 368,0		36 936,0		36 936,0		36 936,0	
			Итого по подразделу 2: ТИП 2. ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ бр 100.20.08 (L=27 п					386 339	11 563	181 766	0	386 339	
								193 010	2 998	0	0		
			Подраздел 3: Вне участка										
60	118	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	м³	2,364	14 026,0 12 327,0	1 699,0 437,0	33 157,0 29 141,0	4 016,0 1 033,0			33 157,0	
61	119	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	3,14412	6 828,0		21 468,0		21 468,0		21 468,0	
62	120	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м²	19,7	3 934,0 3 660,0	274,0 67,0	77 500,0 72 102,0	5 398,0 1 320,0			77 500,0	
63	121	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		1,13275	3 213,0		3 640,0		3 640,0		3 640,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
64	122	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	20,094	3 721,0		74 770,0		74 770,0		74 770,0	
			Итого по подразделу 3: Вне участка					210 535	9 414	99 878	0	210 535	
								101 243	2 353	0	0		
			Итого по разделу 9: Локальная смета 7-01-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство территории. Чертежи ГП					1 384 616	70 545	1 019 819	0	1 384 616	
								294 253	17 688	0	0		
			Итого по отделу Предлагаемая замена					15 829 187	3 073 302	5 418 918	0	15 829 187	
								7 338 571	527 853	0	0		
			ИТОГО по акту					15 829 187	3 073 302	5 418 918	0	15 829 187	
								7 338 571	527 853	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								15829187*7,1/100	1 123 872	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								15829187+0+0+1123872	**16 953 059**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								16953059*5/100	847 653	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								16953059*2/100	339 061	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 139 773**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								18139773*1,075	**19 500 256**	
			Понижающий коэффициент (2%)								19500256*-2/100	-390 005,13	
			Итого с понижающим коэффициентом									**19 110 251,30**	
			НДС (12%)								19110251*12/100	2 293 230,16	
			Итого с НДС								19110251+2293230	**21 403 481,46**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ Кульбаев Д.Е.
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370

Руководитель_____ Ризаханов Б.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СКВАМПроект"
Приказ №32 от 08.08.2024 года

Эксперт авторского надзора_____ Ворона В.М.

Расценки верны

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Порфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050240007370	110240020454			71	23.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Порфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)»	12 068 582,00	12 068 582,00	10 775 519,64				1 293 062,36	12 068 582,00
Аванс 30%								3 620 575
ИТОГО К ОПЛАТЕ								8 448 007

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.
Эксперт_____ **Кульбаев Д.Е.**
ИИН 880408301928

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370
Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Внешние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Устройство внешних сетей электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кВ										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	36,24	442,0 0,0	442,0 91,0	16 018,0 0,0	16 018,0 3 298,0			16 018,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	18,12	459,0 0,0	459,0 95,0	8 317,0 0,0	8 317,0 1 721,0			8 317,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	5,4	7 789,0 7 789,0	0,0 0,0	42 061,0 42 061,0	0,0 0,0			42 061,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов сперемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	36,24	97,0 0,0	97,0 24,0	3 515,0 0,0	3 516,0 870,0			3 515,0	
5	5	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	489,24	89,0		43 542,0				43 542,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	18,12	8 844,0 4 849,0	461,0 105,0	160 253,0 87 864,0	8 354,0 1 903,0	64 036,0		160 253,0	
7	7	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	128	2 516,0 1 446,0	996,0 274,0	322 048,0 185 088,0	127 488,0 35 072,0	9 472,0		322 048,0	
8	8	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	174	1 519,0 904,0	541,0 144,0	264 306,0 157 296,0	94 134,0 25 056,0	12 876,0		264 306,0	
9	9	243-113-0924 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1	м	182	9 985,0		1 817 270,0		1 817 270,0		1 817 270,0	
10	10	243-113-0917 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1	м	116	1 904,0		220 864,0		220 864,0		220 864,0	
11	11	243-113-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	м	116	428,0		49 648,0		49 648,0		49 648,0	
12	12	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	302	557,0 534,0	19,0 0,0	168 214,0 161 268,0	5 738,0 0,0	1 208,0		168 214,0	
13	13	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	87	289,0		25 143,0		25 143,0		25 143,0	
14	14	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	87	684,0		59 508,0		59 508,0		59 508,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	128	3 162,0		404 736,0		404 736,0		404 736,0	
16	20	6121-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 300 мм	км	0,004	2 748 900,0 2 305 025,0	320 940,0 86 624,0	10 996,0 9 220,0	1 283,0 346,0	492,0		10 996,0	
17	21	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	4	8 611,0		34 444,0		34 444,0		34 444,0	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кВ					**3 650 883** **642 797**	**264 848** **68 266**	**2 699 697** **0**	**0** **0**	**3 650 883**	
			ИТОГО по акту					**3 650 883** **642 797**	**264 848** **68 266**	**2 699 697** **0**	**0** **0**	**3 650 883**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								3650883*7,1/100	259 213	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3650883+0+0+259213	**3 910 096**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3910096*5/100	195 505	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3910096*2/100	78 202	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 183 803**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								4183803*1,075	**4 497 588**	
			Понижающий коэффициент (2%)								4497588*-2/100	-89 951,76	
			Итого с понижающим коэффициентом									**4 407 636**	
			НДС (12%)								4407636*12/100	528 916	
			Итого с НДС								4407636+528916	**4 936 552**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "DanAi group"

№ KZ65VJE00051795 от 25.12.2019г.

Эксперт_____ **Кульбаев Д.Е.**

ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

БИН 050240007370

Руководитель_____ **Ризаханов Б.Б.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК ВАМПроект"

Эксперт авторского надзора_____ **Ворона В.М.** Расценки верны

Приказ №32 от 08.08.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**
(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-01-01 Строительные работы инженерных сетей** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Тепловые сети										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	25,35	374,0 0,0	374,0 77,0	9 481,0 0,0	9 481,0 1 952,0			9 481,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	52,38	459,0 0,0	459,0 95,0	24 042,0 0,0	24 042,0 4 976,0			24 042,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	6,32	9 347,0 9 347,0	0,0 0,0	59 073,0 59 073,0	0,0 0,0			59 073,0	
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 414,26	61,0		86 270,0				86 270,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					178 866 59 073	33 523 6 928	0 0	0 0	178 866	
			Подраздел 2: Устройство канала тепловой сети										
5	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	5,6	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	57 798,0 32 054,0	15 932,0 3 063,0	9 811,0		57 798,0	
6	8	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	5,712	23 316,0		133 181,0		133 181,0		133 181,0	
7	9	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	14,53	36 446,0 18 864,0	7 344,0 1 972,0	529 560,0 274 094,0	106 708,0 28 653,0	148 758,0		529 560,0	
8	10	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	9,5	129 951,0		1 234 534,0		1 234 534,0		1 234 534,0	
9	11	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	5,03	137 401,0		691 127,0		691 127,0		691 127,0	
10	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	181,5	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	770 104,0 229 416,0	7 805,0 1 089,0	532 884,0		770 104,0	
			Итого по подразделу 2: Устройство канала тепловой сети					3 416 304 535 564	130 445 32 805	2 750 295 0	0 0	3 416 304	
			Подраздел 4: Выходы из канала №1, №2										
11	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм		0,46	63 250,0	6 501,0	29 095,0	2 990,0	4 317,0		29 095,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		47 364,0	1 287,0	21 787,0	592,0				
12	22	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4692	24 576,0		11 531,0		11 531,0		11 531,0	
13	23	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,06438	90 123,0 85 567,0	2 669,0 732,0	5 802,0 5 509,0	172,0 47,0	121,0		5 802,0	
14	24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0632	313 427,0		19 809,0		19 809,0		19 809,0	
15	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00118	391 425,0		462,0		462,0		462,0	
16	26	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона(Гильзы)	т	0,046	325 394,0 257 326,0	52 080,0 15 463,0	14 968,0 11 837,0	2 395,0 711,0	735,0		14 968,0	
17	27	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,046	1 206 140,0		55 482,0		55 482,0		55 482,0	
18	28	1146-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (Под анкерные болты)	отверстие	18	3 029,0 1 419,0	1 610,0 717,0	54 522,0 25 542,0	28 980,0 12 906,0			54 522,0	
19	29	1146-0301-0217 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	18	-473,0 -112,0	-361,0 -166,0	-8 514,0 -2 016,0	-6 498,0 -2 988,0			-8 514,0	
20	30	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0045	1 566 317,0 1 551 398,0	7 026,0 2 192,0	7 048,0 6 981,0	32,0 10,0	36,0		7 048,0	
21	31	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,5	1 590,0		7 155,0		7 155,0		7 155,0	
			Итого по подразделу 4: Выходы из канала №1, №2					197 360 69 640	28 071 11 278	99 648 0	0 0	197 360	
			Подраздел 5: Выход из канала УТ2										
22	32	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	8 240,0 5 722,0	2 518,0 794,0	16 480,0 11 444,0	5 036,0 1 588,0			16 480,0	
23	33	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона(Гильзы)	т	0,0086	325 394,0 257 326,0	52 080,0 15 463,0	2 798,0 2 213,0	448,0 133,0	137,0		2 798,0	
24	34	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0086	1 206 140,0		10 373,0		10 373,0		10 373,0	
			Итого по подразделу 5: Выход из канала УТ2					29 651 13 657	5 484 1 721	10 510 0	0 0	29 651	
			Подраздел 6: Дренажные колодцы. ДК-1										
25	35	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	0,958	131 185,0 90 300,0	32 745,0 9 892,0	125 675,0 86 507,0	31 370,0 9 477,0	7 798,0		125 675,0	
26	36	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,004263	28 994,0		124,0		124,0		124,0	
27	37	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,020118	25 444,0		512,0		512,0		512,0	
28	38	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,23	22 995,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0	
29	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	10 988,0		21 976,0		21 976,0		21 976,0	
30	40	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		2	15 595,0		31 190,0		31 190,0		31 190,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
31	41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 932,0		19 932,0		19 932,0		19 932,0	
32	42	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18 258,0		18 258,0		18 258,0		18 258,0	
33	43	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21 012,0		21 012,0		21 012,0		21 012,0	
34	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 381,0		6 381,0		6 381,0		6 381,0	
35	46	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
36	47	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг(МС-1,МС-2)	т	0,0228	1 106 251,0 1 102 147,0	4 104,0 1 279,0	25 223,0 25 129,0	93,0 29,0			25 223,0	
37	48	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0228	1 115 764,0		25 439,0		25 439,0		25 439,0	
38	49	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения ("Гидротекс-К")	$м^2$ поверхности	10,5	4 526,0 1 879,0	4,0 1,0	47 523,0 19 730,0	43,0 11,0	27 750,0		47 523,0	
39	50	1203-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами ("Гидротекс-Ш")	м	9,42	3 551,0 699,0	7,0 2,0	33 450,0 6 585,0	66,0 19,0	26 799,0		33 450,0	
40	51	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	0,684	334,0 190,0	4,0 0,0	228,0 130,0	3,0 0,0	96,0		228,0	
41	52	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	0,684	866,0 142,0	9,0 2,0	592,0 97,0	6,0 1,0	489,0		592,0	
			Итого по подразделу 6: Дренажные колодцы. ДК-1					423 156 138 178	31 581 9 537	253 397 0	0 0	423 156	
			Подраздел 7: Смотровые колодцы. СК-2										
42	57	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,1	6 712,0 3 627,0	3 080,0 921,0	14 095,0 7 617,0	6 468,0 1 934,0	11,0		14 095,0	
43	58	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,31	3 213,0		7 422,0		7 422,0		7 422,0	
44	59	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,582	76 527,0 47 731,0	27 794,0 8 494,0	44 539,0 27 779,0	16 177,0 4 944,0	583,0		44 539,0	
45	60	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (Плиты ПТО)	$м^3$	0,26	85 030,0		22 108,0		22 108,0		22 108,0	
46	61	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	16 236,0		32 472,0		32 472,0		32 472,0	
47	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 381,0		6 381,0		6 381,0		6 381,0	
48	63	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
49	64	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг(МС-1)	т	0,0112	1 106 251,0 1 102 147,0	4 104,0 1 279,0	12 390,0 12 344,0	46,0 14,0			12 390,0	
50	65	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0112	1 115 764,0		12 497,0		12 497,0		12 497,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	66	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	9,2	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	39 036,0 11 629,0	395,0 55,0	27 011,0		39 036,0	
			Итого по подразделу 7: Смотровые колодцы. СК-2					231 292 59 369	23 086 6 947	148 837 0	0 0	231 292	
			Итого по разделу 1: Тепловые сети					4 476 629 875 481	252 190 69 216	3 262 687 0	0 0	4 476 629	
			ИТОГО по акту					4 476 629 875 481	252 190 69 216	3 262 687 0	0 0	4 476 629	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								4476629*7,1/100	317 841	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4476629+0+0+317841	4 794 470	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4794470*5/100	239 724	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4794470*2/100	95 889	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 130 083	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								5130083*1,075	5 514 839	
			Понижающий коэффициент (2%)								5514839*-2/100	-110 296,78	
			Итого с понижающим коэффициентом									5 404 542	
			НДС (12%)								5404542*12/100	648 545	
			Итого с НДС								5404542+648545	6 053 087	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ Бобов И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VLE00051795 от 25.12.2019г.
Эксперт _____ Кулдаев А.Б.
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370
Руководитель _____ Елизаханов Б.Б.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Эксперт авторского надзора _____ Варона В.М. Расценки верны
Приказ №32 от 08.03.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **23.05.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **7-01-01-01 Строительство подпорной стены** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	36,5	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	342 698,0 144 284,0	198 231,0 61 101,0	183,0		342 698,0	
2	2	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	41,975	6 828,0		286 605,0		286 605,0		286 605,0	
3	3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4,8	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	49 541,0 27 475,0	13 656,0 2 626,0	8 410,0		49 541,0	
4	4	212-101-1806 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10**	$м^3$	4,896	24 326,0		119 100,0		119 100,0		119 100,0	
			ИТОГО по акту					797 944	211 887	414 298	0	797 944	
								171 759	63 727	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								797944*7,1/100	56 654	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								797944+0+0+56654	**854 598**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								854598*5/100	42 730	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								854598*2/100	17 092	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**914 420**	
			Итого в текущих ценах 2024 года: k = 1,075								914420*1,075	**983 002**	
			Понижающий коэффициент (2%)								983002*-2/100	-19 660,04	
			Итого с понижающим коэффициентом									**963 342**	
			НДС (12%)								963342*12/100	115 601	
			Итого с НДС								963342+115601	**1 078 943**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DanAi group"
№ KZ65VJE00031795 от 25.12.2019г.
Эксперт_____ Кульбаев Д.Е.
ИИН 880408301928

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370
Руководитель_____ Ризаханов Б.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ВАМПроект"
Эксперт авторского надзора_____ Ворона В.М. Расценки верны
Приказ №32 от 08.08.2024 года