Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области". Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Келинтобе.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№19	21.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области	67 095 669,00	27 763 990,00							3 331 679,00	31 095 669,00

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района "
БИН 050240009435

Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
БИН 050940010286

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технадзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
БИН 080340019799

Эксперт _____ Жуманов А.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование стройки -

Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №19 от 21.02.2024г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				НВ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	52.19		291.81 --	291.81 68.09	15230 --	15230 3554	--	2558 1423	19212
2	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	430.81		55.00 --	-- --	23695 --	-- --		-- 1896	25591
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	52.19		32.66 3.65	28.91 8.23	1705 190	1509 430	6	446 172	2323
4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1624.54		291.81 --	291.81 68.09	474057 --	474057 110615	--	79635 44301	597993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	50.32	2191.46 2191.46	-- --	110274 110274	-- --	--	79397 15173	204845
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	50.32	1131.67 1131.67	-- --	56946 56946	-- --	--	41001 7836	105783
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1665.12	30.72 --	30.72 8.70	51152 --	51153 14487	--	10424 4929	66504
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1624.54	235.38 121.19	114.19 50.24	382384 196878	185506 81617	--	200517 46624	629525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1115443 364288	727455 210703	6 --	413978 122354	1651776
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1115443				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					574991			
		Транспортные расходы	Тенге				23695				
		Накладные расходы	Тенге				413978				
		Сметная прибыль	Тенге				122354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1651775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					574991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1651775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					574991			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 10 шт Д 2,0 м 1 шт									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10.12	34596.17 14755.09	13032.08 5393.84	350113 149322	131885 54586	68906	201868 44159	596140
10	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	87885.00	--	87885	--	87885	--	94916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7031	
11	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	51548.00	--	103096	--	103096	--	111344
					--	--	--	--		8248	
12	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	95333.00	--	95333	--	95333	--	102960
					--	--	--	--		7627	
13	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	7	76624.00	--	536368	--	536368	--	579277
					--	--	--	--		42909	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	53.637	2180.12	27.97	116935	1500	94005	20121	148020
					399.54	3.83	21430	205		10964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1289730	133385	985593	221989	1632657
							170752	54791	--	120938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1289730				
	Материалы		Тенге				162912				
	Всего заработная плата		Тенге					225543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				822682				
		Накладные расходы	Тенге				221989				
		Сметная прибыль	Тенге				120938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1632657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					225543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1632657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					225543			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА									
15	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (гильзы)	км трубопровода	0.0045	1596893.67	700237.21	7186	3151	483	4598	12727
					789419.52	242732.07	3552	1092		943	
16	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0066	1781309.11	737420.49	11757	4867	779	7752	21070
					925888.32	260559.98	6111	1720		1561	
17	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.0018	2110827.46	932382.36	3799	1678	216	2468	6769
					1058158.08	326922.07	1905	588		501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.9036	4695.00 --	-- --	4242 --	-- --	4242	-- 339	4581
19	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4.518	9643.00 --	-- --	43567 --	-- --	43567	-- 3485	47052
20	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	6.6264	18227.00 --	-- --	120779 --	-- --	120779	-- 9662	130441
21	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1.8072	26379.00 --	-- --	47672 --	-- --	47672	-- 3814	51486
22	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (поз 6)	км трубопровода	0.064	754483.57 566870.40	153768.97 59487.07	48287 36280	9841 3807	2166	39686 7038	95011
23	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею(поз 3)	км трубопровода	0.6698	670660.79 339681.48	330979.31 92364.42	449209 227519	221690 61866	--	286490 58856	794555
24	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении(поз 18)	шт.	4	1706.75 1456.37	250.38 1.34	6827 5825	1001 5	--	5773 1008	13607
25	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении(поз 19,24)	шт.	4	2040.55 1763.90	276.65 2.68	8162 7056	1107 11	--	6996 1213	16370
26	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении(поз 20)	шт.	12	2782.32 2415.55	366.77 4.78	33388 28987	4401 57	--	28754 4971	67113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1241-208-0408 241-208-0408 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	2680.00	--	5360	--	5360	--	5789
					--	--	--	--		429	
28	С1241-208-0216 241-208-0216 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	8	10932.00	--	87456	--	87456	--	94452
					--	--	--	--		6996	
29	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2452.00	--	4904	--	4904	--	5296
					--	--	--	--		392	
30	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2809.58	127.07	16857	762	1843	14451	33812
					2375.35	57.41	14252	344		2505	
31	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	13	4115.00	296.50	53495	3854	5500	45424	106833
					3395.49	133.96	44141	1741		7913	
32	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	576.70	5.17	1153	10	16	1105	2439
					563.26	0.55	1127	1		181	
33	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	675.35	7.27	1351	14	33	1280	2841
					651.79	1.11	1304	2		210	
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	72781.74	263.00	509472	1841	487226	20978	572886
					2914.98	112.10	20405	785		42436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	251526 С	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1 7	69105.00				483735		
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (поз. 27-31)	т фасонных частей	0.242	1869578.53	679862.91	452438	164527	114813	222850	729311
					715282.49	214887.23	173098	52003		54023	
36	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод диаметром 350(160) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.665	384951.92	350454.44	255993	233052	1682	58399	339543
					31969.08	64533.62	21259	42915		25151	
37	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.67	115618.49	--	77464	--	11146	65654	154568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					98981.35	--	66318	--		11449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2250818**	**651796**	**939883**	**812658**	**3308552**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**659139**	**166937**	--	**245076**	
		Материалы	Тенге				**2248314**				
		Всего заработная плата	Тенге				**625854**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**823642**			
		Накладные расходы	Тенге				**313980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**810273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**244685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3303272**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**499**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**823642**			
		Материалы	Тенге				**2504**				
		Всего заработная плата	Тенге				**50**				
		Накладные расходы	Тенге					**2434**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2385**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5280**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2434**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3308552**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**501**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**826076**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**6592984**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1194179**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1512636**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**432431**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1925483**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**23695**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1448625**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**488368**	

Насосная станция АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**155.232**		**242.58**	**242.58**	**37656**	**37656**	--	**6327**	**47502**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	56.61	--	8788		3519	
2	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1280.664	55.00	--	70437	--		--	76072
					--	--	--	--		5635	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	155.232	32.66	28.91	5070	4488	15	1327	6909
					3.65	8.23	567	1278		512	
4	Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	106.08696	192.19	192.19	20389	20389	--	3426	25720
					--	44.85	--	4758		1905	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3.28104	2191.46	--	7190	--	--	5177	13356
					2191.46	--	7190	--		989	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7.344	9241.81	1459.45	67872	10718	26073	33033	108977
					4232.17	552.86	31081	4060		8072	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4.8	38827.04	1611.12	186370	7733	169952	9419	211452
					1809.38	346.96	8685	1665		15663	
8	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки	т	0.672	979936.00	--	658517	--	658517	--	711198
					--	--	--	--		52681	
9	С1222-506-0701 222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0.694	740490.00	--	513900	--	513900	--	555012
					--	--	--	--		41112	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1756198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47523				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20549			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1368457		
		- Перевозка грузов	Тенге				70437				
		- Накладные расходы	Тенге							58709	
		- Сметная прибыль	Тенге							130088	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Резервуар емкости 200м3-2шт АС												
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		12.74	38827.04	1611.12	494656	20525	451079	24999	561228
		НР - 91%, СП - 8%				1809.38	346.96	23052	4420		41572	
2	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$		22	64289.66	4175.94	1414373	91871	1057075	273291	1822678
		НР - 91%; СП - 8%				12064.85	1586.07	265427	34894		135013	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0.4722	376202.00	--	177643	--	177643	--	191854
		СП - 8%				--	--	--	--		14211	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		8.6718	349794.00	--	3033344	--	3033344	--	3276011
		СП - 8%				--	--	--	--		242667	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0.338	329247.00	--	111285	--	111285	--	120188
		СП - 8%				--	--	--	--		8903	
6	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0.1268	1116749.54	1908.98	141604	242	128423	11868	165750
		НР - 91%; СП - 8%				102040.56	812.07	12939	103		12278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0.1268	1012800.00				128423		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					5372905	112638	4958849	310158	6137709
								301418	39417	--	454644	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					5372905				
Материалы			Тенге					1636577				
Всего заработная плата			Тенге						340835			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3322272				
		Накладные расходы	Тенге					310158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				454644				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6137707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					340835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6137707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					340835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6137707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				301418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39417			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4958849		
		- Накладные расходы	Тенге							310158	
		- Сметная прибыль	Тенге							454644	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**53**		**192.19**	**192.19**	**10186**	**10186**	**--**	**1711**	**12849**
		НР - 72%; СП - 85%				--	44.85	--	2377		952	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**2**		**2191.46**	**--**	**4383**	**--**	**--**	**3156**	**8142**
		НР - 72%; СП - 85%				2191.46	--	4383	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					14569	10186	--	4867	20991
								4383	2377	--	1555	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					14569				
Всего заработная плата			Тенге						6760			
		Накладные расходы	Тенге					4867				
		Сметная прибыль	Тенге					1555				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ									
		ФУНДАМЕНТ									
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	0.91	9737.33 1249.40	2553.08 1063.32	8861 1137	2324 968	5400	1957 865	11684
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2.997	39715.46 1809.38	1611.12 346.96	119027 5423	4829 1040	108775	5881 9993	134901
5	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0.179	1049895.38 35186.40	1908.98 812.07	187931 6298	341 145	181292	5864 15504	209298
5.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0.179	1012800.00				181291		
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0.0921	376202.00 --	-- --	34648 --	-- --	34648	-- 2772	37420
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0.1636	349794.00 --	-- --	57226 --	-- --	57226	-- 4578	61804
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ									
8	С1222-505-0106 222-505-0106 РСНБ РК 2022	Габаритные емкости круглого сечения, масса изделий свыше 3 т СП - 8%	т	6.27	979175.00 --	-- --	6139427 --	-- --	6139427	-- 491154	6630581
9	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	0.245	994397.00 --	-- --	243627 --	-- --	243627	-- 19490	263117
10	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	144	255.66 23.21	2.66 0.55	36815 3342	383 79	33090	2360 3133	42309
11	Е11-090606-0102 1109-0606-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж каркасов НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1.78	103508.43 82483.06	15449.48 3904.55	184245 146820	27500 6950	9925	106101 23228	313574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1222-517-0105 222-517-0105 РСНБ РК 2022	**Каркасы башен водонапорных решетчатых**	т	1.78	921091.00	--	1639542	--	1639542	--	1770705
		СП - 8%			--	--	--	--		131163	
13	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	2.03427	43327.00	--	88139	--	88139	--	95190
		СП - 8%			--	--	--	--		7051	
14	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	1.4	582850.00	--	815990	--	815990	--	881269
		СП - 8%			--	--	--	--		65279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9555478	35377	9357081	122163	10451852
							163020	9182	--	774210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9371233				
	Материалы		Тенге				328558				
	Всего заработная плата		Тенге					18432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9018599				
		Накладные расходы	Тенге				16062				
		Сметная прибыль	Тенге				750982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10138277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18432			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				184245				
	Материалы		Тенге				9925				
	Всего заработная плата		Тенге					153770			
		Накладные расходы	Тенге				106101				
		Сметная прибыль	Тенге				23228				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				313574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					153770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10451851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					172202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10472842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45563			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9357082		
		- Накладные расходы	Тенге							127030	
		- Сметная прибыль	Тенге							775765	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24959731

Временные здания и сооружения 2%		499195
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		25458926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны 1,11%				**282594**					
		Итого:				**25741520**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**514830**					
		ИТОГО:				**26256350**					
		Итого стоимость в ценах 2023 г. К=1,079				**28330602**					
		ИТОГО со скидкой - 2%				**27763990**					
		Налог на добавленную стоимость -12%				**3331679**					
		ИТОГО:				**31095669**					

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Технадзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Эксперт _____ Жуманов А.А.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "Игілік Стройпроект"

Эксперт _____ Муканов К.Н.