Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области". Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Келинтобе.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№19	21.02.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области	102 665 466,00	31 758 747,00							3 811 050,00	35 569 797,00

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района "
БИН 050240009435

Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
БИН 050940010286

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технадзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
БИН 080340019799

Эксперт _____ Жуманов А.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспет LTD"

Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №19 от 21.02.2024г.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция АС										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		3,28104	1131,67	–	3713	–	–	2673	6897
						1131,67	–	3713	–		511	
2	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		106,08696	30,72	30,72	3259	3259	–	664	4237
						–	8,70	–	923		314	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		106,08696	235,38	114,19	24971	12114	–	13094	41110
						121,19	50,24	12857	5330		3045	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
4	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		6	2875,61	1678,21	17254	10069	3727	6699	25869
						576,39	369,82	3458	2219		1916	
5	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		38	3274,14	1645,59	124417	62532	36547	46160	184223
						666,79	362,64	25338	13780		13646	
6	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		14,91	66970,00	–	998523	–	998523	–	1078405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	4,8	– 43187,59 5096,00	– 1893,01 450,24	– 207300 24461	– 9086 2161	 173753	79882 24226 18522	 250048
		КЛАДКА									
8	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	46	47308,38 9231,13	4287,79 1025,78	2176185 424632	197238 47186	1554315	438791 209198	2824174
8.1	102907 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 17,48	76669,00				1340174		
9	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	821,99 246,14	353,61 76,36	2466 738	1061 229	667	1142 289	3896
10	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,084	187911,00 –	– –	15785 –	– –	15785	– 1263	17048
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЕ									
11	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	4947,57 1319,75	2221,26 446,67	44528 11878	19991 4020	12659	18759 5063	68350
12	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	56,7	10317,00 –	– –	584974 –	– –	584974	– 46798	631772
		КРАН БАЛКА									
13	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки под балки. Монтаж	т конструкций	0,62	34713,79 16742,48	14836,07 4617,09	21523 10380	9199 2863	1944	9138 2453	33113
14	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,474	60617,65 25606,15	25171,10 7397,63	28733 12137	11931 3506	4665	10794 3162	42689
15	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,62	475195,00 –	– –	294621 –	– –	294621	– 23570	318191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1222-512-0901 222-512-0901 РСНБ РК 2022	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т	т	0,474	970711,00	–	460117	–	460117	–	496926
					–	–	–	–		36809	
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ И ПЛОЩАДКА									
17	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22	103941,71	34447,81	22867	7578	3506	9959	35452
					53559,79	12047,22	11783	2650		2626	
18	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,672	34713,79	14836,07	23328	9970	2107	9904	35891
					16742,48	4617,09	11251	3103		2659	
19	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22	1004968,00	–	221093	–	221093	–	238780
					–	–	–	–		17687	
		КРОВЛЯ									
20	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	54	1191,91	36,84	64363	1989	46862	14565	85243
					287,26	5,93	15512	320		6314	
21	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	5,4	6248,61	2616,45	33742	14129	–	21277	59421
					3632,16	650,68	19614	3514		4402	
22	С1211-302-0101 211-302-0101 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,562	14226,00	–	79125	–	79125	–	85455
					–	–	–	–		6330	
23	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	54	879,09	154,10	47471	8321	21563	18025	70735
					325,68	37,13	17587	2005		5240	
24	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	54	570,76	57,45	30821	3102	26086	2215	35679
					30,24	14,35	1633	775		2643	
25	Е11-120101-0207 1112-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	$м^2$ кровли	54	3439,32	97,12	185723	5244	157261	21844	224172
					429,96	9,73	23218	525		16606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	21	4212,98	73,52	88473	1544	71136	14747	111477
					752,07	11,21	15793	235		8258	
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	8,4	5176,07	20,69	43479	173	30229	12071	59994
					1556,80	5,17	13077	43		4444	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС									
28	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	14,8	41518,18	2470,87	614469	36569	535469	46138	713456
					2866,94	558,82	42431	8271		52849	
29	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22	455717,00	--	100258	--	100258	--	108279
					--	--	--	--		8021	
		ПРИЯМОК									
30	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02614	1128542,69	13739,48	29500	360	27264	1861	33869
					71769,56	4765,26	1876	125		2509	
		ПРОЕМ									
31	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,52	3708,76	69,15	9346	174	1317	5473	16004
					3116,89	30,66	7855	77		1186	
32	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,52	72945,00	--	183821	--	183821	--	198527
					--	--	--	--		14706	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
33	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	54	921,18	7,48	49744	404	9638	31962	88243
					735,23	4,63	39702	250		6537	
34	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	54	1041,72	5,81	56253	314	16449	31683	94971
					731,29	2,11	39490	114		7035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	54	440,02 256,26	3,92 1,81	23761 13838	212 98	9711	11149 2793	37703
36	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	182	752,57 593,36	6,23 3,86	136968 107992	1134 703	27842	86956 17914	241838
37	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	182	970,62 528,24	5,81 2,11	176653 96140	1057 384	79456	77219 20309	274181
38	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	182	397,20 229,63	3,51 1,63	72290 41793	639 297	29858	33672 8478	114439
		ПОЛ									
39	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	54	2301,29 934,50	112,93 16,89	124270 50463	6098 912	67709	48293 13805	186368
40	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	54	1384,49 563,85	55,85 9,63	74762 30448	3016 520	41298	29110 8310	112181
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	54	954,12 477,24	33,55 19,59	51522 25771	1812 1058	23939	25219 6139	82880
42	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	54	203,71 181,48	5,08 1,72	11000 9800	274 93	926	9299 1624	21923
		ФАСАД									
43	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	186	947,33 231,59	4,96 2,21	176203 43076	923 411	132204	34789 16880	227872
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	34,32	406,87	46,10	13964	1582	8899	3798	19182
					101,49	16,22	3483	557		1421	
45	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,1184	39626,38	1740,40	163197	7168	149631	7283	184118
					1553,59	389,64	6398	1605		13638	
46	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	34,32	203,71	5,08	6991	174	589	5910	13933
					181,48	1,72	6228	59		1032	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9839223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1225844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					450440			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6247541		
		- Накладные расходы	Тенге							1186561	
		- Сметная прибыль	Тенге							728836	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция ЭОМ										
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПР										
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
						3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2		6958,21	159,70	13916	319	6198	5393	20854
						3699,40	45,62	7399	91		1545	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10		3686,71	26,83	36867	268	18102	13318	54200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
4	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	1849,70 20659,00 --	-- --	18497 20659 --	-- --	20659 --	4015 1653	22312
5	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2157,00 --	-- --	2157 --	-- --	2157	-- 173	2330
6	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00 --	-- --	1838 --	-- --	1838	-- 147	1985
7	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669,00 --	-- --	3338 --	-- --	3338	-- 267	3605
8	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
9	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
10	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4063,00 --	-- --	24378 --	-- --	24378	-- 1950	26328
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
11	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	333,21 320,03	0,41 0,17	2999 2880	4 2	115	2075 406	5480
12	С1247-202-0415 247-202-0415 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	10	290,00 --	-- --	2900 --	-- --	2900	-- 232	3132
13	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
14	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	418,00 --	-- --	2508 --	-- --	2508	-- 201	2709
		ПРОВОДА И КАБЕЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	459,98	3,77	114995	943	3547	79585	210148
					442,02	0,12	110505	30		15568	
16	Е11-210103-0107 1121-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	45	4686,13	6,96	210876	313	137364	52759	284726
					1626,64	1,72	73199	77		21091	
17	Е11-210103-0108 1121-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	15	4667,68	6,97	70015	105	45789	17386	94393
					1608,09	1,72	24121	26		6992	
18	С1243-907-1001 243-907-1001 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	15	1426,00	–	21390	–	21390	–	23101
					–	–	–	–		1711	
19	С1243-907-1003 243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	30	1837,00	–	55110	–	55110	–	59519
					–	–	–	–		4409	
20	С1243-907-1005 243-907-1005 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	15	3005,00	–	45075	–	45075	–	48681
					–	–	–	–		3606	
21	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	202	88,00	–	17776	–	17776	–	19198
					–	–	–	–		1422	
22	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	50,5	111,00	–	5606	–	5606	–	6054
					–	–	–	–		448	
23	Е11-210201-0301 1121-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	60	79,50	0,82	4770	49	584	2983	8373
					68,95	0,09	4137	5		620	
24	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	250	129,81	1,36	32453	341	3149	20865	57583
					115,85	0,07	28963	18		4265	
25	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,153	382597,00	–	58537	–	58537	–	63220
					–	–	–	–		4683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,1224	604253,00 --	--	73961 --	--	73961 --	-- 5917	79878
27	С1243-106-0801 243-106-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	км	0,0408	542525,00 --	--	22135 --	--	22135 --	-- 1771	23906
28	С1243-106-1001 243-106-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-1	км	0,0204	639472,00 --	--	13045 --	--	13045 --	-- 1044	14089
29	С1243-106-1004 243-106-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,0255	2258238,00 --	--	57585 --	--	57585 --	-- 4607	62192
		СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
30	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	789,83 691,73	5,52 2,32	5529 4842	38 16	649	3498 722	9749
31	С1247-102-1439 247-102-1439 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 50/3000 Авто L 4-5K, IP65	шт.	4	17704,00 --	--	70816 --	--	70816 --	-- 5665	76481
32	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 50 Вт, IP20	шт.	2	8300,00 --	--	16600 --	--	16600 --	-- 1328	17928
33	С1247-102-1435 247-102-1435 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 20/2600 4-5K, IP65	шт.	1	13330,00 --	--	13330 --	--	13330 --	-- 1066	14396
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1344314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				278446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						761668		
		- Накладные расходы	Тенге							201001	
		- Сметная прибыль	Тенге							99581	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ пп	Код ресурса		Измерение	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	сметной прибыли, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		К1 Насосная станция ГХ										
1	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса до 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1		110267,34 85462,50	7724,77 2737,34	110267 85463	7724 2737	17080	53802 13126	177194
2	Предложения	Насосная станция хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения Lowara, Q=141,7м^3/час, H=25м, N=3x7.5кВт (2 раб., 1 резервн.), В комплекте с насосами на общей раме, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой, частотным преобразователем.	комп	1		6982488,26 --	-- --	6982488 --	-- --	6982488	-- --	6982488
3	Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		12975,13 3533,59	274,19 55,29	12975 3534	274 55	9167	3517 1319	17811
4	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	6		16046,71 13614,76	1153,11 318,57	96280 81689	6918 1911	7673	81928 14257	192465
5	Е11-160601-0107 1116-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	5		20550,88 16825,46	1618,87 437,05	102754 84127	8094 2185	10533	84586 14987	202328
6	Е11-181001-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 200 мм. Установка	фильтр	1		234549,04 8746,43	1377,91 439,60	234549 8746	1378 440	224425	9002 19484	263035
7	Е11-180501-0208 1118-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 200 мм. Установка	вставка	2		65316,70 6487,54	623,87 178,18	130633 12975	1247 356	116411	13065 11496	155194
8	Е11-180501-0209 1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие, давление 1.6 Мпа, диаметр 250 мм. Установка	вставка	2		145623,11 9812,63	953,39 268,76	291246 19625	1907 538	269714	19760 24880	335886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	6960,17	115,38	13920	231	10964	2736	17988
					1362,48	33,41	2725	67		1333	
10	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	18	20145,45	188,21	362618	3388	305004	53909	449849
					3012,57	43,49	54226	783		33322	
11	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	10	22757,53	304,34	227575	3043	188599	36001	284662
					3593,30	80,22	35933	802		21086	
12	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2042013,39	54652,04	4084	110	3214	753	5224
					379922,40	344,48	760	1		387	
13	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	4046089,84	315923,63	72830	5687	57869	10245	89721
					515211,84	59717,17	9274	1075		6646	
14	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	4979790,34	366134,09	49798	3661	40151	6612	60923
					598609,44	69296,30	5986	693		4513	
15	Ц13-030110-0203 1303-0110-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	41469,79	1452,67	41470	1453	--	24683	71445
					40017,12	447,10	40017	447		5292	
16	516-301-0301 516-301-0301 СпрСЦ 11.2022	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	406374,00	--	406374	--		--	406374
					--	--	--	--	406374	--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								9712588
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				445080				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					45115			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					12090			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1260805		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						7388862		
	- Накладные расходы		Тенге							400599	
	- Сметная прибыль		Тенге							172128	
				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	в том числе эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	в том числе эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар емкости 200 м3 -2 шт АС										
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	20	64289,66 12064,85	4175,94 1586,07	1285793 241297	83518 31721	960978	248447 122739	1656979
2	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	6,56	24633,36 3593,30	304,34 80,22	161595 23572	1996 526	136027	23616 14817	200028
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Бетонную обойму на отводящий трубопровод. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	5,2	41496,38 1809,38	1611,12 346,96	215781 9409	8378 1804	197994	10204 18079	244064
4	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз** *НР - 69%, СП - 8%*	$м^2$	4,76768	272,74 46,97	3,09 0,37	1300 224	15 2	1061	156 116	1572
5	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720** *НР - 69%, СП - 8%*	$м^2$	4,76768	272,60 23,72	2,25 0,37	1300 113	11 2	1176	79 110	1490
6	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710** *НР - 69%, СП - 8%*	$м^2$	4,76768	884,02 94,89	9,01 1,47	4215 452	43 7	3720	317 363	4895
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
7	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	6,56	22837,53 3593,30	304,34 80,22	149814 23572	1996 526	124246	23616 13874	187305
8	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Решетки из стали. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,002	83887,18 74636,42	3314,79 691,76	168 149	6 1	13	104 22	294
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002	376202,00	--	752	--	752	--	812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
10	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	5,636768	272,74	3,09	1537	17	1255	184	1859
		НР - 69%, СП - 8%			46,97	0,37	265	2		138	
11	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м²	5,636768	255,66	2,66	1441	15	1295	92	1656
		НР - 69%, СП - 8%			23,21	0,55	131	3		123	
		КАМЕРЫ ЛАЗЫ 1 ШТ									
12	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	26692,00	--	106768	--	106768	--	115309
		СП - 8%			--	--	--	--		8541	
13	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	48336,00	--	96672	--	96672	--	104406
		СП - 8%			--	--	--	--		7734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2027136	95995	1631957	306815	2520669
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				299184	34594	--	186716	
		Материалы	Тенге				1715559				
		Всего заработная плата	Тенге				1167479				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					285432			
		Накладные расходы	Тенге				204192				
		Сметная прибыль	Тенге				259479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				158003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2133041				
		Сметная заработная плата	Тенге								165
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					285432			
		Материалы	Тенге				168				
		Всего заработная плата	Тенге				12				
		Накладные расходы	Тенге					150			
		Сметная прибыль	Тенге				104				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22				
		Сметная заработная плата	Тенге				294				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					150			
		Материалы	Тенге				311409				
		Всего заработная плата	Тенге				260272				
		Накладные расходы	Тенге					48196			
		Сметная прибыль	Тенге				47232				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				387332				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48196			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2520667				
		Сметная заработная плата	Тенге								193
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					333778			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2520667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				299184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95995			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34594			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1631955		
		- Накладные расходы	Тенге							306815	
		- Сметная прибыль	Тенге							186716	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар емкости 200 м3 ТХ										
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД										
1	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	3,4		10916,73 1887,39	156,72 41,91	37117 6417	532 142	30168	6428 3484	47029
2	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз** *НР - 69%, СП - 8%*	м^2	1,6014		272,74 46,97	3,09 0,37	437 75	5 1	357	52 39	528
3	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785** *НР - 69%, СП - 8%*	м^2	1,6014		255,66 23,21	2,66 0,55	409 37	4 1	368	26 35	470
4	С1236-103-0202 236-103-0202 РСНБ РК 2022	**Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1 (1/5 часть)** *СП - 8%*	т	0,0000416		2048617,00 --	-- --	85 --	-- --	85	-- 7	92
5	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724** *НР - 69%, СП - 8%*	м^2	1,6014		783,44 92,14	9,01 1,47	1255 148	14 2	1093	103 109	1467
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									49586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						146			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32070		
		- Накладные расходы	Тенге								6609	
		- Сметная прибыль	Тенге								3674	

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Водонапорная башня со стальным баком V=50 м3 АС												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(на отвал 30 м для обваловки вокруг башни) *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	55		53,13	53,13	2922	2922	--	596	3799
						--	15,04	--	827		282	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	55		78,17	78,17	4299	4299	--	876	5589
						--	22,13	--	1217		414	
ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА												
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(из отвала 50 м для обваловки вокруг башни) *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	31		53,13	53,13	1647	1647	--	336	2141
						--	15,04	--	466		159	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	31		156,35	156,35	4847	4847	--	988	6302
						--	44,26	--	1372		467	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2,17		1131,67	--	2456	--	--	1768	4562
						1131,67	--	2456	--		338	
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	28,83		30,72	30,72	886	886	--	180	1152
						--	8,70	--	251		85	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	31		235,38	114,19	7297	3539	--	3826	12013
						121,19	50,24	3757	1557		890	
ОБВАЛОВКА ВОКРУГ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%, СП - 80%*	м³ грунта	464	192,19	192,19	89176	89176	–	14983	112492
					–	44,85	–	20810		8333	
9	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(из отвала недостающий грунт) *СП - 80%*	т·км	3828	74,00	–	283272	–		–	305934
					–	–	–	–		22662	
10	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(из отвала 50 м для обваловки вокруг башни) *НР - 72%, СП - 80%*	м³ грунта	27	53,13	53,13	1435	1434	–	292	1866
					–	15,04	–	406		138	
11	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%, СП - 80%*	м³ грунта	27	39,09	39,09	1055	1056	–	215	1371
					–	11,06	–	299		102	
12	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 80%*	м³ грунта	495	485,62	476,06	240382	235650	–	46872	310231
					9,56	121,96	4732	60370		22978	
13	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%, СП - 80%*	м³ уплотненного грунта	495	120,00	120,00	59400	59400	–	12568	77725
					–	35,27	–	17459		5757	
14	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%, СП - 80%*	м³ уплотненного грунта	495	8,90	8,90	4406	4406	–	1366	6233
					–	3,83	–	1896		460	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				703480	409262	–	84866	851410
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10945	106930	–	63065	
Всего заработная плата			Тенге				703480				
Транспортные расходы			Тенге					117875			
		Накладные расходы	Тенге				283272				
		Сметная прибыль	Тенге				84866				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				63065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				851411				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					117875			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				851411				
											52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					117875			
		РАЗДЕЛ 2 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ									
		ФУНДАМЕНТ									
15	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 80%*	м³	18,9	53594,12 4735,78	590,20 209,20	1012929 89506	11155 3954	912268	85049 87838	1185816
16	Е11-060201-0108 1106-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство** *НР - 91%; СП - 80%*	м³	18,9	4528,41 3243,24	203,91 71,94	85587 61297	3854 1360	20436	57018 11408	154013
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ									
17	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Водонапорная башня . Монтаж** *НР - 69%; СП - 80%*	т	6,27	148483,69 114167,04	12858,87 3804,34	930993 715827	80625 23853	134541	510380 115310	1556682
18	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 80%*	т конструкций	0,245	103941,71 53559,79	34447,81 12047,22	25466 13122	8440 2952	3904	11091 2925	39481
19	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 36%; СП - 8%*	м³ изоляции	10,5	32478,33 26965,01	2167,58 976,02	341022 283133	22759 10248	35130	222969 45119	609111
20	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 80%*	м²	165	3136,69 1653,76	1189,52 380,35	517554 272870	196271 62758	48413	231584 59931	809069
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2913551**	**323104**	**1154692**	**1118091**	**4354472**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1435755**	**105125**	**--**	**322531**	
		Материалы	Тенге				**1439538**				
		Всего заработная плата	Тенге				**967834**				
		Накладные расходы	Тенге					**449498**			
		Сметная прибыль	Тенге				**365036**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**144365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1948939**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**275**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**449498**			
		Материалы	Тенге				**1474013**				
		Всего заработная плата	Тенге				**186857**				
		Накладные расходы	Тенге					**1091382**			
		Сметная прибыль	Тенге				**753055**				
							178166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2405234				
		Сметная заработная плата	Тенге								604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1691382			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4354173				
		Сметная заработная плата	Тенге								879
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1540880			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									5205584
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1446700				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					732366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					212055			
		- Перевозка грузов	Тенге						1154691		
		- Накладные расходы	Тенге				283272				
		- Сметная прибыль	Тенге							1202957	
										385596	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электрические сети										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	0,1188		2383,37	--	283	--	--	204	526
						2383,37	--	283	--		39	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,1848		1242,92	--	230	--	--	165	427
						1242,92	--	230	--		32	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,4552		53,62	53,62	132	132	--	27	172
						--	15,42	--	38		13	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	2,4552		235,38	114,19	578	280	--	303	952
						121,19	50,24	298	123		70	
		КЛ -0,4кВ										
5	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	м кабеля	22		320,15	207,45	7043	4564	--	3270	11138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,32	112,70 3167,00	93,73 --	2479 4180	2062 --	4180	825 --	4514
7	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	8	-- 184,33 166,46	-- 14,70 0,46	-- 1475 1332	-- 118 4	25	334 961 195	2631
8	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8,16	1731,00	--	14125	--	14125	--	15255
9	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	-- 884,54 262,96	-- 477,14 197,82	-- 4423 1315	-- 2386 989	722	1130 1659 487	6568
10	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	453,56 206,62	190,29 68,41	12246 5579	5138 1847	1529	5347 1408	19000
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	425,31 187,83	180,18 64,95	3402 1503	1442 520	457	1456 389	5247
12	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	22	300,02 112,70	187,32 78,93	6600 2479	4121 1736	--	3035 771	10406
13	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,088	49547,00 --	-- --	4360 --	-- --	4360	-- 349	4709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1243-116-1005 243-116-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,0357	4211573,00	--	150353	--	150353	--	162381
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--		12028	243927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18181			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					7319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175753		
		- Накладные расходы	Тенге							16427	
		- Сметная прибыль	Тенге							18070	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28915889
		оборудование	Тенге								7388862

Временные здания и сооружения 2%		430541
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		29346430
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны 1,11%		243729
Итого:		29590159
Непредвиденные работы и затраты-2%		444026
ИТОГО:		30034184
Итого стоимость в ценах 2023 г. К=1,079		32406885
ИТОГО со скидкой - 2%		31758747
Налог на добавленную стоимость -12%		3811050
ИТОГО:		35569797

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Технадзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Эксперт _____ Жуманов А.А.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "Итілік Стройпроект"

Эксперт _____ Муканов К.Н.